

انجازات المحافظة

المشروعات المدرجة بالخطة الموحدة لديوان عام محافظة الاسكندرية

عن الفترة من ١/٧/٢٠١٦ الى ٣٠/٦/٢٠١٧

اسم المشروع	موقع التنفيذ	نوع المشروع			الاعتماد المدرج / القيمة بالالف جنيه			التمويل المتاح / القيمة بالالف جنيه				نسبة التنفيذ %					
		جديد	توسع	استكمال	احلال وتجديد	حكومى	ذاتى	اجمالى	الربع الاول	الربع الثانى	الربع الثالث	الربع الرابع	الربع الاول	الربع الثانى	الربع الثالث	الربع الرابع	
تدعيم شبكات الكهرباء	الاحياء	√			√	٢٤٩٣٦	١٠٠٠٠	٣٤٩٣٦							١.٤	٢٩.١٩	١٠٠
مشروعات الرصف	الاحياء	√				٨٩٩٩٣.٨٥١		٨٩٩٩٣.٨٥١							١٩.٧	٣٦.٦٥	٨٤
استكمال تطوير ترعة المحمودية	الاحياء			√		٧٩٧٣.٨٥١		٧٩٧٣.٨٥١							٨.٠٣	١٣.٩٠	١٠٠
ضوابط تنظيم وفروق احكام		√				٤٠٠٠		٤٠٠٠							٣١	٣٩.٧٣	٩٩
رفع كفاءة طريق الكورنيش				√		١٦٨٧.١٥٩		١٦٨٧.١٥٩							٢٣.٥	٢٣.٤٦	١٠٠
مستحقات سنوات سابقة						٦٢٢٣٩.٣٠٤		٦٢٢٣٩.٣٠٤								١٨.٩٩	١٠٠
الكبارى والانفاق	الاحياء	√			√	٥٤٠٩٠		٥٤٠٩٠							٤٣.٢	٧٩.١٩	١١٤
تغطية الترع والمصارف	الاحياء	√			√	١٠٢١.٢٥		١٠٢١.٢٥							١٣.٥	٥١.٦١	١٠٠
التشجير	الاحياء	√				٣٥٩.٧١		٣٥٩.٧١							١٦.٥	٥٣.٣٩	٩٩
تطوير مجازر اللحوم البلدية بالعامرية وابو قير	العامرية - ابو قير	√			√	١١٣٥.٦		١١٣٥.٦							٢١.٣	٢١.٣٤	١٠٠
شراء معدات نظافة للادارة المركزية للتنظافه وتجميل المدينة	الاحياء	√				٩٤٦٠		٩٤٦٠									١٠٠
احتياجات ادارة المخلفات الخطرة		√				٦٤٦٥.٤٤	٤٨٥٠	١٦١٥.٤٤								١٠٠	١٠٠
الامن والاطفاء		√				٤٢٥٣.٦٢		٤٢٥٣.٦٢							٥.٩٧	٨٤.٣٣	٩٩
ادارة المرور		√				٥٩٧١.٣٨		٥٩٧١.٣٨							٧١.٦	٩٦.٧٣	١٠٠

**تابع / المشروعات المدرجة بالخطة الموحدة لديوان عام محافظة الإسكندرية
عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٧ إلى ٣١ / ٣ / ٢٠١٧**

نسبة التنفيذ %				التمويل المتاح / القيمة بالآلاف جنيه					الاعتماد المدرج / القيمة بالآلاف جنيه			نوع المشروع			موقع التنفيذ	اسم المشروع
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	الاجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	اجمالي	ذاتي	حكومي	احلال وتجديد	استكمال	توسع		
١٠٠									١١٩٠	٢١٥	٩٧٥				√	ادارة شرطة المرافق
١٠٠	٥.٨٥	٢.٩٦							١٠٨٥		١٠٨٥				√	الاحياء الاتاث والتجهيزات للاحياء
٩٩.٩	١٨.٨٦	١.٣٥	٠.٢						١٠٤٨٠.١٩٥		١٠٤٨٠.١٩٥				√	الاحياء تدعيم الوحدات المحلية بالاحياء
١٠٠									١٤٥		١٤٥				√	احتياجات التخطيط العمراني
١٠٠									٣٠٠٠		٣٠٠٠				√	مبنى المشروعات والورش احتياجات المشروعات والورش
									٦٦٠	٦٦٠						شراء عدد ٣ سيارة بيك اب كابينة مزدوجة
									٣٥٠	٣٥٠						شراء سيارة ميكروباص ١٤ راكب
١٠٠	١١.٤٧	٦.١	٠.٩						٦٣٠٠		٦٣٠٠				√	الديوان العام الجديد احتياجات الديوان العام
١٠٠	٠.١٢								٧٢٧٦.٨٠٥		٧٢٧٦.٨٠٥				√	انشاء مبنى ديوان عام حتى المنتزة ثانيا
١٠٠	٢٢.٣٩	٠							٥٩٠٠٠		٥٩٠٠٠				√	قيمة التعويضات المستحقة لملاك الاراضى للتنازل عنها لصالح تنفيذ مشروع التطوير الحضري لمنطقة غيط العنب
									٣٥٠	٣٥٠					√	شراء ٢ سيارة بيك اب كابينة مفرد من حساب مشروع محطات الركاب والانتظار
				٣٤٢٥٩٩.٣٠٤	١٨٨٧٩.٦٤٤	١٠٦٧١ ٥.٦٦	٢٠٠٠ .	٢٧٠.٨٥	٣٧٣٤٢٤.٣٠٤	١٦٤٢٥	٣٥٦٩٩٩.٣٠٤					الاجمالي

إنجازات الأحياء

مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الانارة

الحى	وصف ما تم انجازه	الاعتماد بالمليون جنيه	المنصرف بالمليون جنيه	نسبة الانجاز
المنتزة أول	١٤٣ عمود، ٣٠١ كشاف ليد، ٦٣٧ ذراع	٣.٧٢٠	٣.٧٢٠	%١٠٠
المنتزة ثان	تم تركيب (٢٤٠) ذراع و (١١٠) عمود	١.٥	١.٥	%١٠٠
شرق	- شارع ابو سليمان بعدد ٢٠ عمود، ١٣٦ كشاف . - ١٥ شارع متفرع من شارع النصر ٨٥ ذراع / كشاف . - أبيس الأولي بعدد ١١٣ ذراع / كشاف .	١	١	%١٠٠
وسط	تم تركيب (٥٥) عمود و (٣٥٤) ذراع	١.٢	١.٢	%١٠٠
الجمرك	تم تركيب (٢٢٠) ذراع و (٦٥٠) لكسونة ومد الشبكة ٤٠٠م وعدد (٢) شاسيه برن	١.٥	١.٥	%٥٨
غرب	تم تركيب (٧٣) عمود و (٢٠٠) ذراع	١	١	%١٠٠
العجمي	تم تركيب عدد (٣٨٠) ذراع و (٤١) عمود و (١٠) أبران ومد شبكات بطول ١١.٥٠٠م	١.٣	١.٣	%٩٥
العامة أول	تم تركيب عدد (٣٩٠) ذراع و (٣٩٠) كشاف	١	١	%١٠٠
العامة ثان	تم تركيب ١٢٦ عمود و (١٩٠) ذراع و (٣١٦) كشاف وشراء سيارة سلم كهرباء	١.٥	١.٥	%١٠٠
مركز ومدينة برج العرب	تم شراء سيارة كهرباء وتركيب (١١٠) عمود	١.١٧٩	١.١٧٩	%١٠٠

انجازات الاحياء (رصف الطرق)

الحى	وصف ما تم انجازة	الاعتماد بالمليون جنيه	المنصرف بالمليون جنيه	نسبة الانجاز
المنتزة اول	- رصف الطريق من كوبري اسكندر امتداد احمد عبد الوهاب / ميرزا/ القرداحي حتي عزبة الصعايده . - رصف منطقة سيدي بشر قبلي الشوارع المتفرعه (ش مسجد الصداقة - ش ١٥ - ش عقل باشا) حتي محمد نجيب. - رصف منطقة الفلكي (منطقة ترابية بش ١٦ ملك)	٧.٢٠٠	٧.٢٠٠	%١٠٠
المنتزة ثان	- تم الانتهاء من رصف متفرعات المعهد الدينى (بداية من المنذرة - ش المدارس - ش المدافن - ش القرن - ش السلام - ٤ متفرعات من القرن - متفرعات من المدافن - امتداد المهداوى حتى باب المدافن - ٤ متفرعات صغيرة من امتداد المهداوى) - ١٤ شارع باجمالى اطوال ١.٥ كم . - منطقة المصيف الغربى أبى قير منطقة ترابية ١٤ شارع باجمالى اطوال ٢ كم .	٣.٤٧٠	٣.٤٧٠	% ١٠٠
شرق	تم الانتهاء من رصف المواقع التالية: - شارع محطة السوق من قهوة البطل حتي مزلقان السكة الحديد بطول ٣٦٠م وعرض متوسط ١٢م . - طريق الثورة بطول ٦٦٠م وعرض متوسط ٦.٥ متر من محطة الثورة طريق ابيس خط اتوبيس ٢٤٧. - طريق ابيس العمومي بداية من الدائري وحتى كوبري الرابعه بطول ٤٦٠م ومتوسط عرض ٩م . - شارع كنيسة الاروام بطول ١٦٠م ومتوسط عرض ٦ متر. - شارع غبريال من شارع مصطفى كامل حتي شارع محطة شمس بطول ٣٧٠م ومتوسط عرض ٧ متر . - عدد ٥ حارات بعزبة عاشور اجمالى طول ٢٦١م ومتوسط عرض ٤.٥متر.	٨.٢٥٠	٨.٢٥٠	%١٠٠

انجازات الأحياء (رصف الطرق)

الحى	وصف ما تم انجازة	الاعتماد بالمليون جنيهه	المنصرف بالمليون جنيهه	نسبة الانجاز
وسط	-انتهت الاعمال بالارصفة والاسفلت : المربع المحصور بين ش الحلميه جلال الدسوقي - الناصر محمد - زاهر بيومي ترميمات شوارع شارع سليمان يسري - البطالسة - السلطان حسين - نبوية موسى - بوالينو مع محرم بك - اللاجيتيه - احمد قمحه - محمد رأفت - طريق المطار - قطاعات بالمحمودية قبلي - مسجد العطارين - رحمي بك - امام مرور الجمهورية بمحطة مصر - امام نادي الضباط بمحطة الرمل . -انتهت اعمال الارصفة ش المواساة .	٢.٧٥٠	٣.٦٢٤	١٣٢% تم زيادة حجم الاعمال من وفورات الاعمال الاخري
الجمرك	- تم رصف الشوارع الاتية: ش الشيمي بك - حارة الدخاخي - ش محمد كامل - محمد صلاح شعبان - ش الورداني - ش سيدي داوود - حارة سيلة - ش راسم باشا - النحراوي- ب عاشر - النبراوي- مصطفى باشا العرب - ش الهلال - الزواوي - حارة المهداوي - ش مسجد جودة - حارة ابو النصر - ش ابن الفرات - ابن الصانغ - زاوية بكير- قبو الملاح ومتفرعاته - ش عادل خيرى - ش ابن علقمة - ش ابن ماء السماء - ش الحضري	٢.٧٧٥	٢.٧٧٥	١٠٠%

تاريخ البيان : ٢٠١٧/٧/١

مصدر البيان : الأحياء

إنجازات الأحياء (رصيف الطرق)

الحى	وصف ما تم انجازة	الاعتماد بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية	نسبة الانجاز
غرب	<p><u>منطقة كرموز:-</u> - رصف شارع عبد الحميد السنوسي وتفرعاته (تم الغاء رصف باقي الشوارع نظرا لوجود اعمال حفر لسنترال كرموز في معظم شوارع المنطقة خلال العام) . <u>ب-منطقة مينا البصل:-</u> <u>١-رصف شوارع (اسفلت فقط)</u> - ش عين جالوت من العلويين الي الملك شاه ، ش صيدلية د/ ماجد من عين جالوت الي الامير لؤلؤ ، ش الاتحاد من العلويين الي الملك شاه ، ش ٥، ش ٨ وش بن اليسار من الامير لؤلؤ الي رشيد رضا ، ش العلويين من الامير لؤلؤ الي مدرسة الغندور ، ش الاتحاد وش النظام من السلطان شاه الي الملك شاه <u>٢- رصف شوارع (اسفلت + أرصفة)</u> -المربع المحصور بين ابن سهلان وش السلطان شاه وش الامير لؤلؤ وش رشيد رضا <u>ج-مناطق أخرى :-</u> نظرا لوجود وفر في الاعتماد تم استكمال الرصف وذلك علي النحو التالي:- ١- رصف المربع المحصور بين :- (ش الشيخ طموم – ش الامان (الحارة البحرية)- ش الاسناوي خلف مساكن الرهاوي) ٢- رصيف المربع المحصور بين (ارجأ):- (ش ٢١٨ – ش عزبة موسي – ش ٩ – الشارع الملاصق للصرف الصحي (مساكن جنوب المتراس المتهالك فقط) ٣- رصف شارع المكس:- الحارة البحرية لشركة الزيوت من التعاون حتي حرس الحدود ٣- بين بلوكي ١٦،١٧ بالقباري ٤- ترميم الشوارع التالية:- ٣-صيانة وترميم ش صلاح سرحان. ٤- صيانة وترميم شرعي باب الملوك والشنيطي. ٥- ترميم الخشاب ومحسن مع عين جالوت</p>	٢.٨ مليون جنية	٢.٨	١٠٠%

تاريخ البيان : ٢٠١٧/٧/١

مصدر البيان : الأحياء

انجازات الأحياء (رصف الطرق)

الحى	وصف ما تم انجازه	الاعتماد بالمليون جنيه	المنصرف بالمليون جنيه	نسبة الانجاز
العجمي	- رصف شارع عيد الطلخاوي - رصف شارع الصحافة بالمداخل - رصف شارع مسرح النجوم بالمداخل	٤.٠٥	٤.٠٥	%١٠٠
العامرية	تم الانتهاء من :- - طريق السلام العقارية بطول ٢.٢٠٠ كم . - مدخل قرية سند ٢ حتي المدرسة بطول ٦.٥٠ كم . - ك ٦ حتي اول كوبري الري بطول ١.٧٠٠ كم . - مدخل قرية حلب بطول ١ كم . - مدخل شارع القسم من الصحراوي حتي الحي . - مدخل عبد القادر .	٨.٤٥٠	٨.٤٥٠	%١٠٠
مركز ومدينة برج العرب	تم رصف ٤.٧٩ كم :- - ١.٧٠٠ كم في عاصمة المركز . - ١.٤٥٠ كم في قرية بهيج . - ١.٠٢٠ كم في الغربانيات . - ٠.٦٢٠ كم في ابوصير .	٣.٤	٣.٤	%١٠٠

مصدر البيان : الأحياء

تاريخ البيان : ٢٠١٢/٧/١

انجازات الأحياء (كبارى وانفاق)

الحى	وصف ما تم انجازة	الاعتماد بالمليون جنيهه	المنصرف بالمليون جنيهه	نسبة الانجاز
شرق	انشاء كوبري مشاه بعزبة الشيخ الصغري لربط البر القلبي بالبحري للعزبة. ومتبقي الهيكل المعدني للكوبري سيتم في خطة ٢٠١٦/٢٠١٥.	٢		% ٧٠
وسط	مشروع كوبري مشاه امام مدرسة نبوية موسي (طريق الحرية) - تم فك الكوبري القديم ورفعہ وتسليمه للحضانة في ٢٤/٤/٢٠١٥ عن طريق المقاولون العرب. - تم تكسير قواعد الكوبري القديم . - تم عمل التصميم المعماري للكوبري . جاري اعمال التصميم الانشائي للكوبري والاستكمال .	١	١	% ١٠٠
غرب	انشاء كوبري مشاة كفر عشري	١.٩	١.٩	% ١٠٠
العامرية	- جارى نهو كوبري مشاه بزاوية عبد القادر امام مدرسة ام سلمه . - تم الانتهاء من كوبري مشاه أعلي مصرف النوبارية .	١.٢٤	١.٢٤	% ١٠٠

تاريخ البيان : ٢٠١٢/٢/١

مصدر البيان : الأحياء

انجازات الأحياء تشجير الحدائق

الحى	وصف ما تم انجازه	الاعتماد بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية	نسبة الانجاز
شرق	تم شراء وتوريد ادوات وزراعات ومستلزمات حدائق	.٠١٠	.٠١٠	%١٠٠
وسط	تم شراء وتوريد ادوات ومعدات وسياسة وخرايط واسمدة وماكينات قص نخيل ونجيل وزراعات .	.٠٧٢	.٠٧٢	%١٠٠
الجمرك	تم شراء زراعات وعدد أدوات لتشجير حدائق بنطاق الحى .	.٠٥٠	.٠٣٧	%١٠٠

مصدر البيان : الأحياء

تاريخ البيان : ٢٠١٧/٧/١

إنجازات الأحياء (تحسين البيئة وتشجير الحدائق)

الحى	وصف ما تم انجازه	الاعتماد بالألف جنيه	المنصرف بالألف جنيه	نسبة الانجاز
غرب	تم شراء ٢٠٠ شجرة (كاليفا - ٣ لفة خرطوم - ٣٠ كيلو اكياس بلاستيك - ٣ كيلو شمع صوب - ماكينة شفط مياه - ١٠ شبكلا مياه - ٤ مقص كريتون .	.٠٣٠	.٠٣٠	%١٠٠
العجمي	تم شراء وتوريد مزروعات .	.٠٢٠	.٠١٤	%٦٠
العامة أول	-			
العامة ثان	انشاء مشتل بقرية أبو السعود	.٠٥٠	.٠٥٠	%١٠٠
مركز ومدينة برج العرب	تم شراء مستلزمات حدائق وسباكة وشراء وتوريد (٢) جهاز رش .	.٠٢٥	.٢٢	%١٠٠

مصدر البيان : الأحياء

تاريخ البيان : ٢٠١٧/٧/١

انجازات الأحياء (تجميع الوحدات المعالمة)

الحى	وصف ما تم انجازه	الاعتماد بالألف جنيهه	المنصرف	نسبة الانجاز
شرق	تم شراء عدد (٢) ماكينة تصوير و (١٠) أجهزة كمبيوتر، (٢) طابعة وجاري توريد (٨) طابعة وشراء عدد (٢) سيارة قلاب سعة ٣م٦ وسعة ١٢ م ٣	١.٦١٧	١.٦١٧	%١٠٠
وسط	استكمال هيكل خرساني للدور الأول واستكمال تشطيبات مجمع خدمات ٨.١ و٨.٨ لودر وشراء ام وقلاب ٦م بند (٨) تجهيزات واثاثات مكتبية (٣) حاسب آلي بمشتملاته - (١) طابعة ليزر ١٤ - (٢) ماكينة تصوير - (١) تكيف ١.٥ حصان .	٢.٦٩	٢.٢٥٩	%١٠٠

مصدر البيان : الأحياء

تاريخ البيان : ٢٠١٧/٧/١

إنجازات الأحياء (تعميم الوحدات المحلية)

الحى	وصف ما تم انجازة	الاعتماد بالمليون جنيه	المنصرف بالآلف جنيه	نسبة الانجاز
الجمرك	شراء أثاث وتجهيزات (٢) كمبيوتر - (٩) مراوح سقف - (٤٧) كرسي معدن جلد - (١٠) مكتب صاج (١٠) شانون .	٠.١٠٠	٠.١٠٠	%١٠٠
غرب	تم شراء (٤) حاسب آلي و (٢) ماكينة تصوير تريرتشي و (١) جهاز لاب توب و (٢) سيارة قلاب ٣م٦ .	١.٠٢٠	١.٠٢٠	%٧٥
العجمي	تم شراء معدات مكتبية وطفائيات حريق و (٢) سيارة قلاب ٣م٦ و (٢) سيارة توناية ٧ راكب .	١	١	%١٠٠
العامرية ثان	تم شراء عدد ١٢ سيارة ميكروباص ٦ طن واثاث مكتبية وكاميرات مراقبة	١.١٥٠	١.١٥٠	%١٠٠
مركز ومدينة برج العرب	تم توريد ماكينة تصوير وجاري توريد باقي الاحتياجات	٠.٢٥٠	٠.٢٥٠	%١٠٠

تاريخ البيان : ٢٠١٢/٧/١

مصدر البيان : الأحياء

إنجازات الأحياء (تحسين البيئة تغطية ترو و مصارف)

الحى	وصف ما تم انجازة	الاعتماد بالألف جنيه	المنصرف بالألف جنيه	نسبة الانجاز
وسط	استكمال تغطية مسقى جزء الحوشة ٣-٤-٥-٦-٧ الى نهاية الجزء بطول ١٢٣ متر مواسير قطر متر زراعة الاتحاد بقرية ١٢/٨ امتداد مدرسة عبد النبي الخولي . - تغطية مصرف جزء ٥ زراعة الاتحاد بطول ١٢٠ متر مواسير قطر متر بقرية ٨/٨ . - تغطية مصرف ٣ الحوشه ٨ خلف القرية ٥/٨ بطول ١٢٠ متر مواسير قطر متر .	٤٠٠.	تم تسليم الشيك بقيمة الاعتماد للقوات المسلحة (الدفع المقدم)	جاري العمل

مصدر البيان : الأحياء

تاريخ البيان : ٢٠١٧/٧/١

إنجازات الأحياء (خدمات صحية وتعليمية وثقافية)

الحى	وصف ما تم انجازة	الاعتماد بالآلف جنيه	المنصرف بالآلف جنيه	نسبة الانجاز
وسط	<p>١- استكمال جزء الاساسات وصب أعمدة الدور الارضي مع عمل مباني مجمع خدمات ٨/٢ ابيس .</p> <p>٢- استكمال دور أرضي مجمع خدمات ٨ / ١ واستكمال تشطيبات مجمع خدمات ٨/٨ .</p> <p>بالنسبة لمجمع ٨/٢ ابيس تم الانتهاء من كامل الاعمال وتم استلامها ابتدائيا في ٢٠١٥/٣/٣١ .</p> <p>بالنسبة لمجمع خدمات ٨/١ ، تم الانتهاء من صب الاعمدة والسقف وتركيب اعمال الاشغال الحديدية وتم الانتهاء من جميع الاعمال المدرجة بالمقايسة واستلامها ابتدائيا بتاريخ ٢٠١٥/٤/٧ وتم الانتهاء من اعمال العزل الخارجي وتم استلامه ابتدائيا بتاريخ ٢٠١٥/٥/٣ .</p> <p>بخصوص استكمال تشطيبات مجمع خدمات ٨/٨ ابيس تم الانتهاء من اعمال عزل السقف الخاصة بمباني المطر وتم استلامه ابتدائيا بتاريخ ٢٠١٥/٤/٧ وتم الانتهاء من اعمال تركيب مواسير صرف مياه المطر وتم استلامها ابتدائيا بتاريخ ٢٠١٥/٥/٣ وتم الانتهاء من كافة الاعمال .</p>	٦٠٠	<p>٣٣٦.٧٦٢ (استكمال جزء الاساسات بقرية ٨/٢) ٢٢٩.٦٧٠ (مجمع خدمات ٨/١ ، ٨/٨)</p>	١٠٠%

مصدر البيان : الأحياء

تاريخ البيان : ٢٠١٧/٢/١

انجازات جهاز تميمير الساحل الشمالى

نسبة الانجاز %	التكلفة بالآلاف جنيهه	وصف المشروع	الموقع	أسم المشروع
اعمال الكورنيش				
٩٩	٥٤١٥٠	حاجز امواج غاطس بطول حوالى ١.٩١٦ كم موازى للشاطئ وامتداده على شكل حرف L وطول اجمالى ٣٥٠م	كورنيش الاسكندرية من المندره - ميامى	اعمال الحماية البحرية حاجز غرب ميامى لسان بير مسعود
١٠٠	٢٩٧٠	اصلاح ماتم كسره وترميمه من وحدات الكورنيش ودورات المياه والانفاق والبلازات وصيانة اعمال كهرباء لعدد ١٤ نفق وكوبرى استانلى وقلعة قايتباى	كورنيش الاسكندرية متضمنة (المكس - العجمى)	صيانة كورنيش الاسكندرية (المرحلة الرابعة)
٥٠	١٣٦٤	رفع كفاءة كهرباء النفق	نفق محمد نجيب	تطوير الاعمال الكهربائية لنفق محمد نجيب
اعمال كبرى المشاه				
٩٩	٢٧٠٠	كوبرى معدنى بطول ٤٥م وعرض ٣.٥م تم النهو وجرى الاعداد للتسليم الابتدائى وعمل الختامى	اعلى السكة الحديد بزاوية عبد القادر امام مدرسة ام سلمة بحى العامرية	كوبرى مشاه على السكة الحديد امام مدرسة ام سلمة بحى العامرية
١٠٠	٢٦١٢	كوبرى معدنى بطول ٤٨م وعرض ٣.٥م تم النهو والتسليم الابتدائى وعمل الختامى	اعلى مصرف غرب النوبارية بتوشكى (حى العامرية)	كوبرى مشاه على مصرف غرب النوبارية بتوشكى امام مساكن السكة الحديد
٦٠	٢٥٢٩	كوبرى معدنى بطول ٥٠م وعرض ٤م	كوبرى مشاه بمنطقة عزبة الشيخ الصغرى على ترعة المحمودية (حى شرق)	انشاء كوبرى مشاه بعزبة الشيخ الصغرى (حى شرق)
٣٩	٢٣٩٣	كوبرى معدنى بطول ٢٣م وعرض ٤م	كوبرى مشاه بمنطقة كفر عشرى على ترعة المحمودية (حى غرب)	انشاء كوبرى مشاه بكفر عشرى حى غرب
٢٣	٢٥٠٠	ازالة كوبرى المشاه القديم امام مدرسة نبوية موسى واقامة كوبرى جديد	امام مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بحى وسط	تنشاء كوبرى مشاه امام مدرسة نبوية موسى (حى وسط)

تاريخ البيان : ٢٠١٧/٧/١

مصدر البيان : جهاز تميمير الساحل الشمالى

تابع / إنجازات جهاز تدمير الساحل الشمالى

نسبة الانجاز %	التكلفة بالآلف جنيهه	وصف المشروع	الموقع	أسم المشروع
اعمال الكبارى والانفاق				
٥٧	٢٥٠٠٠	تطوير نفق كليوباترا باضافة للنفق الاصلى بعرض ١٠م	نفق كليوباترا	استكمال توسعه نفق كليوباترا
١	٢٥٧٦٠	احلال وتجديد الكوبرى من الخرسانة المسلحة طوله ٥٢٠م وعرض ١٧م	على بعد ٣ كم من محور التعمير تجاه الساحل عند مخرج ميناء الدخيلة	احلال وتجديد كوبرى الملح بالعجمى
الخطة العاجلة				
٩٠	٨١٠٠٠	توسعة الكوبرى الحالى بطول ٩١٤م وعرض ١.٦م	كوبرى محرم بك احد المداخل الرئيسية لمحافظة الاسكندرية	اعادة تأهيل كوبرى محرم بك

تاريخ البيان : ٢٠١٧/٢/١

مصدر البيان : جهاز تدمير الساحل الشمالى

مانع إنجازہ من الخطة الإستثمارية (خطة الرصف) للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧

م	الحى	الموقع	الموقف
١	المنتزه أول	رصف ش السلام من زقزوق إلى الفلكي	انتهى
		رصف ش كردون العمومي	
		ش المسجد من الفلكى حتى مصطفى كامل	
١	المنتزه ثان	استكمال منطقة المندرة قبلى خلف ش المعهد الدينى : متفرعات المعهد الدينى بداية من الملك حفنى	انتهى
١	شرق	ش الفتاح من القومية العربية الوزارة بحرى - قبلى الترام	انتهى
		ش الكرامة ١ و الشجاعة و ارض كمال يعقوب	
		قطاعات ش ونجت	
		قطاعات امير البحار	
		مدخل ارض سليم اسكندر و ٤ شوارع خلف شركة فارتا	
		شارعى عمر المختار و ش امتداد السلام	
<p>تم رصف : قطاعات بالطريق الزراعى - قطاعات ش المطار من الزراعى حتى قنال المحمودية - قطاعات بطريق ١٤ مايو - قطاعات بشارع فيكتور عمانويل - منزل كوبرى الساعة فى اتجاه ش مصطفى كامل - قطاعات ش جميلة بو حريد - قطاعات ش ابن رفيع - قطاعات بشارع ابراهيم الشريف - قطاعات بشارع سانت جينى - قطاع بشارع مصطفى ابو هيف سابا باشا .</p>			

تابع مانع إنجازه من الخطة الإستثمارية (خطة الصرف) للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧

م	الحى	الموقع	الموقف
		مربع مساكن الجمهورية :-	
١	وسط	بلوك ٣ و ٤ و ٥ و ٦	انتهى
٢		بلوك ب٧	
٣		بلوك ج١ و امام ج١	
٤		بلوك ج٢	
٥		استكمال مساكن الجمهورية امام استقبال الحميات	
		مربع وابور المياه بداية من شارع محمد وجيه. —	
١		ش محمد وجيه	
٢		ش عمر الفاروق	
٣		ش باستير	
٤		ش محمد مسعود	
٥		ش كوخ	
٦		مدخل ش بهرنج من محمد اسماعيل	
٧		ش القناة السويس البطيء	
تم صرف بعض القطاعات : على بك الكبير مع الحدينى - ش الفيروز - الدكتور صروف - ش ابن ياسر مع الاسكندراني - ش الاسكندراني - ش الحدينى			

تابع مانع إنجازه من الخطة الإستثمارية (خطة الرصف) للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧

م	الحى	الموقع	الموقف
		أولا المربع المحصور بين شارع السيد محمد كريم وشارع سيدي خليفة وشارع سيدي ياقوت وشارع قصر راس التين والمتمثل في	
١	الجمرك	شارع فهمى الناضوري	انتهى
٢		شارع بيرم التونسي	
٣		شارع حداية	انتهى
٤		شارع نصر الدين	
٥		شارع سيد كظمان	
٦		شارع السيادة	
٧		حارة خطاب	
٨		حارة العوامري	
٩		ش جعفر و ش الحلوجى و ساحة المرسى ابو العباس و مدخل ش الهلال	
١٠		مدخل مرسى ابو العباس من الكورنيش عند جيلاتي الصعيدي	
١١		ش محمد عبده	
		اولا :- مربع مينا البصل	
١	غرب	شارع المكس من النوبارية الي ش المتراس	انتهى
٢		ش البيهقي امام مدرسة كبس القطن من الملك شاه الي مطلع كوبري ٢٧	
٣		مدخل ترام ٧ امام الاسناوي	
		ثانيا :- قطاع كرموز وغيظ العنب	
١		رصف المربع المحصور من ش الناصرية حتي وابور الجاز ومن التوفيقيّة حتي مركز شباب كرموز	انتهى
١	العجمى	سعد زغلول مع ش الايمان	انتهى
٢		اسماعيل الطلخاوي	
٣		شوارع مجمع المدارس (خلف ابراج العائلة)	
٤		اعمال ترميم و مطبات صناعية بأماكن متفرقة بنطاق حى العجمى	انتهى ترميم قطاعات كبيرة بشارع عبد العزيز الرنتيسى و انتهى ترميم قطاعات صغيرة من مثلث الشركات و حتى البيطاش – جارى اعمال ارصفتة و الشنايش بمربع مجمع مدارس خلف مستشفى العجمى و اسكندرية مطروح امام معامل الفا و مدرسة العجمى النموذجية.

تابع مانع إنجازه من الخطة الإستثمارية (خطة الرصف) للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦

م	الحى	الموقع	الموقف
١	العامة أول	طريق مدخل عبد القادر أمام سور القوات المسلحة	انتهى
		مربع المستشفيات المتفرع من شارع الجمهورية حتى التامين الصحي ١ كم	
		طريق المقابر بالقرية البيضاء مهندسين ١ كم	
١	العامة ثان	طريق من قرية فلسطين في اتجاه قرية البصرة بطول ٢ كم	انتهى
		طريق مدخل قرية حجازي البحرية بجوار مدخل قرية الحرية بطول ١ كم	
		مدخل نجع أولاد نصيب بالكيلو ٥٥ صحراوي بطول ٥٠٠ م	
		أولا: قرية ابو صير:-	
١	مركز ومدينة برج العرب	رصف الطريق المؤدي إلي طريق العزايم (مدرسة العزايم) ك ٣٥	انتهى
		استكمال رصف طريق الزغرات	
		ثانيا : قرية الغربانيات :-	
١		مدخل الوحدة المحلية للغربانيات ومجمع الخدمات	انتهى
		ثالثا: مدينة برج العرب القديم :-	
١		نجع أحمد متفرع من ش جمال عبد الناصر	انتهى
		نجع سحيل	

الموقف التنفيذي للإعمادات الإضافية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦

م	الحى	الموقع	الموقف	الاعتماد	الاعتماد الكلى
١	المنتزه أول	ش القاهرة	انتهى	١.٣١ مليون	٩.٧٣٨ مليون
٢		خورشيد السوق			
٣		مراغى	جارى الأسفلت	٢ مليون	
٤		ش سيف	انتهى	٩١٢ الف	
٥		سيدي بشر ش العرب و ش تحسين الصحة خلف ادفينا		٥٠٠ الف	
٦		ش مدرسة مصطفى أبو متولي		٤٥٠ الف	
٧		ش عمر بن عبد العزيز		٤٥٠ الف	
٨		طريق المحمودية		٥٢٥ الف	
٩		مدخل مستشفى شرق المدينة		٤١ الف	
١٠		ش المدارس (مدرسة المهاجرين و مدرسة البكاتوشى)		٥٠٠ الف	
١١		البكاتوشى	جارى الأسفلت	١٤٥٠ الف	
١٢		ميرزا	انتهى	٤٥٠ الف	
١٣		مدخل الزوايده		٤٥٠ الف	
١	المنتزه ثان	المعمورة البلد / مزلقان الإصلاح	انتهى	٤.٨ مليون	١٤.٠٣٥ مليون
٢		مجنص		٢.١٧٥ مليون	
٣		احمد عرابي		٥٠٠ الف	
٤		ش عزبة العرب		٠.٩٥٠ مليون	
٥		خلف مركز شباب الحرمين		٨٦٠ الف	
٦		استكمال رئاسة الجمهورية		٧٥٠ ألف	
٧		عثمان بن عفان / عصافرة قبلى (ش ١٢)		٧٥٠ الف	
٨		عزبة الماكينة		١.٥ مليون	
٩		سركيس		١.٧٥٠ الف	
١٠		طريق من كوبرى المندره حتى الملاحة مرورا بالنبوى المهندس			
١	شرق	الامير جميل و متفرعاته (ش الرياض - محطة شدس - ابراهيم العطار - طريق الحرية)	انتهى	١ مليون	١.٥٠٠ مليون
٢		قطاع ش البرت + مطبات صناعية			
٣		ش الفتح البكاتوشى			
٤		ش المدينة المنورة - ش الرحمة			

تابع الموقف التنفيذى للاعمادات الإضافية للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦

م	الحى	الموقع	الموقف	الاعتماد	الاعتماد الكلى	
١	وسط	ش احمد حسنين من الترام حتى بداية ليسيه الحرية	انتهى	١ مليون جنية	٦.٨٢٥ مليون	
٢		ش احمد حسنين من ابوقير				
٣		صفية زغول من سينما امير حتى المطافي				
٤		السلطان حسين من طريق الحرية في اتجاه ميدان الخرطوم				
٥		ش كلية الطب				
٦		تابع استكمال مساكن الجمهورية امام استقبال الحميات				
٧		ش دباس من طيبه لبورسعيد - حامد نصر من طيبه الى عمر لطفى - ش فاقوس من عمر لطفى حتى بورسعيد - ش مسجد رمضان من عمر لطفى الى بورسعيد - ش الطليعة من بورسعيد حتى عمر لطفى - ش جورج ابيض من عمر لطفى حتى طيبه - ش كامل توينج من بورسعيد حتى عمر لطفى - رمضان يوسف - كوتاهية				
٨		طريق ابيس الثمانيات من مصنع السماد ٢ مارا بالقرية ٨/٧ و ٨/٨ (سطحية بطول ٣.١ كم و رابطة بطول ٥٠٠م)		١.٧ مليون ٢.٣ مليون		
٩		قطاعات بشارع بورسعيد و قطاعات بطريق الكورنيش (انتهى محمد شفيق غربال (كوبرى الجامعة) و ٤ قطاعات بشارع بورسعيد و ٤ قطاعات حتى الدلتا		انتهى قطاعات بطريق الكورنيش و قطاعات عمر لطفى و قطاعات عبد المنعم سند		١.٣٢٥ مليون
١٠		قطاع ش امير البحار - ش ٨ منشية الزهه امام المسجد - ش هليوبليس المتفرع من لاجيتيه الى الابراهيمية - ترام سبورتنج امام كنيسة الادفينسين - ش حلمى بهجت بدوى الابراهيمية - البرنس ابراهيم		٥٠٠ الف		

تابع الموقف التنفيذي للاعتمادات الإضافية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦

م	الحى	الموقع	الموقف	الاعتماد	الاعتماد الكلى
١	غرب	ميدان الصينية	انتهى	٥٠٠ الف	١٢.٤٤٢ مليون
		أمام مستشفى كرموز العمال			
		مزلقان سكة حديد مسجد القبارى ٢١٨ اتجاهين			
		ش مستشفى البيطرى متفرع من ش المكس			
		ش خلف بلوك ١٥ و ١٦			
		ش راغب و ش النيل			
		جزء من ش الاسناوى و منزل جبل الزيتون (١٨٠ الف)			
		ش الامان و امام البنك الاهلى قبلى			
		إعادة رصف وصلة مبارك			
		ترميم طريق محرم بك القبارى السريع			
		مناقلة لاستكمال خطة الرصف ٢٠١٦ - ٢٠١٧ (ش الباشا)			
١	الجمرك	أرصفة حديقة محمد على و المنشية و أرصفة المنشية من ش النصر حتى الشهر العقارى و من أمام محلات ديدى حتى ش فرنسا - هبوط ش رجب الطويل - ش الخلفاء - أمام نادى ٦ اكتوبر و مستشفى الاوقاف - عدد ٤ قطع أسفلت على البحر (أمام محلات قدورة - امام قهوة ٦ اكتوبر امام نقطة شرطة الانفوشى - أمام حلقة السمك)	انتهى	٥٠٠ الف	١ مليون
		ش امحوتب و مسجد الفحام و ش تاج الدين و الدراويش و حارة تاج الدين و جزء من ش الاشمونى و جزء من ش سيدي عماد و تركيب بلاط على رصيف البحر			
١	العجمى	قطاعات بشارع ورشة البلاط و ش السلام و مجمع المدارس خلف مستشفى العجمى و أمام معامل الفا	انتهى	١٨٠ الف وفورات من حى العجمى	٣.٩٨ مليون
		امتداد إسكندرية مطروح قطاع الدخيلة بداية من ش المطاحن حتى مستشفى الشفاء			
		طريق مصرف النوبارية بداية من كوبري ك ٢١ و حتى البحر	جاري اسفلت	٢ مليون	

تابع الموقف التنفيذي للاعتمادات الإضافية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦

م	الحى	الموقع	الموقف	الاعتماد	الاعتماد الكلى
١	العامرية أول	ش الجمهورية	انتهى	١.٣ مليون	٥.١٢٥ مليون
٢		ش على ميرغم		٣٠٠ الف	
٣		ش كوبرى شربات		٢٠٠ الف	
٤		مقابر سعيد هاشم - مكتب بريد سيدى عبد القادر - العلا الغربية و قرية بيض المهندسين (رزق ضيف الله)	انتهى العلا الغربية و بيض المهندسين و جارى طبقة ل٢ مدخل لعرابى	١.٥ مليون	
٥		مدخل قرية العزه	انتهى	٣٧٥ الف	
٦		الطريق الواصل بين مدينة العامرية و سيدى عبد القادر		٣٠٠ الف	
٧		ش السلام (احمد الشريف) المستعمرة - حرابى		٧٥٠ الف	
١	العامرية ثان	ش المستشار	انتهى	٥٠٠ الف	٣.٠٧٥ مليون
٢		فرع ١٤		٣٠٠ الف	
٣		امتداد كوبرى فلسطين بطول ٣٠٠م		٤٠٠ الف	
٤		رصف جزء من طريق على ترعة النصر بنجر السكر		٤٢٥ الف	
٥		رصف مدخل الناصرية الجديدة (أحمد الشريف)		٤٥٠ الف	
٦		رصف منطقة الكينج سكة حديد العامرية (سعداوى)		١ مليون	
١	مركز ومدينة برج العرب	هبوط طريق الغربانيات	انتهى	١ مليون	٢.٣٧٥ مليون
٢		استكمال لاعمال المشروعات لخطه : ٢٠١٧/٢٠١٦ رصف مدخل من الصيدلية من مدخل كوبرى حموده حتى الجوية		١ مليون	
٣		استبدال هبوط و استكمال ش امام مسجد جنيدى			
٤		استبدال هبوط لطريق مرصوف بشارع الشواربى			
٥		ش متفرع من ش المدارس بجوار محو الامية الناحية البحرية			
٦		ش المنشية بالغربانيات (أحمد الشريف)			

انجازات صرف النوبارية من ٢٠١٦/٧/١ وحتى ٢٠١٧/٦/٣٠

ملاحظات		تاريخ النهو	تاريخ البدء المقرر	تكلفة التنفيذ بالالف جنيه		الاعتماد بالالف جنيه	الاعمال التي تم تنفيذها	الموقع	الحى
اسم الشركة والمقاول	نسبة التنفيذ %			ماتم تنفيذه خلال العام المالى الحالى	ماتم تنفيذه من بدء العمل حتى نهاية العام الماضى				
مصطفى حمدي الخولى	٧٥.٣	٢٠١٥/٥/١٢	٢٠١٤/٥/١٣	١٥٧	٤٧٥	٧٧١.٨٩٢	عملية الصيانة الدورية للصرف المغطى لمنطقة حارس الرابعة بهندسة صرف النهضة زمام ٣١٣٩ فدان	منطقة حارس الرابعة بهندسة النهضة	العامرية
مكتب احمد الامام	٩٥.٥	٢٠١٦/٦/١٩	٢٠١٤/١٠/٢٠	١٠٦٢	٢٣٤٥	٣٥٦٩	عملية الاعمال الترابية والصناعية اللازمة لتحويل مصرف العامرية بهندسة صرف مريوط	قسم العامرية ثان بقرية الوادي بالعامرية	
شركة الاقصى للتوريدات العامة والمقاولات) مجدى حسين عبد الصبور (٩٧.٢	٢٠١٦/١١/١	٢٠١٦/٦/١	٨٧٣	٠	٨٩٨	عملية انشاء كوبرى خرسانة مسلحة على خوازيق على مصب مصرف القاهر بزمام هندسة مريوط	قرية الجزائر الطريق الصحراوي) القاهرة - الاسكندرية (
				٢٠٩٢	٢٨٢٠	٥٢٣٨.٨٩٢	الاجمالي		

انجازات الإدارة العامة لرى النوبارية

من ٢٠١٦/٧/١ وحتى ٢٠١٧/٦/٣٠

انجازات

الحى	الموقع	الاعمال التى تم تنفيذها	التكلفة بالالف جنية	تكلفة التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ النهو	ملاحظات
العامةرية	قرى فلسطين - عرابى - الجزائر	ازالة حشائش الترع الواقعة بزمام هندسة مريوط (ترعة مريوط وفروعها)	٣١٥.٥٣٣	٣١٥.٥٣٣	٢٠١٧/١/١٥	٢٠١٨/١/١٤	جارى العمل
	النوبارية ٩٦.٦ وحتى ك ٩٩.٠٥٥	تدعيم جسر البر الايمن لترعة النوبارية من ك ٩٩.٠٥٥ وحتى ك ٩٦.٦	٣٨٥٥	٣٨٥٥	٢٠١٦/١٠/١٥	٢٠١٧/٧/٤	جارى نهو العمل
	ترعة بهيج من ك ١٣.٢ وحتى ك ١٣.٤٨٨	تبطين ترعة بهيج	٤٣٠	٤٣٠	٢٠١٦/١١/١	٢٠١٧/٩/٢٨	تم نهو العمل
	الجريسات - كندرة - ابومسعود	توريد وتركيب بوابات لزوم افمام الترع والمساقى واحلال وتجديد بدالات	١٦٠.٦٤٧	١٦٠.٦٤٧	٢٠١٦/١٠/١٥	٢٠١٧/١٢/٢٨	جارى العمل
برج العرب	ابو بسياسة - الوادى	ازالة حشائش الترع الواقعة بزمام هندسة الساحل (ترعة بهيج وفروعها)	٤٠.٥١	٤٠.٥١	٢٠١٧/١/١٥	٢٠١٨/١/١٤	جارى العمل
	ترعة بهيج من ك ١٨.٢٤٥ وحتى ك ١٨.٤٦٤	تبطين ترعة بهيج	٤٢٨	٤٢٨	٢٠١٦/١١/١	٢٠١٧/٩/٢٨	جارى العمل
	بهيج	توريد وتركيب بوابات لزوم افمام الترع والمساقى	٣٠.٣٢٤	٣٠.٣٢٤	٢٠١٦/١٠/١٥	٢٠١٧/١٢/٢٨	جارى العمل
	الاجمالى		٥٢٦٠.٠١٤	٤٩٠٥.٠١٤			

انجازات الهيئة العامة لتعليم الكبار

الحى	عدد الفصول	عدد المتقدمين	عدد من تم محو اميتهم
المنتزه	٣٩٦	٥٩٤٠	٢١٩٣
شرق	١٧٤	٢٦١٥	١٢١٢
وسط	١٣٢	١٩٨٢	٧٤٤
غرب	٦٩	١٠٤٦	٥٥٠
الجمرك	٣١	٤٦٦	٢٧١
العجمى	١٢٢	١٨٣٢	٧٣٤
العامرية	٢٢٤	٣٣٦٢	١٠٢٤
برج العرب	١٩٦	٢٩٥١	٦٧٣
قوات مسلحة	١٠٤	١٥٦١	٥١٦
شرطة	٨٦	١٢٩٠	٤٥٦
الاجمالى	١٥٣٤	٢٣٠٤٥	٨٣٧٣

تاريخ البيان : ٢٠١٧/٧/١

مصدر البيان : الهيئة العامة لتعليم الكبار

انجاز جهاز تنمية المشروعات المنوسطة والصغيرة ومنناهية الصغر

فك مجالك تنمية المجتمع النك نع نموينها خلال الفئرة من ٢٠١٦/٧/١ وحنك ٢٠١٧/٦/٣٠

الحى	وصف المشروع	الموقع	فرص العمل	عدد المستفيدين	التكلفة بالمليون جنيه
وسط	ابجاد فرص عمل للفتيات فى برنامج التوعية والزيارات المنزلية المساهمة فى زيادة فرص الحصول على خدمات رعاية الامومة والطفولة وذلك للارتقاء	المنشوية ٢	١١٥	٤٤٥٦٤ يومية عمل	١.٣
		مجال الصحة			
وسط	تشغيل الشباب فى مبادرة تحسين الوضع الصحى والبيئى للارتقاء بالحالة الصحية فى المجتمعات المستهدفة	ابيس ١٠	١١٩	٣٦٠٠٠ يومية عمل	١.٣
		مجال البيئة			
برج العرب	ابجاد فرص عمل للفتيات فى برنامج التوعية والزيارات المنزلية المساهمة فى زيادة فرص الحصول على خدمات رعاية الامومة والطفولة وذلك للارتقاء	برج العرب	١١٥	٤٤٥٦٤ يومية عمل	١.٣
		مجال الصحة			
جميع الاحياء	القيام باجراء التحقيق ورصد العينة من المشروعات الفرعية الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية والتأكد من تنفيذ المخرجات المستهدفة من المشروعات	جميع الاحياء	٥١	١٥٠٧٢ يومية عمل	١

انجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنهاية الصغر

في مجال المشروعات الصغيرة

النك نمويلها خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ الى ٢٠١٧/٦/٣٠

م المركز	القطاع التجاري				القطاع الخدمي				القطاع الصناعي				انتاج حيوانات				مهن حرة				الإجمالي		
	إنتاج		ذكور		إنتاج		ذكور		إنتاج		ذكور		إنتاج		ذكور		إنتاج		ذكور		إنتاج	ذكور	
	مبلغ	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ	عدد	
المنزه	٧١	٥,١٠٠,٥٤٨	٢٩	٢,٣٨٣,٦٩١	٣٣	٢,٢٢٨,٧٣٩	١١	٩٩٤,٦٠٨	١٢	٢,٩٩٤,٨٩٦	١	٥٠,٠٠٠	١	٣,٠٠٠	١	٣٢٦,٠٠٠	١	٠	٠	٠	٠	٣,٤٢٨,٢٩٩	٤١
شرق	٤	٧١١,٨٤٤	١	١٣,٠٦٨	٦	٤٦٤,٩٩٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٣,٠٦٨	١
سدي جابر	٣٥	٢٣,٧٦٢,٨٥٥	١١	٣,٨٨١,٣٣٩	١٠	٧٤٩,٩٩٦	٣	٦٠,٠٠٠	٢	٥١٩,٨٩٧	٠	٠	٠	٠	٠	٦٦٧,٠٠٠	١	١٨٠,٠٠٠	١	٠	٠	٤,١٢١,٣٣٩	١٥
الرميل	٤٢	٩,٤٤٤,١٩٥	٩	٥١٧,٩١٨	١٦	٣٠٣,٣٧٦	٤	٢٩٤,٥٧٧	٤	٢٢٥,٠٠٠	٢	٦٩,٩٤٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٨٢,٤٤٣	١٥
وسط (صوم) (ب)	١٩	١,٧٠٨,٠٢٦	٢	١١٩,٩٢٢	٦	٤٤٧,٨٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٩,٩٢٢	٣
باب شرق	١٩	٥,٩٢٢,٣٨٩	١	٣٠,٠٠٠	٨	٦٨٣,٥٨١	٥	٤١٢,٠٠٠	١	١٤٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٤٢,٠٠٠	٦
القطارين	٣	٢,٠٢٥,٤٢٤	٠	٠	٢	٤٦٧,٦٨٩	٠	٠	١	٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الجمرك	١١	٢,٩٨٩,١٦٠	١	٢٠,٠٠٠	٢	٣٠٥,٠٠٠	١	٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٢٠,٠٠٠	٢
الليان	٣	٢,١٦٠,٠٠٠	١	٤٩,٨٠٢	٠	٠	٠	٠	١	٢٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٩,٨٠٢
المنشيه	٥	١,١٩٨,٩١٨	١	١٠٠,٠٠٠	٢	١٩٠,٠٠٠	٠	٠	١	٤١٧,٥٥٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٠٠٠,٠٠٠
غرب كرموز	٦	٣١١,٥٦٦	٢	١٠٠,٠٠٠	١	٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٠,٠٠٠
مينا البصل	٤	٢٠٠,٠٠٠	٠	٠	٢	١٠٠,٠٠٠	١	١٧,٧٩٩	٢	٣,٣٣٣,٧٤٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣,٥٤٣,٧٤٦
العجس النخيلة	١٣	١,١٦٩,٩٣٦	١٠	٥٦١,٩٤٢	٥	١٨٥,٠٠٠	١	٣٠,٠٠٠	٢	٤١٢,٢٤٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
العامة	٢٥	٥٨٧٨,٤٥٦	٦	٣٣١,٤٦٦	٤	١٩٥٥٣٥٤	٠	٠	٧	٧٨١٧٩٦٤	١	٦٠,٠٠٠	٣٠	٥٠,٧٥١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
برج العرب	٤١	٢,٢٩٢,١٠٠	١٤	٤٧٤,٧١٦	٤	٥٣٥,٨٧٤	١	١,٢٠٠,٠٠٠	٨	١,٠٩٥,١١٥	٠	٠	٣	٤٠٠,٠٠٠	١	١٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الإجمالي	٣٠١	٦٤,٨٣٥,٤١٧	٨٩	٨,٥٨٣,٨١٤	١٠١	٨,٩٣٢,٤١٩	٢٧	٣,٥٠٨,٩٨٤	٤١	٢٧,٨١٦,٤١٥	٤	١٧٩,٩٤٨	٣٥	٥٦٠,٥١٠	١	١٥٠,٠٠٠	١	١٨٠,٠٠٠	١	٠	٠	٠	٠

انجازات جهاز تنمية المشروعات النموطة والصغيرة ومنهاية الصغر فى مجال المشروعات الصغيرة التي نع تمويلها خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ الى ٢٠١٧/٦/٣٠

المرکز	القطاع التجاري				القطاع الخدمي				القطاع الصناعي				انتاج حيواني				مهن حرة				الإجمالي		
	إناث		ذكور		إناث		ذكور		إناث		ذكور		إناث		ذكور		إناث		ذكور		إناث	ذكور	
	مبلغ	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ	عدد	مبلغ	عدد	
المنتزه	٢٠٢١,٠٠٠	٣٣٧	٦,٥٣٦,٥٠٠	٥٠٤	٢,٢٩٠,٥٠٠	٢١١	٧٥٥,٥٠٠	٦٨	٢٥٣,٥٠٠	٣٣	٦٩٨,٥٠٠	٤٩	٧٠٠,٠٠٠	٢	٦٨,٠٠٠	٤	٢٥٣,٥٠٠	٢١	١٨٩,٠٠٠	٢	٣٤,٠٠٠	٧٨٩	٩,٧٨٢,٥٠٠
شرق	١٦٣,٠٠٠	١١	٣١٥,٥٠٠	٢٠	٧٥,٠٠٠	٤	٤٥,٠٠٠	٢	٣٥,٠٠٠	٣	٤٥,٠٠٠	٢	١٥,٠٠٠	١	١٥,٠٠٠	١	١٥,٠٠٠	١	١٥,٠٠٠	١	١٥,٠٠٠	٢٧	٤٤٠,٥٠٠
الرمل	١,٤٠٨,٠٠٠	١١٨	٣,٣٩٩,٥٠٠	٢٥٩	١,٢٥٩,٨٠١	٩٥	٤٦١,٠٠٠	٣٧	٣٣١,٠٠٠	٨	٨٤,٠٠٠	٢٢	٢٢١,٠٠٠	٢٢	٢٢١,٠٠٠	٢٢	٢٢١,٠٠٠	٢٢	٢٢١,٠٠٠	٢٢	٢٢١,٠٠٠	٣٧٦	٤,٩٨٠,٣٠١
سبدي جابر	٧٠٨,٠٠٠	٥٧	١,٣٨٠,٥٠٠	٩٨	١٧١,٠٠٠	١٣	٧٠,٠٠٠	٩	١٥٠,٠٠٠	٤	٧٠,٠٠٠	٩	١٥٠,٠٠٠	٩	١٥٠,٠٠٠	٩	١٥٠,٠٠٠	٩	١٥٠,٠٠٠	٩	١٥٠,٠٠٠	١٤٧	٢,٠٦٩,٠٠٠
وسط	٨٩٣,٥٠٠	١٠٨	٢,٤٨٠,٥٠٠	٢٠٦	٢٨٧,٥٠٠	٣٥	٢٩٩,٠٠٠	٢٥	٢٩٩,٠٠٠	١٣	٨٥,٥٠٠	٢٠	٢٩٩,٠٠٠	٢٠	٢٩٩,٠٠٠	٢٠	٢٩٩,٠٠٠	٢٠	٢٩٩,٠٠٠	٢٠	٢٩٩,٠٠٠	٢٩٢	٣,٥٣٤,٠٠٠
محرم بك	٣,٠٦٢,٠٠٠	٩٥١	٤,٢٢٥,٠٠٠	٥١٥	٢,٥٣٢,٥٠٠	٤٥٥	٤٨٦,٥٠٠	٧٩	٤٨٦,٥٠٠	١٦١	٤٦٥,٥٠٠	٥٥	٧٢٩,٠٠٠	٨	٤٢,٠٠٠	٨	٤٢,٠٠٠	٣	٢١,٥٠٠	٥٨	٢٣١,٠٠٠	١,٠٩١	٦,٣٣٢,٠٠٠
باب شرق	١٢٦,٥٠٠	٢	١٢٦,٥٠٠	١١	٤٨,٠٠٠	٥	١٠,٠٠٠	١	١٠,٠٠٠	١	١٠,٠٠٠	١	١٠,٠٠٠	١	١٠,٠٠٠	١	١٠,٠٠٠	١	١٠,٠٠٠	١	١٠,٠٠٠	١٧	١٨٤,٥٠٠
القطار ين	٨١,٠٠٠	٢	٨١,٠٠٠	٨	٨٦,٠٠٠	٦	٣١,٠٠٠	٣	٣١,٠٠٠	١	١٠,٠٠٠	١	١٠,٠٠٠	١	١٠,٠٠٠	١	١٠,٠٠٠	١	١٠,٠٠٠	١	١٠,٠٠٠	١٥	١٧٧,٠٠٠
الجمرك	٤١١,٥٠٠	٥٦	٢٨٤,٠٠٠	٥٢	١٢٢,٠٠٠	٢١	٦٧,٠٠٠	٦	٦٧,٠٠٠	١٦	٢٠,٥٠٠	٣	٩٠,٠٠٠	٢	٩٠,٠٠٠	٢	٩٠,٠٠٠	٣	١٠,٥٠٠	٣	١٠,٥٠٠	٨١	٥٧٣,٥٠٠
الليان	٣٢,٥٠٠	٢	٣٢,٥٠٠	٣	٧,٠٠٠	١	٣,٠٠٠	٢	٣,٠٠٠	١	٢٥,٠٠٠	١	٢٥,٠٠٠	١	٢٥,٠٠٠	١	٢٥,٠٠٠	١	٢٥,٠٠٠	١	٢٥,٠٠٠	٥	٦٤,٥٠٠
ادارة شرطة ميناء الاسكندرية	٢٥,٠٠٠	١	٢٥,٠٠٠	١	٢٥,٠٠٠	١	٢٥,٠٠٠	١	٢٥,٠٠٠	١	٢٥,٠٠٠	١	٢٥,٠٠٠	١	٢٥,٠٠٠	١	٢٥,٠٠٠	١	٢٥,٠٠٠	١	٢٥,٠٠٠	١	٢٥,٠٠٠
المشيه	٩١٥,٩٨٢	٨٤	٣٨٩,٥٠٠	٥٥	٢٨٨,٠٠٠	٣٦	٥٦,٠٠٠	٨	١٠١,٠٠٠	٨	٥٦,٠٠٠	٨	١٠١,٠٠٠	٨	١٠١,٠٠٠	٨	١٠١,٠٠٠	٨	١٠١,٠٠٠	٨	١٠١,٠٠٠	١٢٩	١,٣١١,٩٨٢
غرب	٨٢,٥٠٠	٦	٨٢,٥٠٠	٦	٣٠,٠٠٠	٢	٣٠,٠٠٠	٢	٣٠,٠٠٠	٢	٣٠,٠٠٠	٢	٣٠,٠٠٠	٢	٣٠,٠٠٠	٢	٣٠,٠٠٠	٢	٣٠,٠٠٠	٢	٣٠,٠٠٠	٨	١١٢,٥٠٠
كرموز	٣٣٦,٥٠٠	٢٧	٣٣٦,٥٠٠	٢٣	١٨٤,٤٠٦	١٧	١١٨,٥٠٠	١١	١١٨,٥٠٠	٣	٤٠,٠٠٠	٣	٤٠,٠٠٠	٣	٤٠,٠٠٠	٣	٤٠,٠٠٠	٣	٤٠,٠٠٠	٣	٤٠,٠٠٠	٥٣	٥٦٠,٩٠٦
ميناء البصل	١,٠٦٩,٩٣٤	٩٧	٨٧٦,٢٧٠	٨٤	١٧٩,٠٦٣	١٨	٣٧٤,٠٠٠	١٦	٣٧٤,٠٠٠	٢١	٢٢٧,٠٠٠	١٦	٢٢٧,٠٠٠	١٦	٢٢٧,٠٠٠	١٦	٢٢٧,٠٠٠	١٦	٢٢٧,٠٠٠	٢	٢٨,٠٠٠	١٥٢	١,٩٨٦,٩٣٤
العجيه الدخيلة	٢,٠١٣,٥٠٠	٩٤	٧٥٧,٥٠٠	١٦٨	٣٩٥,٠٠٠	٣٩	٢٣٥,٠٠٠	٢٦	٣٩١,٠٠٠	٢٦	١٤,٠٠٠	٢	١٤,٠٠٠	٢	١٤,٠٠٠	٢	١٤,٠٠٠	٢	١٤,٠٠٠	١٠	٨٦,٥٠٠	٣٠٨	٣,٥١٩,٠٠٠
العامريه	٧١٠,٥٠٠	٥٠	٤٢٣,٠٠٠	٧٤	١١٨,٠٠٠	١٤	٤٦٨,٥٠٠	٥٥	٤٦٨,٥٠٠	١٨	١٢٧,٠٠٠	١٤	١١٨,٠٠٠	١٤	١١٨,٠٠٠	١٤	١١٨,٠٠٠	١٤	١١٨,٠٠٠	٣	٣٠,٠٠٠	١٧٨	١,٦٣٨,٥٠٠
بوج العرب	٢٠٧,٥٠٠	١٠	٢٠٧,٥٠٠	١٧	١٧,٥٠٠	٢	٤٠,٠٠٠	٣	٤٠,٠٠٠	١	١٥,٠٠٠	١	١٥,٠٠٠	١	١٥,٠٠٠	١	١٥,٠٠٠	١	١٥,٠٠٠	١	١٥,٠٠٠	٢١	٢٦٢,٥٠٠
الإجمالي	١٣,٦١٦,٢٧٠	١,٤٧٩	٢٣,١٨٧,٤١٦	٢,١٤٣	٣,١٧٠,٥١٣	٣٢٢	٢,١١٢,٥٠٠	٣١٤	٢,١١٢,٥٠٠	٣١٤	٢,١١٢,٥٠٠	٣١٤	٢,١١٢,٥٠٠	٣١٤	٢,١١٢,٥٠٠	٣١٤	٢,١١٢,٥٠٠	٣١٤	٢,١١٢,٥٠٠	٣١٤	٢,١١٢,٥٠٠	٣,١٩١	١٩,٠٢٢,٨٣٣

وحدة تطوير العشوائيات

الاجراءات التي قامت بها المحافظة	الاعتمادات المخصصة للتطوير خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ بالالف جنيه	عدد السكان بالمناطق العشوائية	المساحة كم ^٢ للمناطق العشوائية	موقف التطوير						الاجمالي	المنطقة	الحى
				عدد المناطق القابلة للتطوير			عدد المناطق التي لاتقبل التطوير ومطلوب ازلتها					
				لم يبدأ	جارى	تم	لم يبدأ العمل	جارى ازلتها	تم ازلتها			
تم شراء عدد ٢٢٦ وحدة بمنطقة ك ٢٦ وجرى الاعداد للازالة للمرحلة الاولى	٧٥٠٠٠	٣٠٨٥	٠,٠٤					√		١	غرب الغلبونى (كوم الملح)	غرب
تم الانتهاء من انشاء ١٥٨ وحدة وجرى الاعداد للازالة	١٥٠٠٠	١٠٤٦٧٦	٠,٠٥						√	١	غرب الهانوفيل (المحاجر الصينية)	العجمى

**الهيئة العامة للطرق والكبارى
المشروعات الاستثمارية المناحة بالمحافظة**

اسم المشروع	الموقع	وصف المشروع	العائد	التكلفة
عملية توسيع وتطوير طريق سيدي كرير / المطار	طريق سيدي كرير / المطار برج العرب	توسيع - تطوير و رفع كفاءة	-	٩٨٠٠٠
تطوير و انشاء طريق برج العرب الكافوري - سيدي كرير بطول ١٨٥ كم.ط	طريق برج العرب / الكافوري / سيدي كرير	تطوير - انشاء- رفع كفاءة	-	٢٩١٥٩٦
مشروع رفع كفاءة طريق برج العرب من الهوارية / برج العرب بطول ١٠ كم.ط	طريق الهوارية / برج العرب	توسيع - تطوير و رفع كفاءة	-	١٠٩٢٥٩

نقرير تفصيلي عن المشروعات المنتهية في الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣

القطاع	اسم المشروع	الموقع	التكفوية (بالالف جنية)	تاريخ البدء	تاريخ النهو	العائد من المشروع
الطرق	عملية تطوير و رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي قطاع "٧"	يصل بين الطريق الصحراوي و الزراعي من كوبري حسن علام حتى كم ١٧ من الطريق الزراعي	٥١٥٥٧	٢٠١٣/١٢/٣٠	٢٠١٧/٦	صيانة تطوير و رفع كفاءة الطريق

**المشروعات الجارى تنفيذها فى مجال تطوير الكورنيش
عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠**

اسم المشروع	الموقع	وصف المشروع	التكلفة بالمليون جنية	المنفذ بالمليون جنية	نسبة الانجاز %	المعوقات
١ - رفع كفاءة طريق الكورنيش	كورنيش الإسكندرية منضمة منطقة قلعة قايتباى .	صيانة كورنيش الاسكندرية من المنتزة حتى رأس التين شاملة (وحدات سور الكورنيش - اغطية الاتفاق - بلاط أرصفة - دهانات - الطوب الحرارى - البردورات - البلازات - صيانة الاعمال الكهربائية) وصيانة ١٤ نفق وكوبرى استاتلى.	٣.٥	٠.٦٤١	٣٤ %	
		تم :- ترميم وصب عدد ٣٤ كرسى - انشاء عدد ١٤ كرسى سداسى جديد - عمل شبكة رى بطول ٢٥٠ م - شبكة كهرباء ارضى بطول ١٠٠٠ م - تركيب عدد ٣٢ عمود جديد - تغيير الارضيات التالفة وتركيب بلاط ارضيات جديدة بمسطح (٤٠٠٠م)	١.٥	١.٠٤٦		
تطوير بندر مسعود (المرحلة الثانية)						- لم يتم اصدار التصاريح من حرس الحدود اللازمة لعمل مدرجات مواجهة للبحر بناءا على اوامر السيد - تم مخاطبة المحافظة لاصدار التصاريح اللازمة لاستكمال الاعمال ولم يرد رد حتى تاريخه
الاجمالى			٥	١.٦٧٨		

مصدر البيان : جهاز تعميم الساحل الشمالى

تاريخ البيان : ٢٠١٧/٧/١

الانجازات مجال الكبارى

عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

اسم المشروع	الموقع	وصف المشروع	التكلفة بالمليون جنية	المنفذ بالمليون جنية	نسبة الانجاز %	المعوقات
استكمال كوبرى سيارات محرم بك العلوى	حى وسط	توسعة كوبرى محرم بك - بطول ٩١٤ م وعرض ١٠.٦ م فى كل اتجاه	٩٥.٩٥٢	٩٥.٩٥٢	١٠٠%	مطلوب تدبير اعتماد مالى من المحافظة بقيمة ٧.٨٥٦ مليون جنية لصرف قيمة المستخلص الختامى
كوبرى الصيادين (ترعة اكاسيا)	على الدائرى امام فتح الله داون تاون - حى وسط	صيانة الكوبرى القديم لاصلاح البلاطة الخرسانية لخطورتها على محطة المياه وسلامة المواطنين	٢.٧٠٨	٢.٦٦٥	٩٨%	لم يتم عمل الختامى لعدم انتهاء لجان الاسعار من دراسة الاسعار بالجهاز المركزى للتعمير.
احلال وتجديد كوبرى الملح	حى العجمى	كوبرى من الخرسانة المسلحة عدا الباكه المعدنية فوق خط السكة الحديد طوله حوالى ٦٥٠ وعرضه حوالى ١٧ م	٤٤.٨٦٧	٤١.٤٢٢	٩٢%	
عدد ٢ كوبرى للسيارات والمارة يسار ويمين كوبرى السكة الحديد اعلى مصرف النوبارية	حى العامرية	إنشاء عدد (٢) كوبرى للسيارات والمارة يسار ويمين مزلقان السكة الحديد على مصرف النوبارية طريق المجزر الالى بطول ٤٠ م وعرض ١١ م عبارة عن حارتى مرور ورصيف مشاه فى كلا الاتجاهين بعرض ١.٥ م فى كل اتجاه	١٦.٥٣٩	٩.٧٣٢	٥٩%	
الاجمالى			١٦٠.٠٦٦	١٤٩.٧٧١		

مصدر البيان : جهاز تعميم الساحل الشمالى

تاريخ البيان : ٢٠١٧/٧/١

انجازات مجال كبارى المشاه عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣

المعوقات	نسبة الانجاز %	المنفذ بالمليون جنية	التكلفة بالمليون جنية	وصف المشروع	الموقع	اسم المشروع
	١٠٠ %	٤.١٩٦	٤.١٩٦	ازالة كوبرى المشاه القديم امام مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بحى وسط وتم نهو تنفيذ الكوبرى الجديد	حى وسط	استكمال كوبرى مشاه امام مدرسة نبوية التجريبية
	٤٩ %	١.٤٦٨	٣	كوبرى مشاه معدنى بطول ١٠٠م وعرض ٣ م	حى العامرية	كوبرى مشاه عندك ٣٢ اسكندرية - القاهرة الصحراوى
		٥.٦٦٤	٧.١٩٦	الاجملى		

المشروعات الجارية

المعوقات	التكلفة بالمليون جنية	وصف المشروع	الموقع	اسم المشروع
- لم يتم نهو التصميمات الخاصة بالمشروع من قبل الاستشارى مما ادى لتأخير اعمال الطرح والبت والترسية بالادارة المختصة بالعقود	٢.٥	احلال وتجديد كوبرى المشاه القديم بطول حوالى ٣٠ م وعرض ٣ م	سيورتنج - حى شرق	احلال وتجديد كوبرى مشاه امام مستشفى الطلبة بشارع ابو قير
- لم يتم البدء فى الاعمال حيث تم نقل الاعتماد المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ بالكامل (مليون جنية) بمعرفة المحافظة	٣	كوبرى مشاه معدنى بمنطقة عبد المنعم رياض (مطار النزهة)	بمنطقة عبد المنعم رياض (مطار النزهة) - حى شرق	كوبرى مشاه معدنى
	٥.٥	الاجملى		

تاريخ البيان : ٢٠١٧/٧/١

مصدر البيان : جهاز تعميم الساحل الشمالى

الإنجازات في مجال الإنفاق عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣

اسم المشروع	الموقع	وصف المشروع	التكلفة بالمليون جنية	المنفذ بالمليون جنية	نسبة الانجاز %	المعوقات
استكمال نفق سيارات كليوباترا	حى شرق	تطوير نفق كليوباترا بإضافة فتحة إضافية للنفق الاصلى (زيادة بعرض حوالى ١١.٥م)	٥٦	٤٨.٧٩١	٨٧ %	- تم مخاطبة هيئة السكة الحديد من قبل المحافظة بالخطاب رقم ١/١٢٨٩ بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٧ لاعفاء المحافظة من سداد الرسوم المطلوبة واصدار التصريح بقطع خط السكة الحديد - تم التنسيق مع هيئة السكة الحديد وبدأ العمل ليلا" يوم ٢٠١٧/٦/١٢ وسيستمر العمل حتى ٢٠١٧/٧/٢٢
انشاء نفقى سيارات سوتير وقناة السويس	حى وسط	انشاء نفقى حركة اسفل الترام فى منطقتى التقاطع مع كل من محورى قناة السويس وسوتير والكورنيش.	١١٠	.		قام الجهاز باعداد الدراسات اللازمة للبدء فى تنفيذ المشروع إلا ان المحافظة طلبت فى حينها طبقاً لأوامر السيد المحافظ (رضا فرحات) ارجاء الدراسة لحين انتهاء اللجنة المشكلة بمعرفة (الجانب الفرنسى والالمانى - وزارة النقل - هندسة عين شمس - هندسة الاسكندرية - مديرية الطرق - استشارى المحافظة) لتحديد أولويات المشروعات المطلوب تنفيذها طبقاً لما يتم فى دراسة خط ترام الرمل الذى يتضمن انشاء كبرى علوية للترام فى منطقة الأنفاق المشار اليها حيث انه تم الانتهاء من الدراسة الفنية وتم تسليمها لوزارة النقل ويلزم الرجوع لوزارة النقل لمعرفة ما تم فى هذا الشأن طبقاً للخطاب المرسل الى السيد اللواء وكيل اول الوزارة - سكرتير عام محافظة الاسكندرية رقم ٢١٧١٩ / ٣ بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٦
الإجمالى			١٦٦	٤٨.٧٩١		

مصدر البيان : جهاز تعميم الساحل الشمالى

تاريخ البيان : ٢٠١٧/٧/١

الهيئة العامة للإبنية التعليمية

إنجازات فرع الهيئة العامة للإبنية التعليمية من ٢٠١٦/٧/١ و حتى

٢٠١٧/٦/٣.

الحى	اسم المدرسة	ماتم انجازہ	القيمة التعاقدية بالالف جنيه	عدد الفصول	تاريخ البدء	تاريخ النهو	صور المشروع
منتزه	احسان خالد للتربية الفكرية	انشاء جديد	٥٦٧٣.٥٣٤	١٦	٢٠١٦/٠٢/٢٣	٢٠١٦/٩/٠١	
منتزه	خلف الراس السودانى تجريبى بنات	انشاء جديد	٩٨٥١.٨٧٨	٤١	٢٠١٦/٠٥/١٦	١٠/٣٠ ٢٠١٦	
منتزه	خلف الرأس السودانى تجريبى بنين	انشاء جديد	١١٩٧٤.٧٩٠	٤١	٢٠١٧/٠٢/٠٦	١٠/٣٠ ٢٠١٦	
برج العرب	مبنى ٤.٥ الإقامة مدرسة المتفوقين	انشاء جديد مباني اقامة للطلاب	٣٢٧٣٦.٩٣٢	اضافة مباني اقامة للطلاب بعدد ٢ مبني	٢٠١٦/١١/٢١	٢٠١٦/١٢/٨	
الاجملى			٦٠٢٣٧.١٣٤	٩٨			

نابع إنجازات فرع الهيئة العامة للإبانية التعليمية
من ٢٠١٦/٧/١ و حتى ٣٠ ٢٠١٧/٦/١ (إحلال جزئي)

الحى	اسم المدرسة	ماتم انجازہ	القيمة التعاقدية بالالف جنيه	عدد الفصول	تاريخ البدء	تاريخ النهو	صور المشروع
وسط	الشهيد على صالح	احلال جزئى	٢٥٧٦.٤٦٧	١٠	٢٠١٧/٠٧/٠٨	٢٠١٧/٠٥/٢١	
	لمدرسة ابن انس التجريبية	احلال جزئى	٣٣٠٠.٧٦٣	١٨	٢٠١٦/٠٢/٢٧	٢٠١٧/٠٣/٠٨	
الاجمالى				٢٨	٥٨٧٧.٢٣		

انجازات فرع الهيئة العامة للإبانية التعليمية
من ٢٠١٦/٧/١ و حتى ٣٠ ٢٠١٧/٦/١ (توسع)

الحى	اسم المدرسة	ماتم انجازہ	القيمة التعاقدية بالالف جنيه	عدد الفصول	تاريخ البدء	تاريخ النهو	صور المشروع
شرق	مشروع ناصر بأبيس	توسع	٣١٣١.٧٩١	١٠	٢٠١٦/٠٥/٠٣	٢٠١٦/٠٨/٢٥	
	مدرسة التحرير تعليم اساسى	توسع	٣٨٦٢.٤٢٣	١٢	٢٠١٦/٠٢/٢٣	٢٠١٧/٠٢/٢٣	
غرب	الزهور اساسى	توسع	٥٠٥٢.٣٤١	٢٢	٢٠١٧/٠٦/١١	٢٠١٧/٠٦/٠١	
عامرية	مدرسة العرجي الابتدائية	توسع	٣١٧٤.٠٤٨	١٩	٢٠١٦/٠٩/١٩	٢٠١٧/٠٢/١٩	
الاجمالى				٦٣	١٥٢٢٠.٦٠٣		

هيئة الابنية التعليمية
تقرير تفصيلي عن موقف المشروعات الجاري تنفيذها حتى ٢٠١٧/٦/٣

تابع تقرير تفصيلي عن موقف المشروعات الجاري تنفيذها
حتى ٢٠١٧/٦/٣

الحى	اسم المدرسة	الاعتماد بالالف جنيه	ما تم صرفه بالف جنيه	تاريخ البدء	تاريخ النهو	نسبة التنفيذ	المعوقات	مقترح التغلب على المعوقات صور موقف تنفيذي
المنتره	البكاتوشى ٢ الاعداديه	٣١٤٦.١٤٥	٨٦٣.٣٩٧	٢٠١٧/٠٤/٠٩	٢٠١٧/١٢/٠٧	%٥٠		
	الزرعيم جمال عبدالناصر الثانويه	٥١٧٣.٠٨٩	٥٠٩.٣٠٠	٢٠١٧/٠٤/٠٤	٢٠١٨/٠١/٠٢	%٤٠		
	المدرسة المصريه البيابانيه بالمنتره	٢٤٣٢٥.٥٤٣	١٥٣١٣.٤٥٠	٢٠١٧/٠٢/١٩	٢٠١٨/٠١/١٧	%٤٠		
اجمالى المنتره		٣٢٦٤٤.٧٧٧	١٦٦٨٦.١٤٧					
شرق	ابيس الاولي	٦٦١٢٣١٨	٢٨١٥٤٥٨	٢٠١٦/١١/٢١	٢٠١٧/١١/١٩	%٣٢		
	ابيس الثانيه تعليم اساسى	٧١٢٥٨٤٦	٧٧٨٤٤٠	٢٠١٧/٠٤/٠٩	٢٠١٨/٠٤/٠٧	%١٨		
	الابراهيميه	٣٨٠٩٢٨٩	٣٥٨٥٠٨	٢٠١٦/١١/٣٠	٢٠١٧/١٠/١٧	%٣١		
	التحرير تجريبي	٣٨٥٧٣٥١	٢٤٥١٨٧٩	٢٠١٦/٠٥/١٥	٢٠١٧/٠٥/١٣	%٩٥		
	الصالحية الابتدائية	٣٤٤٣٥٠٧	٨١٣٧١٥	٢٠١٦/١١/٣٠	٢٠١٧/١١/٢٨	%٣٠		
	العوايد اساسى	٨٨٦٦٥٧٢	٣٤٤٢٨٣١	٢٠١٥/٠٨/٠٢	٢٠١٦/٠٨/٢٠	%١٨		
	رياض الاعداديه بنين	٢١٩١٨٣٠	٠	٢٠١٧/٠٢/٠١	٢٠١٧/١٢/٣٠	%٢٤		
محمد حافظ غانم الاعداديه	٥٥٥٤.١١٤	٠	٢٠١٧/٠٢/١٤	٢٠١٨/٠١/١٢	%١٨			

تابع تقرير تفصيلي عن موقف المشروعات الجاري تنفيذها
حالي ٢٠١٧/٦/٣٠

الحى	اسم المدرسة	الاعتماد بالالف جنيهه	ما تم صرف بالالف جنيهه	تاريخ البدء	تاريخ النهو	نسبة التنفيذ	المعوقات	مقترح التغلب علي المعوقات صور موقف تنفيذي
شرق	الشيخ زايد الرسمية لغات	٤٥٢٢.٨٩٨	٠	٢٠١٧/٤/٣٠	٢٠١٨/٠٣/٢٨	%١٨		
	هدى شعراوي الرسمية	٣٦١٢.٥٥٩	٨٣٠.١٢٣	٢٠١٧/٠٢/٢٣	٢٠١٧/١١/٢١	%٣٨		
اجمالي شرق		١٣٦٨٩.٥٧١	٨٣٠.١٢٣					
وسط	ابيس العاشرة	٢٦٠٩.٣٠٨	١٥٩٩.١٥٥	٢٠١٦/٠٩/٢٠	٢٠١٧/٠٩/١٨	%٧٥		
	عزبة الصيادين	٢٥٩٨.٠٩٥	٢٧٠.٤٥٠	٢٠١٦/١١/٠٣	٢٠١٧/١١/٠١	%١٨		
اجمالي وسط		٥٢٠٧.٤٠٣	١٨٦٩.٦٠٥					
غرب	النور	٢٥٢٦.١٩٨	٩٩٥.٤٤٥	٢٠١٥/١٢/٢٨	٢٠١٦/١٠/٢٦	%٥٦		
	السيدة عائشة ب	٢٢٤٥.١٠٠	١٢٥٣.٧٢٠	٢٠١٦/٠٢/٢٣	٢٠١٦/١٢/٢١	%٩٨		
اجمالي غرب		٤٧٧١.٢٩٨	٢٢٤٩.١٦٥					
الجمرك	الاتفوشى ع بنات	٣٨٨٨.١٣٧	٠	٢٠١٧/٠٤/١٨	٢٠١٨/٠٢/١٦	%٢٤		
اجمالي الجمرك		٣٨٨٨.١٣٧						

**تابع تقرير تفصيلي عن موقف المشروعات الجاري تنفيذها
حتى ٢٠١٧/٦/٣٠**

مقترح التغلب علي المعوقات صور موقف تنفيذي	المعوقات	نسبة التنفيذ	تاريخ النهو	تاريخ البدء	ما تم صرفه بالآلاف جنييه	الاعتماد بالآلاف جنييه	اسم المدرسة	القطاع
		%٣٨	٢٠١٧/١٢/١٨	٢٠١٧/٠٢/٢٠	٦٥٠.٧٨٣	٣٢٦١.٨٩٣	٠ د سميرة موسي ث بنات	العجمي
		%٤٦	٢٠١٧/٠٩/١٢	٢٠١٦/١١/١٤	٧٧١.٧١٢	٢٥٩٨.١٠٠	اللواء محمد نجيب	
		%٥٥	٢٠١٧/٠٩/١٣	٢٠١٦/١١/١٥	٦٦٧.٨٤٤	٢.٧٩.٥٥٢	حمزة بن عبد المطلب	
		%٢٥	٢٠١٧/١٢/٠٤	٢٠١٧/٠٢/٠٦	٩٢٤.١٩٨	٣٨٥٥.٠١٨	طلانح العجمي الابتدائية	
					٣٠١٤.٥٣٧	١١٧٩٤.٥٦٣	اجمالي العجمي	
		%٤٦	٢٠١٧/١١/٠٣	٢٠١٧/٠١/٠٥	٨٦٠.٣٥٥	٢٨٤٥.٣٤٠	الحضارة تعليم اساسي	العامة
		%٤٠	٢٠١٧/١٠/١٨	٢٠١٦/١٢/٢٠	٣.٥٧.٤٦٢	٨١٢٨.٩٥٣	السيدة ام سلمة	
تجهيز الموقع		%١	٢٠١٨/٥/٢٨	٢٠١٧/٦/٢٨	٠	٦١٩٨.٩٤٩	ابن الهيثم ب	
					٣٩١٧.٨١٧	١٧١٧٣.٢٤٢	اجمالي العامة	

**تابع تقرير تفصيلي عن موقف المشروعات الجاري تنفيذها
حتى ٢٠١٧/٦/٣٠**

القطاع	اسم المدرسة	الاعتماد بالالف جنيهه	ما تم صرفه بالالف جنيهه	تاريخ البدء	تاريخ النهو	نسبة التنفيذ	المعوقات	مقترح التغلب علي المعوقات صور موقف تنفيذي
برج العرب	المصرية اليابانية ببرج العرب	١٨٥٤١.٤٤٣	٩٦٣٦.٤٧١	٢٠١٧/٠٣/٠٩	٢٠١٧/١١/٢٢	%٤٠	لا يوجد	
	المدرسة المصرية اليابانية ببرج ٢ العرب	١٦٣٤٧.٠٦٣	٨٤٦١.٧٣١	٢٠١٧/٠٣/٠٩	٢٠١٧/١٠/٢٢	%٤٥		
	بنجره	٤٠٣٨.٣١٥	٠	-	-	%٠	- توقف بسبب عدم انتهاء التراخيص حتي تاريخه - معوقات تسببت في عدم صدور التراخيص حتي تاريخه	
	نجع الصحفاق	٤٠٢٨.١٢٧	٢٨٣٦.٩٧٣	٢٠١٦/٠٥/٠٣	٢٠١٧/٠٣/٠١	%٩٤		
	نجع مصباح	٣٣٥٤.٥٢٤	٠	-	-	%٠	معوقات تسببت في عدم صدور التراخيص حتي تاريخه	
	اجمالي برج العرب	٤٦٣٠٩.٤٧٢	٢٠٩٣٥.١٧٥					
الاجمالي	١٧١٣٨٥١٧٦	٦٠١٦٣٤٠٠						

نقير عن الإنجازات والمشروعات المنتهية فى الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى الفترة ٢٠١٧/٦/٣

القطاع	اسم المشروع	الموقع	التكلفة بالألف جنيه	تاريخ البدء	تاريخ النهو	العائد من المشروع
الصحة	وحدة طبية ٢ الصحية	قرية طبية ٢ / حى العامرية ثان	تم الاسناد بمعرفة الوزارة	٢٠١٥/٢٠١٤	٢٠١٦/١١/١٥	تقديم الخدمة الصحية لأهالى القرية وتوابعها
الصحة	وحدة العراق	قرية العراق / حى العامرية ثان			٢٠١٦/١١/١٧	
الصحة	وحدة الأسد	قرية الأسد / حى العامرية ثان			٢٠١٦/١١/١٨	
الصحة	وحدة أبو بسيسة	حى العامرية			٢٠١٦/١١/٢٠	
			تم الاسناد بمعرفة المحافظة			

مديرية الاسكان والمرافق

انجازات

ملاحظات	وحدات جارى تنفيذها			التنفيذ العيني	الوحدات المنفذه			المنصرف خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠			وحدات متعاقد عليها			قيمة ماتم تنفيذه حتى ٢٠١٦/٦/٣٠	تكاليف كلية	البيان
					جملة	جديد	استكمال	جملة	ذاتى	قروض	جملة	جديد	استكمال			
٥١ عماره اسكان الهانوفيل :-																
تم تكليف السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء للسيد المحافظ بمخاطبة وزير المالية لايجاد حل قانونى لاستكمال الأعمال			٣١٢	%٧٥	١٦٨	-	١٦٨	-	-	-	٤٨٠	-	٤٨٠	١٩٩٩٣	٢٦٤٣٧	مجموعة (أ) العقاد ٤٨٠ وحدة
			٣٨٤	%٤٣							٣٨٤	-	٣٨٤	٩١٦٣	٢١٠٧٩	مجموعة (ب) العقاد ٣٨٤ وحدة
			٣٦٠	%٥٨							٣٦٠	-	٣٦٠	١١٥١٧	١٩٧٣٨	مجموعة (ج) العقاد ٣٦٠ وحدة
منطقة برج العرب (هواره) إسكان شباب العقاد :-																
محل نزاع قضائى															١٥١٦٣	مجموعة (أ)
															١٢٧٠٩	مجموعة (ب)
															١٢١٩٤	مجموعة (ج)
أسر أولى بالرعاية- شركة العقاد :																
جارى إزالة التعديت على الموقع															٧٥٣٨	مجموعة (أ)
															٧٤٥٥	مجموعة (ب)
			١٠٥٦		١٦٨		١٦٨				١٢٢٤		١٢٢٤	٤٠٦٧٣	١٢٢٣١٣	الإجمالى

نسبة المنفذ للاجمالى	مالم يتم تنفيذه				ماتم ازالته				حالات التعدى				الادارة الزراعية
	المساحة			عدد	المساحة			عدد	المساحة			عدد	
	ف	ط	س		ف	ط	س		ف	ط	س		
	٨٤	١٤	١٩	١٢٨٣	٣٢	١٦	١٢	٢١٤	١١٧	٧	٧	١٤٩٧	المعمورة
	٤٨	١٣	٢٠	٨٨٥	٣٧	٢٢	٢	١٧٩	٨٦	١١	٢٢	١٠٦٤	خورشيد
	٢٦	٢	١٢	٨٦٧	٢	٢	٦	٣٤	٢٨	٤	١٨	٩٠١	العامرية
		١٢	١٣	١٤	٩	١٠	٢	٨٧	٣	٢٢	١٥	١٠١	برج العرب
	١٥	٢٠	—	٦٣٢	—	١٦	—	٣٤	١٦	١٢	—	٦٦٦	الاصلاح الزراعى

انجازات مديرية الشؤون الاجتماعية من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣ فى مجال المشروعات

المعوقات	نسبة التنفيذ	المنصرف بالالف جنية	الاعتماد بالالف جنية	المشروع	الحى
فى انتظار تفويض الوزارة لمدير المديرية لتوقيع عقد الاسناد لنقل المركز من جمعية العاشر من رمضان الى جمعية الشابات المسلمات .	١٠٠ %	تم الصرف على مرحلتين : المرحلة الاولى : تم صرف ٣٦.٣٠٠ ألف جنية المرحلة الثانية : تم صرف ١٣.٧٠٠ ألف جنية	٥٠ ألف جنية	احلال وتجديد لمركز العاشر من رمضان	شرق

تاريخ البيان : ٢٠١٧/٧/١

مصدر البيان : مديرية الشؤون الاجتماعية

**انجازات مديرية الشؤون الاجتماعية من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠
مشاريع مناهيه الصفر**

اسم الجمعية	المبلغ	عدد المستفيدين
١ - اشراقة	(٧٠) الف جنيه	٧٧
٢ - مينا البصل	(٥٠) الف جنيه	٥٤
٣- الامين	(٢٥) الف جنيه	٧٩
٤ - المتراس	(٤٦) الف جنيه	٧٢
٥ - بنت بلادي	(٧٥) الف جنيه	١٠٢

مصدر البيان : مديرية الشؤون الاجتماعية تاريخ البيان : ٢٠١٧/٧/١

**انجازات مديرية الشؤون الاجتماعية
من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧ /٦/٣٠ (فك المساعدات)**

الادارة	البيان	عدد المستفيدين	المبلغ بالالف جنيه
منتزة	مساعدات شهرية (معاشات ضمانية)	١٦٤٠٨	٦٩٣٦٥٧٦٣
شرق		١٣٥٤٣	٥٩٢٠٨٥٤٢
غرب		٨٥٧٣	٣٨٤٣١٤٦٦
وسط		٩٤٠٢	٤٠٥٧٦٨٣٧
جمرك		٤٧٥٢	٢٠٩٠٩٢١٥
عامرية		١٤٨٣٥	٦٦٨٤٦١١٩
العجمي		٩٥٦٢	٤٣٢٠٧٥١٣

مصدر البيان : مديرية الشؤون الاجتماعية تاريخ البيان : ٢٠١٧/٧/١

انجازات مديرية الشؤون الاجتماعية من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣

" القيمة بالالف جنيه "

في المساعدات الاجتماعية

الحى	اسم المشروع	الاعتماد	القيمة التعاقدية	ماتم صرفه	تاريخ البدء	تاريخ النهو	موقف التنفيذ
وسط	ادارة وسط الازريطه استكمال مجتمعات دفاع اجتماعي (رفع كفاءة دار توجيه الفتيات القاصرات)	١٠٠٠	لم يتم تحديدها حتى تاريخه لعدم اسناد المشروع لاي جهة للاشراف علي الاعمال		تم ادراج اول اعتماد للمشروع بخطة ٢٠١٦/٢٠١٥	لم يحدد بعد	- عند ادراج المشروع لم يكن له اي قرارات ترميم - تم استخراج قرار ترميم للدار في اكتوبر ٢٠١٦ - تم التعاقد مع مهندس استشاري للتعامل مع المركز الذكي لاستخراج ترخيص الترميم + موافقة لجنة الحفاظ علي التراث - جاري حاليا اعداد الملفات المطلوبة بمعرفة الاستشاري لتقديمها للمركز الذكي
الجمرك	ادارة الجمرك المنشيه استكمال مراكز اعداد الاسر المنتجة "مركز اعداد العاشر من رمضان"	٥٠	٥٠	٥٠	٢٠١٧/٢٠١٦	٢٠١٧/٢٠١٦	- تم شراء كامل الماكينات والمعدات المطلوبة للمركز . - رفض مجلس ادارة جمعية العاشر من رمضان الاستلام - تم حصر المراكز وأختير مركز جمعية اعتدال عبدالرحيم - تم رفع مذكرة للسيد المحافظ للموافقة علي نقل المشروع من جمعية العاشر من رمضان الي جمعية اعتدال عبدالرحيم . - جاري حاليا توقيع عقد الاسناد مع الجمعية ثم تسليمها الماكينات والمعدات.
الجمرك و العجمي	ادارة وسط المنشيه) استكمال مباني الخدمات الاجتماعية مقر المديرية وترميم وحدتى ٢١ و ٢٦ العجمي	٩٠٠		٦٠٠			تم اتاحه مبلغ ٥٠٠ الف لشراء تجهيزات المديرية طبقا للاحتياجات المطلوبه وتم صرف - تم صرف ٧٧.٥ الف لجهاز تعبير الساحل الشمالى كدفعه مقدمه (٢٥%) من حساب تعبير وحدتى الكيلو ٢١ والكيلو ٢٦ وتم دفع ١٨ الف جنبه قيمه تحويل عدد ٢ عدد كهرباء مسبوقة الدفع
الحى	اسم المشروع	الاعتماد	القيمة التعاقدية	ماتم صرفه	تاريخ البدء	تاريخ النهو	موقف التنفيذ
الجمرك	استكمال مراكز اعداد الاسر المنتجة مركز اعداد جمعيه اعتدال عبد الرحيم (الشابات المسلمات) بالمنشيه			٥٠	٢٠١٦ - ٢٠١٧	٢٠١٦ - ٢٠١٧	رفع كفاءة وتطوير المركز بما يتناسب مع المستجدات وتدريب الفتيات على احدث الماكينات بما يساعد من رفع مستواهن المعيشيه
غرب	ادارة غرب استكمال مباني مراكز الإغاثة (مركز إغاثة المكس)	٣٠٠	٣٦٠٠ "تقريبا" طبقا للمقاييس المالية التقديرية المرسله من هيئة الابنية التعليمية		تم ادراج اول اعتماد للمشروع بخطة ٢٠١٤/٢٠١٣	بعد بدء العمل ب ٢٤ شهرا طبقا للتعاقد مع هيئة الابنية التعليمية	- تم استلام موافقة القوات المسلحة في ٢٠١٦/٨/٣ - تم مخاطبة الوزارة لاخذ الموافقة علي التعديلات اللازمة في مساحة المبني والارتفاع المسموح به طبقا لما ورد بموافقة القوات المسلحة - تم تعديل الرسومات الهندسية بمعرفة هيئة الابنية بعد تواصل المستشار الهندسي للوزارة مع رئيس الهيئة العامة للابنية . - جاري حاليا تعديل الترخيص من المركز الذكي للمبني المزمع انشائه من مبني مكون من دور ارضي + ٣ ادوار علوية الي مبني مكون من ارضي + دور علوي فقط طبقا لما سمحت به هيئة عمليات القوات المسلحة من ارتفاع .

مصدر البيان : مديرية الشؤون الاجتماعية

تاريخ البيان : ٢٠١٧/٧/١

انجازات المديرية الشئون الاجتماعية من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣
 فى مجال (المساعدات الاجتماعية)

منحه دراسية		مصاريف جنازة	النكبات		قانون الطفل	مساعدات الدفعة الواحد	معاشات شهرية	البيان	الادارة
قانون الطفل	معاشات		فردية	عامه					
٨٢٣	٥٠٩٢	٣٧٧	١٤	١٢٩٠	٧٧٤	١١٧٢	١٦٤٠٨	عدد حالات	منتزة
٢٤٣٠٨٠	١٥١١٤٤٠	١٢٦٢٠٠	٧٢٩٠٠	١١٥٩٧٠٠	٦٢٣٦٢٦	٥١٥٥٠٠	٦٩٣٦٥٧٦٣	مبالغ	
٣٤٩	٤٥٠١	٢٧٩	احصائيه سنوية شامله الادارات السبعة		٣٣٨	٣٢٤	١٣٥٤٣	عدد حالات	شرق
١٠١٠٨٠	١٢٤٧٢٠٠	١٠٦٢٠٠			٢٩٢٠٣٦	١٣٠٦٥٠	٥٩٢٠٨٥٤٢	مبالغ	
٢٤٤	٢٥١٩	٢٠٥			٢٧٧	٢٣٢	٩٤٠٢	عدد حالات	وسط
٦٦١٢٠	٧٥١٦٨٠	٧٠٠٠٠			٢٣٨٦٢٢	١٠٤٣٠٠	٤٠٥٧٦٨٣٧	مبالغ	
٣٣٥	٢٦٥١	٢١٣			٣١٠	٣٤١	٨٥٧٣	عدد حالات	غرب
١٠٢٣٦٠	٨١٣١٢٠	٧٦١٠٠			٢٧٥٦٢٤	١٣١٨٦٠	٣٨٤٣١٤٦٦	مبالغ	
١٤٢	١٤٤٢	١٣٥			١٤٧	٢٤٩	٤٧٥٢	عدد حالات	الجمرك
٤٣٠٨٠	٤٣٧٥٦٠	٤٦٠٠٠			١٢٤٤٠١	١٠٨٨٠٠	٢٠٩٠٩٢١٥	مبالغ	
٥٨٥	٤٥٣٨	٢٤١			٧٠٧	٢٩٩	١٤٨٣٥	عدد حالات	العامريه
١٦٨٠٤٠	١٢٥٥٨٠٠	٩٦٨٠٠			٦٠٢٩٥٩	١١١٥٥٠	٦٦٨٤٦١١٩	مبالغ	
٣٤٣	٤٥٦٣	١١٩	٣٢٨	٤١١	٩٥٦٢	عدد حالات	الجمرك وبرج العرب		

تاريخ البيان : ٢٠١٧/٧/١

مصدر البيان : مديرية الشئون الاجتماعية

التقرير الفنى من ٢٠١٦/٧/١ الى ٢٠١٧/٦/٣٠ الإدارة العامة للشباب داخل الخطة

ملاحظات	الميزانية						عدد المستفيدين	موعد التنفيذ	مكان التنفيذ	الإدارة	المشروع
	المتبقى		المنصرف		المعتمد						
	ب ٤	ب ١	ب ٤	ب ١	ب ٤	ب ١					
	--	--	١٠٠٠	٥٠٠	١٠٠٠	٥٠٠	١٢٠	٢٠١٦/١٢/٨	م.سموحة	الشباب	مشروع معرض الفنون التشكيلية وأندية المرأة
	--	--	٧٠٠	٥٠٠	٧٠٠	٥٠٠	٦٠	٢٠١٦/١٢/٢٩	م.الاتفوشي	الشباب	ندوة ومسابقة دينية
تم التأجيل	تم التأجيل للفترة الثالثة									الشباب	مشروع الخدمة العامة
	--	--	--	٧٥٠	--	٧٥٠		٧/١ ٢٠١٦/١٢/٣١	مراكز الشباب	الشباب	متابعة فروع الشباب
	--	--	٢٥٠٠	٥٠٠	٢٥٠٠	٥٠٠	١٠٥	٢٠١٧/٢/٩	مسكن اميروزو	شباب	مشروع الخدمة العامة
	--	--	١٣٠٠	٥٠٠	١٣٠٠	٥٠٠	٩٨	٢٠١٧/٢/١٠	الكشافة البحرية	شباب	معسكر اليوم الواحد
	١٧	٥٠٠	٩٨٣	٥٠٠	١٠٠٠	٥٠٠	١٠٠	٢٠١٧/٣/٢٧	م.سموحة	شباب	الاحتفال بعيد الأم
	--	--	--	٧٥٠	--	٧٥٠		١/١ ٢٠١٧/٣/٣١	مراكز الشباب	الشباب	متابعة فروع الشباب
	--	--	١٠٠٠	٥٠٠	١٠٠٠	٥٠٠	٢٥٠	٢٠١٧/٤/١٥	م. سموحة	شباب	يوم ترفيهي لذوى الاحتياجات الخاصة
مؤجل من الفترة الثالثة	٦٥١.٨٠	--	٣١٤٨.٢٠	٣٠٠	٣٨٠٠	٣٠٠	٢٧	٢٠١٧/٤/٢٨	بورسعيد	شباب	رحلة لمدينة بورسعيد
	٢٠.٢	--	٢٤٤٨	٦٠٠	٢٦٥٠	٦٠٠	٢٠٠	٢٠١٧/٥/٢٣	م.السيوف	شباب	حفل ختام الأنشطة

مديرية الشباب والرياضة

فك مجال المشروعات التي نع تنفيذها من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

المعوقات	نسبة التنفيذ	المنصرف بالآلاف جنيه	الاعتماد بالآلاف جنية	الجهة المنفذة	اسم المشروع	الحى
—	%١٠٠	٢٢٩.٣٢٦.٤٥	٢٠٠	مديرية الشباب والرياضة	ترميم صالة البدروم بالمبنى الادارى لمركز شباب برج العرب الجديد	جهاز و مدينة برج العرب
—	%١٠٠	٥٠٦.٢٢٩.٢٥	٥٠٠		الهيكل الخرسانى لدور الأرضى لنادى نهضة العامرية	العامرية

تاريخ البيان: ٢٠١٧/٧/١

مصدر البيان: مديرية الشباب والرياضة

مديرية التموين

إنجازات

إنجازات مديرية التموين

عن إنجازات إدارة إعداد القادة خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ إلى ٢٠١٦/١٢/٣١

** تم عمل عدد ١٣ دورة وورشة عمل تدريبية وتجريبية بإجمالي عدد مستفيدين ٨٣٤

النسب	المبلغ	الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠	البيان
%٩٨	٤٨٣٢٥	تم شراء عدد (٥) أجهزة كمبيوتر و (٣) طابعات	آلات ومعدات
%٩٨	٩٧١٠	تم شراء عدد (٢) خزن حديدية وعدد (٢) طفاية حريق	عدد و أدوات

مصدر البيان : مديرية التموين تاريخ البيان : ٢٠١٧/٧/١

مديرية القوى العاملة

انجازات

الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

القيمة بالالف ج

اسم المشروع	الاعتماد	القيمة التعاقدية	ماتم صرفة	تاريخ البدء	تاريخ النهو	نسبة التنفيذ	معوقات التنفيذ
مقار المديریات	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠١٧/٠١/٠١	٢٠١٧/٠٣/٣١	١٠٠%	
مبانى غير سكنية	٦٠	٦٠	٥٩٨٠٥	٢٠١٦/١٠/٠١	٢٠١٦/١٢/٣١	١٠٠%	
تجهيزات	١٠٠	١٠٠	٩٩٩٠٠	٢٠١٦/١٠/٠١	٢٠١٦/٠٣/٣١	١٠٠%	
استكمال وانشاء مراكز التدريب	٢٠٠	٢٠٠	٠			٠%	تم عمل الاجراءات اللازمة وتمت المعاينة من قبل هيئة الابنية وتم عمل مقايسة بمبلغ ٦٦٠ الف جنية متجاوزة المبلغ المعتمد فى الخطة وعلية تم مخاطبة الجهات المعنية بديوان الوزارة لتدعيم المبلغ من جهة وتم اخطار هيئة الابنية لعمل مقايسة خاصة لترميم الاجزاء المتساقطة من المبنى والى الان لم يتم الرد من اى جهة

انجازات المعينين

حسب نوع القطاع على مستوى المحافظة

خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣

القطاع الخاص		القطاع العام		القطاع الحكومي		الحي
أ	ذ	أ	ذ	أ	ذ	
٢٨٦٧	٧٥٨٦	٤٦	١٦٠	١٥	٢٨	المنتزة
٢٨٧١	٦٦٦٣	٥١	١٥٨	٢٨	٢٩	شرق
١٩٤٧	٤٢٠٥	٤٥	٢١٢	١٥	١٧	وسط
١٢٦١	٣٠٦٩	٧	١٢٥	١	٢١	غرب
٦٣٠	١٤٣٢	١٧	٦١	-	٥	الجمرك
١١٧٤	٢٩١٠	٢٤	٧٩	١	٣	العجمى
٧٧٩	٢٠٨٣	٥	٣٦	٢٢	٢١	العامة
٣٧٢	١٤٨٠	-	٢	٦٣	٥١	برج العرب
١١٩٠١	٢٩٤٢٨	١٩٥	٨٣٣	١٤٥	١٧٥	الاجمالي

انجازات المديرية

في المجالات المختلفة

من خلال مكاتب التشغيل التابعة لها

خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ الى ٢٠١٧/٦/٣٠

في مجال التسجيل :

الجملة	الحالة العملية			النوع
	مشتغل	مستجد	متعطّل	
٤٠٣١١	١٣٩٠٤	٢٦٣٤٠	٦٧	ذكر
١٣٠٧٣	٣٠	١٣٠٢٨	١٥	أنثى
٥٣٣٨٤	١٣٩٣٤	٣٩٣٦٨	٨٢	جملة

في مجال التعيينات :

الجملة	الحالة العملية			النوع
	مشتغل	مستجد	متعطّل	
١٨٥٤٥	٥٧٩٤	١٢٧٠٧	٤٤	ذكر
٦٧٩٤	١٥	٦٧٦٦	١٣	أنثى
٢٥٣٣٩	٥٨٠٩	١٩٤٧٣	٥٧	جملة

فرص العمل

الشاغرة بالقطاع الخاص والإستثماري
والمعلن عنها بالنشرة القومية للتوظيف

النسبة المئوية	إعداد المعيّنين منهم	فرص العمل
%١٣	٩٦٧	٧١٩٥

**فى مجال تسجيل وتعيين العجزة المؤهلين
من خلال مكتب تشغيل المعاقين
خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ وحتى ٢٠١٧/٦/٣٠**

التعيينات			فرص العمل	التسجيل		
جملة	إناث	ذكور		جملة	إناث	ذكور
١٣٢٤	٣٢٨	٩٩٦	٦٠٥	١١٤٤	٢٤٩	٩٩٥

**فى مجال تشغيل البحارة
خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ وحتى ٢٠١٧/٦/٣٠**

أولاً: بالنسبة لأعمال التسجيل :-

المسجلين من البحارة المصريين			
الاجمالى	ماكينة	صالون	سطح
٧٧٤	٢٢٦	١٧٧	٣٧١

ثانياً : بالنسبة لأعمال التعيين (المصريين والإجانب) :-

المعينين من البحارة الاجانب				المعينين من البحارة المصريين			
اجمالى	ماكينة	صالون	سطح	اجمالى	ماكينة	صالون	سطح
٥٢٦٩	٣١٩٥	٤٢	١٦٧٢	٢٧٠٣	١٠٩١	١٩٢	١٤٢٠

تشغيل ورعاية عمال المخازن
خلال الفترة ٢٠١٦/٧/١ وحتى ٢٠١٧/٦/٣٠

الشكاوى الواردة		دفاتر التأمين الصحي المعتمدة	طلبات الكشف الطبي الواردة	استمارة تأمين		العقود المحررة
ماتم بحثه	العدد			الدخول إلى الخدمة	الخروج من الخدمة	
-	١	٢٨	٢٦٨	٢٢٣	٤٣٢	٤٣٢

فك مجال خدمة المواطنين عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ إلى ٢٠١٧/٦/٣٠

كالنالى

متبقى	ما تم بحثه	عدد الشكاوى
٣٠٢١	٢٦٧٤	٥٦٩٥

الإنجازات الخاصة في مجال التدريب المهني والمراكز التدريبية التابعة للمديرية

الخطة التدريبية ٢٠١٦/٢٠١٧

التدرج المهني	التحويلي	البيان
٤٠٠	٣٦٠	المستهدف
٣٨٢	٣٦٥	المحقق

في مجال الإستخدام الخارجي
خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

التعاقدات الجديدة :-

م	اسم الدولة	عدد التعاقدات		الإجمالي
		ذكور	إناث	
١	السعودية	١٠٤٥	١٧	١٠٦٢
٢	اليونان	٢٩	-	٢٩
	الإجمالي	١٠٧٤	١٧	١٠٩١

مجال تراخيص عمل الأجانب
خلال الفترة ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

التراخيص الممنوحة			الطلبات المقدمة					
جملة	تجديد	أول مرة	جملة		طلبات مقدمة		مرحل	
			تجديد	أول مرة	تجديد	أول مرة	تجديد	أول مرة
٥٣١	٣٩٧	١٣٤	١٨٦	٧٦	١٤٠	٥٦	٤٦	٢٠

التراخيص الممنوحة لهم خلال الفترة من ٢٠١٧/١/١ الى ٢٠١٧/٦/٣٠

التراخيص الممنوحة			جملة		الطلبات المقدمة				مجموعة الدول
جملة	تجديد	اول مرة	تجديد	اول مرة	مقدم		مرحل		
					تجديد	اول مرة	تجديد	اول مرة	
٤٨	٣٨	١٠	٢٦٨	٧٠	٤١	٧	٢٢٧	٦٣	اجمالي الدول العربية
-	-	-	-	٤	-	-	-	٤	الدول الافريقية
١	-	١	١٣	٧	٤	٢	٩	٥	الدول الاسيوية
١٥	١٤	١	٥٩	٤٦	٩	٥	٥٠	٤١	الدول والاوربية
٣	٣	-	١١	١٨	٢	-	٩	١٨	الامريكيتين واستراليا
٤	١	٣	١٠	١٩	٢	٢	٨	١٧	الجنسيات الاخرى
٧١	٥٦	١٥	٣٦١	١٦٤	٥٨	١٦	٣٠٣	١٤٨	الاجمالي

مجال التفتيش العمالي
من خلال مكاتب التفتيش التابعة لها
خلال الفترة ٢٠١٦/٧/١ وحتى ٢٠١٧/٦/٣٠

المحاضر		الحملة التفتيشية		بدون عمال	تفتيش دوري		البيان
		عدد منشآت	عمل		عمال	منشآت	
الإجمالي	رخص	٦٩٤	٣٨٤٠	٢٢٣٣	١٠٠٦١	٩٢٣٦	المحقق
٤٢٠٠	٩٥٦	٣٢٤٤					

فى مجال الشكاوى والندوات :

الندوات	الشكاوى				
	المرحل	المقدم	الجملة	ما تم بحثه	الباقى
٢٧	٥٤٧	١٣٠٤	١٨٥١	١٤١٢	٤٣٩

فى مجال رعاية عمل الأطفال خلال الفترة ٢٠١٦/٧/١ وحتى ٢٠١٧/٦/٣٠

المحاضر	الحملة التفتيشية		تفتيش دورى		البيان
	عدد منشآت	عمل	ليلى	نهارى	
٢٥	٣٤	٣٤	-	٣٣	المحقق

فيما يتعلق بالندوات و الشكاوى :

الندوات	الشكاوى				
	المرحل	المقدم	الجملة	ما تم بحثه	الباقى
٩	-	-	-	-	-

فيما يتعلق بنتيجة التفقيش علي المنشآت

الحملاط			تفتيش دوري		النشاط
جملة	نوعية	عادية	منشآت اكثر من ٥٠ عامل	منشآت اقل من ٥٠ عامل	
٢٠٤	٦٨	١٣٦	٨٠١	٤٧٥٠	المحقق

فيما يتعلق بنتيجة إعادة التفقيش علي المنشآت

مهلة	المحاضر		مستوفي	تفتيش دوري		النشاط
	رخص	امن صناعي		منشآت اكثر من ٥٠ عامل	منشآت اقل من ٥٠ عامل	
٤٨٨٨	٧٦٨	١٤٠١	٤٦٩	٢١٣٣	٢٣٣٧	المحقق

في مجال السلامة والصحة المهنية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لها خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ وحتى ٢٠١٧/٦/٣٠

حالات الغلق الاداري	مخلة	المحاضر		مستوفي	النشاط
		رخص	سلامة		
٢٣٣٠	٢٢٩٧	٢٦٢٨	٣٠٨٨	٥٤١	المحقق

فيما يتعلق بالشكاوى والندوات:

الندوات	عدد الشكاوي				النشاط
	محضر	مستوفي	تحت البحث	وارد	
٣	١٠٩٢	٥٥١	١٢٩١	١٦٥٣	١٢٨١

فيما يتعلق بانجازات الوحدة الطبية النابعة لإدارة السلامة والصحة المهنية:

التأهيل المهني		لجان خماسية		التحكيم الطبي		النشاط
عدد الحالات	عدد الجلسات	عدد الحالات	عدد الجلسات	عدد الحالات	عدد الجلسات	
٧٩٢٧	١٠٠	٥٦٤	٨٥	١٢٩٦	٤٨	المحقق

فيما يتعلق بلجان التراخيص والقياسات والأمراض المهنية

امراض مهنية	حضور لجنة سلامة بالمنشآت	قياسات		أعمال التراخيص			النشاط
		عددة	عدد المنشآت	منح الرخص	عدد الحالات	عدد اللجان	

**فى مجال علاقات العمل
من خلال الادارة العامة لرعاية القوى العاملة بالمديرية
خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ الى ٢٠١٧/٦/٣٠**

لشكاوى الجماعية:-

البيان	الشكاوى الجماعية							اخرى	ع/اختصاص	ع/ احقية	القاهرة	باقى
	وارد	مرحل	جملة	ت/بحث	تة البحث	تفتيش	حفظ					
الاجمالى	٤٢	٢٠	٦٢	١٤	١	١١	٨	٥	٢	١	-	١٩

**فى مجال متابعة وتحصيل المبالغ
المحكوم بها عن مخالفات قانون العمل
(أموال الغرامات)**

مبلغ	تاريخ	شيك
٩٥٠٠	٢٠١٦/٧/١٧	٣٧٢٧٧٦٦٧
٣٣٦٠٠	٢٠١٦/٩/٦	٣٧٢٧٤٨٠
١٠٩٢٢٠	٢٠١٦/١١/٢	٧١٢٩٠٠٥٢
١٨٠٠٠	٢٠١٦/١١/١٤	٧١٢٩٠١٧٧
١٨٧١٥٠	٢٠١٧/٣/١٢	٣٦٤٧١٧١١٠٠٠١٣٠
١٣١٠٠٠	٢٠١٧/٥/١٣	٣٦٤٧١٧١١٠٠٠٢٨٠
١٤٦٠٠٠	٢٠١٧/٥/٢٨	٣٦٤٧١٧١١٠٠٠٣٤٠

فـى مـجال التـدريب الإداري

خلال الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٦ إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

الجهة	عدد المتدربين
مركز التدريب الإداري بالوزارة	٨٣
تدريب المحافظة	١١
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإسكندرية	١١
مديرية التنظيم والادارة	٥
ديوان المديرية	٤٣

**انجازات الهيئة العامة لنقل الركاب
ما تم تنفيذه فى مجال تطوير وتحسين منظومة النقل
(أنوبيس - ترام)
النظر فى أنشطة الهيئة**

النشاط	ما تم تنفيذه ٢٠١٧/٢٠١٦
عدد الاتوبيسات/مبنى باص	٧٣٨
عدد خطوط الاتوبيسات	١٠٥
معدل تشغيل ترام الرمل	٤٣
معدل تشغيل ترام المدينة	٦٥
عدد الركاب	١٢٢.٠٠٠.٠٠٠
ايراد الركاب	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠

- تم تطوير اسطول السيارات ليصبح فى نهاية عام ٢٠١٦/٢٠١٥ (٦٥٨) مركبة بعد أن كان (٤٤٣) مركبة بنهاية عام ٢٠١٥/٢٠١٤ .. ومستهدف أن يصبح عدد مركبات اسطول السيارات (٧٣٨) مركبة خلال عام ٢٠١٧/٢٠١٦
- تم اضافة خطوط جديدة لخدمة مناطق ومسارات جديدة لتصبح (٩٨) خطاً بدلاً من (٨٠) خطاً .. ومستهدف أن تصل عدد الخطوط إلى (١٠٥) خطاً
- زيادة معدلات تشغيل قطارات ترام الرمل من (١٤) قطار حتى (٣٠) قطار نتيجة إعادة تأهيل محطة كهرباء مصطفى كامل ومستهدف تشغيل (٤٣) قطار يومياً
- زيادة معدلات تشغيل قطارات ترام المدينة من (٣٥) قطار إلى (٥٠) قطار بعد رفع كفاءتها حيث أن أعمارها أكثر من خمسون عاماً ومستهدف بعد توريد القطارات الجديدة المتعاقد عليها أن يصل عدد قطارات ترام المدينة إلى (٦٥) قطاراً

معدل تحقيق المسئهدف من الايرادات خلال الفترة ٢٠١٧/٢٠١٦

السنة المالية	المستهدف	الفعلى	الفرق	معدل تحقيق المستهدف
٢٠١٧/٢٠١٦	١١٣٠٠٠٠٠٠	١٥٠٢٢٢٦٩٢	٣٧٢٢٢٦٩٢	%١٣٣

عدد الركاب والايرادات خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦

البيان	العدد
الركاب	١٢٨٧٥٤٤٩٥ (راكب)
الايرادات	١٥٠٢٢٢٦٩٢.٢٥ (جنيه)
الاتوبيسات التى تم رفع كفاءتها	١٢٧

م تنفيذ عدد (٢٥) مرحلة رفع كفاءة الاتوبيسات خلال الفترة من ابريل ٢٠١٥ حتى مايو ٢٠١٧ باجمالى عدد (٣٧٥) أتوبيس باجمالى %٨٠ من طاقة الأسطول القديم .



دعيج اسطول الهيئة بانوبيسان جديدة

م التعاقد على توريد عدد (٢٩٩) أتوبيس موديلات مختلفة و تم توريد ودخول الخدمة عدد (٢٧٩) أتوبيس منها

تم توريد عدد (١٢٠) أتوبيس فولفو خدمة شاقعة عادي

تم توريد عدد (٨٠) أتوبيس فولفو خدمة شاقعة مكيف

تم توريد عدد (١٥) أتوبيس اسكانيا خدمة شاقعة

تم توريد عدد (٤) أتوبيس بدورين فولفو سياحية لمشاركة الهيئة في تنشيط السياحة

تم توريد عدد (٦٠) ميدى باص مان كستور منهم عدد (٢) مكيف من مشمول العقد البالغ (٨٠) مينى باص.



النراج ترام الرمل

١- رفع الكفاءة الفنية وتحسين المظهر لترام الرمل

- تم رفع كفاءة و تحسين مظهر لعدد (٤٢) ترام ياباني بمنطقة ترام الرمل بنسبة ٩٨% .



٢- مشروعات ترام الرمل

- تم تطوير ورفع الكفاءة الفنية لمحطة كهرباء مصطفى كامل والمغذية لشبكة ترام الرمل لزيادة عدد وحدات الترام العاملة بالخطوط خاصة وقت الذروة بتكلف اجمالية ١١ مليون جنية والتي امكن من بعد تركيبها زيادة عدد القطارات من ٣٠ إلى ٣٥ قطار يومياً بدلاً من التشغيل السابق ١٤ إلى ١٧ قطار يومياً
- تم تنفيذ مشروع دوران سان استيفانو ومشروع دوران القائد ابراهيم مما أمكن دخول وحدات ترام مفصلية لأول مرة فى خطوط ترام الرمل لتقليل فترات التقاطر
- تم إعادة تجديد المزلقانات على طول خط ترام الرمل
- إزالة التعديت على حرم السكة والمحطات تم الاخلاء الادارى لعدد (٣٠) محل على حرم ترام الرمل وتم تحرير عقود جديدة مما اسفر عن زيادة مالية للعقود الجديدة خلال ثلاثة سنوات تقريباً (مليون جنية)

٣- مشاركة الهيئة فى تنشيط السياحة

- تم إعادة بناء وحدات ترام متهالكه وتحويلها إلى وحدات ترام سياحية



نراه المدينة



١- رفع الكفاءة الفنية وتحسين المظهر لترام المدينة

- تم رفع كفاءة و تحسين مظهر لعدد (٥٣) قطار بمنطقة ترام المدينة بنسبة ٤٥% من الاسطول قبل وبعد رفع الكفاءة .



٢- مشروعات ترام المدينة

- تجديد المزلقات المتهاكة على طول خطوط ترام المدينة مما يسر حركة المرور {مزلقان الكهرباء بشارع الأمان ومزلقان الجلاء ومزلقان كوبرى القبارى} شاملة القضبان والفنكات
- تم تطوير محطة كهرباء محرم بك والهاميل بتكلفة مالية ٨ مليون جنيهاً
- تم تجديد الفوادر الكهربائية بشارع افلاطون بالشاطبي وشارع جلال الدسوقي وذلك لتوصيل لكهرباء من محطة كهرباء الشاطبي إلى ترام المدينة وهي تبادلية لمحطة كهرباء محرم بك وهامة جداً لإنتظام تشغيل منطقة ترام المدينة .



٣- مشاركة الهيئة فى تنشيط السياحة

- تم إعادة بناء وحدات ترام متهاكة عمرها أكثر من خمسون عاماً وتحويلها إلى وحدات ترام سياحية (ترام كافية ١ ، ٢ ، ٣)

تعميم منظومة التتبع للأسطول والسيطرة الآلية

تم تجهيز غرفة تحكم ومراقبة وتتبع وتجهيز المركبات باجهزة GPS للتتبع والسيطرة ومراقبة المركبات



المرحلة الأولى

- ادارته ومتابعة اسطول الهيئه والمكون من وحدات ترام وسيارات اتوبيس و ميني باص والاستغلال الامثل لتشغيل هذه الوحدات بما يعود بالفائدة على الراكب وهيئه النقل العام .
- القدرة على متابعه الوحدات لحظيا بما يمكن متخذ القرار من التعامل مع المشاكل التي قد تنشأ بالطرق مباشره .
- احساس العامل بالمراقبة والمتابعة الفعالة والتي تقلل من اخطائه وتحسن من ادائه وتزيد من التزامه .
- الحصول على تقارير فورية مطبوعة فيما يخص المخالفات و اى بيانات اخرى مطلوبة .

المرحلة الثانية

- توفير المعلومات الفورية للإدارة بما يمكنها من اتخاذ القرار بسرعة تتناسب مع المواقف المختلفة .
- نقل مهارة استخدام التكنولوجيا الحديثة للعاملين بغرفة التحكم .

المرحلة الثالثة

- تكوين قاعدة معلومات كاملة مما يمكن الهيئه من إدارة حركة الاسطول واعطاء البدائل المختلفة فى حالات الطوارئ .
- متابعة تنفيذ خطط حالات الطوارئ المختلفة أو تنفيذ الخطط الخاصة بإدارة الازمات بما يمكن من تغيير مسارات السيارات والقيام بالمناورات وسرعة نقل الركاب .
- القدرة على التخطيط والتنبؤ المستقبلي لتحديد كثافات المرور والاعاقات المرورية وكذلك اماكن تكدس الركاب بمسارات الهيئه المختلفة مما يمكن الهيئه من تحديد المسارات البديله والجديدة لخدمة الراكب والسرعة فى نقله من مكان إلى آخر .

نطویر وإعاده التراث المعماری الناریخی لمحطة ترام الرمل

المرحلة الأولى

نظراً للقيمة التاريخية لميدان محطة ترام الرمل كأثر تاريخي سكندري بارز ونظراً لما آلت إليه من حالة إنشائية ومعمارية متردية نتيجة العوامل المناخية والزمنية وبعد استنفاد المستطاع من أعمال الصيانة عبر السنوات السابقة وحرصاً على حياة الجمهور من التعرض لحدوث أى عواقب فجائية من المظلة . قامت الهيئة بمخاطبة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية شركة النصر للخدمات والصيانة التابع للقوات المسلحة للقيام بالأعمال المطلوبة اللازمة بمظلة محطة الرمل وذلك تحت إشراف أحد أكبر المكاتب الاستشارية المتخصصة بالاسكندرية وهو الاستاذ الدكتور / صلاح هريدى لترميم مظلة محطة الرمل وعدم تغيير هويتها ورجوعها لأصلها كأثر تاريخي للإسكندرية . ومع مراعاة إعادة الشكل المعماري للمظلة لأصلها وإنشاء نفس عدد المحلات الموجودة حالياً وتوفير نفس أماكن بيع الجرائد وبشكل حضارى .

هكذا كانت محطة الرمل فى سنينيات القرن العشرين



أثناء مراحل التطوير



بعد التطوير



قبل تطوير محطة الرمل



الهيئة العامة للتأمين الصحي فيمجال التأمين الصحي من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

الحى	عدد المؤمن عليهم					
	قطاع عام	قطاع خاص	قطاع اعمال	معاشات	اطفال	الاجمالي
المنتزة	٦٠٤١٤	٥٠٧٥١	٨٤٤٣٣	٨٧٣٩٩	٣٩٧٩٦٢	٦٨٠٩٥٩
شرق	٦٥٣٨٨	١٢١٥٧٥	١٠٥٠٦٥	٨٣٣٤٥	٢٠٤١٤٨	٥٧٩٥٢١
وسط	٢١٦٣٣٦	١٣٦٨٤٨	١٩٦١٣٦	١٢٢٠٥٩	١٨٩١٩٦	٨٦٠٥٧٥
الجمرك	١٢٧٧٩	٦٣٥٦	٢٤٨٣٩	١٤٨٨١	١٨٧٠٠	٧٧٥٥٥
غرب	١٧٧٨٧	٢٤٢٦٤	٢٣٣٣٥	١٦٠٧٦	٦٨٩١٠	١٥٠٣٧٢
العجمى	٥٨٦١٢	٤٦٣٥٩	٤٤٦٦٨	٤٢٠٧٢	١٣١٨٩٥	٣٢٣٦٠٦
العامرية	١٧٤٩٦	٣٩٨٥٤	١٣٢٣٩	٨٧٧٦	٨٤٦١٢	١٦٣٩٧٧
برج العرب	٤٤٦٥	٨٠٣٢٠	٨٣١٠	٢٠٩٦	٧٩١٤٧	١٧٤٣٣٨
الاجمالي	٤٥٣٢٧٧	٥٠٦٣٢٧	٥٠٠٠٢٥	٣٧٦٧٠٤	١١٧٤٥٧٠	٣٠١٠٩٠٣

**تابع إنجازات الهيئة العامة للتأمين الصحي
فى مجال أعمال التطوير من ٢٠١٦/٧/١ وحتى ٢٠١٧/٦/٣٠**

الحى	البيان	العنوان	التكلفة بالالف جنيه	المنصرف بالالف جنيه	نسبة الانجاز %
المنتزة	تطوير عيادة ابى قير	ابى قير	٢٥٠	٢٥٠	١٠٠
	تطوير معمل عيادة المنتزة	المنتزة	١٢٠	١٢٠	١٠٠
	اعمال تطوير اقسام بمستشفى ابى قير التخصصى	ابى قير	١٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠
شرق	اعمال تطوير اقسام بمستشفى الطلبة	مستشفى طلبة سبورتنج	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٠
وسط	قسم الاستقبال والطوارئ الجديد (المرحلة الاولى)	مستشفى جمال عبد الناصر	٧٨٦٦	٧٨٦٦	١٠٠
	تطوير عيادة الحرية	شارع فؤاد	١٥٠	١٥٠	١٠٠
	تطوير عيادة الجمهورية	شارع فؤاد	٣٠٠	٣٠٠	١٠٠
	اعمال تطوير اقسام بمستشفى جمال عبد الناصر	مستشفى جمال عبد الناصر	٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٠٠
	تطوير عيادة صلاح سالم	شارع فؤاد	١٧٥	١٧٥	١٠٠
غرب	تطوير عيادة النيل	كرموز	٢٣٠	٢٣٠	١٠٠
	تطوير عيادة النصر الشاملة	الورديان	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠
	اعمال تطوير اقسام مستشفى كرموز	كرموز	٣٥٠٠	٣٥٠٠	١٠٠
الاجمالى			٢٠٠٩١	٢٠٠٩١	

(تركيبات + تشغيل الغاز للعملاء من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ (ناون جاس)

الحى	المنطقة	عدد العملاء تم تشغيلهم بالغاز الطبيعي	عدد العملاء تم تشغيلهم عن طريق ادارة خدمة العملاء
منتزة اول	منطقة أرض الفضالى	١١٢٥	
	منطقة صندوق الدعم ومنشية ناصر بجوار شركة بسكو مصر	١١٤	
	منطقة الفلكى وعبد الوهاب	٧٤٨١	
	منطقة السيوف التابعة لحي المنتزه اول	٥٠٩	
الاجمالي		٩٢٢٩	٢٥٠٠
منتزة ثان	منطقة العصافرة قبلى وأبوخروف ومساكن طلعت مصطفى بالمندره	٣٣٠٥	
	المندره قبلى	٤٧٠	
	منطقة العماروه	٣٧٤٠	
	منطقة مساكن الحرمين ومساكن الأوقاف	٣٨٤٠	
الاجمالي		٩٦٧٩	٣٥٠٠
شرق	منطقة زعربانة والظاهرية بحرى	٢٤٣٦	
	أبراج سوميد ومساكن الشرطة	٥٦	
	منطقة شارع النصر وعزبة حجازى	٦٢٨	
	منطقة الحضرة الجديدة	٢٧٩	
	منطقة المطار خلف شركة مطابع محرم الصناعية وإستكمال منطقة الحضرة الجديدة	٥٠٣	
	منطقة جانوتى قبلى المحمودية	٣٥٠	
	منطقة جانوتى والبكاتوشى قبلى المحمودية	١٦١٥	
	منطقة كويرى الناموس ومساهمة البحيرة قبلى المحمودية	٥٦٦٣	
	منطقة عزبة القلعة قبلى المحمودية	٢٩٠٨	
	منطقة العوايد قبلى المحمودية	٤٠٦٤	
	منطقة عزبة سكينه الجديدة والقديمة	٦٣٣٣	
	منطقة الظاهرية قبلى السكة الحديد	٣٤٠	
	منطقة باكوس قبلى السكة الحديد وشارع الهلال الأحمر	٥٥٣	
	باكوس قبلى سليم إسكندر	٣٠٠٠	
	شارع الترعة المردومة وكويرى ابو سرحه حتى شارع المحمودية بحرى	٤٦٨	
	منطقة السيوف التابعة لحي شرق	٥٧٣	
	منطقة الإسكان الصناعى بجوار قسم شرطة رمل ثانى	٣٤٠	
	منطقة شركة النشا	٥٠	
	منطقة أبو سليمان وشارع عمر	٣٢٧٦	
	منطقة أبو سليمان من شارع العشرين	١٩٠	
منطقة حجر النواتية بحرى المحمودية	٧٠		
الاجمالي		٣٣٦٩٥	٣٩٧٥
وسط	منطقة الحضرة القبليه	٣٤٥	
	منطقة الحضرة الجديدة التابعة لحي وسط	٣٧٢	
الاجمالي		٧١٧	١٣٢٨

إنجازات شركة الصرف الصحي من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧ /٦/٣ (أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة)

الحى	المشروع	الاعتماد للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ بالآلاف جنيه	التكلفة الفعلية (ما تم صرفه خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧) بالآلاف جنيه	نسبة التنفيذ خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧	ملاحظات
المنتزة	احلال وتجديد شارع ٥٩١ خلف مدرسة تدريب الكلاب بسيدي بشر قبلى (منتزة اول)	١١٠٨	١١٠٨	١٠٠٪	تم النهو
	تدعيم الفواصل لبعض الفرعات بخط الانحدار مجمع سيدي بشر قطر ١٥٠٠م فى الجزء المحصور من شارع عبادى وحتى شارع خليل حمادة - طريق الكورنيش منتزة اول	١٤٨١	١٤٨١	١٠٠٪	تم النهو
	احلال وتجديد الهبوط بشوارع بور سعيد بابى قير	٥٤٤	٥٤٤	١٠٠٪	تم النهو
	اعادة تاهيل محطة طوسون مزارع وتدعيمها بخط الطرد(المرحلة الاولى) - تنفيذ عداية + فرعة المصب)	٤٨	٤٨	١٠٠٪	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨
	تدعيم شارع احمد عرابى ببيارة (ابو قير - منتزة ثانى)	٢٢١	٢٢١	١٠٠٪	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨
	احلال وتجديد وتدعيم شارع مدارس القدس وطيبة بعزبة العمروى الصغرى (منتزة اول)	١٠٣٤	١٠٣٤	١٠٠٪	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨
	احلال وتجديد جزء من شارع ٦٦ من شارع ٣٠ الى شارع محمد فريد منتزة اول	١٢١	١٢١	١٠٠٪	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨
	احلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بمنطقة السيوف شماعة وربط المجمع بشارع محمود حجازى على نفق المنطقة الشرقية منطقة المنتزة اول (الجزء الثانى)	٨	٨	١٠٠٪	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨
	احلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بمنطقة السيوف شماعة وربط المجمع بشارع وادى الملوك على نفق المنطقة الشرقية منطقة المنتزة اول (الجزء الاول)	٨	٨	١٠٠٪	جارى اجراءات ما قبل الطرح

**تابع إنجازات شركة الصرف الصحي من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠
(أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة)**

الحى	المشروع	الاعتماد للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ بالآلاف جنييه	التكلفة الفعلية (ما تم صرفه خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧) بالآلاف جنييه	نسبة التنفيذ خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧	ملاحظات
شرق	احلال وتجديد البنطلون الخاص بخطى طرد جنايوتى وتدعيمها بخط طرد بديل	٨٧	٨٧	١٠٠٪	تم النهو
	احلال وتجديد بعض الفرعات ضمن مشروع تحسين الصرف الصحى بمنطقة حجر النواتية (شارع بيومى القصبى وشارع خمارويه وشارع حجر النواتية حتى شارع مصطفى كامل) شرق	١٣٥٣	١٣٥٣	١٠٠٪	تم النهو
	مصب الطوارئ امام ٢٦ يوليو	٤٥٠	٤٥٠	١٠٠٪	تم النهو
	رفع كفاءة و تطهير المصارف العمومية والتي تعمل كمصبات محطات المعالجة للصرف الصحى (القناة المبطنة و مصرف داير المطار بالتنقية الشرقية ..) لاستيعاب الامطار وقت النوات	٣٠١١	٣٠١١	١٠٠٪	تم النهو
	احلال وتجديد الفرعات بشوارع ٢ وانشاء فرعة الربط من شارع ٢ وحتى مطبق النفق لفصل شوارع ٢،١ بعزبة عبد المنعم رياض	٦٤٧	٦٤٧	١٠٠٪	تم النهو
	إحلال و تجديد خط الصرف بعزبة بدوى و أرض محمد إسماعيل و شارع الكرامة حتى النفق بشوارع ٢٠ بمنطقة شرق	١٠٣٣	١٠٣٣	١٠٠٪	تم النهو
	احلال فرعة بشوارع حجر النواتية و تقاطعه مع شارع الطيار مسعود	٤٨٣	٤٨٣	١٠٠٪	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨
	احلال وتجديد وتحسين الصرف بمنطقة الظاهرية للشوارع الفرعية لشارع عثمان محرم وعبد المنعم منطقة شرق	١٤٥٧	١٤٥٧	١٠٠٪	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨
	احلال وتجديد مجمع شارع منشية الزهراء بمنطقة المحروسة	٢٤٤٠	٢٤٤٠	١٠٠٪	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨
	احلال وتجديد وتدعيم شبكة الصرف الصحى بشوارع العزيز البديع وبعض تفرعاته ورفع كفاءة محطة رفع حجر النواتية بعزبة القلعة	١٧٥٦	١٧٥٦	١٠٠٪	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨

تابع إنجازات شركة الصرف الصحي من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠ (أعمال إحلال والتجديد ورفع الكفاءة)

الحى	المشروع	الإعتماد للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ بالآلاف جنيهه	التكلفة الفعلية (ما تم صرفه خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧) بالآلاف جنيهه	نسبة التنفيذ خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧	ملاحظات
وسط	إحلال و تجديد خطوط الصرف الصحى بشوارع (بطلان - البصرة - عارف الشاشى محرزى - مسجد جابر) محرم بك	٢٣٧	٢٣٧	١٠٠٪	تم النهو
	إحلال وتجديد شارع عبدالله على حسن امام مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الرمد	١٦٥	١٦٥	١٠٠٪	تم النهو
	إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بشوارع شيديا من مطبق شارع ممفيس حتى مطبق مجمع شارع بور سعيد والفرعات مع ربط شارع عبد المنعم سند (سينما الديون) على مطبق العداية الجديدة بمنطقة كامب شيزار	١٠٣٣	١٠٣٣	١٠٠٪	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨
	إحلال و تجديد شارع مسجد الحضرى و شارع عمر بن الخطاب	١٤١٥	١٤١٥	١٠٠٪	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨
	إحلال وتجديد قناة السويس البطى وتفروعاته حتى طريق المحمودية مارا بميدان الغربانى	٧	٧	١٠٠٪	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨
	إحلال وتجديد وتدعيم شارع انوبيس بشبكة صرف صحى (ببارة - شنائش - خط طرد)	٤٣٦	٤٣٦	١٠٠٪	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨
	إحلال وتجديد الصرف بورش سكة حديد الحضرة و ربطها على المجرى العمومية	٣٨٦	٣٨٦	١٠٠٪	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨
الجمرك	إحلال و تجديد و تدعيم شبكة الصرف الصحى بشوارع فرنسا بدءا من نفق المنطقة الوسطى و حتى مجمع قصر رأس التين	٦٥٦	٦٥٦	١٠٠٪	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨
غرب	رفع كفاءة و تطهير شبكة الصرف الصحى و المصارف العمومية داخل كردون المحافظة المرحلة الثانية وذلك طبقا للبروتوكول بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٦ { رفع كفاءة و تطهير المصارف العمومية والتي تعمل كمصبات (مخرج التنقية الغربية) }	٤٨٧٩	٤٨٧٩	١٠٠٪	تم النهو
	ترحيل المرافق لتفادى اساسات كوبرى ٥٤ و خط انحدار و جزء من خط طرد محطة اسكان غرب النوبارية و خط الشنايش بشوارع الانماطى - ربط الشنايش بشوارع المكي على ترعة النوبارية - غرب	١٢١١	١٢١١	١٠٠٪	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨
	إحلال وتجديد وتدعيم لجزء من مجمع شارع ٢١٨ و المربوط على مطبق المنطقة الغربية (٣-٧) (اعادة ربط شوارع ٨٠٧٠٦٠٥ بمنطقة نجع العرب على شارع ٤)	٣٦٥١	٣٦٥١	١٠٠٪	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨

تابع إنجازات شركة الصرف الصحي من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

(أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة)

الحى	المشروع	الاعتماد للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ بالآلاف جنييه	التكلفة الفعلية (ما تم صرفه خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ بالآلاف جنييه	نسبة التنفيذ خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧	ملاحظات
العجمى	إحلال وتجديد بعض اعمال محطة رفع ارض الهيش	٨١٥	٨١٥	١٠٠٪	تم النهو
	احلال وتجديد خط الانحدار الرئيسى الخاص بمحطة رفع العوامى منطقة العجمى	١٩٨٤	١٩٨٤	١٠٠٪	تم النهو
	رفع كفاءة و تطهير فرعات و مطابق بمنطقة مساكن طلعت مصطفى	٧٧	٧٧	١٠٠٪	تم النهو
	خفض المياه الجوفية لمنطقة ابو تلات	٢٩٠٨	٢٩٠٨	١٠٠٪	تم النهو
	انشاء خط طرد طوارئ لبيارات منطقة جهينة بطريق اسكندرية - مطروح	١٧٢٠	١٧٢٠	١٠٠٪	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨
العامرية	احلال وتجديد شبكات ارض المحجر بحرى (زاوية عبد القادر)	١٦	١٦	١٠٠٪	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨
الطوارئ بجميع انحاء المدينة	توريد عدد (٣) سيارة مجهزة مدمج صغير وعدد (١) سيارة مجهزة شفط لمواجهة السيول وعدد (١) سيارة مجهزة كسح ٣م٨	١٣٠١٥	١٣٠١٥	١٠٠٪	تم التوريد
	رفع كفاءة محطات الرفع لبعض مناطق الشركة	١٦٩٦٢	١٦٩٦٢	١٠٠٪	تم النهو
	رفع كفاءة محطات المعالجة لبعض مناطق الشركة	٣٤٣٤	٣٤٣٤	١٠٠٪	تم النهو
	احلال وتجديد وتدعيم الشبكات بشوارع متفرقة بجميع انحاء أنحاء المدينة (٢٠١٦/٢٠١٧-٢٠١٥/٢٠١٦-٢٠١٤/٢٠١٥)	١٨٤٠	١٨٤٠	١٠٠٪	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨
	احلال وتجديد و تدعيم هبوطات شبكة الانحدار وخطوط الطرد بجميع انحاء أنحاء المدينة (٢٠١٦/٢٠١٧-٢٠١٥/٢٠١٦-٢٠١٤/٢٠١٥)	٤٨٣٣	٤٨٣٣	١٠٠٪	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨

تاريخ البيان: ٢٠١٧/٧/١

مصدر البيان: شركة الصرف الصحي

البيان	الكمية (مقاييسات + توسعات)
عدد المشتركين (ألف مشترك)	٢٦٢٣
الحمل الأقصى للشبكة (م.و.س)	١٦٤٤
عدد لوحات التوزيع الرئيسية (عدد)	٥
الكابلات الأرضية جهد متوسط (كم)	١٥١.٥٩٥
الكابلات الهوائية جهد متوسط (كم)	-
الكابلات الأرضية جهد منخفض (كم)	٨٧.٥٠٧
الكابلات الهوائية المطورة جهد منخفض (كم)	١٦٧.٩٠٣
حجرات محولات (عدد) (أكشاك / مباني)	١٤٢
قدرة محولات (م.ف.أ)	١١٧.٩٥٠

انجازات شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء
بيان بعدد اللمبات اللى قامت الشركة بنوفايرها
خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حنى ٢٠١٧/٦/٣

عدد اللمبات المسلمة										الحى
اللمبات	٤ وات E١٤	اللمبات	٤ وات E٢٧	اللمبات	٦ وات ١٤E	اللمبات	٦ وات ٢٧E	اللمبات	٩ وات	
٣٦٤٠٠	١٤٠٠	١٤١٢٥٠	٥٦٥٠	١١٣٩٧٠	٣٩٣٠	٧٣٢٨٠٠	٢٢٩٠٠	٢١٣٠٨٠	٥٣٢٧	المنتزة
٢٨٠٨٠	١٠٨٠	٤٢٨٧٥	١٧١٥	٨٥٤٠٠	٢٩٤٥	١٩٣٥٣٦	٦٠٤٨	١٣٠٠٤٠	٣٢٥١	شرق
٨٨٤٠٠	٣٤٠٠	٦٢٥٠٠	٢٥٠٠	١٤٣٨٤٠	٤٩٦٠	٣٨٣١٣٦	١١٩٧٣	٢٦٩٨٠٠	٦٧٤٥	وسط
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٠٠	٢٠	الجمرك
٠	٠	٥٠٠٠	٢٠٠	٠	٠	٩٦٠٠	٣٠٠	١٠٦٠٠٠	٢٦٥٠	غرب
١٥٦٠٠	٦٠٠	١٠١٢٥	٤٠٠	٦٥٩٧٥	٢٢٧٥	١٦٣١٦٨	٥٠٩٩	١٣٦٦٨٠	٣٤١٧	العامرية
٠	٠	٠	٠	٦٠٩٠	٢١٠	٢٧٦٨٠٠	٨٦٥٠	١٢٣٤٤٠	٣٠٨٦	العجمى
٠	٠	٠	٠	٦٦٧٠	٢٣٠	١٥٢٠٠٠	٤٧٥٠	٢٥٦٠٠	٦٤٠	برج العرب
١٦٨٤٨٠	٦٤٨٠	٢٦١٧٥٠	١٠٤٧٠	٤٢١٩٥٠	١٤٥٥٠	١٩١١٠٤٠	٥٩٧٢٠	١٠٠٥٤٤٠	٢٥١٣٦	الاجمالى

انجازات شركة الاسكندرية لنوزيع الكهرباء
بيان بعدد اللمبات الاليد اللى قامت الشركة بنوفايرها
خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حنى ٢٠١٧/٦/٣٠

عدد اللمبات المباعة										الحى
اللمبات	٤ وات E١٤	اللمبات	٤ وات E٢٧	اللمبات	٦ وات ١٤E	اللمبات	٦ وات ٢٧E	اللمبات	٩ وات	
٣٤٠٨٦	١٣١١	١٣٩٢٢٥	٥٥٦٩	١٠٩٠٤٠	٣٧٦٠	٧٤٥٦٣٢	٢٣٣٠١	٢٥٢٠٠	٦٣٠	المنتزة
٣٥٨٥٤	١٣٧٩	٤٨٣٠٠	١٩٣٢	٧٦٢٧٠	٢٦٣٠	٢٤٨٦٧٢	٧٧٧١	٤٠٠٠	١٠٠	شرق
٥٥٤٨٤	٢١٣٤	٧٠٦٥٠	٢٨٢٦	١٣٥٦٣٣	٤٦٧٧	٣٩٠٣٦٨	١٢١٩٩	٣٠٧٦٠	٧٦٩	وسط
٦٤٧٤	٢٤٩	١٣٠٢٥	٥٢١	٠	٠	١٣١٨٤	٤١٢	٨٠	٢	الجمرك
٣٣٠٢	١٢٧	٤٥٠	١٨	٠	٠	٣٨٦٥٦	١٢٠٨	٠	٠	غرب
١٥٤٤٤	٥٩٤	٣١٥٠٠	١٢٦٠	٥٧٥٩٤	١٩٨٦	٢١٢٦٧٢	٦٦٤٦	٢١٠٤٠	٥٢٦	العامرية
١٣٠	٥	١١١١٢٥	٤٤٥	٧١٠٥	٢٤٥	٣٥٠٨١٦	١٠٩٦٣	٢٩٢٠٠	٧٣٠	العجمى
٠	٠	٠	٠	٦٦٧٠	٢٣٠	١٥٢١٩٢	٤٧٥٦	٢٦٢٠٠	٦٥٥	برج العرب
١٥٠٧٧٤	٥٧٩٩	٣١٤٢٧٥	١٢٥٧١	٣٩٢٣١٢	١٣٥٢٨	٢١٥٢١٩٢	٦٧٢٥٦	١٣٦٤٨٠	٣٤١٢	الاجمالى

انجازات شركة الاسكندرية لنوزيع الكهرباء
خلال الفترة ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣
ما تم تركيبه من لمبات موفره بالإضاءة العامة

الحي	الموقع	نوع اللمبة	ما تم تركيبه	القدرة الموفرة (ميغا وات)
المنتزة	حي المنتزة أول وثاني وسيدى بشر والمندرة وريف المنتزة وأبوقير	١٠٠ وات	١٣٩٢	٠.٢٠٨
		١٥٠ وات	٩٧٨	٠.٢٤٥
شرق	من كوبرى ستانلى حتى عبدالحميد عبادى مرور بالجلاء وجميلة ابوحريد والطريق الزراعى وشارع ابراهيم شريف و منطقة أبيس	١٠٠ وات	٢١١٥	٠.٣١٧
		١٥٠ وات	١٨٠٨	٠.٤٥٢
وسط	من تقاطع ش الدلتا حتى ش المشير مصطفى كامل	ليد ١٠٠ وات	٧٥٠	٠.٠٠٠٠٤٦٧٥٤
		ليد ١٠٠ وات	٢٠٤٧	٠.٠٠٠٠٢٣٧٥٨٥
الجمرك	من تقاطع ش صلاح الدين والشهداء حتى قصر رأس التين	ليد ١٠٠ وات	٥٦٢	٠.٠٠٠٠٤٠٦٢٤
غرب	فرع القبارى من تقاطع عشراغبحتى كوبرى التاريخ	١٠٠ وات	١٣٥	٠.٠٨٣٥٩٢
		١٥٠ وات	٣٨٠	٠.٣٩٢١٦
		ليد ١٠٠ وات	٢٥٠	٠.٠٠٠٠١٨٦١٨
العجمى	فرع الدخيلة فرع العجمى والساحل	١٠٠ وات	١٧٥	٠.٩٠٣٣١٥
		١٥٠ وات	٣٠٠	٠.٣٠٩٦
العامرية	فرع العامرية ومرغم	١٠٠ وات	٥٧٥	٠.٣٥٦٠٤
		١٥٠ وات	١٠٠٣	١.٠٣٥٠٩٦
برج العرب	فرع برج العرب	خلال هذه الفترة تم الانتهاء من برنامج الترشيح ونقوم بتغيير اللمبات فى الصيانه		

انجازات شركة الاسكندرية لنوزيع الكهرباء
خلال الفترة ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣
فى مجال تنفيذ المحطات الشمسية

م	اسم المحطة وموقعها	القدرة (ك.وات)	ما تم تنفيذه	الوفر السنوى المتوقع		
				الطاقة الفعلية (ك.و.س)	الوفر فى الوقود (طن)	الوفر فى انبعاثات CO ₂ (طن)
١	مبنى الكلية بالشاطبي	١٧.٣	تم الربط	٢٨٤١٥.٢٥	٥.٩١	١٨.٢٢
٢	مبنى الكلية بمحرم بك	١٢.٢	تم الربط	٢٠٠٣٨.٥٠	٤.١٧	١٢.٨٥
٣	جهاز شنون البينة	٢٠	تم الربط	٣٢٨٥.٠	٦.٨٣	٢١.٠٦
٤	كلية الزراعة	١٣٠	تم الربط	٢١٣٥٢٥	٤٤.٤١	١٣٦.٨٨
٥	مبنى التأهيل المهني - غيط العنب	٢٥.٥	تم الربط	٤١٨٨٣.٧٥	٨.٧١	٢٦.٨٥
٦	مول تجارى - غيط العنب	٩٣	تم الربط	١٥٢٧٥٢.٥٠	٣١.٧٧	٩٧.٩٢
٧	موتيل كينج مريوط	١٠.٤	جارى التنفيذ	١٧٠.٨٢	٣٥.٥٣	١٠.٩٠١
٨	فيلا بكينج مريوط	٥	جارى التنفيذ	٨٢١٢.٥٠	١.٧١	٥.٢٦
٩	فيلا ببرج العرب	٨	جارى التنفيذ	١٣١٤.٠	٢.٧٣	٨.٤٢
١٠	شركة المهدى	٧٠	جارى التنفيذ	١١٤٩٧٥.٠٠	٢٣.٩١	٧٣.٧١
١١	محافطة الاسكندرية	٦٥	جارى التنفيذ	١٠٦٧٦٢.٥٠	٢٢.٢١	٦٨.٤٤
١٢	شركة المياه - ديوان عام الشركة	٥٠	جارى التنفيذ	٨٢١٢٥	١٧.٠٨	٥٢.٦٥
١٣	شركة المياه - نادى	١٠	جارى التنفيذ	١٦٤٢٥	٣.٤٢	١٠.٥٣
١٤	فيلا عبد السلام السخاوى - العجمى	١٠	جارى التنفيذ	١٦٤٢٥	٣.٤٢	١٠.٥٣
١٥	شركة أكسيون موبيل	١٠	جارى التنفيذ	١٦٤٢٥	٣.٤٢	١٠.٥٣
الإجمالي				١٠٣٤٧٧٥	٢١٥.٢٣	٦٦٣.٣٦

انجازات شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء
بيان بعدد اللمبات الليد التي قامت الشركة بتوفيرها
خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

التكلفة (بالألف جنيهه)	إجمالي عدد اللمبات	عدد اللمبات المباعة			الحى
		٤ وات	٦ وات	٩ وات	
١٠٥٣.١٨٣	٣٤٥٧١	٦٨٨٠	٢٧٠٦١	٦٣٠	المنتزة
٤١٣.٠٩٦	١٣٨١٢	٣٣١١	١٠٤٠١	١٠٠	شرق
٦٨٢.٨٩٥	٢٢٦٠٥	٤٩٦٠	١٦٨٧٦	٧٦٩	وسط
٣٢.٧٦٣	١١٨٤	٧٧٠	٤١٢	٢	الجمرك
٤٢.٤٠٨	١٣٥٣	١٤٥	١٢٠٨	٠	غرب
٣٩٨.٣٧٦	١٢٣٨٨	٤٥٠	١١٢٠٨	٧٣٠	العامرية
٣٣٨.٢٥	١١٠١٢	١٨٥٤	٨٦٣٢	٥٢٦	العجمى
١٨٥.٠٦٢	٥٦٤١	٠	٤٩٨٦	٦٥٥	برج العرب
٣١٤٦.٠٣٣	١٠٢٥٦٦	١٨٣٧٠	٨٠٧٨٤	٣٤١٢	الإجمالي

انجازات شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء
بيان بعدد اللمبات اللىد النى قامت الشركة بنوفيرها
خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حنى ٢٠١٧/٦/٣٠

التكلفة (بالألف جنيه)	إجمالى عدد اللمبات	الحى
١٠٥٣.١٨٣	٣٤٥٧١	المنتزة
٤١٣.٠٩٦	١٣٨١٢	شرق
٦٨٢.٨٩٥	٢٢٦.٥	وسط
٣٢.٧٦٣	١١٨٤	الجمرك
٤٢.٤٠٨	١٣٥٣	غرب
٣٩٨.٣٧٦	١٢٣٨٨	العامرية
٣٣٨.٢٥	١١.١٢	العجمى
١٨٥.٠٦٢	٥٦٤١	برج العرب
٣١٤٦.٠٣٣	١٠.٢٥٦٦	الإجمالى

إنجاز شركة الإسكندرية لنوزيع الكهرباء لعام ٢٠١٦/٢٠١٧

نوسع وجديد

التكلفة (بالألف جنيهه)	ما تم إنجازه من أطوال كابلات الجهد المتوسط والمنخفض والهوائى (كم)	الحى
٣٩١٦٥	٤٠.٥٩٢	المنتزة
	٣٦.٩١٧	شرق
	٦.٨٥٩	وسط
	٠.٧٩١	الجمرك
	١١.٣٣٤	غرب
	١٣.٥٦٤	العامرية
	١٢.١٩٧	العجمى
	٣٣.٣١٦	برج العرب
	١٥٥.٥٧٠	الإجمالى

انجاز شركة الاسكندرية لنوزيع الكهرباء لعام ٢٠١٦/٢٠١٧

الاحلال والتجديد

التكلفة (بالألف جنيه)	ما تم إنجازه من أطوال كابلات الجهد المتوسط والمنخفض والهوائى (كم)	الحى
١٨٠١٢	٢٣.٨٧٤	المنتزة
	٢٠.٣٦	شرق
	٨.٤٣٤	وسط
	٣.٥٦٤	الجمرك
	١٧.٣٣٣	غرب
	٦.٤٤٢	العامرية
	٤.٧٩٢	العجمى
	٣٢.٦٩١	برج العرب
	١١٧.٤٨٥	الإجمالى

كمية الطاقة الكهربائية خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ إلى ٢٠١٧/٦/٣٠

(شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء)

البيان	كمية الطاقة المستهدفة خلال عام ٢٠١٦/٢٠١٧ (مليون . ك . و . س)	كمية الطاقة التي تم توليدها خلال عام ٢٠١٦/٢٠١٧ (مليون . ك . و . س)	كمية الطاقة المستهدفة خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ (مليون . ك . و . س)
محطات الشركة بمحافظة الاسكندرية	٢٠٨٨٧.٤	١٧٨٨٩.٤٨	١٨٣.٨

مكونات شبكة الإضاءة العامة

خلال الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

البيان	الوحدة	الكمية
عدد العدادات	عدد	٤٤
عدد الأعمدة	عدد	٨٦١
عدد الكشافات بالأعمدة	عدد	٨٧٧
عدد الكشافات المركبة على الحائط (الأذرع)	عدد	١٣٥٦
أطوال الكابلات الأرضية الخاصة بالإضاءة	كم	٨.٦١١
أطوال الكابلات الهوائية الخاصة بالإضاءة	كم	٨٩.٥٣٩

نقري تفصلي عن المشروعات المنهية فى الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

القطاع	اسم المشروع	الموقع	التكلفة بالجنينة المصرى	تاريخ البدء	تاريخ النهو	العائد من المشروع
مياه الشرب	تصميم وتصنيع وتوريد عدد ٣ خزانات لمياه الشرب سعة ١٠٠٠ م ^٣ فى مدينة ٦ اكتوبر	مدينة ٦ اكتوبر - العجمى	٢٥٦٥٠٠ .	٢٠١٦/٩/١١	٢٠١٦/١٢/١	١- حل مشكلة المياه بالشبكة الداخلية للمدينة والمنفذة بمعرفة جمعية ٦ اكتوبر التعاونية للبناء والاسكان . ٢- توفير سعة تخزينية وذلك لزيادة كمية المياه ورفع الضغوط بشبكة المدينة .
	نقل وحفر وتركيب مواسير زهر مرن قطر ٧٠٠ مم بطول ٩ كم ومواسير UPVC قطر ٣٠٠ مم بطول ٧ كم	ك٣٨-٤٨ طريق الاسكندرية - مطروح الساحلى	٢١٧٣٠١ .	٢٠١٤/١٠/١٥	٢٠١٦/٦/١٠	١. حلشكوىضعفالمياهبالمناطقالساخنةغربالاسكندريةمنك ٣٨ - حتىك ٤٨ ٢. رفعضغوطشبكةالمياهغربالاسكندرية
	اعادة تأهيل صالة تشغيل المرشحات بمحطة شرقى	محافظه مياة شرقى	٢١٨٢٩٠	٢٠١٥/١١/٣	٢٠١٦/٧/١٥	- التدعيم الانسانى لمرشحات الالمانى بمحطة مياة شرقى لاستمرار عملها بكفاءة فى عملية تنقية وترشيح المياه للوصول لاعلى درجة نقاوة فى المياة المنتجة من المحطة والتي تغطى مناطق خدمة وسط الاسكندرية من بحرى حتى سيدى جابر
	اعادة تأهيل وترميم منشآت الشركة بمحطة شرقى	محطة مياة شرقى	٣٧٠٦٦٤ .	٢٠١٦/٢/١٣	٢٠١٧/٥/١١	- التدعيم الانسانى لمنشآت ومبانى الشركة بمحطة شرقى ورفع كفاءة وحدات وحدات التنقية بها والتي تخدم وسط المحافظة بدءا من سيدى جابر وحتى منطقة بحرى بحى الجمرك