

خطة جي العارمية اول عن 2016/2015

م	اسم المشروع بخطة الاستثمارية	المبلغ المرصود للمشروع	ما تم صرفه لتنفيذ المشروع	المتبقي	ما تم تنفيذه اسوعياً بالنسبة السنوية	المشاكل التي تواجه تنفيذ المشروع	مقترحات لحل المسائل
1	رصف طرق	4448,495 (اربعة مليون واربعمائة وثمانية واربعمائة خمسة وتسعون جنية)	4448,495 (اربعة مليون واربعمائة وثمانية واربعمائة خمسة وتسعون جنية)	—	تم الانتهاء من اعمال الرصف وجاري عمل المستخلص الختامي		
2	كهرباء	950 ألف (تسعمائة ألف جنية)	950 ألف (تسعمائة ألف جنية)	—	تم الانتهاء من الاعمال وتم عمل المستخلص النهائي		
3	كوبري المجرز الآلى	1100 (مليون ومائه ألف)	—	1100 (مليون ومائه ألف)	تم استبدال الكوبري لعدد 2 كوبري وتم التعاقد مع مكتب استشاري لعمل التصميمات واخذ العينات		
4	كوبري ام سلمة	200 ألف جنية	200 ألف جنية	—	تم تسليم ختامي الكوبري		
5	كوبري توشكي	700 ألف جنية	700 ألف جنية	—	تم تسليم ختامي الكوبري		
6	تغطية مصرف سند 2	350000 (ثلاثمائة وخمسون ألف)	266.250 مائتان وستة وستون ألف ومائتان وخمسون جنية	83.750 ثلاثة وثمانون الف سبعمائة وخمسون	تم الانتهاء من تغطية مصرف سند وجاري عمل الختامي		
7	شراء سيارات	200 ألف (مائتي ألف جنية)	—	—	تم توريد عدد 2 سيارة 7 راكب		
8	بند 8 تجهيزات	30 ألف (ثلاثون ألف جنية)	—	30 ألف (ثلاثون ألف جنية)	تم الطرح بالمحافظة		
9	شراء كاميرات	21.505 فقط واحد وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة جنية) شراء كاميرات	21.505 فقط واحد وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة جنية) شراء كاميرات	448.495 (فقط اربعمائة وثمانية واربعمائة الف اربعمائة وخمسة وتسعون جنية)	تم اضافة المبلغ الي حساب الحي وجاري توريد وتركيب الكاميرات		