

محافظة الإسكندرية
حي غرب
إدارة التخطيط والمتابعة

الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الموحدة
عن للعام المالي 2017 / 2018
عن الفترة من 2018 / 1/1 حتى 2018 / 1/31

اسم المشروع	الاعتماد (بالإلف)	جهة الإشراف	الجهة المنفذة	مدة الأعمال	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
<p>اولا :- قطاع الرصف و الطرق :- <u>1- قطاع كرموز و غيط العنب :-</u> <u>اولوية اولى :-</u> 1- منطقة الطوبجية من الشنيطي حتى ابو مندور 2- استكمال ش التوفيقية من وابور الجاز الى المحمودية <u>اولوية ثانية :-</u> 1- متفرع من ش يوسف الحكيم من بعد ش تقاطع الروضة حتى ش النيل 2- متفرع من ش النيل من بعد ش المندره حتى ميدان باب سدره 3- رصف بعض قطاعات بش راغب باشا. 4- شارع قنال المحمودية من كفر عشري حتى حدود الحي من بداية قنال المحمودية من الملح والصودا حتى كوبري راغب باشا. 5 - بعض القطاعات من حارة ابو الحسن حتى الاشوان 6 -متفرع من مسجد سلطان حتى كوبري راغب باشا 7 شارع باسيلبوس قطاعات من تقاطع حارة ابو الحسن حتى باسيلبوس 8- المحمودية قبلى من الملح والصودا حتى شارع الطابية قطاعات.</p>	4.700.000 ألف جنيه		الجمعية التعاونية ساندستون يحي بيومى		62%	<p>الحاقاً لأخر موقف تنفيذى عن شهر ديسمبر 2017. - بتاريخ 2017/8/3 صدر كتابنا للإدارة العامة للتخطيط و المتابعة صورة من المذكرة المعروض على رئيس الحي لتعديل المكون النقدي و العيني الوارد بالخطة. - بتاريخ 2017/8/21 ورد كتاب الإدارة العامة للتخطيط و المتابعة يفيد بأنه جاري أخذ موافقة وزارة التخطيط على إعادة توزيع الاستثمارات على برامج وفقا لاحتياجات الجهات. - بتاريخ 2017/9/27 تم عرض اجتماع تنسيق مرافق لإلزام المرافق بأعمال حفر لمحضر تنسيق قبل البدء في أعمال لرصف. - بتاريخ 2017/10/23 ورد من مديرية الطرق و النقل كتاب رقم 1347 يفيد بان عمليات الرصف قيد الطرح بالمحافظة. - بتاريخ 2017/10/24 ورد من إدارة الطرق كتاب رقم 1164 يفيد بان جاري أعمال فتح المظاريب الفنية و المالية بديوان عام المحافظة. - بتاريخ 2017/11/12 برقم 1547 ورد من مديرية الطرق والنقل ما يفيد بأنه تم إسناد الخطة لشركة الجمعية التعاونية وحتى تاريخه لم يرد اليهم اى ملفات من المحافظة (ادارة العقود والمشتريات) وفى تاريخ 2017/11/20 برقم 1239 ورد من إدارة الطرق ما يفيد بأنه لم يتم البدء فى الأعمال.</p>

2- قطاع مينا البصل :-

1- أولوية اولي

1- المربع المحصور بين الاسناوى وابن سهلان -

المكس - الأمان.

2- أولوية ثانية

1- المربع من السلطان شاة ومسجد القباري - شارع المكس - الأمان

2- قباري 2 بعد إصلاح قوائم صرف البلوكات

3- أولوية ثالثة :-

1- بعض القطاعات من شارع عبد المنعم رياض من شارع 188 حتى ترعة النوبارية.

2- شارع 188 من امام مدرسة رشاد عثمان حتى شارع الامير لؤلؤ.

3- شارع الاخشيدي من السلطان شاة حتى مسجدالقباري

4- أسفل كوبري التاريخ من تقاطع شون التعيينات حتى كوبري الهوييس.

5- بعض القطاعات من نفق النوبارية الشرقي من ش المكس حتى تقاطع شارع 218.

6- بعض القطاعات بشارع الاسناوي من الامان حتى الامير لؤلؤ.

7- بعض القطاعات بشارع القفال من البيهقى حتى الامير لؤلؤ.

8- شارع ابن سهلان من المكس حتى شارع الامير لؤلؤ.

9- شارع ابن سهلان (1) من البيهقى حتى أم السلطان.

10- شارع الامير لؤلؤ القطاعات التالفة فقط.

11- شارع الاسناوى من ام السلطان حتى الامير لؤلؤ.

12- شارع الامام من شارع المكس حتى جبل الزيتون قطاعات.

13- مدخل باب 36 شارع عبد الوهاب يوسف من المكس.

14- شارع ابن الكحال من الاخشيدي حتى شارع الامان.

15- شارع المتراس من امام جمعية المجتمع المحلى لمسافة 100 م.

16 - شارع عثمان اباطة م اساكل الغلال حتى البورصة.

- بتاريخ 2017/12/3 ورد من الإدارة العامة للشئون الماليه رقم 4568 يفيد انه تم طرح عمليه رصف الطرق والأرصفة فى مناقصه عامه وتمت الترسية على الجمعية التعاونيه الانتاجيه لإنتاج وتوريد مواد البناء (ساندستون) باجمالي مبلغ (4.134.210) شامل الضريبه وتم التعاقد مع الشركة.

- بتاريخ 2018/1/4 ورد من إدارة الطرق برقم 9 يفيد بأنه جاري أعمال الخطة فى شارع القفال حتى تقاطع شارع ابن عدى وجاري عمل الشنايش ورفع المطابق وعمل ارصفه وتم وضع بلاط بالشوارع من شارع القفال حتى شارع ابن عدى.

- بتاريخ 2018/1/8 ورد من مديره الطرق والنقل رقم 32 يفيد بان المقاول يحي بيومي وتم العمل فى مربع ابن سهلان - شارع الخديوى من سوق الفراخ حتى السكونيه وجاري رفع المطابق والشنايش وعمل الأرصفة وأعمال النظافه والتحصير للإسفلت.

1- قطاع مينا البصل) :-

- تم الانتهاء من (شارع ابن سالم - عارف بك - شارع مراد - شارع ابن عدى - شارع قرة العين - شارع حواري الملاح) تم الانتهاء منهم وجاري العمل (شارع سيف اليزل - شارع الشيخ يوسف - شارع النوري - ومتبقى اجزاء من قرة العين حتى الاسناوى - شارع مراد من ابن مرداس حتى ابن سهلان) تم عمل لهم بلدورة وبلاط وشنايش ورفع مطابق وباقي الاسفلت.

(2- قطاع كرموز :-)

شارع الخديوى الحارة البحرية من مسجد العمرى حتى مستشفى العمال طبقاً لتعليمات السيد اللواء / رئيس الحي.

- تم اخذ موافقة وزارة التخطيط على اعادة التوزيع لمشروعات الخطة الاستثماريه الموحدة بتاريخ 2017/10/25.

وجاري المتابعة -

ثانياً :- قطاع الكبارى :-

كوبري مشاة بمنطقة نجع العرب عند الكيلو 2.950 القباري.
(بتكلفة تقديرية 5 مليون جنية حسب تقدير جهاز تعميم الساحل
الشمالي)

2.400
مليون
جنية

لم يتم
البدء
فى
الأعمال

- الحاقاً للموقف التنفيذي لشهر ديسمبر بتاريخ
2017/11/13 برقم 1171 ورد من جهاز تعميم الساحل
الشمالي الرسم الكروكى للكوبري والتنبيه باتخاذ اللازم نحو
أزاله جميع الإشغالات والتعديت حتى يتسنى لهم تكليف
أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد الرسومات
التنفيذية للمشروع والبدء فى التنفيذ.
- جاري التنسيق مع الجهات المذكورة لتلافى الملاحظات
الواردة.
- ورد إلينا كتاب جهاز تعميم الساحل الشمالي رقم 5834
بتاريخ 2017/12/12 بأنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة
لإسناد المشروع لأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة
تمهيداً لأعمال الطرح على الشركات.
- تم مخاطبة جهاز الساحل الشمالي الأوسط رقم 389
بتاريخ 2018/12/13 بازالة المعوقات والنزول مع إدارة
اشغال الطريق مره أخرى الى الموقع الذى تم إزالته
(موافاتنا برسومات وتصميمات الكوبري والبدء فى تنفيذ
الأعمال وعدم عودة الإشغالات مره اخرى بعد ازالتها.
- تم ارسال استعجال رقم (1) برقم صادر 396 بتاريخ
2017/12/19 لشركة أنابيب البترول نحو وجود 2
ماسورة بترول قطر 25م من الناحية القبليه برجاء ارسال
مندوب من الشركة للمعاينه.
- حضر مندوب من شركة أنابيب البترول لإدارة التخطيط
والمتابعة تم تسليمه صورة من كروكي الموقع.
- أرسلنا استعجال رقم (1) برقم صادر 397 بتاريخ
2017/12/19 لرئيس هيئه هندسة سكة حديد مصر
للتنسيق مع جهاز تعميم الساحل الشمالي الأوسط والمسئول
عن تنفيذ الكوبري.
- أرسلنا خطاب برقم صادر 407 بتاريخ 2018/1/8
لرئيس جهاز تعميم الساحل الشمالي الأوسط بتعديل مبلغ
الكوبري المراد إنشائه من 2.000.000 (اثنان مليون)
الى 2.400.000 (اثنان مليون وربعمائه ألف).

وجاري المتابعة -

ثالثاً :- قطاع الإنارة :- 1.600.000 جنيه

- ١ -شارع أم السلطان من المتراس حتى الجلاء (35 عامود)
- ٢ -شارع البيهقي بالورديان (20 عامود)
- ٣ -شارع ابو ريده (20 عامود)
- ٤ -شارع جراج النقل العام (20 عامود)
- ٥ -شارع السلام (40 عامود)

الإسناد الى

الهيئة

العربية

للتصنيع

40 %

- الحاقاً لآخر موقف تنفيذى عن شهر ديسمبر 2017 حتى 1/31 /2018 تم اخذ موافقة وزارة التخطيط على اعادة التوزيع لمشروعات الخطة الاستثمارية الموحد بتاريخ 2017/10/25.

بتاريخ 2017/11/19 برقم 182 ورد من إدارة لكهرباء بالحي بانه تم إسناد خطة الإنارة الى الهيئة العربية للتصنيع بالانابه وأفادت إدارة المشروعات والورش انه لم يتم البدء فى تنفيذ الأعمال حتى يتم الانتهاء من أعمال خطة 2017/2016.

- بتاريخ 2018/1/8 تم اخذ موافقة السيد اللواء / رئيس الحي على المذكرة التى تم عرضها على السيد اللواء / سكرتير عام المحافظة للتنبيه على الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من الملاحظات الخاصة بخطة العام المالي 2016 / 2017 حتى يتم البدء فى أعمال الخطة للعام المالي 2017 / 2018.

- بتاريخ 2018/1/23 ورد من ادارة الكهرباء بالحي يفيد بانه تم زرع عدد 40 عامود بشارع السلام وجاري تنفيذ بعض الأعمال في الأماكن الصادر بها أمر الشغل بتاريخ 2018/1/10.

- بالنسبه للخطة الاستثمارية للعام المالي 2016 / 2017 جاري اطلاق التيار فى اقرب وقت ممكن حيث تلافى اكثر الملاحظات.

وجاري المتابعة -

رابعاً :- قطاع تحسين البيئة و الحدائق

**80
ألف
جنيه**

(أ) مزروعات :-

بيان	عدد	الصنف	عدد
شجيرات التفلة	5000	شجيرات الدورنتا	2000
شجيرات الدودنيا	2000	اشجار التفنيا	100
شجيرات البزروميا	2000	شجيرات الهيبسكس	2000

(ب) زراعات :-

بيان	عدد	الصنف	عدد
بتبورم	300	اكاليفا	2000
كوكانتا	500	هبسكس	2000
دورانتا	200		

(ج) عدد و الات :-

بيان	عدد	الصنف	عدد
محبس 1	100	صلبة 1	50
نبيل	50	لاكور جمع 1	50
شبكة بولي	50	شوكة 12 سن	15
بروبلين الاخضر 1	50		
منشار مقوس	10	شالية مقاسات مختلفة	500
منجل	20		

90 %

المورد

يسري

عبدالله

مبروك

- وبتاريخ 2017/11/22 برقم 341 ورد كتاب الشئون الماليه بالحي يفيد بانه تم الترسية على يسري عبدالله مبروك بمبلغ 37600.

- بتاريخ 2017/12/26 برقم 695 افادت ادارة الحدائق بالحي بانه تم توريد بعض الاصناف وهى :- (4000 تفلة الوان – 2000 دودونيا – 2000 هسكس الوان – 50 جليه آ – 50 لاكور جمع – 10 منشار صلب – 500 شوالي مقاسات مختلفه) كما افادت بانه جاري استكمال الشراء من الطلبات بعد اخذ موافقة السيد اللواء / رئيس الحي.

- كما افادت ادارة الشئون الماليه بالحي برقم 360 بتاريخ 2017/12/24 بانه تم الترسية على يسري عبدالله مبروك بمبلغ 37600 (فقط وقدرة سبعة وثلاثون ألف وستمائه جنيهاً لا غير) وجاري التوريد.

- الحاقاً لآخر موقف تنفيذى عن شهر ديسمبر 2017 حتى 2018/1/31 ورد من ادارة الشئون الماليه بالحي رقم 388 بتاريخ 2018/1/18 بما يفيد بانه تم الترسية على يسري عبدالله مبروك بمبلغ 37600 وتم التوريد وتم عمل موافقة من السيد رئيس الحي بتاريخ 2018/1/14 وتمت الترسية على شركة الياسمن للتجارة والتوريدات بمبلغ 9285 جنيهاً. وتم التوريد.

- بتاريخ 2018/1/29 برقم 745 ورد من ادارة الحدائق للحي رداً يفيد بانه تم شراء الاتى (عدد 50 شبك مياه بوري بورلين - 50 محبس تى – 30 نبيل تى – 30 حرف تى – 5 شكاره يوريا – 10 شكاره كومباست) وتم توريد هذه الأصناف لإدارة الحدائق.

وجاري المتابعة -

<p>- تم عرض مذكرة على السيد اللواء رئيس الحي بتاريخ 2017/8/1 باقتراح توزيع المبلغ المخصص لبند تدعيم وحدات محلية و هو مبلغ مليون و 1.400.000 على باقي القطاعات.</p> <p>- بتاريخ 2017/9/6 تم ارسال فاكس للإدارة العامة للشئون المالية يوضح احتياجات الحي من تجهيزات و اثاثات و المخصص له مبلغ 215.000 موزعة كالآتي:-</p> <p>- بند تجهيزات مخصص له مبلغ 100.000 جنيه</p> <p>- بند الاثاثات مخصص له مبلغ 115.000 جنيه</p> <p>- بتاريخ 2017/10/19 ورد كتاب الشئون المالية بالحي 321 بتاريخ 2017/10/19 بأنه تم ارسال بيان باحتياجات الحي من الاثاثات و التجهيزات و أجهزة الحاسب الآلي و آلات التصوير الى الادارة العامة للشئون المالية و ذلك لاتمام إجراءات الطرح مركزياً</p> <p>- بتاريخ 2017/11/22 برقم 341 ورد كتاب الشئون الماليه بالحي يفيد بانه تم ارسال بيان احتياجات الحي من الاثاثات و التجهيزات و أجهزة الحاسب الالى و آلات التصوير الى الإدارة العامه للشئون الماليه و ذلك لإتمام إجراءات الطرح مركزياً.</p> <p>- بتاريخ 2017/12/22 برقم 360 أفادت إدارة الشئون الماليه بالحي انه ما زال جاري إجراءات الطرح مركزياً.</p> <p>- بتاريخ 2018/1/18 برقم 388 ورد رد ادارة الشئون الماليه بالحي بانه تم ارسال بيان احتياجات الحي من الاثاثات و التجهيزات و أجهزة الحاسب الالى و آلات التصوير الى الادارة العامه للشئون الماليه و ذلك لإتمام اجراءات الطرح مركزياً.</p> <p>وجاري المتابعة -</p>		<p>إدارة</p> <p>العقود</p> <p>والمشتريات</p> <p>بالمحافظة</p>	<p>1.615 مليون جنيه</p>	<p>خامساً:- قطاع تدعيم الوحدات المحلية :</p> <p>5 جهاز كمبيوتر - 5 طابعه كمبيوتر- 5 ماكينة تصوير 30 آلة حاسبة - (3 فاكس) - (60 مروحة) (20 سقف- 20 حائط – 20 ستاند) - (2 خزينة حديدية) - (30 دباسة ورق) - (جهاز سيرفر)</p> <p>(ب) اثاثات :-</p> <p>- 60 مكتب 3 درج</p> <p>- 200 كرسي (20 كرسي مدير محوري – 180 كرسي عادي)</p> <p>بالاضافة الى عدد 4 كراسي متشابكة للمركز التكنولوجي كل كرسي يحتوي على 3 مقاعد.</p> <p>- 38 شانون</p> <p>4- دولاب (40 1ضلفة + 20 دولاب 2 ضلفة)</p>
---	--	---	-------------------------	---

مدير عام
إدارة التخطيط و المتابعة

(محاسب/ حمدي السيد حسنين)

يعتمد

رئيس حي غرب

(لواء/ محمد عبد الوهاب السعدني)