

بيان بالموافق (التنفيذي) لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ عن الفترة من ١٧/٤/٢٠٢٠ حتى ٤/١٢/٢٠٢١

القيمة بالآلاف جنيه

الإجراءات	نسبة التنفيذ عن الفترة	قيمة المد�اح عن الفترة	المكون النقدي		البرنامج الرئيسي
			تمويل خزانة عامة	البرنامج الفرعى	
تم ارسال المقاييسة الى الادارة العامة للمشروعات والورش بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٤ وفي انتظار نتيجة الطرح والترسية عن طريق الادارة العامة للشنون المحلية	٠٠٠٤	٦٠٠٠			أنارة الطرق والشوارع
تم تحديد لجنة بت تاريخ ١٢/٤/٢٠٢٠ لمراجعة المقاييسة وتم اعداد المقاييسة وجاري السير في اجراءات الطرح	٦٤٠	٦٤٠			رصف الطرق المحلية
تم ارسل احتياجات الى الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتاريخ ١٥/٧/٤/٢٠٢٠ كما تم ارسال احتياجات الى الادارة العامة للشئون المالية بتاريخ ١٢/٩/٤/٢٠٢٠ حيث سيتم الطرح مرکزى	١٥٠	١٥٠			تطوير الحدائق والتشجير
تم ارسال احتياجات الى الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتاريخ ١٥/٧/٤/٢٠٢٠ حيث سيتم الطرح مرکزى	٨٤	٨٤			تحسين البيئة
					دعم الوحدات المحلية
					الادارة المحلية والدعم الفنى
					جملة الاستثمارات
			٩٢٧٠	٩٢٧٠	

مدیر اداره الكهرباء
أ/ ابراهيم محمد احمد

مدیر اداره الطرق
أ/ مجدى العبيسي

مدیر اداره الحدائق
م/ محمد عطاوى

مدیر اداره التخطيط والمتابعة
أ/ جهان محبوب

الموقف التنفيذى لخطة الرصف ضمن الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ حتى ١٠ / ١١

الاجراءات	نسبة التنفيذ	قيمة المتأخر عن الفترة	المكون النقدي		اسم المشروع
			تمويل ذاتي	تمويل خزانة عامة	
تمت الترسية على الجمعية التعاونية الاتاجية للانشاءات والأعمال العمرانية بدمياه بمبلغ ج ٦٧٩٩,٣٧٠		٧١٨٥	٣٠٠٠	٤١٨٥	برنامج الرصف رصف طرق داخلية بالحي بيانها كالتالى
تم انتهاء أعمال الرصف	% ١٠٠			١٠٠٠	أولا : الجمرك ١-ش اسماعيل صبرى
تم انتهاء أعمال الرصف	% ١٠٠			٧٦٥	٢-ش الشمرلى وتفرعاته
-تم تحديد الشنايش	-			٣٣٥	٣-حارة الدرمللى
- تم رصف ش عادل خيرى	% ٣٠			٢٨٥	ثانيا - المنشية ٤-ش عادل خيرى والهمamil وتفرعاته
تم استحداث ٧ شنايش	% ٣٠			٤٥٠	ثالثا : اللبان ٥-ش الجزائر (من ش حمام الورشة حتى ش أساكى (الغال)
- طبقة أساس ل القطاعات المتهاكة	% ٢٠			٤٥٠	٦-جزء من ش جنية (من ش اسحاق النديم حتى نادى دولز)
-تم انتهاء أعمال الرصف	% ١٠٠			٤١٠	٧-ش الآباء اليسوعيين وجزويت
- طبقة أساس ل القطاعات المتهاكة بكمال العرض	% ٦٠			٢٠٥	٨-حارة القمر
عمل طبقة أساس	% ١٠			٥٠	٩-ش تاج الدين (من ش عبد المنعم بطول ٢٥ م والعرض الكامل)
-قطع وتمهيد + عمل طبقة أساس	% ٤٠			٢٣٥	١٠-ش الدراويش (من ش الشومانى حتى ش الكواكب)

مدير ادارة الطرق

م/ مجدى العاشور