

الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية لحي شرق عن عام 2013/2014

م	اسم المشروع	الأعتماد		الانفاق		ملاحظات
		بنك	إجمالي	قيمة	نسبة	
1	برنامج التطوير والرصف - اعمال الرصف 1- استكمال ش أحمد أبو سليمان (الحارة اليمنى من المحمودية حتى كويرى أبو سرحة) 2- استكمال منطقة شمس (من شارع طريق الحرية حتى مصطفى كامل ومن الرمل الميرى حتى شارع رياض) 3- استكمال مربع فرعون ( منطقة القصعي) 4- استكمال شارع الفتح قبلى وبحرى 5- قرية ابيس الثانية حتى الميدان 6- شارع الشركة العربية ( سطحية فقط) 7- شارع جميلة بوحريد من العوايد حتى المطافى	8460,000		تم صرف عدد (3) مستخلص بقيمة 665400 وتم اعداد عدد (2) مستخلص بقيمة 816000 وارسلها للمحافظة وجرى اعداد مستخلص رقم (6)	%80	تم الانتهاء من رصف مشروعات الخطة ومتبقى شارع مصطفى كامل من سينما ليلى حتى قهوة البطل
						نسبة الانجاز 97% على ارض الواقع

تم اعداد المقاسات الخاصة بالخطة بالتنسيق مع الادارة العامة للمشروعات والورش وارسالها للشئون المالية ( بالمحافظة) وجرى اعادة طرح العملية وفقا لتوجيهات السيد الوزير /المحافظ	16%	100,281		630,000	<u>برنامج الكهرباء</u> - الأضاءة العامة لم يتم الترسية حتى تاريخه ( جارى إجراءات طرح العملية)	2
المستندات لدى الحسابات بالمحافظة فى انتظار اصدار الشيك				30,000	<u>برنامج تحسين البيئة</u> - التشجير	3
تم الفتح المالى بالنسبة للاجهزة فى 2014/1/21 وجرى اجراءات الترسية تم البت العلنى 2014/1/20 لباقى الاحتياجات وجرى استكمال الاجراءات				60,000	<u>برنامج تدعيم الوحدة المحلية</u> - بند (8) تجهيزات	4
تم الترسية بتاريخ 2014/1/15 وجرى اجراءات التعاقد	0,009%	4000		450,000	شراء عدد (2) سيارة قلاب	5