نسبة تنفيذ كل عملية %	نسبة التنفيذ عينيا %	اسم الطريق للشوارع الجارى العمل بها	رقم العملية	المركز / الحى الادارى	م
98%	98%	رصف ش مصطفی کامل	عملية رقم (١)		1
	98%	ش النبوي المهندس بدايه من مدرسه التجاره حتي مصطفي كامل		منتزة ثان	
	100%	ش ابو سرحه سركيس طريق حوض ١٠ الدولي			
		رصف ش العاشر من رمضان من ش ملك حفني حتى ش ٢٠ (لم يتم البدء بسبب اعمال حقر لمرفق الغاز المعتمدة من السيدة / ناتب المحافظ	عملية رقم (١)	حى منتزة أول	2
-	100%	رصف متفرعات ش الاقبال			
70%	50%	رصف قطاعات متفرقه خلف البنك الإهلي			
1 6 / 6	70%	رصف متفرعات المربع المحصور بين (ش ١٦ الملك - يمين ويسار ش ١٤ الملك المصلح - ش المستجد - ش السلام) منطقة الفلكي			
	60%	رصف ش ابن سلامه من ش مصطفي كامل وحتي ش ملك حفني			
	50%	قطاعات من ش جمال عبد الناصر من شارع ٥٤ وحتى فيكتوريا	حى منتزة أول عملية رقم (٢)	11.5	
92%	95%	رصف قطاعات متهالكه المربع المحصور (تاج المعالي - ابن شاكر - فضالي - القاسمي) وحتي ش الارمن وش ابن النقيب وش السباعي			
	80%	رصف عزبه الشامي ومتفرعاتها بدايه من ش ١٦ فرعون حتى ش البحريه			
	95%	رصف ش عزبه ايرس متفرع من ش الجراج ونهايته بمصطفي		حی میتره اول	3
	90%	شارع القاهرة و متفرعاته			
	95%	رصف ش ٩ ب عزبه فرعون متفرع من البحريه حتى مساكن العيور			

نسبة تنفيذ كل عملية %	نسبة التنفيذ عينيا %	اسم الطريق للشوارع الجارى العمل بها	رقم العملية	المركز / الحي الاداري	٩
100%	100%	رصف خلف شركه سباهي السيوف خلف مجمع المدارس	عملية رقم (١)	حی شرق	
	100%	ش حديد عتريس العوايد			4
	100%	خلف مستشفي الطلبه ومتفرعاته			
	100%	مدخل ابيس ١٠ الدانري	حى وسط عملية رقم (١)	حی وسط	
100%	100%	ش الليثي العطارين			
	100%	ش عبد السلام رجب باب شرق			5
	100%	ش البطاريات باب شرق (وليد صبحى)			
	100%	ش تانیس باب شرق			
	100%	شارع اسنا من الوفرات			

نسبة تنفيذ كل	نسبة التنفيذ عينيا %	موقف التتنفيدي للخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ اسم الطريق للشوارع الجاري العمل بها	رقم العملية	المركز / الحي الاداري	م
عملية %					'
	100%	ش الاوزعي من الحجاري		المجمرك وغرب	
	100%	ش الشيخ بخيت			
	100%	ش ابو حنيفه			
	100%	ش موافي ومتفرعاته			
	100%	شارع حلابو			
	100%	شارع سيدى عبد الرحمن	عملية رقم (۱)		
	100%	ش جرکس			
	100%	ش مسجد الكلزه			
	100%	ش سوق راتب من ش الجزائر حتى الغزالي			6
	100%	ش علي محمد الحملاوي			
	100%	ش ۷ صهاریج			
100%	100%	ش صهاريج الساحه			
	100%	ش الاحنف			
	100%	متفرعات شارع ابراهيم نجيب من النيل وحتى العمرى			
	100%	ش الشبخ يوسف من عبد المنعم رياض حتى الامير لؤلؤ			
	100%	ش البهواشي من عبد المنعم رياض حتى الامير لولو			
	100%	ش الباجي ومتفرعاته +تم استقطاع جزء منه واستبداله بشارع على زايد			
	100%	ش مسجد الكومي من عبد المنعم رياض حتي الامير لؤلؤ (ابن ورقاء)			
	100%	ش الداني من الشيخ يوسف حتى النوباريه			
	100%	ش احمد راشد من عبد المنعم رياض حتى الامير لولؤ			
	100%	شارع ٤٠٦ و تقاطعة مع علي زايد			
	100%	امتداد ش الرحمه امام باب العمود رقم ٥			

نسبة تنفيذ كل عملية %	نسبة التنفيذ عينيا %	موقف التنفيدي تنخطه الاستمارية تنقام الماني ١٠١٥/١٠١٤	رقم العملية	المركز / الحى الادارى	م
	100%	ش عبد العزيز الفقي	عملية رقم (١)	حى العجمي	
	100%	ش رجال الاعمال بمنطقه ابو يوسف قبلي			
		شارع عمر بن عبد العزيز متفرع من ناتالي			
	100%	ش مسجد التوحيد متفرع من الحديد والصلب			
98%	100%	ش محمود غنيم متفرع من طريق اسكندريه مطروح ابو يوسف قبلي			7
	100%	ش مسجد ابو النصر الرابط بين الشارع الرنيسي والشارع الجديد (بليه)			
	100%	ش الاربعين ورابطة بش الحنفية وش ٨ بيانكي بيطاش			
	100%	ش النقواشي باشا متفرع من شهر العسل البيطاش			
	100%	ش كفر عجمي متفرع من ش محمد امين شهر العسل البيطاش			
	5%	طريق الكرنك		عامرية أول	
	100%	استكمال ش اسماء بنت ابي بكر			
	100%	طریق کوبري سند ۱حتی کوبری سند ۳			
	100%	قطاعات متهالكة من طريق حارس السلام النهضة -سند ٣			
82%	52%	ش مخزن الزيت			8
	90%	ش مسجد السلام حتى محطه القطار			
	100%	رصف مدخل نجع شرفاد			

نسبة تنفيذ كل عملية %	نسبة التنفيذ عينيا %	اسم الطريق للشوارع الجارى العمل بها	رقم العملية	المركز / الحى الادارى	م
	80%	استكمال طريق العقاريه (نجع كاتب)		عامرية ثان	
	100%	استكمال طريق القاهر اليمن			
	70%	ش الجيلاتينيه			
	20%	قطاعات بطريق ابو بسيسسه الطريق الصحراوي			
	100%	طريق بثينه الطويل بالوادي			
84%	100%	طريق الكينج القديم ش عمر المختار			9
	55%	طريق نجع رسلان بجوار مجمع المدارس			
	98%	قطاعات متهالكه بالناصريه (شارع الكنيسة والمسجد)			
	100%	قطاعات متهالكه بالناصريه (الميدان)			
	100%	قطاعات منهالكه بالناصريه (وصلة شارع البنك الزراعي)			