

الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

الموقف التنفيذي حتى ٤ مايو ٢٠٢٦

م	الحى	رقم العملية	اسم المقاول	اسم الشارع	الموقف التنفيذى لكل شارع	نسبة التنفيذ عيني لكل شارع	نسبة للتنفيذ للعملية
1	المنتزة اول	عملية رقم (١)	شركة الامل	رصيف وتركيب بلاطات انترلوك بالمربع المحصور بين (ش ١٠ السلام وش ١٠ البصل وش نجع السلام وش المصرف) بمتفرعات بمنطقه الفلكي وتشمل المربعات الاتية (متفرعات شارع خلف البصل يمين ويسار يمين ويسار عددهم ٣٨+ متفرعات شارع ١٦ الاصلاح وعددهم ٥٠ شارع)	استكمال قطع و تمهيد لعدد ٤٥ شارع - تركيب بلاط انترلوك لعدد ١٠ شوارع - تركيب بردورة و عمل شنايش لعدد ٢٠ شوارع - استكمال طبقة اساس لعدد ٤٠ شارع	%٣٥	%٣٥
2		عملية رقم (٢)	محمد عبد الله	رصيف وتركيب بلاطات انترلوك بالمربع المحصور بين (ش ١٠ السلام وش ١٠ البصل وش نجع السلام وش المصرف) بمتفرعات بمنطقه الفلكي وتشمل متفرعات شارع ١٦ الملك وعددهم ٤٨ شارع رصيف ش تحسين الصحه بأرض الفضالي رفع كفاءه و رصيف ببعض متفرعات محور المحموديه	قطع و تمهيد بعدد ٥١ شارع و جاري مواسير و شنايش بعدد ١٦ شوارع و جاري طبقة اساس بعدد ٤٩ شوارع وتركيب بردورة و عمل انترلوك لعدد ٣٠ شوارع و جاري عمل بردورة وسط	%٢٨	%٣٠
				قطع و تمهيد و فرش طبقة اساس وتركيب بردورة		%٢٠	
3	المنتزة ثان	عملية رقم (١)	الاسكندرية للمقاولات	رصيف شارع سيكلام الصغير (متفرع من مصطفى كامل)	تم القطع و التمهيد و تم استكمال طبقة الاساس و شنايش واعمال بردورة تم اعمال القطع في المتفرعات و جاري اعمال الاساس و جاري دكة ارضفة	%٦٤	%٥٧
				رصيف شارع جمعية عرامة (متفرع من مصطفى كامل)	جاري اعمال القطع و التمهيد واستكمال مخلفات محاجر و جاري طبقة الاساس وتركيب البردورة جارى اعمال الشنايش والمواسير	%٤٨	
				رصيف شارع الحرمين (متفرع من نبوى المهندس)			

%٧٥	%١٠٠	تم الانتهاء	رفع كفاءة القطاعات المتهالكه بشارع مصطفى كامل من بولكلي حتي ميدان الساعة	الاسكندرية للمقاولات	عملية رقم (١)	4	
	%٧٠	تم الانتهاء من مدخل كوبرى الناموس من المحمودية	رفع كفاءة ورصف متفرعات محور المحمودية				
%٩٥	%١٠٠	تم الانتهاء	رفع كفاءة القطاعات المتهالكه بش الفتح قبلي وبحري	الجمعية التعاونية الانتاجية بدمنهور (حسن معروف)	عملية رقم (٢)	5	
	%١٠٠	تم الانتهاء من الجزء القبلي	رفع كفاءة رصف المربع المحصور بين مرتضى -محطه شمس) من ٥٠٠-٤٠٠ طول وعرض من ٧-٦				
	%١٠٠	تم الانتهاء	تركيب بلاطات انترلوك بمربع فلمنج (متفرعات الكامل)				
	%١٠٠	تم الانتهاء	رفع كفاءة ورصف شارع الفيومي بجوار مدرسة نهضة مصر اخر شارع ابراهيم راجى (نادى القضاة)				
	%١٠٠	تم الانتهاء	رفع كفاءة ورصف شارع الطيار ابن سعود				
							تركيب بلاطات انترلوك بزقاق بدوى سالم متفرع من شارع غبريال
	%٩٧	تم الانتهاء	رفع كفاء ورصف شارع النبروز				
	%٩٧	تم الانتهاء	رفع كفاءة ورصف ش الافضل				
							رفع كفاءة ورصف ش احمد علام
							رفع كفاءة ورصف ش قيس
	%٩٧	تم الانتهاء	رفع كفاءة ورصف متفرعات عزبه سعد				
	%٩٠	جارى اعمال الاسفلت	رفع كفاءة ورصف قطاعات متهالكة بمدينة الضباط مصطفى كامل				
	%١٠٠	تم الانتهاء	شارع المعتصم (وفورات)				
	%١٠٠	تم الانتهاء	شارع ابن سراج(وفورات)				
%١٠٠	تم الانتهاء	شارع ١٥٣-١٥٤ امتداد حجر النواتيه و متفرعاته(وفورات)					
%١٠٠	تم الانتهاء	مدخل شارع ونجت (وفورات)					

6	وسط	عملية رقم (١)	الاسكندرية للمقاولات	احلال وتجديد ورصف محرم بك بالكامل من ش الناصر محمد حتى محطة مصر وامتداد شارع جلال الدسوقي امام جراج الحضرة (باب شرقي)	جاري اعمال الرابطة	%٣٥	%٣٥
7	غرب	عملية رقم (١)	الجمعية التعاونية الانتاجية ساند ستون (ايهاب فواد)	ش عامود السوارى من الشاه الى الخديوى (رئيسي)	جارى الكشط		
	غرب			احلال وتجديد رصف ش الخديوى من صلاح الدين حتى الرحمة (رئيسي)	جارى الكشط	%٤٠	
	غرب			المثلث المحصور بين باب سدره وعمود السوارى والنيل	جارى رفع البردورات والمطابق وجارى اعمال الاسفلت	%٤٠	
	غرب			عض متفرعات ش عامود السوارى	جاري اسفلت	%٧٠	
	غرب			احلال وتجديد رصف ش عين جالوت من الملك شاه حتى العلويين (رئيسي)	تم الانتهاء	%١٠٠	
	الجمرك			ش الشيخ البنا	جارى الانترلوك	%٩٥	
	الجمرك			ش البوصيرى	جارى اعمال الشنايش و اعمال البردورات	%٩٠	
	الجمرك			ش المسافر خانة	عمل بردورة وعمل شنايش و بلاط	%٩٠	
	الجمرك			ش صفر		%٨٠	
	الجمرك			ش موطش			
	الجمرك			ش صالح الحكيم		%٩٥	
	الجمرك			ش ال البيت			
	الجمرك			ش سوق العطارين	تم الانتهاء	%٩٥	
	الجمرك			ش ابن هشام	تم الانتهاء	%٩٥	
	الجمرك			ش سوق العقادين	تم الانتهاء	%٩٥	
	الجمرك			ش الكنيسة المارونية	تم الانتهاء	%٩٥	
	الجمرك			ش محمود فهمى النقراشى	تم الانتهاء	%٩٥	
الجمرك	احلال وتجديد ورصف ش المختار (رئيسي)	تم الانتهاء	%١٠٠				
الجمرك	احلال وتجديد ورصف ش الاشراف (رئيسي)	تم الانتهاء	%١٠٠				

%٤٩	%٨٠	تم الانتهاء من اعمال القطع و التمهيد وتم اعمال طبقة الاساس وتم الرابطة وتم بردوره و الشنايش	رصف شارع مدرسة أجياد ابو يوسف	احمد رفعت الجزائر	عملية رقم (١)	العجمى	8
		لم يتم البدء لوجود مشروع مياه	احلال وتجديد ورفع كفاءة رصف شارع الخلفاء الراشدين متفرع من الهانوفيل الرئيسي			العجمى	
	%٤٠	قطع وتمهيد وتم عمل طبقة اساس وجارى عمل الشنايش وبردورة	رصف ش البولينج بمنطقة شهر العسل			العجمى	
	%٣٥	تم عمل قطع وتمهيد	رصف ش عبير الزهور متفرع من طريق اسكندرية مطروح أبو يوسف			العجمى	
	%١٥	تم عمل طبقة الاساس	رصف ش الشيوخ امام سوق الهانوفيل			العجمى	
			رصف ش مدخل بريد بيانكى			العجمى	
			رصف ش كابتن طيار عادل صابر عبد الكافي متفرع من الحنفية			العجمى	
			احلال شارع السلام متفرع من الهانوفيل			العجمى	
	%٣٥	تم القطع و التمهيد و تم طبقة الاساس و تم توريد البردورات و الشنايش	رصف شارع الفرن متفرع من اسكندرية مطروح امام ملاهى هابى لاند			العجمى	
			احلال وتجديد ورصف ش قصر القويرى بالهانوفيل			العجمى	
	%١٠٠	جاري اعمال القطع و التمهيد و جارى طبقة اساس وتم الانتهاء عمل البردورة و الشنايش وتم عمل الطبقة الرابطة و mco وتم السطحية	رصف ش مسجد سعد عيد - أبو يوسف	العجمى			
%٣٥	%٢٠	تم الانتهاء من تكسير الارصفة القديمة و جارى اعمال الفرمة و جارى تصنيع طبقة الاساس الاولي	رصف شارع الحفناوى المتفرع من شارع بزاوية عبد القادر	احمد رفعت الجزائر	عملية رقم (١)	العامة اول	9
	%٥٥	تم الانتهاء اعمال تكسير الاسفلت المتهاك و جارى تصنيع طبقة الاساس الثانية	رصف قرية البيضا مهندسين بالنهضة			العامة اول	
			رفع كفاءة شارع من مبنى ديوان حى العامة اول والامن الوطنى حتى شارع مخزن الزيت			العامة اول	
	%٥٥	تم الانتهاء من تكسير الاسفلت القديم المتهاك و جارى اعمال رفع المخلفات وعمل الفرمة و جارى توريد طبقة الاساس الثانية	احلال وتجديد قطاعات متهاكة بشوارع الامن المركزى من الامن المركزى حتى شارع السلام			العامة اول	
%٦٠	%٦٠	تم الانتهاء من تكسير اسفلت و تم اعمال التمهيد وتم اعمال طبقة اساس وتم اعمال الرابطة	استكمال طريق العقارية	شركة معروف	عملية رقم (١)	العامة ثان	10
	%١٠٠	تم الانتهاء	استكمال طريق القاهر اليمن			العامة ثان	
	%٣٠	جارى طبقة اساس	رصف شارع الوحدة الصحية بأبو بسياسة ومحيط الوحدة			العامة ثان	
			رصف مدخل البصرة			العامة ثان	
			رصف مدخل عراقى			العامة ثان	