

محافظة الإسكندرية
مديرية الطرق و النقل
المكتب الفني

الموقف التنفيذي للعام المالي 2017/2018 بتاريخ 2018/2/25

م	الموقف	الموقف
		أولا : حي المنتزه أول أولا :الخطة الاستثمارية (مقال /محمد عبد الله) اجمالي 19 شارع
1	انتهى أسفلت بشارع مسجد الموحدين و متفرعاته	استكمال رصف متفرعات عقل باشا التي لم تستكمل في الخطط السابقة وشارع مسجد الموحدين وشارع مسجد الدعوة تقاطع الموحدين (عدد 9 شوارع)
2	انتهى أسفلت	ترميمات مدينة إسكان الضباط بسيدي بشر بحري (عدد 8 شوارع)
3	جارى شنايش و نظافة	ترميمات مدينة إسكان الضباط قبلى العاشر (عدد 2 شارع)
		ثانيا : الخطة العاجلة (مقال / محمد مجاهد) اجمالي 11 شارع
1	ش عباد الرحمن موازى لشارع القاهرة و متفرعاته شمال من مصطفى كامل حتى شارع أبيدوس	استكمال رصف متفرعات شارع القاهرة و شارع سيف التي لم تستكمل منذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2011/2010 (عدد 9 شوارع)
2	جارى عمل بلاط و الرابطة و عمل سطحية جزء	ش الشهر العقاري
3	انتهى اسفلت	ش أمين حسونة
		ثالثا : النواب (مقال / محمد مجاهد) اجمالي 3 شوارع
1	انتهى أسفلت	ش ابن عقيل 0
2	انتهى أسفلت	استكمال ش البنك الأهلي
3	جارى أساس	خلف بسكو مصر من شارع 1 حتى شارع 8 (عبد الفتاح)
		ثانيا : حي المنتزه ثان أولا :الخطة الاستثمارية (مقال /حورس) اجمالي 4 شوارع
1	انتهى أسفلت	العمراوى الكبرى (ش خلف النادي – ش كوبري المشاة)
2	جارى أعمال شنايش لإنهاء الأسفلت	توسعات ميدان الملاحة
3	انتهى أسفلت	ش صيدلية نور
4	انتهى أسفلت	ش الكوبري وش السوق و ش خلف النادي – وصلة
		ثانيا : الخطة العاجلة (مقال / الشركة العربية)
1	جارى أعمال النظافة لأعمال الأسفلت	بيفرلي هيلز تقسيم القاهرة أمام كلية الدراسات الإسلامية
		ثالثا : حي شرق أولا :الخطة الاستثمارية (مقال /محمد عباس) اجمالي 8 شوارع
1	انتهى أساس و جارى التجهيز للأسفلت	شارع الحجر من شارع محمد فريد ونجت حتى مزلقان سينما ليلي (موازى للقطار)
2	انتهى أساس و جارى التجهيز للأسفلت	إعادة رصف ش د. محمد عبد المنعم ماهر من ش مصطفى كامل حتى ش حجر النواتيه (العقصة سابقا)
3	انتهى أساس و جارى التجهيز للأسفلت	إعادة رصف ش بيومي القصبى
4	انتهى أساس و جارى التجهيز للأسفلت	إعادة رصف ش خمارويه
5	انتهى أساس و جارى التجهيز للأسفلت	إعادة رصف شارع الأخل من سينما ليلي حتى شارع عبد المنعم ماهر
6	انتهى أسفلت	إعادة رصف ش محطة السوق من شارع العشرين حتى كوبري الناموس
7	انتهى أساس و شنايش و بردورة و جارى تجهيز	ش صالح على

محافظه الإسكندرية
مديرية الطرق و النقل
المكتب الفني

الموقف التنفيذي للعام المالي 2018/2017 بتاريخ 2018/2/25

الاسفلت		
جارى التجهيز لأعمال الاسفلت	ش عمر – منشية الزهراء	8
	<u>ثانيا : الخطة العاجلة (مقاول / محمد عباس) اجمالى 5 شوارع</u>	
انتهى أسفلت	ش ابن رزيق (سيدي جابر)	1
انتهى أسفلت	شارع صادق الدرينى (كفر عبده)	2
انتهى أسفلت	شارع النصر جرين بلازا	3
انتهى أسفلت	ش دكتور بهجت بدوى	4
انتهى أسفلت	ش عبد اللطيف الصوفانى	5
	<u>رابعا : حى وسط</u>	
	<u>أولا : الخطة الاستثمارية (مقاول / السيد جمعه) اجمالى 5 شوارع</u>	
انتهى رابطة	ترميم قطاعات بالطريق الرئيسي السابغات الممهد (أبيس)	1
انتهى أساس و mco	أمام معهدى (الاعدادى – الثانوي) بقرية أبيض 8/2 التحرير	2
انتهى أسفلت	ش الاسكندراني	3
انتهى كشط	ش زين العابدين	4
انتهى كشط	ش المنشا	5
	<u>ثانيا : الخطة العاجلة (مقاول / السيد جمعه) اجمالى 4 شوارع</u>	
جارى أساس	البر الغربي لباب العبيد (1.7 مليون)	1
جارى أساس	الدريسة (515 ألف)	2
جارى أساس	باب العبيد (كوبري الحارس طريق الملاحة)	3
انتهى أسفلت	ش الاتحاد بنادي الصيد و ش المدارس	4
	<u>خامسا : حى غرب</u>	
	<u>أولا : الخطة الاستثمارية (مقاول / يحيى بيومى) بعدد 14 شارع</u>	
تم عدد 12 السطحية	مربع بن سهلان (ش الخديوي من سوق الفراخ حتى السكونيا) بعدد 13 شارع و تفرعاتهم	1
انتهى بلاط	الموقف الجديد	2
	<u>ثانيا : الخطة العاجلة (مقاول / الندا كريت)</u>	
جارى أعمال الأساس و الأرصفة و الشنايش	ش 218 الوصلة من مسجد القبارى حتى كوبري النوبارية	1
	<u>سادسا : حى الجمرك</u>	
	<u>أولا : الخطة العاجلة (مقاول / رمضان عوض الله) بعدد 17 شارع</u>	
انتهى أسفلت و بلاط	ش الهماميل من أمام صيدلية نسيم حتى السبع بنات و تفرعاته (الغزالي – على بك الكبير – أبو الذهب)	1
انتهى أسفلت	ش الخلعى و تفرعاته	2
انتهى تركيب بلاط	شارع النصر جامع ابن خلدون	3
جارى ترميم و سطحية	ش السبع بنات	4
انتهى	ش أحمد عرابي و أمام مرور التحرير	5
انتهى بلاط و رفع مطابق و شنايش	مربع جامعة سنجور	6
تم كشط و سطحية و جارى أعمال السطحية بباقي الشارع حتى باب 10 جمرك	ش باب الكراسته و اول ش البحرية مدخل باب 14 جمرك و حتى باب 10 جمرك	7
	<u>سابعا: حى العجمي</u>	
	<u>أولا : الخطة الاستثمارية (مقاول / احمد الجزائر)</u>	

محافظة الإسكندرية
مديرية الطرق و النقل
المكتب الفني

الموقف التنفيذي للعام المالي 2018/2017 بتاريخ 2018/2/25

1	ريتش هوم متفرع من ش الهانوفيل الرئيسي	جارى طبقة أساس و بردورات و شنايش
2	منشية العلماء	جارى توريد أساس
3	ش الحداد - مسجد بدر و تفرعاته	جارى قطع و تمهيد و صب ميده
	ثانيا : الخطة العاجلة (مقاول / احمد حسن جمعه)	
1	تفرعات ش عين شمس (ش أبو بكر الصديق - ش البساتين - ش مسجد البر - ش المدينة المنورة - جمعة الطلخاوى - عمر بن الخطاب - البستان)	جارى طبقة أساس و شنايش و بلاط
2	شارع صابر الطلخاوى	جارى توريد و تصنيع طبقة أساس و ميده و قدمه
	ثالثا : مد حجم التعاقد على الخطة العاجلة (صندوق العشوائيات)	
1	مساكن الصيادين	انتهى
	ثامنا : حي العامرية أول أولا : الخطة الاستثمارية (مقاول / الجمعية التعاونية (أشرف فوده)	
1	شارع مستشفى العامرية من الصحراوي إلي الشرقاوي (العامرية) 400م	انتهى البلاط والميده و رابطة 5 سم
2	القرية البيضاء المهندسين طريق المقابر (305 ألف)	انتهى أساس
	ثالثا : النواب عدد 7 شوارع	
3	كوبري شربات	انتهى أساس
4	طريق حرابي	جارى فرش طبقة أساس
5	طريق الفرن بالنهضة	جارى فرش طبقة أساس 20 سم
6	طريق العلا الشرقية	جارى توريد طبقة الأساس
7	مدخل هواره	جارى قطع و تمهيد
	تاسعا : حي العامرية ثان أولا : الخطة الاستثمارية (مقاول / عبد الحميد سالم) عدد 5 شارع	
1	استكمال طريق فلسطين من بعد محطة 3 (نهاية الرصف السابق) إلي محطة 5 بالبصرة بطول حوالي 3.5 كم	جارى فرش الطبقة السطحية
2	طريق أمام قسم الكينج بطول 200م	انتهى أسفلات
	ثانيا : النواب	
3	مدخل قرية الوفاء	انتهى أسفلات
4	مدخل قرية حلب	انتهى أسفلات
5	طريق الجلاء	انتهى أسفلات
	ثالثا : الخطة العاجلة (مقاول / عبد الحميد سالم)	
1	طريق الناصرية القديمة (طريق الأتوبيس) الجانب الأيمن إلى مزلقان الكينج	انتهى أعمال السطحية
	عاشرا : مركز و مدينة برج العرب أولا : الخطة الاستثمارية (مقاول / شركة الأمل) عدد 6 شوارع	
1	ش المدرسة الثانوية الزراعية	جارى أعمال طبقة الأساس و التجهيز للأسفلات
2	ش السلخانة	جارى أعمال طبقة الأساس
3	نجع الأفراد	جارى أعمال طبقة الأساس
4	بهيج ش السكة الحديد	جارى وضع طبقة مخلفات المحاجر
5	الغربانيات ش الصيدلية	جارى القطع و التمهيد و التسوية

محافظة الإسكندرية
مديرية الطرق و النقل
المكتب الفني

الموقف التنفيذي للعام المالي 2018/2017 بتاريخ 2018/2/25

6	شارع البراهمة	انتهى اعمال القطع و التمهيد و جارى طبقة اساس
---	---------------	----------------------------------------------