

الموقف التنفيذي حتى ٢٠١٤/٧/٢٠
خطة 2014/2013 باب سادس - خطة استثمارية

البيان	الشارع	الاعتماد (مليون)	المدة (شهر)	الشركة	الحى
انتهت اعمال الاسفلت	موقع ش الهلالية والرحامنه	7.3	5.5	شركة النيل العامة لانشاء الطرق	المنتزه
ش 9 : انتهت اعمال الاسفلت	موقع عزية محسن				
ش ٧ - ش ٨ : انتهت اعمال الاسفلت					
انتهت اعمال الاسفلت	طريق 16 الدولى				
انتهت اعمال الاسفلت	طريق الشرطة العسكرية (حوض 13)				
انتهى بردورة و بلاط ارصفة بشارع الرحمة و ش المدارس و ش المهداوى و جارى تمهيد ارصفة و تركيب بردورة بشارع السيد حسين و الممرات المتفرعة منه - انتهى سطحية ش السيد حسين و ش المهداوى	المندره ش المدافن				
اسفل كوبرى المندره - 100 طن بطريق مصطفى كامل مع النبوى المهندس	اماكن متفرقة (ترميمات)				
انتهى سطحية	ش احمد ابو سليمان	8.46	5	شركة محمد عباس وشركاه	شرق
انتهى سطحية	ش الشركة العربية				
انتهى سطحية	مدخل قرية ابيس الثانية				
تم الكشط	ش عثمان محرم				
انتهت السطحية	مربع القصعى				
انتهى قطع و تمهيد و وضع طبقة اساس	الوصله بين ش سينما ليلى حتى قهوة البطل				
انتهت اعمال الارصفة فى القطاع من جناكليس ابو قير حتى شدرس (بحرى) والشنايش و انتهى السطحية	ش الفتح				
الانتهاء من اعمال مرمرات بش ترعة المنتزه مع المحمودية					
انتهى سطحية و تم الانتهاء من عمل 23 شنيشة	ش جميله بوحريد من العوايد حتى المطافى				
المربع المحصور بين ش كابو - الناصر محمد - بلقيس - المحمودية (انتهى اسفلت)		2.817	4	شركة محمد عباس و شركاه	وسط
ش المفتش - ش جانبى من ش المفتش - ش رمضان حلاوة - ش ابراهيم حسنى - ش ابراهيم البشيشى - ش محمد الباز - ش زاهر بيومى - ش بلقيس - ابن ملاعب - شمس الخلافة - ش عبد ربه - ش الشهيد محمد شاكر - ش تقيف - ش ملازم كارم محمود					
متفرعات شارع الحممية (متبقى من خطة 2012/2013) (انتهى اسفلت)					
ش ابن دينار - ابن الشبراوى - ش ابن الصلاح - ابن جامع - ش ابن مهان - ش ابن المقفع - ش العميدى - ش البيرونى - ش ابن مماتى - ش ابو ايوب - ش استكمال ابن الشبراوى					

الموقف التنفيذى حتى ٢٠١٤/٧/٢٠
خطة 2014/2013 باب سادس - خطة استثمارية

الحى	الشركة	المدة (شهر)	الاعتماد (مليون)	الشارع	البيان
غرب	الجمعية التعاونية الانتاجية (ساند ستون)	4	2.3	ش المطبق بين ش الطابيه و المصيلحى و ممر النخيل و ش عبد الباسط (انتهى الاعمال بكامل المربع)	ش الريف - ش الاشجار - ش المعارف - ش العيون - ش الغابة ش المصيلحى ش ممر النخيل - ش العيون - ش عبد الحليم الشريف - ش الغصون - ش جابر عبد الباسط - ش النباتات - فرعيتين من العيون - فرعيتين بين عبد الحليم الشريف و المصيلحى و فرعيتين بين النباتات و المصيلحى
				ش المكس	انتهى اسفلت
الجمرك	الجمعية التعاونية الانتاجية (ساند ستون)	3	2.3	ش المسافرين	تم الانتهاء من السطحية
				متفرعات الملكة نازلى من البحر و حتى السيد كريم	تم الانتهاء من السطحية
				متفرعات راس الثين	انتهت
				ش فرنسا و متفرعاته (الدرمللى - اودة باشا - الشورىجى - مدخل اسحاق افندى - سيدى خضر - حارة الطلمبة) متفرعات ابو وردة (ش ابن العفيف - خليل بك - قيس بن سعد - ش حلابو - ش موافى - شيرين بك - ش متفرع من ش صفر بجوار البوستة - امتداد ش مختار الجندى - حارة النخلة) انتهى	
العجمى	شركة اسكندرية للمقاولات	5	25	مشروع ام زغيبو ابتداء من كوبرى الملح وحتى مسجدا الشيماء بطول حوالى ٤٥٠٠ م : تم الانتهاء من اعمال الطبقة الاولى و الثانية رابطة فى الاسفلت و جارى اعمال الجزيرة الوسطى و الارصفة.	١ - بداية من كوبرى الملح و حتى مسجدا الشيماء بطول حوالى ٤٥٠٠ م : تم الانتهاء من اعمال الطبقة الاولى و الثانية رابطة فى الاسفلت و جارى اعمال الجزيرة الوسطى و الارصفة.
				٢ - من مسجدا الشيماء حتى مخازن طلعت مصطفى بطول حوالى ١٧٠٠ م : جارى اعمال الاسفلت و الارصفة و الجزيرة الوسطى و تغطية منسوب الطريق.	٢ - من مسجدا الشيماء حتى مخازن طلعت مصطفى بطول حوالى ١٧٠٠ م : جارى اعمال الاسفلت و الارصفة و الجزيرة الوسطى و تغطية منسوب الطريق.
				٣ - قطاع بطول حوالى ٦٠٠ م امام مسجدا الشيماء و قطاع بطول ٦٥٠ م امام مخازن طلعت مصطفى : جارى العمل بالقطاع امام مسجدا الشيماء طبقة اساس و القطاع الاخر قطع و تمهيد و توريد طبقة اساس	٣ - قطاع بطول حوالى ٦٠٠ م امام مسجدا الشيماء و قطاع بطول ٦٥٠ م امام مخازن طلعت مصطفى : جارى العمل بالقطاع امام مسجدا الشيماء طبقة اساس و القطاع الاخر قطع و تمهيد و توريد طبقة اساس
				ش الجامع الكبير من ابو يوسف	انتهى الاسفلت و الارصفة
				ش مدرسة ابو يوسف الخاصه من ش ابو حليقة حتى اسكندرية مطروح	انتهى اسفلت و الارصفة
				ش سويز ماركت الصفا (ك 21) و ش موقف القاهرة و ش السوق "المدهش"	انتهى اسفلت
ش الفادى (ك 21) / ش عبد العزيز مطيرد	انتهى اسفلت و الارصفة				
ش مجمع مدارس فضة / ش التأمين	انتهى اسفلت و الارصفة				
العامة	شركة اسكندرية للمقاولات "السيد جمعة"	5	5	الطريق من اول ابو بسيسة حتى كوبرى رحيم بطول تقريبي ٤.٥٥٠ متر و عرض 5.5 م	انتهت السطحية
				طريق ابو سمبل '٣' بطول 1.069 كم	انتهت السطحية
				الطريق امام مجمع المدارس بالعامة	انتهى ١٢٠ متر طولى (ترميم)

الموقف التنفيذى حتى ٢٠١٤/٧/٢٠
خطة 2014/2013 باب سادس - خطة استثمارية

البيان	الشارع	الاعتماد (مليون)	المدة (شهر)	الشركة	الحى
انتهت اعمال الاسفلت	نجع احمد متفرع من جمال عبد الناصر حتى فرن السيد على	2.5	3	شركة عبد الحميد سالم	برج العرب
انتهت اعمال الاسفلت	فكرى ابو طالب (امتداد الخلفاء الراشدين و متفرعاته)				
انتهت اعمال الاسفلت	نجع الصناقرة - مدخل الصناقرة				
انتهت اعمال الاسفلت	نجع ابو عليوه				
انتهت اعمال الاسفلت	عزبة فتح الله				
انتهت اعمال الاسفلت	نجع الافراد				
انتهت اعمال الاسفلت	امتداد حسن العلام من مزلقان السكة الحديد حتى بداية برج العرب الجديدة				
انتهت اعمال الاسفلت	مدخل ش المشير من ش حسن علام				
انتهت اعمال الاسفلت	ش عمر بن عبد العزيز و متفرع منه - مدخل ش بنزينة التعاون - مدخل ش المساكن - ترميم حفرة بطريق حسن علام				