

م	اسم المستشفى	الارتباط المالى	جهة التنفيذ	الاعمال المطلوب تنفيذها	الاعمال التى تم تنفيذها
١	م.رأس التين	١٥٠٠٠ الف جنيه	الدعم الفني بالوزارة	لاعمال تطوير وانشاء مبنى جديد	تم تسليم المستندات الى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ولم يتم البدء في التنفيذ
٢	م.أطفال الرمل	١٥٠٠ الف جنيه	الدعم الفني بالوزارة	لاعمال تطوير وانشاء مبنى جديد	تم تشكيل لجنة من ادارة الطوارئ والهندسة والتخطيط والمستشفى لتطوير الاستقبال الحالى بواسطة منطقة شرق والمستشفى
٣	م. العامرية	١٣٢٠ الف جنيه	مديرية الاسكان	لاعمال تنفيذ شبكة الحريق	تم مخاطبة الادارة الهندسية والتجهيزات بالوزارة وكذلك ادارة التخطيط بالوزارة لسرعة انجاز العمل
٤	م. الحميات	٢٤٢ الف جنيه	التموين الطبي	لاعمال تنفيذ شبكة الحريق	تم طرح الاعمال عن طريق مديرية الاسكان وجاري فض المظاريف
		٩٧٥ الف جنيه	مديرية الاسكان	لاعمال احلال وتجديد شبكة الكهرباء	جاري تنفيذ اعمال احلال وتجديد شبكة الكهرباء وتم الانتهاء من ٥٠% من الأعمال وتم طلب مدير المستشفى لتأجيل باقى الاعمال حت تساير اعمال رفع كفاءة المستشفى.
		٢٠٠٠ الف جنيه	الدعم الفني والمشروعات بالوزارة	لاعمال تنفيذ شبكة الحريق	تم التنسيق بين مدير المستشفى و الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للبدء في تنفيذ الاعمال
		٣٩٠ الف جنيه	هيئة القوات المسلحة	اعمال صيانة وترميم سور المستشفى	تم التعاقد مع القوات المسلحة وجاري صرف شيك بنسبة ٢٥ % من الاعمال.وذلك للبدء في تنفيذ الاعمال
		٢٤٢ الف جنيه	التموين الطبي	لشراء اجهزة طبية	تم عمل مناقصة محدودة وجارى تحديد لجنة الفض المالى.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.