



محافظة الإسكندرية
مديرية الضامن الاجتماعي
قطاع الشعور الاجتماعي
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ما تم انجازه من خطط المديريه

من الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/٦/٣٠

اعتمدت للمديريه في خططه العام المالي الحالى ٢٠١٦/٢٠١٥ اعتناد قدره (١٤٤١٠٠ جنية) في بداية العام وقد تم تعديل الخطة بالتخفيض لمبلغ (٦٤٥٠٠ جنية) للمشروعات التالية:

- ١ - مشروع استكمال مباني خدمات اجتماعية - بند وسائل انتقال(قبل التعديل ٢٠٦٠٠ الف جنيه بعد التعديل ٤٥٠٠٠ الف جنيه)

وتم الشراء بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية بمبلغ (٤٣٠٠٠ الف جنيه) لعدد ٢ سيارة سوزوكى فان وتم استلام السيارات وتاريخيدهما وتشغيلهما

- ٢ - مشروع استكمال مباني مراكز الاغاثة بند مباني سكنية (قبل التعديل ٨٢٣٠٠ الف جنيه وبعد التعديل ٥٠٠٠٠ الف جنيه)

- قامت هيئة الابنية التعليميه بطرح عملية انشاء مركز الاغاثة بالجريدة الرسمية يوم ٢٠١٥/٩/٣
- تم استلام رخصة البناء من المركز الذكي الخاص بمشروع مركز الاغاثة وتسلیمها للهيئة واصل الرسومات الهندسية في ٢٠١٥/٩/٦
- تم تحديد يوم ٢٠١٥/١١/٢٩ لتسليم ارض المشروع للمقاول بحضور لجنة ثلاثية مكونة من (المديريه وممثل هيئة الابنية التعليمية والمقاول) ولم يتم تسليم الارض لوجود تكسير بالشارع الرئيسي ومطالبة الوحدة العسكرية المجاور للموقع بالحصول على موافقة الجهات الرسمية العسكرية على الاعمال بالموقع
- تم التوجه للمنطقة الشمالية العسكرية بالاسكندرية للحصول على الموافقة للبدء في الاعمال بناءاً على تعليمات الوحدة ١٤٧ "جار الحد الجنوبي" وقد أفاد المسئول بمخاطبة هيئة العمليات بالقاهرة وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات لمخاطبة الهيئة بمعرفة المديريه ثم بمعرفة مكتب السيد اللواء العسكري تير عام المحافظة
- تم معاينة ارض المشروع بمعرفة ضباط المنطقة الشمالية العسكرية مرتان(في ٣/٣/٢٠١٦/٤/٢٤)
- حتى تاريخه ولم يرد رد المؤسسة العسكرية
- تم مخاطبة مكتب السيد تير عام المحافظة اكثراً من مرة لافادتنا بما ورد من هيئة العمليات ورد الرد بعدم ورود اي مخاطبات بهذا الشأن من مسئولي المؤسسة العسكرية
- تم رفع مذكرة مفصلة لكل من معايني /وزيرة التضمان الاجتماعي /معالي الوزير محافظ الاسكندرية للتدخل لدى الامانه العامه بوزارة الدفاع لاستثناء المشروع والامر ببدء الاعمال ولم يردنا حتى تاريخه الرد
- سوى باعادة العرض على الوزيرة
- تم سحب الاعتمادات من المشروع على مرحلتين لحين ورود افاده من المؤسسة العسكرية بالموافقة على البدء في الاعمال



محافظة الإسكندرية
مديرية التضامن الاجتماعي
قطاع الشئون الاجتماعية
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

٣- مشروع استكمال مجمعات الدفاع ؛ تطوير دار الفتيات القاصرات؛ بند مباني سكنية(قبل التعديل ١٢٠٠٠ الف جنيه وبعد التعديل صفر)

- تم مخاطبة كلا من هيئة الابنية التعليمية وجهاز تعمير الساحل الشمالي بورد تمويل لرفع كفاءة وتطوير دار الفتىات القاصرات لاسناد العمليه لاحد الجهات ومطالبتهما باعداد مقاييسه تقديرية مقتراحه
- ورددت هيئة الابنية التعليمية بان مبني دار القاصرات يقع ضمن مجلد التراث وعليه يجب مخاطبه لجنة التراث بالمحافظة للحصول على الموافقة
- تم مخاطبه مكتب السيد اللواء سكرتير عام المحافظه لعرض الامر على لجنه التراث للحصول على موافقتها وورد خطاب بتجهيز ملف وتقادمه للعرض على اللجنة
- وردت مقاييسه تقديرية من جهاز التعمير وتم ارسال صورة منها للوزارة للافادة بالرأي
- تم العرض على معالي/وزير المحافظ لاستثناء المشروع واشر معاليه بالعرض على المستشار القانوني للافادة بالرأي ولم يرد مايفيد بالموافقة من عدمه
- تم سحب الاعتماد بالكامل المخصص للمشروع على ان يتم ادراجها بالكامل في بداية العام المالي الجديد حتى نتمكن المديريه من الانتهاء من الاستخراج ترخيص الترميم المطلوب واعداد ملف لجنة التراث

٤- مشروع استكمال مباني خدمات اجتماعية بند التجهيزات (قبل التعديل صفر بعد التعديل ٥٠٠٠٠٠ الف جنيه)

- ٢٠١٦ مايو تم ادراج مبلغ ٥٠٠٠٠٠ الف جنيه بناءاً على الطلب المقدم من المديريه لشراء كاميرات المراقبة لمبني المديريه بناءاً على ما ورد من تعليمات رئيس مجلس الوزراء لتأمين المباني الحكومية
- في ١٩/٥/٢٠١٦ تم مخاطبه بنك الاستثمار القومى لاتاحة الاعتماد المدرج بعد ورود مقاييسه تقديرية من الهيئة العربية للتصنيع كجهة فنية مقتراحه للتنفيذ
- في ٣٠/٥/٢٠١٦ ورد خطاب بنك الاستثمار بالتبليغ نحو الحصول على الموافقات اللازمة للاتاحة والتي تتضمن "موافقة معالي وزيرة التضامن على الشراء البند موافقه المالية على الموازنـه الاستثمارـيـه المـعـدـلـه"
- تم مخاطبه الوزارة بموافقتنا بموافقه معالي الوزيرة وقد تغدر ذلك حتى منتصف شهر يونيو ٢٠١٦ فتم مخاطبه الوزارة بسحب الاعتماد المدرج وادراجه في بداية العام المالي الجديد.

(مصدر البيان:ادارة التخطيط)