

بيان بإجمالي الموقف التنفيذي للمشروعات بخطة العام المالي 2021 / 2022
بداية من 1 / 7 / 2021 وحتى 31 / 5 / 2022

القيمة بالألف جنية

م	البرنامج	قيمة الاعتماد			قيمة المنصرف			نسبة الصرف خزانة	نسب الصرف ذاتي	إجمالي نسب الصرف
		إجمالي	ذاتي	محلّي	إجمالي	ذاتي	محلّي			
1	برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة	63662	5000	58662	50964	0	50964	87%	0%	80%
2	برنامج رصف طرق بنطاق المحافظة	561780.51	46000	515780.5	510343.51	39693	470650.51	91%	86%	91%
3	برنامج الكبارى والأنفاق	28609	3000	25609	15609	0	15609	61%	0%	55%
4	برنامج تحسين البيئة	183993	25000	158993	139241.715	6787	132454.72	83%	27%	76%
5	برنامج الأمن والإطفاء والمرور وشرطة المرافق	151875	26875	125000	104464	11496	92968	74%	43%	69%
6	برنامج تدعيم إحتياجات الوحدات المحلية	108401	48000	60401	36686.057	10714.78	25971.28	43%	22%	34%
	إجمالي مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2021 / 2022	1098320.51	153875	944445.5	857308.282	68690.78	788617.51	84%	45%	78%

ما تم اتاحته من بنك الاستثمار 801.812.510 مليون جنية
ما تم اتاحته من الذاتي 73.716 مليون جنية

بيان الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بخطة العام المالي 2021 / 2022 /
بداية من 1 / 7 / 2021 وحتى 31 / 5 / 2022
القيمة بالألف جنية

القيمة بـ " الألف جنية "

ملاحظات	المنفذ حتى تاريخه		المنصرف حتى تاريخه			المعتمد بخطة 2021 / 2022			المنصرف التراكمي حتى 30 / 6 / 2021		الخطة الزمنية		قيمة التعاقد	الشركة المنفذة	اسم المشروع
	جملة	منه خزائنة	جملة	ذاتي	خزائنة	جملة	ذاتي	خزائنة	جملة	منه خزائنة	تاريخ البدء	تاريخ النهو			
															أولاً : برنامج الكهرباء
															المشروع الرئيسي : مد وتدعيم شبكات الكهرباء
															المشروع الفرعي : تطوير منظومة الإلتره بالأحياء
تم تسليم الموقع وجارى تنفيذ الأعمال	10945	10945	10945		10945	11000		11000			24/5/2022	24/2/2022	10945.07	الهيئة العربية للتصنيف	حتى المنتزة أول (متضمن سلم هيدروليكي مجهز للكهرباء بمبلغ 1 مليون جـ)
تم تسليم الموقع وجارى تنفيذ الأعمال	5000	5000	5000		5000	5000		5000			23/5/2022	23/1/2022	6108.737		حتى المنتزة ثانياً
تم تسليم الموقع وجارى تنفيذ الأعمال	4299	4299	4299		4299	5000		5000			25/5/2022	25/1/2022	4298.761		حتى شرق (متضمن شراء السلم الفايبر لصيانة المناطق الضيقة)
تم تسليم الموقع وجارى تنفيذ الأعمال	3323	3323	3323		3323	5012		5012			26/5/2022	26/1/2022	3322.89		حتى وسط (متضمنة 800 ألف جـ لشراء سيارة برج لأعمال صيانة أعمدة الإلتره بالشوارع)
تم تسليم الموقع وجارى تنفيذ الأعمال	5000	5000	5000		5000	5650		5650			1/6/2022	1/2/2022	4999.625		حتى العامرية أول
تم تسليم الموقع وجارى تنفيذ الأعمال	5530	5530	5530		5530	6000		6000			2/6/2022	2/2/2022	2530.292		حتى العامرية ثانياً
تم تسليم الموقع وجارى تنفيذ الأعمال	5000	5000	5000		5000	5000		5000			30/5/2022	30/1/2022	5988.606		حتى المعجمي
تم تسليم الموقع وجارى تنفيذ الأعمال	3062	3062	3062		3062	4000		4000			30/5/2022	31/1/2022	3062.693		حتى غرب
تم تسليم الموقع وجارى تنفيذ الأعمال	1243	1243	1243		1243	3000		3000			2/6/2022	3/2/2022	1243.333		حتى الجمرك (متضمن سلم مذبوح 12 م فايبر للكهرباء)
	0	0	0			0		0							
	43402	43402	43402	0	43402	49662	0	49662					42500		جملة مشروعات الأحياء
	7562	7562	7562	0	7562	14000	5000	9000	50575	50575	1/6/2022	7/2021		عن أعمال الحالية وتعاقد سابق	مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنطاق المحافظة (مشروعات مشتركة)
	7562	7562	7562	0	7562	14000	5000	9000							جملة المشروعات المشتركة
	50964	50964	50964	0	50964	63662	5000	58662							جملة برنامج الكهرباء
															ثانياً : برنامج رصف طرق بالمحافظة
															المشروع الرئيسي : رصف طرق بحى ... , الفرعى الشوارع
تم البدء بأعماله وجارى أعمال الحلال وتجديد بشرع احمد عبد الحامد	39900	39900	39900		39900	40000		40000		13000			+11142 8772	التدا كريت	حتى المنتزة أول

بيان الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بخطة العام المالي 2021 / 2022 /
بداية من 1 / 7 / 2021 وحتى 31 / 5 / 2022
القيمة بالألف جنية

ملاحظات	المنفذ حتى تاريخه		المنصرف حتى تاريخه			المعتمد بخطة 2021 / 2022			المنصرف التراكمي حتى / 6 / 30		الخطة الزمنية		قيمة التعاقد	الشركة المنفذة	اسم المشروع	
	جملة	منه خزائنة	جملة	ذاتي	خزائنة	جملة	ذاتي	خزائنة	جملة	منه خزائنة	تاريخ البدء	تاريخ النهو				
تم عمل محصل تنسيق لجمع المرافق لبداية اعمال ارفص	16921	16921	16921		16921	17000		17000					+4173 10732	شركة الغزال - شركة حورس	حي المنتزة ثانی	
جارى العمل	20916	20916	20916		20916	21500		21500	10000				12484+68 678	الاسكندرية للمقاولات - أحمد الجزائر	حي شرق	
جارى العمل	17193	17193	17193		17193	17500		17500	5000				10497+36 03	شركة الأمل - الجمعية التعاونية	حي وسط	
جارى العمل	15519	15519	15519		15519	16440		16440					82010+67 58	ساندستون - عبد الحميد	حي العامرية أول	
جارى العمل	15500	15500	15500		15500	15500		15500					+8953 5386	محمد عباس - عبد الحميد	حي العامرية ثانی	
جارى العمل	16709	16709	16709		16709	17000		17000					+8292 8415	شركة عباد الرحمن - مكتب محمد عبدالله	حي العجمي	
تم اعمال الكشط لقطاعات ش المكس وتم البدء في اعمال الشنايش بالنسبة لغرب 2 تم اعمال الشنايش في شوارع كرموز ومتفرعات ش النيل	14976	14976	14976		14976	15000		15000			30/6/2022	1/7/2021	+7877 7000	شركة رمضان عوش الله / الجمعية التعاونية الانتاجية سادستون	حي غرب	
جارى العمل	4686	4686	4686		4686	4714		4714					4685	الشركة العربية	حي الجمرك	
	162320	162320	162320	0	162320	164654	0	164654								جملة مشروعات الرصف بالأحیاء
																المشروع الرئيسي : رصف طرق بالمحافظة (مشروعات مشتركة)
																المشروع الفرعي :
	4920	4920	4920		4920	8000		8000					8000	احكام قضائية	* مشروع ضوابط تنظيم وفروق احكام	
تم التنفيذ	154126.51	154126.51	154126.51		154126.51	154126.51		154126.51					154126.5	احكام قضائية	تعويضات وصلة شرق المعمورة	
	0	0														* تطوير الكورنيش
تم اعداد المقايمة التقديرية . تم طلب الجهاز زيادة الاعتماد المالي للمشروع	5000	5000	5000		5000	5000		5000			1/7/2022	1/11/2021	5000	الساحل الشمالي	إحلال وتجديد سور الكورنيش بطول 16 كم " إزالة السور القديم الاعمال الخرسانية "	
	5000	5000	5000	0	5000	5000	0	5000								جملة تطوير وتجميل الكورنيش
تم التنفيذ بنسبة 75% من اجمالى المشروع	80000	119634	119634	39634	80000	120000	40000	80000	52800	57000 دفعة مقدمة	1/9/2022	1/9/2021	227900	جهاز مشروعات الخدمة الوطنية	رفع كفاءة ميدان محطة مصر	
جارى العمل	56394	56394	56394		56394	96000	0	96000	0	30157		7/2021	230630	المخابرات العامة	تطوير حلقة السمك	
تم نفاذ البند نتيجة لخصم 12مليون جـ	7890	7948.6	7948.6	58.6	7890	14000	6000	8000				عام مالی	20000	مديرية الطرق	أعمال رصف طرق ورفع كفاءة بعض الطرق بنطاق المحافظة (مشروعات مشتركة)	
	308330.51	348023.11	348023.11	39692.6	308330.51	397126.51	46000	351126.51								جملة مشروعات الرصف المشتركة

بيان الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بخطة العام المالي 2021 / 2022 /
بداية من 1 / 7 / 2021 وحتى 31 / 5 / 2022
القيمة بالألف جنية

ملاحظات	المنفذ حتى تاريخه		المنصرف حتى تاريخه			المعتمد بخطة 2021 / 2022			المنصرف التراكمي حتى / 6 / 30 / منه خزائنه		الخطة الزمنية		قيمة التعاقد	الشركة المنفذة	اسم المشروع
	منه خزائنه	جملة	جملة	ذاتي	خزائنه	جملة	ذاتي	خزائنه	جملة	منه خزائنه	جملة	تاريخ البدء			
تم اعداد كراسة الشروط و المواصفات الجديدة و جارى النشر على بوابة التعاقدات الحكومية اقامت ادارة احداثق تم عمل كراسة الشروط و عمل لجنة القيمة التقديرية للاحتياجات جارى عمل لجنة الغض و البت الفنى	250	250	250		250	250		250				عام مسالى			حى وسط
جارى العمل	96	96	96		96	500		500							حى العامرية ثانى
تم الانتهاء من الطرح و الترسية للمزروعات و جارى اعادة الطرح لهند العدد و الادوات	160	160	160		160	220		220							حى العجمى
يتم فتح المظاريف الفنية كراسة الشروط 30/1/2022 و جارى بيع	19.715	19.715	19.715		19.715	80		80							حى غرب
تم إيقاف التوريد لتقديم شكوى من احد الموردين	0	0	0		0	100		100							حى الجمرق
	0	0	0		0	0		0							مركز ومدينة برج العرب
	2099.715	2099.715	2099.715	0	2099.715	3650	0	3650							جملة التشجير
															المشروع الرئيسى : تحسين بيئة بحى ...
															المشروع الفرعى : شراء الات ومعدات تابع وزارة التنمية المحلية
															حى المنتزة اول
	0	0	0		0	1000		1000							شراء سيارة شاسية طبلية ميتسوبيشى
	1472	1472	1472		1472	1850		1850							شراء لودر كبير
	0	0	0		0	1150		1150							عدد 2 سيارة 4/3 نقل قلاب
	1472	1472	1472	0	1472	4000	0	4000							جملة المعدات بحى منتزة اول
															حى المنتزة ثانى
	1820	1820	1820		1820	4531		4531							شراء سيارة قلاب وسيارة كساحة + 2 سيارة مرسيدس كونتر 13 م
	1820	1820	1820	0	1820	4531	0	4531							جملة المعدات بحى المنتزة ثانى
															حى شرق
	0	0	0		0	3719		3719							شراء سيارات قلاب سعة 3 طن
	1472	1472	1472		1472	1400		1400							شراء لوالدر صغيرة
	2263	2263	2263		2263	1700		1700							شراء لوالدر كبيرة
	0	0	0		0	1100		1100							شراء يارة شاسية طويل حمولة 4-5 طن
	3735	3735	3735	0	3735	7919	0	7919							جملة المعدات بحى شرق
															حى وسط
		1472	1472		1472	2250		2250							شراء لوالدر كاتريلر عرض الحلة 2م
	0	1472	1472	0	1472	2250	0	2250							جملة المعدات بحى وسط

بيان الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بخطة العام المالي 2021 / 2022 /
بداية من 1 / 7 / 2021 وحتى 31 / 5 / 2022
القيمة بالألف جنية

ملاحظات	المنفذ حتى تاريخه		المنصرف حتى تاريخه			المعتمد بخطة 2021 / 2022			المنصرف التراكمي حتى / 6 / 30 / 2021		الخطة الزمنية		قيمة التعاقد	الشركة المنفذة	اسم المشروع
	جملة	منه خزانه	جملة	ذاتي	خزانه	جملة	ذاتي	خزانه	جملة	منه خزانه	تاريخ البدء	تاريخ النهو			
															حي، العامرية اول
	0	0	0		0	2700		2700							شراء (سيارة سوبر فاكتور + سيارة قلاب سعة 3م6)
	0	0	0	0	0	2700	0	2700							جملة المعاد بـ حي العامرية اول
															حي، العامرية ثاني
	0	0	0		0	1500		1500							شراء عدد 1 سيارة قلاب مرسيدس حمولة 10-8 طن
	0	0	0		0	1000		1000							شراء عدد " 2 " سيارة قلاب حمولة 5 طن
	0	0	0	0	0	2500	0	2500							جملة المعاد بـ حي العامرية ثاني
															حي، العجمي
	2263	2263	2263		2263	2200		2200							عدد " 1 " لودر فولفو وسط
	0	0	0		0	2100		2100							شراء سيارة صرف صحي 3م8
	2263	2263	2263	0	2263	4300	0	4300							جملة المعاد بـ حي العجمي
															حي، الجمرک
	0	0	0		0	520		520							شراء سيارات نصف نقل قلاب
	0	0	0		0	1200		1200							شراء سيارات قلاب 4/3 نقل
	0	0	0		0	100		100							3م3 جهاز رش المبيدات الحشرية الضبابي
	0	0	0	0	0	1820	0	1820							جملة المعاد بـ حي الجمرک
															مركز ومدينة برج العرب
	0	0	0		0	1323		1323							شراء سيارة قلاب كبيرة 12 م
	0	0	0	0	0	1323	0	1323							جملة المعاد بمركز ومدينة برج العرب
	9290	10762	10762	0	10762	31343	0	31343							جملة احتياجات الأحياء من معدات
	11389.715	12861.715	12861.715	0	12861.715	34993	0	34993							إجمالي مشروعات الأحياء
															المشروع الرئيسي : تحسين بيئة (مشروعات مشتركة)
															المشروع الفرعي :
															احتياجات مديرية الطب البيطري من مجازر
	953	953	953		953	680		680		23579.8					استكمال احلال وتجديد عتبر الخنزير 9 بالمجزر الالى بالعامرية
	0	0	0		0	600		600							استكمال رصف الطرق الداخلية بالمجزر الالى بالعامرية
	1590	1590	1590		1590	1000		1000							استكمال احلال وتجديد سور مجزر ابو قير
	784	784	784		784	846		846							استكمال احلال وتجديد خزان المجزر الالى بالعامرية
	0	0	0		0	100		100		2685					استكمال انشاء محطة معالجة الصرف بمجزر ابو قير
	0	0	0		0	274		274							استكمال انشاء محجر بيطري داخل المجزر الالى بالعامرية
	3327	3327	3327	0	3327	3500	0	3500							جملة احتياجات الطب البيطري

بيان الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بخطة العام المالي 2021 / 2022 /
بداية من 1 / 7 / 2021 وحتى 31 / 5 / 2022
القيمة بالألف جنية

ملاحظات	المنفذ حتى تاريخه		المنصرف حتى تاريخه			المعتمد بخطة 2021 / 2022			المنصرف التراكمي حتى / 6 / 30 / 2021		الخطة الزمنية		قيمة التعاقد	الشركة المنفذة	اسم المشروع	
	جملة	منه خزانه	جملة	ذاتي	خزانه	جملة	ذاتي	خزانه	جملة	منه خزانه	تاريخ البدء	تاريخ النھو				
																شراء معدات نظافة للإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة
	0	0	0		0	1500		1500								عدد 3 سيارة 6 طن قلاب
	0	0	0		0	800		800								عدد 2 سيارة 1.5 طن قلاب
	0	0	0		0	500		500								عمرات جسيمة (معدات)
	0	0	0	0	0	2800	0	2800								جملة معدات النظافة للإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة
																إدارة المخلفات الخطرة
			566		566	2263	263	2000								شراء لوانر
تم الانتهاء من اعمال الجمالون			1787	1787		4737	4737									إنشاء جمالون
	0	0	2353	1787	566	7000	5000	2000								جملة احتياجات المخلفات الخطرة
حوالى 95% نسبة التنفيذ	115700	115700	115700	0	115700	125700	10000	115700	260600	456825	14/7/1905	12/7/1905	609200	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة		تطوير محور المحمودية (سوق الخضار والفاكهة)
	0	5000	5000	5000	0	10000	10000		164192	164192		تم النھو	236250	الهيئة الهندسية للقوات المسلحة		تطهير بحيرة ماريوط
	119027	124027	126380	6787	119593	149000	25000	124000								اجمالي المشروعات المشتركة
	130416.715	136888.715	139241.715	6787	132454.715	183993	25000	158993								جملة برنامج تحسين البيئة
																خامساً : برنامج الأمن والإطفاء والمرور وشرطة المرافق
																المشروع الرئيسي : أمن إطفاء ومرور (مشروع مشترك)
																المشروع الفرعي : رفع كفاءة الأمن والإطفاء (الحماية المدنية)
	61089	61599	61599	510	61089	85000	5000	80000	112841.643	112841.6		2020/2022	الانتاج العربي ، الهيئة العربية للتصنيع ، المخبرات العامة			استكمال تطوير ورفع كفاءة الأمن والإطفاء
																المشروع الفرعي : رفع كفاءة إدارة المرور
	31879	42865	42865	10986	31879	61875	21875	40000				عام على				تطوير ورفع كفاءة إدارة المرور
																المشروع الفرعي : رفع كفاءة إدارة شرطة المرافق
يتم الترسية عن طريق هيئة الخدمات الحكومية	0	0	0	0	0	5000	0	5000								تطوير ورفع كفاءة إدارة شرطة المرافق
	92968	104464	104464	11496	92968	151875	26875	125000								جملة برنامج الأمن والإطفاء والمرور وشرطة المرافق
																برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية
																المشروع الرئيسي : تدعيم الوحدة المحلية بحى ...
																المشروع الفرعي : شراء احتياجات (تجهيزات - وسائل ...)
																بند الآلات وتجهيزات مكتبية للأحياء
تم استلام عدد 7 ماكينات تصوير وجرى اعمال الطرح للباقي	460	460	460		460	2000		2000								حتى المنتزة أول
	3	3	3		3	2000		2000								حتى المنتزة ثاني
	35	35	35		35	1000		1000								حتى شرق
	0	0	0		0	350		350								حتى وسط
	29	29	29		29	1000		1000								حتى العامرية ثاني

بيان الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بخطة العام المالي 2021 / 2022
بداية من 1 / 7 / 2021 وحتى 31 / 5 / 2022
القيمة بالآلاف جنية

ملاحظات	المنفذ حتى تاريخه		المنصرف حتى تاريخه			المعتمد بخطة 2021 / 2022			المنصرف التراكمي حتى / 6 / 30		الخطة الزمنية		قيمة التعاقد	الشركة المنفذة	اسم المشروع
	جملة	منه خزائنه	جملة	ذاتي	خزائنه	جملة	ذاتي	خزائنه	جملة	منه خزائنه	تاريخ البدء	تاريخ النهو			
تم اخلاء العيني لتسليمه للمقاول - بتاريخ 11/1/2022	5000	5000	5000		5000	5000		5000							انشاء مبنى الحى
	1403.28	1403.28	1403.28		1403.28	3117		3117							تدعيم الحملة الميكانيكية
	6403.28	6403.28	6403.28	0	6403.28	8117	0	8117							جملة حى غرب
															حى الجمرک
		0	0		0	160		160							شراء سيارة ميكروباص حمولة 7 راكب
		0	0		0	300		300							شراء سيارة ميكروباص حمولة 14 راكب
		0	0		0	500		500							ترميم جراج الحى
		4	4		4	5		5							شراء عدد 2 كاميرات مراقبة بمشتملاتها
	0	4	4	0	4	965	0	965							جملة حى الجمرک
															مركز ومدينة برج العرب
			0			0		0							ترميم وتطوير مباني الوحدات المحلية
			0			0		0							انشاء نقطة إطفاء + مخازن
			0		0	2000		2000							شراء سيارات للحملة والمتابعة (ميكروباص - سيارة ملاكى - عدد 2 تونايه)
			0		0	1000		1000							شراء عدد 2 سيارة دويل كابينة
	0	0	0	0	0	3000	0	3000							جملة مركز ومدينة برج العرب
	12377.28	12381.28	12381.28	0	12381.28	27856	0	27856							جملة تدعيم احتياجات الوحدات المحلية للأحياء
	13135.28	13139.28	13139.28	0	13139.28	36806	0	36806							جملة تدعيم احتياجات الوحدات المحلية للأحياء + التجهيزات
															المشروع الرئيسى : تدعيم الوحدة المحلية (مشروعات مشتركة)
															المشروع الفرعى :
															1- احتياجات المشروعات والورش
			0		0	2800		2800							عمرات جسيمية للسيارات والمعدات
			0		0	700		700							شراء عدد 2 سيارة مجهزة قلاب 1.5م
			0		0	500		500							شراء عدد 2 كابينة مزدوجة
	394	394	394		394	500		500							ترميم مبنى الورش
			0		0	500		500							شراء عدد 2 تونايه

بيان الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بخطة العام المالي 2021 / 2022 /
بداية من 1 / 7 / 2021 وحتى 31 / 5 / 2022
القيمة بالألف جنية

ملاحظات	المنفذ حتى تاريخه		المنصرف حتى تاريخه			المعتمد بخطة 2021 / 2022			المنصرف التراكمي حتى / 6 / 30		الخطة الزمنية		قيمة التعاقد	الشركة المنفذة	اسم المشروع
	جملة	منه خزائنه	جملة	ذاتي	خزائنه	جملة	ذاتي	خزائنه	جملة	منه خزائنه	تاريخ البدء	تاريخ النهو			
	394	394	394	0	394	5000	0	5000							جملة احتياجات المشروعات والورش
															2- مشروعات التخطيط العمراني
	2838	2838	2838		2838	3000		3000							أعمال الرفع المساحي
			0		0	800		800							أعمال تطوير الإدارة (شراء سيارة دويل كابينه - شراء أجهزة كمبيوتر - ماكينة طباعة لوحات هندسية - ماكينة اسكانر الوان وتصوير لوحات هندسة)
	2838	2838	2838	0	2838	3800	0	3800							جملة مشروعات التخطيط العمراني
															- احتياجات مديرية الإسكان والمرافق
			0		0	50		50							احتياجات مديرية الإسكان والمرافق من أثاث وتجهيزات (لاب توب - 8 ماكينة تصوير - 15 شاتون 4 درج)
			0		0	150		150							شراء سيارة توتانية للاسكان والمرافق
	0	0	0	0	0	200	0	200							جملة احتياجات مديرية الإسكان والمرافق
															4- احتياجات مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار
			8748		8748	8800		8800							المرحلة الثالثة من GIS
			0		0	3000		3000							إستكمال أعمال الشبكة الداخلية بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب
			402		402	795		795							تنفيذ برنامج الميكنة للإدارة العامة للموارد البشرية والمخازن العامة
	0	0	9150	0	9150	12595	0	12595							جملة احتياجات مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار
															5- احتياجات الديوان العام
	450	2764.777	2764.777	2314.777	450	3450	3000	450							شراء تجهيزات للديوان العام والجهات التابعة
			0		0	1000		1000							شراء عدد 2 سيارة بيك اب مفرد + عدد 2 سيارة بيك اب مزبوجة

بيان الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بخطة العام المالي 2021 / 2022 /
بداية من 1 / 7 / 2021 وحتى 31 / 5 / 2022
القيمة بالآلاف جنية

ملاحظات	المنفذ حتى تاريخه		المنصرف حتى تاريخه			المعتمد بخطة 2021 / 2022			المنصرف التراكمي حتى / 6 / 30		الخطة الزمنية		قيمة التعاقد	الشركة المنفذة	اسم المشروع
	جملة	منه خزانه	جملة	ذاتي	خزانه	جملة	ذاتي	خزانه	جملة	منه خزانه	تاريخ البدء	تاريخ النهو			
			0		0	50		50							تركيب وتوريد كاميرات مراقبة للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالديوان العام بمشتملاتها
	450	2764.777	2764.777	2314.777	450	4500	3000	1500							جملة احتياجات الديوان العام
	0	7268	7268	7268	0	13000	13000	0							عمرات جسيمة لمنشآت ومباني المحافظة
	0	1132	1132	1132		2000	2000	0							شراء عدد أدوات للورش والديوان العام
	0	0	0	0		30000	30000								انشاء مبنى بديل للهيئة الوطنية للاعلام
	0	0	0		0	500	0	500							شراء سيارة كابينة مزدوجة للإدارة العامة للتخطيط والمتابعة (لزوم المتابعة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة)
	3682	14396.777	23546.777	10714.777	12832	71595	48000	23595							جملة المشروعات المشتركة
	16817.28	27536.057	36686.057	10714.777	25971.28	108401	48000	60401							جملة برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية
	777425.505	845804.882	857307.882	68690.377	788617.505	1098320.51	153875	944445.51							إجمالي مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022 /