

استثمارات حى العجمى بعد موافقة وزارة التخطيط على اعادة التوزيع لمشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة لديوان عام المحافظة للعام
المالى ٢٠١٧/٢٠١٨
القيمة بالالف جنيه

المكون العينى								المكون النقدى				اسم المشروع
نفقات ايرادية مؤجلة	اثاث ومعدات مكتبية	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد وادوات	الات ومعدات	تشبيدات	ارض	جملة	منح محلية	تمويل ذاتى	تمويل بنك استثمار	
٠	٠	٠	٠	٠	٧٠٠	٥٢٥	٠	١٢٢٥	٠	٠	١٢٢٥	انارة مناطق بحى العجمى
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٨٧٥	٠	٥٨٧٥	٠	٢٣٧٥	٣٥٠٠	رصف طرق بحى العجمى
٠	٠	٠	٠	٣٥	٠	٣٥	٠	٧٠	٠	٠	٧٠	تحسين البيئه تشجير حدائق بالحى تدعيم الوحدات المحلية
٠	١٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢٥	٠	٠	١٢٥	بند التجهيزات المكتبية
٠	٠	٠	٠	٠	٦٩٣	٠	٠	٦٩٣	٠	٠	٦٩٣	شراء سيارة كباش وسط،
٠	٠	٠	٠	٠	٩٠٠	٠	٠	٩٠٠	٠	٠	٩٠٠	عدد ٢ سيارة كسح مياة بالتجهيزات
٠	٠	٠	٠	٠	٦٥٠	٠	٠	٦٥٠	٠	٠	٦٥٠	شراء عدد ٢ سيارة قلاب ١.٥ متر مكعب
٠	١٢٥	٠	٠	٣٥	٢٩٤٣	٦٤٣٥	٠	٩٥٣٨	٠	٢٣٧٥	٧١٦٣	اجمالى مشروعات الحى

مقترح الخطة الاستثمارية لديوان عام المحافظة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

القيمة بالالف جنيه

البرنامج الزمني التنفيذي والتمويلي				المكون العيني							المكون النقدي				اسم المشروع
المرحلة (٤)	المرحلة (٣)	المرحلة (٢)	المرحلة (١)	نفقات ايرادات مؤجلة	اثاث وتجهيزات مكتبية	وسائل انتقال	وسائل نقل	عدد وادوات	الات ومعدات	تشديدات	ارض	جملة	تمويل ذاتي	تمويل بنك الاستثمار	
	٢٠٠٠	٢٠٠٠							٢٤٠٠	١٦٠٠		٤٠٠٠		٤٠٠٠	برنامج الكهرباء
	٥٠٠٠	٥٠٠٠								١٠٠٠٠		١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	برنامج الطرق
	٤٠	٤٠						٤٠		٤٠		٨٠		٨٠	تشجير حدائق
	١٠٠٠	١٦٨٠										٢٦٨٠		٢٦٨٠	برنامج تدعيم وحدات محلية
					٢٥٠										بند تجهيزات تجديد
										١٣٠					تجديد خط بادارة جراج الحى
									٢٣٠٠٠						سيارة مكبس ١٢ طن سيارة رش مياة ٣م٨ ٢سيارة قلاب ١.٥م٣
	٨٠٤٠	٨٧٢٠			٢٥٠			٤٠	٤٧٠٠	١١٧٧٠		١٦٧٦٠		١٦٧٦٠	الاجمالى

بيان بكافة مشاريع الخطة الاستثمارية في نطاق حي العجمي ٢٠١٧-٢٠١٨

القيمة بالالف جنية

م	اسم المشروع	المبلغ المرصود للمشروع	ما تم صرفه لتنفيذ المشروع	المتبقى	ما تم تنفيذه اسبوعيا بالمئه	المشاكل التي تواجهه تنفيذ المشروع	مقترح لحل المشاكل
١	الانارة	١٢٢٥			تم عمل محضر استلام الموقع لخطة الانارة العامة والقائم بالتنفيذ الهيئة العامة للتصنيع بالانابة عن المحافظة .		
٢	الرصيف	٣٥٠٠			ش منشية العلماء :- تم تركيب شنايش وبردورات وعمل طبقة اساس . ش ريتش هوم :- تم عمل بردورات وتركيب بلاط وشنايش وطبقة اساس . ش مسجد السلام :- لم يتم البدء . تفرعات ش عين شمس :- تم عمل بردورات وبلاط وجارى عمل شنايش (ش جمعة الطلخاوى - ش مسجد البر- ش المدينة المنورة - ش احمد شوقى - ش ابو بكر الصديق -ش عمر بن الخطاب) ش صابر محمود الطلخاوى . تم عمل قطع وتمهيد ش نهاية شارع عطا الله العوامى . لم يتم البدء شارع اولاد منصور . لم يتم البدء		
٣	التشجير	٧٠			تمت الترسية بالنسبة للمزروعات على شركة الامل للاستيراد والتصدير بمبلغ ٣٠,٣٠٠ وجارى اعادة الطرح بالنسبة للعدد والادوات		

تدعيم وحدات محلية

تدعيم وحدات محلية						
		مركزى عن طريق المحافظة			١٢٥	٤ بند التجهيزات معدات مكتبية
		مركزى عن طريق المحافظة			٢٢٠٠	٥ شراء سيارة كباش وسط شراء عدد (٢) سيارة كسح شراء عدد (٢) سيارة قلاب ١.٥ م ٣
					٧١٢٠	اجمالى مشروعات الحى

