

الموقف التنفيذي للمشروعات الإستثمارية للعام المالي 2019/2018

عن الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/2/28

بالألف جنيه "

الإجراءات	قيمة التنفيذ عن الفترة	قيمة المنصرف عن الفترة	قيمة المتاح عن الفترة	الإعتماد				أسم المشروع
				مضى	ذاتى	منح	جملة	
<p>قطاع الكهرباء :- إنارة مناطق بالحي</p> <p>- تم عقد إجتماع بإدارة المشروعات والنورش يوم الأربعاء 2018/8/29 وتم الإتفاق الكشافات عن طريق المحافظة - وتمت موافقة السيد / رئيس الحي على التعديل بلخ - وبتاريخ يوم الاثنين 2018/9/10 تم تسليم الخطة الجديدة وكراسة الشروط والإدارة</p> <p>- تم عقد إجتماع بتاريخ الأربعاء الموافق 2018/11/7 وتم إبلاغها بالترسية على وز الإلكترونية) وتم تسليم مندوب الحي نسخة من المقايسة النهائية بالأعداد والكميات</p>	75 %	-	1.620 مليون ج	1.620 مليون ج	-	-	1.620 مليون ج	
<p>قطاع الصرف :- رصف طرق بالحي</p> <p>- تم إعداد الخطة بالتنسيق مع السادة نواب البرلمان عن حي الجمرك وتم إرسالها الطرق والنقل بتاريخ 2018/5/21</p> <p>- تم فتح مظاريف هنية بتاريخ 2018/9/5 بالمشنون المائية بالمحافظة وتمت الترسية (4.19475) مليون جنيه</p> <p>- تم إضافة ش الحجارى إلى خطة الرصف بناء على تعليمات السيد الوزير / المحافظ - وتم تبليط الأرصفة التالفة وكشط الشارع بلكامل وإستحداث عدد 8 شلش وجارى الشارع 415 م طول × عرض 8 م</p> <p>- وجرى أعمال كشط بشارع 26 يوليو الجهة البحرية من حدودنا مع حي وسط حتر الموجود بش النجع القديم</p> <p>- وتم تبليط بعض الأماكن وتركيب بردورات بش الترساة وش البحرية وش سلامة - تم معالجة الهبوط بحارة الباجورى بالبلن وتم تسييسه.</p> <p>- وتم الإنتهاء من رفع كفاءة ميدان سانت كاترين من أعمال تبليط الأرصفة - تم رصف أمام جراج جامعة سنجور وترميم بعض الأرصفة</p> <p>- جارى رفع كفاءة الشوارع المتداخلة مع ش الحجارى (التوسيلى - حافظ بانسا - الهدان)</p>	25 %	533.859 ألف ج	5000 ألف ج	5000 ألف ج	-	-	5000 ألف ج	
<p>قطاع الحدائق :- تشجير حدائق بالحي</p> <p>- بالنسبة للعدد والأدوات :-</p> <p>- تم فتح المظاريف الفنية بتاريخ 2018/11/4 وتم البت الفنى وتم فتح المظاريف - تم البت الملى بتاريخ 2018/12/12 وتمت الترسية على مكتب (السمرى للمقاولات شركة حسن على حسن بمبلغ 8564 ألف وتم التوريد.</p> <p>بالنسبة للزراعات : تم فتح مظاريف هنية بتاريخ 2019/2/17 وتم البت الفنى بتاريخ</p>	20 %	11683.325 ألف ج	120 ألف ج	120 ألف ج	-	-	120 ألف ج	

عن الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/2/28

" القيمة

بالآلف جنيهه "

الإجراءات	قيمة التنفيذ عن الفترة	قيمة المنصرف عن الفترة	قيمة المتاح عن الفترة	الإعتماد				أسم المشروع
				جملة	منح	ذاتي	محلّي	
<p>قطاع الكهرباء :-</p> <p>إنارة مناطق بالحي</p> <p>- تم عقد إجتماع بإدارة المشروعات والورش يوم الأربعاء 2018/8/29 وتم الإتفاق على زيادة مربعات الخطة حيث سيتم توريد المكشافات عن طريق المحافظة - وتمت موافقة السيد / رئيس الحي على التعديل بالخطة</p> <p>- وبتاريخ يوم الإثنين 2018/9/10 تم تسليم الخطة الجديدة وكراسة الشروط للإدارة العامة للمشروعات والورش.</p> <p>- تم عقد إجتماع بتاريخ الأربعاء الموافق 2018/11/7 وتم إبلاغنا بالترسية على وزارة الإنتاج الحربى (شركة بنها للصناعات الإلكترونية) وتم تسليم مندوب الحي نسخة من المقاييس النهائية بالأعداد والكميات وكذلك صورة من أمر الإنابة للإنتاج الحربى.</p>	75 %	-	1.620 مليون ج	1.620 مليون ج	-	-	1.620 مليون ج	
<p>قطاع الصرف :-</p> <p>رصف طرق بالحي</p> <p>- تم إعداد الخطة بالتنسيق مع السادة نواب البرلمان عن حي الجمرح وتم إرسالها إلى الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ومديرية الطرق والنقل بتاريخ 2018/5/21</p> <p>- تم فتح مظاريف فنية بتاريخ 2018/9/5 بالشئون المالية بالمحافظة وتم الترسية على المقاول أحمد رفعت الجزار والتعاقد بمبلغ (4.19475) مليون جنيه</p> <p>- تم إضافة ش الحجارى إلى خطة الرصف بناء على تعليمات السيد الوزير / المحافظ بتاريخ 2018/11/2</p> <p>- وتم تبليط الأرصفة التالفة وكشط الشارع بالكامل وإستحداث عدد 8 شنايش وجارى تعليية المطابق والشنايش وتم الرصف بطول الشارع 415 م طول × عرض 8 م</p> <p>- وجارى أعمال كشط بشارع 26 يوليو الجهة البحرية من حدودنا مع حي وسط حتى مسجد الفارسى وتم عمل طبقة أساس بالخندق الموجود بش النجع القديم</p> <p>- وتم تبليط بعض الأماكن وتركيب بردورات بش الترسانة وش البحرية وش سلامة مع الباب الأخضر من تبليط أرصفة</p> <p>- تم معالجة الهبوط بحارة الباجورى باللبن وتم تأسيسه.</p> <p>- وتم الإنتهاء من رفع كفاءة ميدان سانت كاترين من أعمال تبليط الأرصفة</p> <p>- تم رصف أمام جراج جامعة سنجور وترميم بعض الأرصفة</p> <p>- جارى رفع كفاءة الشوارع المتداخلة مع ش الحجارى (التوسيلى - حافظ باشا - عبد ربه - مصطفى باشا العرب - ش الوردانى)</p>	25 %	533.859 ألف ج	5000 ألف ج	5000 ألف ج	-	-	5000 ألف ج	
<p>قطاع الحدائق :-</p> <p>تشجير حدائق بالحي</p> <p>- بالنسبة للعدد والأدوات :-</p> <p>- تم فتح المظاريف الفنية بتاريخ 2018/11/4 وتم البت الفنى وتم فتح المظاريف المالية بجلسة 2018/12/9.</p> <p>- تم البت المالى بتاريخ 2018/12/12 وتمت الترسية على مكتب (السمرى للمقاولات والتوريد) بمبلغ 3119.325 وتم التوريد و شركة حسن على حسن بمبلغ 8564 ألف وتم التوريد.</p> <p>بالنسبة للزراعات : تم فتح مظاريف فنية بتاريخ 2019/2/17 وتم البت الفنى بتاريخ 2019/2/20 وتم قبول 4 عطاءات وتم تحديد جلسة بت مالى بتاريخ 2019/3/10</p>	20 %	11683.325 ألف ج	120 ألف ج	120 ألف ج	-	-	120 ألف ج	

		-	-					برنامج تدعيم الوحدات المحلية :-
- تم إعداد بيان بإحتياجات الحى وتم إرسالها للإدارة العامة للشئون المالية لإتخاذ إجراءات الشراء حيث يتم الشراء مركزياً				200	200	-	-	200
				ألف ج	ألف ج	-	-	ألف ج
- تم إعداد كراسة الشروط والمواصفات بمعرفة مهندس جراج الحى وتم إرسالها للإدارة العامة للتخطيط والمتابعة				1000	1000			1000 ألف ج
				ألف ج	ألف ج			ج
		-	-	7.940	7.940	-	-	7.940
								الجملة

مدير إدارة التخطيط والمتابعة

مدير إدارة الحدائق

مدير العقود والمشتريات

مدير إدارة الكهرباء

مدير عام الطرق

أ / ليلى مصطفى

م / محمود عبد الصمد

أ / سمر أحمد

م / وفاء على

أ / جمال مرسى

م / ن