

بيان بالموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية 2017/2016

نموذج رقم

1 خطة استثمارية

التنفيذ العيني		المنصرف			الاعتمادات			البرنامج	
نسبة التنفيذ		القيمة	نسبة الإجمالى	القيمة	جملة	منح	ذاتى		بنك
المنصرف	لاجمالى الاعتماد								
-	100%	-	-	-	353 الف جنيه	-	-	353 الف جنيه	برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية: - استكمال تشطيب مجمع خدمات قرية أبيس 8/8
-	تم اعداد المقاييسات من قبل إدارة المباني والمشروعات والتوصية من إدارة العقود بتنفيذ المادة 10 من قانون 89 - على الجهة الإدارية قبل طرح العملية للتعاقد والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعلنة وفقاً للقوانين والقرارات التى تنص بذلك	-	-	-	580 الف جنيه	-	-	580 الف جنيه	- عملية استكمال هيكل خرسانى للدور الأول واستكمال تشطيب مجمع خدمات 8/1
300 الف جنيه	تم التعاقد من قبل شئون مالية محافظة مع جهاز الخدمة الوطنية فى 2017/1/20 والتوريد خلال شهرين	-	300 مليون و 300 الف جنيه	300 مليون و 300 الف جنيه	300 مليون و 300 الف جنيه	-	-	300 مليون و 300 الف جنيه	- شراء لودر 1 م
362 الف جنيه	تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع فى 2017/1/20	-	362 الف جنيه	362 الف جنيه	362 الف جنيه	-	-	362 الف جنيه	- شراء سيارة فلاب 6 م
-	جارى الطرح بالعقود بالمحافظة	-	-	-	95 الف جنيه	-	-	95 الف جنيه	- بند 8 تجهيزات ومعدات مكتبية
3 مليون ومائتان الف جنيه	جارى التنفيذ من خلال الهيئة العربية للتصنيع	-	3 مليون ومائتان الف جنيه وتم استخراج شيك للهيئة العربية للتصنيع عن طريق شئون مالية	3 مليون ومائتان الف جنيه	3 مليون ومائتان الف جنيه	-	-	3 مليون ومائتان الف جنيه	برنامج الكهرباء والانارة: احلال وتجديد شبكة الإضاءة العامة

1 خطة استثمارية

بيان بالموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية 2017/2016 نموذج رقم

التنفيذ العيني		المنصرف			الاعتمادات			البرنامج	
نسبة التنفيذ		القيمة	نسبة الاجمالي	القيمة	جملة	منح	ذاتى		بنك
المنصرف	لاجمالى الاعتماد								
مليون وخمسمائة سبعة وثلاثون الف وثمانون مائة اثنين وعشرون	%55	مليون وخمسمائة سبعة وثلاثون الف وثمانون مائة اثنين وعشرون	%55	مليون وخمسمائة سبعة وثلاثون الف وثمانون مائة اثنين وعشرون	3 مليون و 800 الف جنيه	مليون اعتماد اضافى	-	2 مليون و 800 الف جنيه	برنامج الطرق والكبارى: ا- رصف طرق فى نطاق حى وسط
-	%100	-	-	جارى اعداد الختامى	مليون جنيه	-	-	مليون جنيه	ب- استكمال كوبرى المشاه امام مدرسة نبوية موسى
-	جارى الطرح بالأمر المباشر	-	-	-	72 الف جنيه	-	-	72 الف جنيه	برنامج تحسين البيئة: ا - تشجير حدائق
400 الف جنيه	لم يبدأ	-	400 الف جنيه	400 الف جنيه	400 الف جنيه	-	-	400 الف جنيه	ب - تغطيات الترع والمصارف