

الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

م	المركز / الحي الإداري	اسم المقاول	اسم الطريق للشوارع الجارى العمل بها	نسبة التنفيذ عينيا	موقف تنفيذ كل شارع
1	عملية رقم (١)	شركة منشأة الضمراني لاستصلاح الاراضى	استكمال شارع مصطفى كامل بداية من اسكوت حتى ش الملك السياحي	80%	80%
			شارع طريق الطابية مزلقان الشرطة العسكرية حتى مزلقان ٢٥ بحرية		100%
	عملية رقم (٢)	شركة حورس للمقاولات	شارع مدرسة سعد زغول بداية من المهداوي	90%	100%
			طريق حوض ١٠ من نهاية المساكن حتى الدولي		100%
			طريق المنشية البحرية من الدولي حتى سيكلام(اسكوت)		90%
			شارع السكرى من الملك حفنى		100%
	عملية رقم (١)	مكتب محمد عبد الله	استكمال ش مصطفى كامل من ش الثلاثية حتى ش ٤٥	30%	40%
ش ١٦ فرعون عزبة الشامي من مصطفى كامل حتي الدولي			50%		
2	عملية رقم (٢)	الجمعية التعاونية الانتاجية (ساند ستون)	ش سامي رؤوف ومن ش اسكندر ابراهيم حتى ش الزبير بن العوام	40%	100%
			امين خيرت الغندور		0%
			ش الشهيد طيار محمد محارم السيوف بحرى من مزلقان السيوف حتي شارع علي هيبه		0%
			ش منصور القاضي من خالد ابن بالوليد موازى لش على هبه حتى جمال عبد الناصر		0%
			شارع ابن عقيل		40%
			ش ابن سلامة		40%
	شارع قطاعات من فاروق عبد الوهاب من شارع ١٦ حتي امين خيرت الغندور	100%			
حتى منتزة أول					

40%	30%	مقايسة تقديرية تثمينية شارع العجارى من المحمودية حتى نهايته	شركة الامل للمقاولات والانشاء ورصف الطرق	عملية رقم (٣)
50%		استكمال طريق ال ٥٠٠ حتى الدياش		
40%	65%	الشارع الرابط من ش البحرية وش احمد عبد الوهاب	الجمعية التعاونية الانتاجية (ساند ستون)	عملية رقم (٤)
30%		الشارع الموازى ل ش الجراج والمحصور بين ش مدارس الجراج وش مسكن العبور		
75%		شارع البيارة بال ٥٠٠ من المحمودية حتى ال ٥٠٠		
75%		شارع ١ نوفل		

			عملية رقم (١)	حى شرق	3
		شارع شارع الاندلس دائرة باب شرق الابراهيمية و متفرعاته	الجمعية التعاونية الانتاجية للائشاءات والاعمال العمرانية بدمنهور	وسط	4
0%	60%	قطاعات متفرقة بدائرة باب شرق (قبلي) دائرة باب شرق			
100%		قطاعات متفرقة بدائرة باب شرق (بحري) دائرة باب شرق			
100%	50%	شارع اسماعيل صبرى بالجمرك	الجمعية التعاونية الانتاجية للائشاءات والاعمال العمرانية بدمنهور	الجمرك	5
100%		شارع الشمرلي			
40%		حارة الدرمللى بالمنشية			
100%		شارع عادل خيرى والهماميل و متفرعاته بالمنشية			
50%		شارع الجزائر(ف شارع حمام الورشة حتى شارع اسكال الغلال			
40%		جزء من شارع جنينة (ف شارع اسحاق نديم حتى نادي دولز)			
100%		شارع الالباء اليسوعيين و جزوييت			
50%		حارة القمر باللبان			
50%		شارع تاج الدين(في ش عبد المنعم)			
50%		شارع الدراويش باللبان			
100%	50%	شارع الكرنيتينة من مسجد القبارى حتى شارع ام السلطان بقطاع مينا البصل	شركة غزال للمقاولات - نصر محمد سعد	حى غرب	6
30%		شارع عامود السوارى من محور المحمودية امام مستشفى راقودة			
100%		شارع خوفو من عامود السوارى حتى التوفيقية			
0%	50%	شارع نادى الجمارك المتفرع من ش الهانوفيل الرئيسي - بحى العجمى	احمد رياض محروس	حى العجمى	
50%		شارع الكوايتة			
60%		شارع الرابط بين مساكن طلعت مصطفى ومساكن الصينية - بحى العجمى			

85%	70%	شارع بريك دعيوب (ش العشرين) مقابل مساكن ك ٢١	شركة احمد الجزار للمقاولات	عملية رقم (٢)	
50%		شارع زورو			
0%		شارع القويرى وتفرعاته			

50%	50%	شارع العراوة بجوار سنترال الكابتن	عباد الرحمن للمقاولات	عملية رقم (١)	8	عامرية أول
50%		شارع اسماء بنت ابى بكر				
80%	80%	مدخل نجع العرجى	شركة الندا كريت	عملية رقم (٢)	9	عامرية ثان
100%		مدخل مدرسة الفنار والمستشفى ومركز الشباب بالنهضة				
80%		ترميم قطاعات متهالكة طريق حارس السلام بالنهضة				
100%	90%	استكمال طريق ٣ كباري	عبد الحميد سالم	عملية رقم (١)	9	عامرية ثان
100%		مدخل الهوارية				
100%		مدخل قريه الكحله				
50%		ش عمر المختار				
100%		طريق القاهر اليمن				
100%		ش ابو بسياسة				
100%		شارع النجع الشرقي				
0%		مدخل قرية عرابي ابتداء من الطريق الصحراوي				