

الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

م	المركز / الحى الادارى	عدد الشوارع	اسم الطريق للشوارع الجارى العمل بها	نسبة التنفيذ عينا %	نسبة تنفيذ كل عملية %
1	منتزة ثان	3	رصف ش مصطفى كامل	75%	70%
			ش النبوي المهندس بدايه من مدرسه التجاره حتى مصطفى كامل	45%	
			ش ابو سرحه سركيس طريق حوض ١٠ الدولى	35%	
2	حى منتزة اول	5	رصف ش العاشر من رمضان من ش ملك حفتى حتى ش ٢٠		45%
			رصف متفرعات ش الاقبال		
			رصف قطاعات متفرقه خلف البنك الاهلي		
			رصف متفرعات المربع المحصور بين (ش ١٦ الملك - يمين ويسار ش ١٤ الاصلاح - ش المسجد - ش السلام) منطقة الفلكى	45%	
			رصف ش ابن سلامه من ش مصطفى كامل وحتى ش ملك حفتى		
3	حى منتزة اول	6	قطاعات من ش جمال عبد الناصر من شارع ٥٥ وحتى فيكتوريا		45%
			رصف قطاعات متهالكه المربع المحصور (تاج المعالي - ابن شاكز - فضالى - القاسمي) وحتى ش الارمن وش ابن النقيب وش السباعي		
			رصف عزبه الشامي ومتفرعاتها بدايه من ش ١٦ فرعون حتى ش البحريه	40%	
			رصف ش عزبه ابرس متفرع من ش الجراج ونهايته بمصطفى	30%	
			شارع القاهرة و متفرعاته	60%	
			رصف ش ٩ ب عزبه فرعون متفرع من البحريه حتى مساكن العبور		

الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

م	المركز / الحى الادارى	عدد الشوارع	اسم الطريق للشوارع الجارى العمل بها	نسبة التنفيذ عينيا %	نسبة تنفيذ كل عملية %
4	حى شرق	3	رصف خلف شركه سباهي السيوف خلف مجمع المدارس	100%	85%
			ش حديد عتريس العوايد	80%	
			خلف مستشفى الطلبة ومتفرعاته	100%	
5	حى وسط	7	مدخل ابيس ١٠ الدائري	90%	90%
			ش الليثي العطارين		
			ش عبد السلام رجب باب شرق		
			ش البطاريات باب شرق		
			ش تانيس باب شرق		
			ابيس السابعة والثامنة (الصحراوى)	تم الاتابة الى هيئة الطرق والكبارى	
			ابيس السابعة والثامنة (الدولى)	تم الاتابة الى هيئة الطرق والكبارى	
6	الجمرك وغرب	21	ش الاوزعي من الحجاري	100%	80%
			ش الشيخ بخت		
			ش ابو حنيفه	100%	
			ش موالي ومتفرعاته	20%	
			شارع حلابو	20%	
			شارع سيدى عبد الرحمن	10%	
			ش جركس		
			ش مسجد الكلزه		
			ش سوق راتب من ش الجزائر حتي القرالي		
			ش علي محمد الحماوي		
			ش ٧ صهاريج	40%	
			ش صهاريج الساحه	40%	
			ش الاحف		
			متفرعات شارع ابراهيم نجيب من النيل وحتى العصرى		
			ش الشيخ يوسف من عبد المنعم رياض حتي الامير لؤلؤ	100%	
			ش البهواشي من عبد المنعم رياض حتي الامير لؤلؤ	100%	
			ش الباجي ومتفرعاته +تم استقطاع جزء منه واستبداله بشارع على زايد	100%	
			ش مسجد الكومي من عبد المنعم رياض حتي الامير لؤلؤ (ابن ورقاء)	100%	
			ش الداني من الشيخ يوسف حتي النوباريه	70%	
			ش احمد راشد من عبد المنعم رياض حتي الامير لؤلؤ	90%	
			شارع ٤٠٦ و تقاطعة مع علي زايد	90%	
			امتداد ش الرحه امام باب العمود رقم ٥		

الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

م	المركز / الحى الإدارى	عدد الشوارع	اسم الطريق للشوارع الجارى العمل بها	نسبة التنفيذ عتيا %	نسبة تنفيذ كل عملية %
7	حى العجمى	9	ش عبد العزيز الفقى	45%	75%
			ش رجال الاعمال بمنطقة ابو يوسف قبلى	40%	
			شارع عمر بن عبد العزيز متفرع من ناتالى		
			ش مسجد التوحيد متفرع من الحديد والصلب	20%	
			ش محمود غنيم متفرع من طريق اسكندريه مطروح ابو يوسف قبلى	40%	
			ش مسجد ابو النصر الرابط بين الشارع الرئيسى والشارع الجديد (بلية)	100%	
			ش الاربعين ورابطة بش الحنفية وش ٨ بباتكى بيطاش	25%	
			ش النقراشى باشا متفرع من شهر العسل البيطاش	20%	
			ش كفر عجمي متفرع من ش محمد امين شهر العسل البيطاش	35%	
8	عامرية أول	7	طريق الكرنك		52%
			استكمال ش اسماء بنت ابي بكر	10%	
			طريق كوبري سند ١ حتى كوبرى سند ٣	75%	
			قطاعات متهالكة من طريق حارس السلام النهضة -سند ٣	75%	
			ش مخزن الزيت		
			ش مسجد السلام حتى محطة القطار	55%	
			رصف مدخل نجع شرفاد	100%	
9	عامرية ثان	8	استكمال طريق العقاريه (نجع كاتب)	50%	70%
			استكمال طريق القاهر اليمن	50%	
			ش الجيلانيه	50%	
			قطاعات بطريق ابو سيسسه الطريق الصحراوي	50%	
			طريق بثينه الطويل بالوادي	50%	
			طريق الكنيج القديم ش عمر المختار	50%	
			طريق نجع رسلان بجوار مجمع المدارس	50%	
			قطاعات متهالكه بالناصريه (شارع الكنيسة والمسجد)	80%	
			قطاعات متهالكه بالناصريه (الميدان)	100%	
			قطاعات متهالكه بالناصريه (وصلة شارع البنك الزراعى)	50%	