



بيان بالمشروعات الجارية عن العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

م	اسم المشروع	قيمة التعاقد	قيمة المنصرف	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	نسبة التنفيذ	ملاحظات
	تدعيم وتأهيل جراج سانت كاترين	٦١٣٤٩٥٠	٤٠١٤٠٢١	٢٠٢٠/٧/١	٢٠٢١/٧/٣١	%٨٥	
	ترميم نقطة إطفاء الخشب	١٣٠٩٦١٠ + ١٢٩٨٤٠٦,٩ ليصبح إجمالي التعاقد ٢٦٠٨٠١٦,٩	١٣٤٤٨٦٠,٠٠	٢٠٢٠/٦/٢٩	٢٠٢١/٩/١٣	%٧٨	
	إنشاء عنبر ٩ بالمجزر الآلى بالعامرية	٤٠٤٦٩٣٢,٨	١٣٧٠١٧٦	٢٠٢٠/٧/١٢	٢٠٢١/٧/١١	%٤٥	
	ترميم ورشة الخراطة والبرادة والديزل وسمكرة المعادن والموتوسيكلات بالحضرة القبيلية	١٤٦٨٧٠٠ أعمال مستجدة ٣٤١٩١٠ الإجمالي ١٨١٠٦١٠	٥١٣٤٩٣	٢٠٢٠/٩/١٥	٢٠٢١/١٠/١٤	%٨٠	
	ترميم فيلا استراحة الوزير المحافظ بالهانوفيل	٢٦٩٣٢٤٢,٨٠	—	٢٠٢١/٣/١	٢٠٢١/٧/٣٠	%١٥	
	عملية ترميم منطقة الخزان و غرف الطلمبات بالمجزر الآلى بالعامرية	٤٢٤٢٥٠	—	٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢١/٦/٧	%١٠	
	عملية / صيانة مبنى مديرية الإسكان والمرافق	٩٤٠٥٠	—	٢٠٢١/٤/٢٦	٢٠٢١/٧/١٥	%٥٠	
	عملية تطوير و احلال شبكه مياه الشرب بمنطقة نادي الصيد	٤١٣٧٣٧٠٠	لا يتم الصرف بمعرفة الادارة المالية بمديرية الاسكان	٢٠٢٠/٦/١١	—	%٦٠	
	عملية احلال و تجديد شبكة الصرف الصحي بمنطقة العصفارة قبلي	٩٦٦٧٥٨٦٦	لا يتم الصرف بمعرفة الادارة المالية بمديرية الاسكان	٢٠٢٠/٦/١١	—	%٢٠	

مدير ادارة متابعة مشروعات

م /  
مهندسة / فاطمة سعيد