

الموقف التنفيذي للخطّة الإستثمارية من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ القيمة بالآلاف

القطاع	اسم المشروع	الاعتماد بالآلاف جنيه	المنصرف بالآلاف جنيه	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	الجهة المنفذة	ملاحظات
مديرية الشؤون الاجتماعية	تطوير عدد من الوحدات الاجتماعية على مستوى المحافظة (ثلاث شقق غير سكنية ومحل بصارة تحيا مصر)	٢٥٠٠	٢٣٢٢	٢٠٢٤/٤/٢٨	٢٠٢٤/١٠/٢٧	جهاز تعميم الساحل الشمالي الاوسط	تم الاستلام الابتدائي في ٢٠٢٤/١١/١٩
	تطوير مبنى المديرية	٧٠٠	٤٢٤	٢٠٢٤/٤/٢٩	٢٠٢٤/٧/٢٧		تم الاستلام الابتدائي يوم ٢٠٢٤/٩/١٨
	تطوير دار الهدايا للمسؤولين	٢٥٠٠	١٥١١	٢٠٢٤/٦/٣	٢٠٢٤/١١/٢		تم الاستلام الابتدائي للمرحلة الاولى وجاري العمل في المرحلة الثانية (مستجدات الاعمال) حتى ٢٠٢٥/٥/٢٣

مدير الإدارة

أخصائي