



محافظة الإسكندرية
مديرية النضال الإجتماعى
قطاع الشؤون الإجتماعية
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ماتم انجازه من خطه المديرية

من الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠

اعتمدت للمديرية فى خطه العام المالى الحالى ٢٠١٦/٢٠١٥ اعتماد قدره (١٤٤١٠٠٠ جنيه) فى بداية العام وقد تم تعديل الخطة بالتخفيض لمبلغ (٦٤٥٠٠٠ جنيه) للمشروعات التالية:
١- مشروع استكمال مبانى خدمات اجتماعية - بند وسائل انتقال(قبل التعديل ٢٠٦٠٠٠ الف جنيه بعد التعديل ١٤٥٠٠٠ الف جنيه)
وتم الشراء بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية بمبلغ (١٤٣٠٠٠ الف جنيه) لعدد ٢ سيارة سوزوكى فان وتم استلام السيارتين وترخيصهما وتشغيلهما

٢- مشروع استكمال مبانى مراكز الاغاثة بند مبانى سكنيه (قبل التعديل ٨٢٣٠٠٠ الف جنيه وبعد التعديل ٥٠٠٠٠ الف جنيه)

- قامت هيئة الابنية التعليميه بطرح عمليه انشاء مركز الاغاثة بالجريدة الرسمية يوم ٢٠١٥/٩/٣
- تم استلام رخصة البناء من المركز الذكى الخاص بمشروع مركز الاغاثة وتسليمها للهيئة واصل الرسومات الهندسية فى ٢٠١٥/٩/٦
- تم تحديد يوم ٢٠١٥/١١/٢٩ لتسليم ارض المشروع للمقاول بحضور لجنة ثلاثية مكونة من (المديرية و ممثلى هيئة الابنية التعليمية والمقاول) ولم يتم تسليم الارض لوجود تكسير بالشارع الرئيسي ومطالبة الوحدة العسكرية المجاور للموقع بالحصول على موافقة الجهات الرسمية العسكرية على الاعمال بالموقع
- تم التوجه للمنطقة الشمالية العسكرية بالاسكندرية للحصول على الموافقة للبدء فى الاعمال ببناء على تعليمات الوحدة ١٤٧٤١ "جار الحد الجنوبي" وقد افاد المسئول بمخاطبة هيئة العمليات بالقاهرة وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات لمخاطبة الهيئة بمعرفة المديرية ثم بمعرفة مكتب السيد اللواءسكرتير عام المحافظة
- تم معاينة ارض المشروع بمعرفة ضباط المنطقة الشمالية العسكرية مرتان(فى ٢٠١٦/٣/٣؛ ٢٠١٦/٤/٢) حتى تاريخه ولم يرد رد المؤسسة العسكرية
- تم مخاطبة مكتب السيدسكرتير عام المحافظة اكثر من مرة لافادتنا بما ورد من هيئة العمليات ورد الرد بعدم ورود اى مخاطبات بهذا الشأن من مسئولى المؤسسة العسكرية
- تم رفع مذكرة مفصلة لكلا من معالى /وزيرة التضامن الاجتماعى؛ معالى /الوزير محافظ الاسكندرية للتدخل لدى الامانه العامة بوزارة الدفاع لاستثناء المشروع والامر ببدء الاعمال ولم يردنا حتى تاريخه الرد سوى باعادة العرض على الوزيرة
- تم سحب الاعتمادات من المشروع على مرحلتين لحين ورود افادة من المؤسسة العسكرية بالموافقه على البدء فى الاعمال

٦ شارع المينا الشرقية - المنشية - امام مسجد المينا الشرقية - الإسكندرية
تليفون : ٠٣-٤٨٦٣٤١٧ - ٠٣-٤٨٧١٩٠٥ - فاكس : ٠٣-٤٨٧٧٩٧٩

٣- مشروع استكمال مجمعات الدفاع ؛ تطوير دار الفتيات القاصرات؛ بند مبانى سكنيه(قبل التعديل
٤١٢٠٠٠ الف جنيه وبعد التعديل صفر)

- تم مخاطبة كلا من هيئه الابنية التعليمية وجهاز تعميم الساحل الشمالى بورد تمويل لرفع كفاءة وتطوير دار الفتيات القاصرات لاسنادالعملية لاحد الجهتين ومطالبتهما باعداد مقياسه تقديريه مقترحه
- ورد رد هيئه الابنيه التعليميه بان مبنى دار القاصرات يقع ضمن مجلد التراث وعليه يجب مخاطبه لجنة التراث بالمحافظة للحصول على الموافقة
- تم مخاطبه مكتب السيد اللواء سكرتير عام المحافظه لعرض الامر على لجنة التراث للحصول على موافقتها وورد خطاب بتجهيز ملف وتقديمه للعرض على اللجنة
- وردت مقياسه تقديريه من جهاز التعمير وتم ارسال صورة منها للوزارة للاستشارة بالرى
- تم العرض على معالى/الوزير المحافظ لاسثناء المشروع واشر معاليه بالعرض على المستشار القانونى للاستشارة بالرى ولم يرد مايفيد بالموافقه من عدمه
- تم سحب الاعتماد بالكامل المخصص للمشروع على ان يتم ادراجه بالكامل فى بدايه العام المالى الجديد حتى تتمكن المديرية من الانتهاء من الاستخراج ترخيص الترميم المطلوب واعداد ملف للجنة التراث

٤- مشروع استكمال مبانى خدمات اجتماعيه بند التجهيزات (قبل التعديل صفر بعد التعديل ٥٠٠٠٠٠ الف جنيه)

- مايو ٢٠١٦ تم ادراج مبلغ ٥٠٠٠٠٠ الف جنيه بناء على الطلب المقدم من المديرية لشراء كاميرات المراقبة لمبنى المديرية بناء على ما ورد من تعليمات رئيس مجلس الوزارة لتأمين المباني الحكوميه
- فى ٢٠١٦/٥/١٩ تم مخاطبه بنك الاستثمار القومى لاتاحة الاعتماد المدرج بعد ورود مقياسه تقديريه من الهيئه العربيه للتصنيع كجهة فنية مقترحة للتنفيذ
- فى ٢٠١٦/٥/٣٠ ورد خطاب بنك الاستثمار بالتنبيه نحو الحصول على الموافقات اللازمه للاتاحه والتي تتضمن "موافقة معالى وزيره التضامن على الشراء البند موافقه المالى على الموازنه الاستثماريه المعدله"
- تم مخاطبه الوزارة لموافقتنا بموافقه معالى الوزيره وقد تعذر ذلك حتى منتصف شهر يونيو ٢٠١٦ فتم مخاطبه الوزارة بسحب الاعتماد المدرج وادراجه فى بداية العام المالى الجديد .

(مصدر البيان: ادارة التخطيط)