

# انجازات المحافظة

المشروعات المدرجة بالخطة الموحدة لديوان عام محافظة الاسكندرية  
عن الفترة من 2014/ 7 /1 الى 2015/6/30

اسباب عدم التنفيذ ان وجدت	نسبة التنفيذ %				التمويل المتاح / القيمة بالالف جنيه				الاعتماد المدرج / القيمة بالالف جنيه				نوع المشروع				اسم المشروع	
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثانى	الربع الاول	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثانى	الربع الاول	إجمالي	منح	ذاتى	حكومى	احلال وتجديد	استكمال	توسيع	جديد		موقع التنفيذ
تم الانتهاء من الاعمال	99.97	99.97	14	0					21297	0	10000	11297				√	الاحياء	تدعيم شبكات الكهرباء
تم الانتهاء من الاعمال	99.982	99.98	80	0.06					42545	0	0	42545				√	الاحياء	مشروعات الرصف
جارى العمل وجارى اعداد المستندات ومد التعاقد	0	0	0	0					10000	10000			√				العجمى	استكمال رصف طريق أم زغبو ( منحة شركة عز الدخيلة )
تم الصرف	100	99.99	94	0					941.5	0	0	941.5				√	الأحياء	ضوابط تنظيم وفروق أحكام
تم التنفيذ	100	100	25	9.72 14					5143.3	0	0	5143.3	√				الكورنيش	استكمال أعمال الحماية البحرية للكورنيش
تم التنفيذ	99.99	99.99	12	0					2970.39	0	0	2970.39	√				الكورنيش	صيانته الكورنيش متضمنة العجمى و القلعة
تم التنفيذ	139.15	139.15	53	17.48					22878.81			22878.81	√		√	الأحياء	الكبارى و الأنفاق	

تابع / المشروعات المدرجة بالخطة الموحدة لديوان عام محافظة الاسكندرية

عن الفترة من 1/ 7 / 2014 الى 30/6/2015

اسباب عدم التنفيذ ان وجدت	نسبة التنفيذ				التمويل المتاح / القيمة بالالف جنيه				الاعتماد المدرج / القيمة بالالف جنيه				نوع المشروع				اسم المشروع	
	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثانى	الربع الاول	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثانى	الربع الاول	إجمالى	منح	ذاتى	حكومى	احلال وتجديد	استكمال	توسيع	جديد		موقع التنفيذ
جارى الانتهاء من الاعمال	99.92	99.92	0	0					2507			2507				√	الأحياء	تغطية الترع والمصارف
تم التنفيذ	99.89	99.89	15	0					889			889				√	الأحياء	التشجير
تم الانتهاء من الاعمال	99.90	99.90	100	61.565					2730.94		2000	730.94		√			العامة	مشروع احلال وتجديد عناير المجزر الآلى
جارى توريد البلدوزر	99.954	99.95	0	0					3957.05		2000	1957.045				√	الادارة المركزية للتنظافة	شراء معدات نظافة لادارة المركزية للتنظافة
الاعتماد مصاريف نشر									2017		2000	17				√	الناصرية	انشاء مخزن للمخلفات الخطرة بالناصرية لادارة المخلفات الخطرة
جارى العمل	100	100	100	0					880			880				√	الاحياء	مشروع ترحيل عدد 2مصب أمطار (شنايش)
تم توريد عدد 2ونش كهرباء	100	100	0	0					2536		2000	536				√	الاحياء	احتياجات المشروعات والورش

تابع / المشروعات المدرجة بالخطة الموحدة لديوان عام محافظة الاسكندرية

عن الفترة من 2014/ 7 /1 الى 2015/6/30

اسم المشروع	موقع التنفيذ	نوع المشروع				الاعتماد المدرج / القيمة بالالف جنيه				التمويل المتاح / القيمة بالالف جنيه				نسبة التنفيذ				اسباب عدم التنفيذ ان وجدت
		اجل وتجهيد	استكمال	رفق	جديد	حكومى	ذاتى	منح	إجمالي	الاول	الثانى	الثالث	الرابع	الاول	الثانى	الثالث	الرابع	
الحماية المدنية	الأحياء				√	2383			2383					0	2	99.94	99.938	تم توريد المعدات
احتياجات ادارة المرور					√	5926	2000		3926					0	18	100	100	تم توريد الأجهزة الاسلكية وتم توريد الموتوسيكلات وسيارات الانتقال والصالون
احتياجات شرطة المرافق					√	806.15			806.15					0	1	100	100	تم توريد اللودر
خدمات صحية و تعليمية و ثقافية					√	974	400		574					0	0	9.99	100	تم التنفيذ
بند 8 تجهيزات الديوان	الأحياء و الديوان				√	2030			2030					0	0	99.94	99.942	تم التوريد
تدعيم الوحدات المحلية	الأحياء				√	4034.85	500		3534.85					0	21	114.1	114.1	تم توريد السيارات القلاب وتم توريد سيارات البيك اب المفرد والمزدوجة
أعمال الرفع المساحى للتخطيط العمرانى					√	649.5			649.5					0	56	100	100	تم اعمال رفع المساحى لبعض المناطق غير المخططة بالمحافظة

تابع / المشروعات المدرجة بالخطة الموحدة لديوان عام محافظة الاسكندرية  
عن الفترة من 2014/ 7 /1 الى 2015/6/30

اسم المشروع	موقع التنفيذ	نسبة التنفيذ				التمويل المتاح / القيمة بالالف جنييه				الاعتماد المدرج / القيمة بالالف جنييه				نوع المشروع			
		الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثانى	الربع الاول	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثانى	الربع الاول	إجمالى	منح	ذاتى	حكومى	احلال وتجديد	استكمال	توسيع	جديد
إتشاء مبنى الديوان العام	حى شرق	99.574	99.57	100	0				15445.028		4100	11345.028		√			
شراء سيارات بيك أب وركوب للمحافظة	الأحياء	100	100	0	0				1734.84			1734.84			√		
مستحقات المقاولون العرب (توريد 5 حاويات)		100	100	100	0				31.25			31.25					
إجمالى استثمارات الخطة		107.83	107.83	50	4.14	120308	47096		155308	10000	25000	120308					

تاريخ البيان: □□/□/□□

مصدر البيان: الادارة العامة للتخطيط والمتابعة

نوع: المتاح متضمن الربع الأول بمبلغ 19.400 ألف جنية و الربع الثانى 28.470 ألف جنية و الربع الثالث بمبلغ 26.226 ألف جنية و الربع الرابع 46.212 ألف جنية

من 2014 /7/1 حتى 2015 /6/30  
مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة

الحى	وصف ما تم انجازة	الاعتماد بالمليون جنيهه	المنصرف بالمليون جنيهه	نسبة الانجاز
المنتزة أول	- تم توريد عدد 590 كشاف و113 اعمده . - انارة مربع مسجد الفقي - انارة منطقة طابية سيدي بشر. - انارة متفرعات خالد بن الوليد. - انارة الطريق الواصل من كوبرى اسكندر امتداد احمد عبد الوهاب / ميرزا / القرداحي حتي الصعايده. - انارة منطقة الفلكي ش 16 الملك يمين بالمتفرعات. - انارة الطريق الدولي من مستشفى القرداحي.	2	1.897	%100
المنتزة ثان	- تم توريد 511 كشاف صوديوم و11 عامود حديد وتركيب 190 ذراع و190 كشاف وعدد 2 لوحة تحكم بمنطقة خلف التأمين الصحى بطوسون . - تم تركيب 30 ذراع و30 كشاف وعدد 1 لوحة تحكم بمنطقة زرزارة بأبى قير و120 ذراع و120 كشاف وعدد 2 لوحة تحكم بمنطقة حوض الطماطم المعمورة قبلى . - تم تركيب 120 ذراع و120 كشاف وعدد 2 لوحة تحكم بمنطقة متفرعات ش الرحاب - المعمورة قبلى	1	0.4 0.28 0.32	% 100
شرق	- شارع ابو سليمان بعدد 20 عامود ،136 كشاف . -15 شارع متفرع من شارع النصر 85 ذراع / كشاف . - أبيض الأولي بعدد 113 ذراع / كشاف .	1	1	%100

تاريخ البيان : □□□/□/□

مصدر البيان : الأحياء

## انجازات الأحياء (مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الانارة)

الحي	وصف ما تم انجازة	الاعتماد بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية	نسبة الانجاز	المتبقي بالألف جنية
وسط	<p>1- طريق الحرية من ساعة الزهور الي تقاطع سور نادي سبورتنج مع طريق الحرية</p> <p>2- ش قناة السويس من البحر الي الترام .</p> <p>- تم تركيب 149 + 27 عامود بطريق الحرية وتركيب 24 عامود بقناة السويس وتم تركيب 13 عامود مستعمل بطريق الحرية(جبل المنارة وحدائق الانجليز) .</p> <p>-البنود المستجدة تم توريد وتركيب عدد 22 كشاف L.E.D .</p> <p>- تم اطلاق التيار الكهربائي علي طريق الحرية من ساعة الزهور حتي ميدان الغزالتين وش قناة السويس من الكورنيش الي الترام .</p>	1.150	1.079	%100	150 الف جنية منقولة من تحسين البيئة
الجمرك	<p>• تم الانتهاء من تركيب واطلاق التيار لعدد 132 عامود بالشوارع الاتية:-</p> <p>• عدد 32 عامود بشارع السيد محمد كريم (منهم 9 أعمدة بداية من قسم المنشية وحتى الجندي المجهول) - عدد 28 ش الترسانة - عدد 9ش سيدي خليفة الي نصر الدين - عدد 16 عامود بباب الكراسته وباب 14 حتي تقاطع الجزائر - 47 عامود بشارع الالف عامود وتم مد الشبكة وتم اطلاق التيار وتمت اعمال دهانات الاعمدة .</p> <p>• وتم الانتهاء من تركيب 254 ذراع بكشاف وتم اطلاق التيار بالشوارع الاتية وتم مد الشبكة عدد 57 ذراع بكشاف بمربع بحري بك والجزائر وعبد المنعم والغرابي - 38 ذراع بكشاف بمربع (الجزائر- سلامة موسي- الكوبري القديم - ساحة بكير) 25 ذراع بكشاف (ابو وردة - صفر باشا- رأس التين ) عدد 53 كشاف بمربع (الحجاري - طاهر بك - سيدي ياقوت - قصر رأس التين) 13 كشاف بذراع ببعض تفرعات الحي (حارة سيل- احمد كامل- محمد صلاح الدين - شيمي بك - تحت السور) 3ذراع ش السيد محمد كريم و 50 ذراع بمربع عبد المنعم وتم تركيب الارضي - تم استصدار شبك بمبلغ 32000 جنية لاعادة الشيء لأصله</p>	1.450	0.883	%100	600

تاريخ البيان : □□/□/□

مصدر البيان : الأحياء

## انجازات الأحياء (مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الانارة)

الحى	وصف ما تم انجازه	الاعتماد بالمليون جنيه	المنصرف بالمليون جنيه	نسبة الانجاز
غرب	- انارة امتداد ش 218 (100 عامود) من الموقف الجديد حتي مسجد القباري . - انارة مساكن جنوب المتراس 38 ذراع . - انارة منطقة نجع العرب 122 ذراع . - مد شبكة هوائية بعدد 25 عامود قديم بش بين المصانع من ش 218 .	1	1	%100
العجمي	- شوارع : اولاد منصور 33 كشاف بالذراع . - البكوات 22 كشاف بالذراع . - ابوديبي 16 عامود + 3 كشاف بالذراع . - خلف ابو راوية 40 كشاف بالذراع . - مسجد القرى 60 كشاف + 4 عامود . - معهد العجمي للعلوم الادارية 87 كشاف بالذراع . - بنزينة السلام 53 كشاف بالذراع . - الشاطيء الاخضر 68 كشاف بالذراع . - محمود غنيم 14 كشاف بالذراع . - تم تركيب ابران ومد شبكات .	1.3	1.3	%100
العامرية	تم اضاءة (427) عامود بمناطق كانت محرومة تماما من الاضاءة العامة: <u>مناطق :</u> الناصرية القديمة (85 عامود) . - نجع العرجي (45) عامود . - توشكي (17 عامود) . - نجع حيون (50 عامود) . - بنجر 3 (40 عامود) . - الكينج بحري (50 عامود) . - بنجر 6 (30 عامود) . <u>قرى :</u> البصرة (30 عامود) . - الوفاء والأمل (30 عامود) . - الزهور (25 عامود) . - مصطفى اسماعيل (25 عامود) .	1.020	1.020	%100
مركز ومدينة برج العرب	- جاري شراء وتوريد 320 عامود بالمشتريات - 220 كشاف .	1.150		

تاريخ البيان : □□□/□/□

مصدر البيان : الأحياء

## انجازات الأحياء (رصف الطرق)

الحى	وصف ما تم انجازة	الاعتماد بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنيه	نسبة الانجاز
المنتزة أول	- رصف الطريق من كوبري اسكندر امتداد احمد عبد الوهاب / ميرزا/ القرداحي حتي عزبة الصعايده . - رصف منطقة سيدي بشر قبلي الشوارع المتفرعه (ش مسجد الصداقة - ش 15 - ش عقل باشا) حتي محمد نجيب. - رصف منطقة الفلكي (منطقة ترابية بش 16 ملك)	7.200	7.200	%100
المنتزة ثان	- تم الانتهاء من رصف متفرعات المعهد الدينى ( بداية من المنذرة - ش المدارس - ش المدافن - ش الفرن - ش السلام - 4 متفرعات من الفرن - متفرعات من المدافن - امتداد المهداوى حتى باب المدافن - 4 متفرعات صغيرة من امتداد المهداوى ) - 14 شارع باجمالى اطوال 1.5 كم . - منطقة المصيف الغربى أبى قير منطقة ترابية 14 شارع باجمالى اطوال 2 كم .	3.470	3.470	% 100
شرق	تم الانتهاء من رصف المواقع التالية: - شارع محطة السوق من قهوة البطل حتي مزلقان السكة الحديد بطول 360م وعرض متوسط 12م . - طريق الثورة بطول 660م وعرض متوسط 6.5 متر من محطة الثورة طريق ابيس خط اتوبيس 247. - طريق ابيس العمومي بداية من الدائري وحتى كوبري الرابعه بطول 4600م ومتوسط عرض 9م . - شارع كنيسة الاروام بطول 160 م ومتوسط عرض 6 متر. - شارع غبريال من شارع مصطفى كامل حتي شارع محطة شدرس بطول 370م ومتوسط عرض 7 متر . - عدد 5 حارات بعزبة عاشور اجمالى طول 261م ومتوسط عرض 4.5متر.	8.250	8.250	%100

تاريخ البيان : □□/□/□□

مصدر البيان : الأحياء

## انجازات الأحياء (رصف الطرق)

الحى	وصف ما تم انجازة	الاعتماد بالمليون جنيهه	المنصرف بالمليون جنيهه	نسبة الانجاز
وسط	-انتهت الاعمال بالارصفة والاسفلت : المربع المحصور بين ش الحلميه جلال الدسوقي - الناصر محمد - زاهر بيومي ترميمات شوارع شارع سليمان يسري - البطالسة - السلطان حسين - نبوية موسي - بوالينو مع محرم بك - اللاجبتيه - احمد قمحه - محمد رأفت - طريق المطار - قطاعات بالمحمودية قبلي - مسجد العطارين - رحمي بك - امام مرور الجمهورية بمحطة مصر - امام نادي الضباط بمحطة الرمل . -انتهت اعمال الارصفة ش المواساة .	2.750	3.624	132% تم زيادة حجم الاعمال من وفورات الاعمال الاخري
الجمرك	-تم رصف الشوارع الاتية: ش الشيمي بك - حارة الدخاخي - ش محمد كامل - محمد صلاح شعبان - ش الورداني - ش سيدي داوود - حارة سبلة - ش راسم باشا - النحراوي- ب عاشر- النبراوي- مصطفى باشا العرب - ش الهلال - الزواوي - حارة المهداوي - ش مسجد جودة - حارة ابو النصر - ش ابن الفرات - ابن الصانغ - زاوية بكير- قبو الملاح ومتفرعاته - ش عادل خيرى - ش ابن علقمة - ش ابن ماء السماء - ش الحضري	2.775	2.775	100%

مصدر البيان : الأحياء

تاريخ البيان : □□□/□/□

## انجازات الأحياء (رصف الطرق)

الحى	وصف ما تم انجازه	الاعتماد بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية	نسبة الانجاز
غرب	<p><u>منطقة كرموز:-</u> - رصف شارع عبد الحميد السنوسي وتفرعاته (تم الغاء رصف باقي الشوارع نظرا لوجود اعمال حفر لسنترال كرموز في معظم شوارع المنطقة خلال العام) . <u>ب-منطقة مينا البصل:-</u> <u>1-رصف شوارع (اسفلت فقط)</u> - ش عين جالوت من العلويين الي الملك شاه ، ش صيدلية د/ ماجد من عين جالوت الي الامير لؤلؤ ، ش الاتحاد من العلويين الي الملك شاه ، ش5، ش8 وش بن اليسار من الامير لؤلؤ الي رشيد رضا ، ش العلويين من الامير لؤلؤ الي مدرسة الغدور ، ش الاتحاد وش النظام من السلطان شاه الي الملك شاه <u>2- رصف شوارع (اسفلت + أرصفة )</u> -المربع المحصور بين ابن سهلان وش السلطان شاه وش الامير لؤلؤ وش رشيد رضا <u>ج-مناطق أخرى :-</u> نظرا لوجود وفر في الاعتماد تم استكمال الرصف وذلك علي النحو التالي:- 1 - رصف المربع المحصور بين :- (ش الشيخ طوموم – ش الامان (الحارة البحرية)- ش الاسناوي خلف مساكن الرهاوي) 2 - رصيف المربع المحصور بين (ارجأ):- (ش 218 – ش عزبة موسي – ش 9 – الشارع الملاصق للصرف الصحي (مساكن جنوب المتراس المتهاك فقط) 3- رصف شارع المكس:- الحارة البحرية لشركة الزيوت من التعاون حتي حرس الحدود 3 - بين بلوكي 16، 17 بالقباري 4 - ترميم الشوارع التالية:- 3-صيانة وترميم ش صلاح سرحان. 4- صيانة وترميم شرعي باب الملوك والشنيطي. 5- ترميم الخشاب ومحسن مع عين جالوت</p>	2.8 مليون جنية	2.8	%100

تاريخ البيان: □□□/□/□

مصدر البيان: الأحياء

## انجازات الأحياء (رصف الطرق)

الحى	وصف ما تم انجازه	الاعتماد بالمليون جنيه	المنصرف بالمليون جنيه	نسبة الانجاز
العجمي	- رصف شارع عيد الطلخاوي - رصف شارع الصحافة بالمداخل - رصف شارع مسرح النجوم بالمداخل	4.05	4.05	%100
العامرية	تم الانتهاء من :- - طريق السلام العقارية بطول 2.200 كم . - مدخل قرية سند 2 حتي المدرسة بطول 6.50 كم . - ك 46 حتي اول كوبري الري بطول 1.700 كم . - مدخل قرية حلب بطول 1 كم . - مدخل شارع القسم من الصحراوي حتي الحي . - مدخل عبد القادر .	8.450	8.450	%100
مركز ومدينة برج العرب	تم رصف 4.79 كم :- - 1.700 كم في عاصمة المركز . - 1.450 كم في قرية بهيج . - 1.020 كم في الغربانيات . - 0.620 كم في ابوصير .	3.4	3.4	%100

تاريخ البيان : □□□/□/□

مصدر البيان : الأحياء

## انجازات الأحياء (كبارى وأنفاق)

الحى	وصف ما تم انجازة	الاعتماد بالمليون جنيه	المنصرف بالمليون جنيه	نسبة الانجاز
شرق	انشاء كوبري مشاه بعزبة الشيخ الصغري لربط البر القلبي بالبحري للعزبة. ومتبقي الهيكل المعدني للكوبري سيتم في خطة 2016/2015.	2		% 70
وسط	مشروع كوبري مشاه امام مدرسة نبوية موسي (طريق الحرية) - تم فك الكوبري القديم ورفعہ وتسليمه للحضانة في 2015/4/24 عن طريق المقاولون العرب. - تم تكسير قواعد الكوبري القديم . - تم عمل التصميم المعماري للكوبري . جاري اعمال التصميم الانشائي للكوبري والاستكمال .	1	1	%100
غرب	انشاء كوبري مشاة كفر عشري	1.9	1.9	%100
العامة	- جارى نهو كوبري مشاه بزاوية عبد القادر امام مدرسة ام سلمه . - تم الانتهاء من كوبري مشاه اعلي مصرف النوبارية .	1.24	1.24	%100
		1	1	%100

تاريخ البيان : □□□/□/□

مصدر البيان : الأحياء

## انجازات الأحياء ( تحسين البيئة وتشجير الحدائق )

الحى	وصف ما تم انجازه	الاعتماد بالألف جنيهه	المنصرف بالألف جنيهه	نسبة الانجاز
المنتزة أول	- توريد زراعات - توريد ماكينه قص النخيل عدد (2) - توريد ادوات ومعدات	40	40	%100
المنتزة ثان	- توريد نباتات زراعية - توريد عدد وادوات لتنظيم الحدائق	50	35 15	% 100
شرق	- تم توريد ادوات ومعدات	50	50	%100
وسط	- عدد وادوات : - تم شراء نخيل وزراعات . - تم شراء ادوات ومعدات حدائق وسباكة واسمدة ومعدات . - تم التوريد والفحص والاستلام والاضافة بمخازن الحى .	30	30	%100
الجمرك	<u>الزراعات:</u> تم توريد الزراعات بالكامل <u>العدد والادوات :</u> تم توريد عدد (100) محبس بلية وعدد (10) مقص كرتيل وعدد (2) ماكينة قص نجيل وعدد (2) منشار بنزين	50	50	%100

مصدر البيان : الأحياء

تاريخ البيان : □□/□/□

## انجازات الأحياء ( تحسين البيئة وتشجير الحدائق )

الحى	وصف ما تم انجازه	الاعتماد بالألف جنيه	المنصرف بالألف جنيه	نسبة الانجاز
غرب	<p><u>عدد وادوات:-</u></p> <p>- عدد(10)مقص كريتون ، عدد(5)مقص عقلة ، عدد (20)منقرة ، عدد(15)شوكة صلب ، عدد(30)لاكور جمع 1 ، عدد(30) محبس بلية 1 ، عدد(30) بوش حديد"1" ، عدد (30) جلدة حديد"1" ، عدد (30) نبيل حديد"1" ، عدد (20)حديد"1" ، عدد(30) محبس 2/1" .</p> <p><u>شجر وشجيرات:-</u></p> <p>- عدد (1000) هسبكس ألوان ، عدد(1000)دورنيئا ، عدد(1000) خبيزة ألوان ، عدد (1000) جازانيا عشبيات .</p>	50	50	%100
العجمي	شراء عدد وادوات ومزروعات	55	54.969	%98
مركز ومدينة برج العرب	مستلزمات حدائق + نجيل لزراعة طريق سيدي كرير	250	250	%100

مصدر البيان : الأحياء

تاريخ البيان : □□/□/□

## انجازات الأحياء ( تدعيم الوحدات المحلية )

الحي	وصف ما تم انجازه	الاعتماد بالألف جنيه	المنصرف	نسبة الانجاز
المنتزة أول	- بند 8 تجهيزات ومعدات مكتبية. - شراء سيارة نقل قلاب من 4-5 طن . - شراء عدد واحد سياره بيك اب.	560	510	%100
المنتزة ثان	- تم تدعيم الحي باثاث وتجهيزات	480	480	% 100
شرق	- بند 8 تجهيزات جاري توريد الاحتياجات. شراء سيارة بيك اب كابينة مزدوجة.	50 250	174	%100
وسط	- شراء عدد (2) سيارة نقل كابينة مفردة . تم شراء السيارات من قبل العقود والمشتريات بالمحافظة وقام الحي باستلامها في 2015/5/24 . بند 8 تجهيزات والاثاث المكتبية: - تم شراء عدد 3 ماكينة تصوير . - تم شراء عدد 30 عده تليفون . - تم شراء عدد 2 جهاز حضور وانصراف بالبصمة . - تم شراء خزنية واحدة . - تم شراء عدد 10 جهاز حاسب الي عدد 7 طباعة .	2850 70	69.570	%100

مصدر البيان : الأحياء

تاريخ البيان : □□□/□□□

## انجازات الأحياء ( تدعيم الوحدات المحلية )

الحى	وصف ما تم انجازة	الاعتماد بالآلاف جنيهه	المنصرف بالآلاف جنيهه	نسبة الانجاز
الجمرك	بند 8 تجهيزات :- - تم توريد عدد (2) ماكينة تصوير شارب وعدد (6) جهاز كمبيوتر وعدد (7) طابعة وعدد فاكس باتاسونيك وعدد (1) سكاتر . - تم توريد اللودر الصغير المفصلي بتاريخ 2014/11/2 بمبلغ 674.8 الف جنيهه وباقي الاعتماد تم تحويله الي مشروع رصف طرق بالحي (مبلغ 75.000جنيهة)	50 750	50 674.8	%100
غرب	- شراء وتوريد عدد (2) سيارة بيك أب مكيفة. (وفي حالة وجود وفر يتم الاستفادة منه في شراء قطع غيار لهذه السيارات)	34 + 250 نقلا من قطاع تحسين البيئة والحدائق	284	%100
العجمي	شراء مكاتب - اثاث اجهزة كمبيوتر بالطابعة شراء سيارة قلاب 3م6 شراء 2 سيارة بيك اب	85 240 27	84.928 225	%100
العامةرية	- تم شراء سيارة دوبل كابينة وتم استلامها	260	260	%100
مركز ومدينة برج العرب	- تم عمل مغسلة ومظلة بجراج المركز . - تم شراء 13 كمبيوتر +1 فاكس + 1 ماكينة تصوير + عدد 6 طابعة	200	200	%100

مصدر البيان : الأحياء

تاريخ البيان : □□/□/□

## انجازات الأحياء (تحسين البيئة تغطية ترع ومصارف )

الحى	وصف ما تم انجازة	الاعتماد بالآلف جنيه	المنصرف بالآلف جنيه	نسبة الانجاز
المنتزة أول	- تغطية ترعة التوفيقية . - تغطية مصرف فرعون امام مسجد ومنازل ميرزا . - استكمال تغطيه ترعه الطوير .	1200	جاري اعداد الختامي	%100
شرق	- تغطية مصرف عزبة الزهور بطول 333.5 متر بعدد 9 غرف تفتيش .	400	400	%100
وسط	تغطية الترع والمصارف بقري ابيس : - تم تغطية مسقي جزء (10) البر البحري بطول 123 متر طولي مواسير قطر متر ومسقي جزء (9) زراعة التحرير 240 متر طولي مواسير قطر متر . - تم استكمال تغطيه مصرف جزء (9) الحوشة (6) زراعة التحرير بجوار المغلسة بطول 120 متر طولي مواسير قطر متر . - تم استكمال تغطية مصرف جزء (14) الحوشه (6) زراعة التحرير بمواسير بطول 120 متر مواسير قطر متر . - تم تغطية مسقي جزء (8) الحوشه (6) زراعة الزهراء علي الطريق الرئيسي بقرية الثمانيات بطول 120 متر طولي مواسير قطر متر . - تم تغطية مسقي جزء مسقي جزء (9) البر البحري زراعة السعادة جزء (13) زراعة السعادة البر القلبي بطول 481 متر طولي مواسير قطر متر . - تم تغطية مسقي جزء (12) الحوشة الاولى والثانية زراعة السعادة بطول 195 متر طولي ومواسير قطر متر .	800	798	%100
العامة	تم ردم وتغطية 50 م من مصرف سند وتم تسليم المستخلص النهائي وارساله للمحافظة	155	155	%100

تاريخ البيان : □□□/□/□

مصدر البيان : الأحياء

## انجازات الأحياء (تطوير ميادين واصلاح نوافير) (احلال الكشافات الموجودة على طريق الكورنيش إلى كشافات LED)

الحى	وصف ما تم انجازه	الاعتماد بالألف جنية	المنصرف بالألف جنية	نسبة الانجاز
الجمرك	تطوير ميدان المنشية من الجندي المجهول الى ميدان التحرير ومن ادارة المرور الى فندق آمون على الجانبين : - تم احلال وتجديد الكابلات للأعمدة الزخرفية وتم استخراج تصاريح الحفر وتم اصدار تصريح ادارة المرور وتم البدء بالاعمال بتاريخ 2015/5/21 - تم توريد عدد 15 عمود زخرفي بمعرفة شركة النصر للمسبوكات . - وجاري :مد كابل الكهرباء اللازم لاعمال اللحامات وتم حفر الرصيف الايمن الموازي لجامعة سنجور ابتداءا من الجندي المجهول حتي مكتب المرور وتم وضع الكابلات وجاري الاستكمال. اصلاح نوافير ميدان المنشية : - تم اصلاح واعادة تشغيل عدد (4) نوافير الموجودة بميدان المنشية	225	207	%92
	تم البدء فعليا في احلال الكشافات الي كشافات LED علي طريق الكورنيش وذلك عن طريق المشروعات والورش بتاريخ 2015/5/18 وذلك لترشيد استهلاك الطاقة وقد تم تركيب عدد (50) كشاف حتي تاريخه 0	250	250	%100

مصدر البيان : الأحياء

تاريخ البيان : □□□/□/□

## انجازات الأحياء (خدمات صحية وتعليمية وثقافية )

الحى	وصف ما تم انجازة	الاعتماد بالآلف جنيهه	المنصرف بالآلف جنيهه	نسبة الانجاز
وسط	<p>1 - استكمال جزء الاساسات وصب أعمدة الدور الارضي مع عمل مباني مجمع خدمات 8/2 ابيس .</p> <p>2 - استكمال دور أرضي مجمع خدمات 8 /1 واستكمال تشطيبات مجمع خدمات 8/8 .</p> <p>بالنسبة لمجمع 8/2 ابيس تم الانتهاء من كامل الاعمال وتم استلامها ابتدانيا في 2015/3/31 .</p> <p>بالنسبة لمجمع خدمات 8/1 ، تم الانتهاء من صب الاعمدة والسقف وتركيب اعمال الاشغال الحديدية وتم الانتهاء من جميع الاعمال المدرجة بالمقايسة واستلامها ابتدانيا بتاريخ 2015/4/7 وتم الانتهاء من اعمال العزل الخارجي وتم استلامه ابتدانيا بتاريخ 2015/5/3 .</p> <p>بخصوص استكمال تشطيبات مجمع خدمات 8/8 ابيس تم الانتهاء من اعمال عزل السقف الخاصة بمباني المطر وتم استلامه ابتدانيا بتاريخ 2015/4/7 وتم الانتهاء من اعمال تركيب مواسير صرف مياه المطر وتم استلامها ابتدانيا بتاريخ 2015/5/3 وتم الانتهاء من كافة الاعمال .</p>	600	<p>336.762(استكمال جزء الاساسات بقرية 8/2 ) 229.670 (مجمع خدمات 8/1 ، 8/8 )</p>	%100

مصدر البيان : الأحياء

تاريخ البيان : □□□/□/□

## انجازات جهاز تعميم الساحل الشمالى

نسبة الانجاز %	التكلفة بالآلاف جنيهه	وصف المشروع	الموقع	أسم المشروع
<b>اعمال الكورنيش</b>				
99	54150	حاجز امواج غاطس بطول حوالى 1.916 كم موازى للشاطئ وامتداده على شكل حرف L وطول اجمالى 350م	كورنيش الاسكندرية من المندره - ميامى	اعمال الحماية البحرية حاجز غرب ميامى لسان بير مسعود
100	2970	اصلاح ماتم كسره وترميمه من وحدات الكورنيش ودورات المياه والانفاق والبلاطات وصيانة اعمال كهرباء لعدد 14 نفق وكوبرى استانلى وقلعة قايتباى	كورنيش الاسكندرية متضمنة ( المكس - العجمى )	صيانة كورنيش الاسكندرية ( المرحلة الرابعة )
50	1364	رفع كفاءة كهرباء النفق	نفق محمد نجيب	تطوير الاعمال الكهربائية لنفق محمد نجيب
<b>اعمال كبارى المشاه</b>				
99	2700	كوبرى معدنى بطول 45م وعرض 3.5م تم النهو وجرى الاعداد للتسليم الابتدائى وعمل الختامى	اعلى السكة الحديد بزاوية عبد القادر امام مدرسة ام سلمة بحى العامرية	كوبرى مشاه على السكة الحديد امام مدرسة ام سلمة بحى العامرية
100	2612	كوبرى معدنى بطول 48م وعرض 3.5م تم النهو والتسليم الابتدائى وعمل الختامى	اعلى مصرف غرب النوبارية بتوشكى ( حى العامرية )	كوبرى مشاه على مصرف غرب النوبارية بتوشكى امام مساكن السكة الحديد
60	2529	كوبرى معدنى بطول 50م وعرض 4م	كوبرى مشاه بمنطقة عزبة الشبح الصغرى على ترعة المحمودية ( حى شرق )	انشاء كوبرى مشاه بعزبة الشيخ الصغرى ( حى شرق )
39	2393	كوبرى معدنى بطول 23م وعرض 4م	كوبرى مشاه بمنطقة كفر عشرى على ترعة المحمودية ( حى غرب )	انشاء كوبرى مشاه بكفر عشرى حى غرب
23	2500	ازالة كوبرى المشاه القديم امام مدرسة نبوية موسى واقامة كوبرى جديد	امام مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بحى وسط	تنشاء كوبرى مشاه امام مدرسة نبوية موسى ( حى وسط )

تاريخ البيان: □□□/□/□

مصدر البيان: جهاز تعميم الساحل الشمالى

## تابع / انجازات جهاز تعميم الساحل الشمالى

نسبة الانجاز %	التكلفة بالآلف جنيهه	وصف المشروع	الموقع	أسم المشروع
<b>اعمال الكبارى والانفاق</b>				
57	25000	تطوير نفق كليوباترا باضافة للنفق الاصلى بعرض 10م	نفق كليوباترا	استكمال توسعه نفق كليوباترا
1	25760	احلال وتجديد الكوبرى من الخرسانة المسلحة طوله 520م وعرض 17م	على بعد 3كم من محور التعمير تجاه الساحل عند مخرج ميناء الدخيلة	احلال وتجديد كوبرى الملح بالعجمى
<b>الخطة العاجلة</b>				
90	81000	توسعة الكوبرى الحالى بطول 914م وعرض 1.6م	كوبرى محرم بك احد المداخل الرئيسية لمحافظة الاسكندرية	اعادة تأهيل كوبرى محرم بك

تاريخ البيان: □□□/□□□

مصدر البيان : جهاز تعميم الساحل الشمالى

# انجازات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

في مجال تنوع مصادر الثروة السمكية والقاء زريعة الاسماك المختلفة

النوع	الكمية بالألف	المكان	التكلفة بالألف جنيه
زريعة بوري	5000	بحيرة مريوط	1000
طوبارة	8634	بحيرة مريوط	302
حنشان	755	بحيرة مريوط	830
مبروك حشايش	1000	بحيرة مريوط	200
مبروك فضى	500	بحيرة مريوط	100
مبروك عادى	2000	-	400
البورى	1401	ك21	287
البورى	1723.5	ميناء التجارى	353
البورى	59	الطرح	12
البورى	83	ابوقير	17
البورى	518	الميناء الفرنساوى	106
البورى	514	فنار المكس	105
البورى	512	المكس	104
دنيس وقاروص	33	ابوقير	14
الطوبارة	204	المكس	15
الطوبارة	78	فنار المكس	5
الطوبارة	851	ميناء الفرنساوى	63
الطوبارة	2913	ميناء التجارى	218
الطوبارة	509	ابوقير	38
الطوبارة	70	الطرح	5
الطوبارة	2133	ك21	159
حنشان	194	ميناء التجارى	213
حنشان	257	ك21	282
الاجمالى	29941.5		4828

تاريخ البيان: □□/□□/□□

مصدر البيان: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

## تابع انجازات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

فى مجال المحافظة على البحيرات من التغيرات وتنفيذ قرارات الازالة

النوع	الكمية بالالف	المكان	التكلفة بالالف جنيه
حوض 6000 فدان	13 حفار برمات	140 فدان اضافة للمسطح المائى	3861 خلال 6 شهور
حوض المتراس	1 حفار كوماتو	50 فدان	420
حوض 6000 فدان	2 حفار كوماتو	50 فدان	24 خلال 6 شهور

### تنفيذ قرارات الازالة

المساحة	قرارات الازالة	المنطقة
2م300	رقم 690 لسنة 2013 موتم التنفيذ فى 2014م	حوض 5000 فدان
2م200	رقم 689 لسنة 2013 موتم التنفيذ فى 2014 م	حوض 5000 فدان
2م300	رقم 688 لسنة 2013 موتم التنفيذ فى 2014م	حوض 5000 فدان
2م12	رقم 800 لسنة 2013 موتم التنفيذ فى 2014 م	حوض 5000 فدان
2م100	رقم 572 لسنة 2013 موتم التنفيذ فى 2014 م	حوض 1000 فدان
2م150	رقم 571 لسنة 2013 موتم التنفيذ فى 2014 م	حوض 1000 فدان
-	رقم 546 لسنة 2014 موتم التنفيذ فى 2015/2014 م	حوض 5000 فدان

تاريخ البيان: □□□/□□□

مصدر البيان: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

## انجازات الإدارة العامة لصرف النوبارية

الحي	الاعمال التي تم تنفيذها	الموقع	الاعتماد بالآلاف جنيهه	تكلفة التنفيذ بالآلاف جنيهه	تاريخ البدء	تاريخ النهو
غرب	عملية انشاء نطاق واقى من الاعشاب على مصرف العموم أمام محطة المكس بهندسة صرف النهضة	مصرف العموم المكس	3901	3875	2014/8/14	2015/2/15
	عملية نزع الحشائش بهندسة النهضة (2015/2013)	هندسة النهضة	693	117.871	2014/5/4	2016/5/3
العامرية مركز ومدينة برج العرب	عملية نزع الحشائش بهندسة مريوط والساحل (2015/2013)	هندسة مريوط	4186	771.256	2014/5/4	2016/5/3
		هندسة الساحل		378.79		
الإجمالي			8780	5142.917		

مصدر البيان : الادارة لصرف النوبارية

تاريخ البيان : □□□/□/□

## انجازات الإدارة العامة لرى النوبارية

ملاحظات	تاريخ النهو	تاريخ البدء	تكلفة التنفيذ بالالف جنيهه	الاعتماد بالالف جنيهه	الموقع	الاعمال التى تم تنفيذها	الحى
جارى العمل	2015/7/19	2014/5/21	34	378	ترعة مريوط	نظافة محطات ( مريوط )	العامرية
جارى العمل	2015/7/1	2014/4/20	1030	1620	هندسة مريوط وهندسة الساحل	عملية التطهيرات ونزع الحشائش بمختلف انواعها للترع	
تم نهو العمل	2015/9/19	2014/9/20	850	850	ترعة بهيج	تباطين خرسانة مسلحة بدائرة تفتيش العامرية	
جارى العمل	2015/9/19	2014/9/20	800	2300	مواقع مختلفة	صيانة سنوية وتحسينات لمنشآت الرى	
			2714	5148	الإجمالي		

تاريخ البيان: □□□/□/□

مصدر البيان: الادارة العامة لرى النوبارية

## انجازات فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار

عدد من تم محو اميتهم	عدد المتقدمين	عدد الفصول	الحي
6616	10252	147	المنتزه
3933	6018	137	شرق
2751	3900	35	وسط
1658	2117	10	الجمرك
1289	1946	30	غرب
1612	2429	60	العجمى
5761	8516	72	العامرية
1186	2545	104	مركز ومدينة برج العرب
24806	37723	595	الاجمالى

تاريخ البيان: □□□/□□/□□

مصدر البيان: الهيئة العامة لمحو الأمية

من 2014/7/1 حتى 2015/6/30  
في مجال الجديد والتوسع والتعليق والصيانة و أخرى  
بعدد 18 مدرسة تمويل اللامركزية بإجمالي تكلفة 3.9 مليون

التكلفة بالمليون جنيه	اسم المدرسة	الحي
0.820	خورشيد ب الجديد	المنتزة
0.230	أبيس 2 ع	شرق
0.30	الابراهيمية ع بنات	
3.771	السلام ث صناعي	وسط
2.216	الشاطبي الميكانيكية	
4.722	طلعت حرب ث صناعي	
0.8	الفواطم ث	
0.300	النهضة العلمية	
0.445	طريق الحرية ب	
0.20	ابن أنس ب	
0.65	عزبة الصيادين	وسط
0.28	الشهيد علي صالح	
0.10	البيطاش ب	العجمي
0.19	مصطفى كامل ب	مركز و مدينة برج العرب
15.024	الإجمالي	

تاريخ البيان : 2015/7/1

مصدر البيان : الهيئة العامة للأبنية التعليمية

## (تابع) انجازات فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية

أعمال الصيانة 2015/2014

تطوير مدارس تعليم إيساسي بعدد 22 مدرسة وتطوير مدارس تعليم ثانوى بعدد 5 مدارس

تمويل بنك الاستثمار بإجمالى تكلفة 18 مليون جنيهه

الانجاز	اسم المدرسة	الحى	الانجاز	اسم المدرسة	الحى
تطوير أساسى	المرصد الاعدادية للبنات	الجمرك	تطوير أساسى	محمود عثمان	المنتزه
تطوير أساسى	الورديان ع بنات	غرب	تطوير أساسى	عبد الرازق عبد المجيد	شرق
تطوير أساسى	الجلء الابتدائية المشتركة		تطوير أساسى	الصديق الاعدادية	
تطوير أساسى	الشهيد احمد عبد العزيز الاعدادية للبنين		تطوير أساسى	رشدي الابتدائية المشتركة	
تطوير أساسى	يوسف السباعى		تطوير أساسى	عباس العقاد الابتدائية المشتركة	
تطوير أساسى	رفاعة الطهطاوى		تطوير أساسى	رياض الاعدادية بنين	
تطوير أساسى	ابن طولون		تطوير أساسى	الثغر التجريبية	
تطوير ثانوى	السادات الثانوية		تطوير أساسى	ثروت التجريبية	
تطوير أساسى	العزة الابتدائية		تطوير ثانوى	طه حسين الثانوية بنات	
تطوير ثانوى	طيبة الاعدادى الثانوى	تطوير أساسى	العطارين الابتدائية المشتركة		
تطوير أساسى	نجع عتيق حنوني الابتدائية المشتركة	تطوير أساسى	الخلفاء الراشدين الابتدائية المشتركة		
تطوير ثانوى	مصر الحرية جميع المراحل	مركز ومدينة برج العرب	تطوير أساسى	الجزائر	الجمرك
تطوير ثانوى	القرية المركزية الاعدادية الثانوية	تطوير أساسى	طه حسين الاعدادية بنات		
		تطوير أساسى	اللبان الابتدائية المشتركة		

تاريخ البيان : 2015/7/1

مصدر البيان : الهيئة العامة للأبنية التعليمية

## (تابع) انجازات فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية

تطوير مدارس التعليم الفني بتكلفة إجمالية ( 11 مليون جنيه ) احدى عشر مليون جنيه لا  
غي تمويل خطة اللامركزية

الحى	اسم المدرسة	العنوان	التكلفة بالمليون جنيه
شرق	طلعت حرب الثانوى الصناعى	منطقة السيوف شرق	4.722
وسط	السلام ثانوى صناعى	محرم بك وسط	3.772
وسط	الشاطبى الثانوى الصناعى الميكانيكية	شارع قنال السويس بالشاطبى	2.217
الاجمالى			10.711

تاريخ البيان : 2015/7/1

مصدر البيان : الهيئة العامة للأبنية التعليمية

## (تابع) انجازات فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية

إحلال و صيانة الأسوار بتكلفة إجمالية 2.5 مليون جنيه

الحى	اسم المدرسة	العنوان	نوع الصيانة
المنتزه	تحسين الصحة ب القديمة	إدارة المنتزه التعليمية	إحلال كلى وجزئى
وسط	العطارين ع بنين	إدارة وسط التعليمية	إحلال كلى وجزئى
	عبد السلام عارف	إدارة وسط التعليمية	إحلال كلى وجزئى
	توفيق الحكيم	إدارة وسط التعليمية	إحلال كلى وجزئى
	الأمام على ب	إدارة وسط التعليمية	إحلال كلى وجزئى
	أم المؤمنين ب	إدارة وسط التعليمية	إحلال كلى وجزئى

تاريخ البيان : 2015/7/1

مصدر البيان : الهيئة العامة للأبنية التعليمية

## (تابع) انجازات فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية

انجازات أعمال الصيانة

مدارس صندوق دعم التعليم طرح المديرية عدد (37مدرسة) بإجمالي تكلفة 10.5 مليون

اسم المدرسة	الحي	اسم المدرسة	الحي
اسماعيل صبرى الابتدائية ص	الجمرك	على بن أبى طالب	المنتزة
أحمد عبود ب		حنفى محمود ع ص بنات	
قاسم أمين ع بنات		عبده مبروك عبده محجوب	
العروبة الابتدائية ص	غرب	المنشية البحرية الابتدائية ص	
صلاح الدين ب		تحسين الصحة القديمة	
القبارى ع بنات		أشرف الخواجه الابتدائية	
مينا البصل ع بنات	العامرية	الايراهيمية ع ص بنات	شرق
فردوس المسيرى الابتدائية		السيوف الابتدائية	
أ.د. مصطفى الجبلى		الرمل الميرى	
الحظيرة (القدس) الاعدادية	مركزو مدينة برج العرب	حجر النواتية الابتدائية ص	وسط
		عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة	
القرية المركزية بالبنجر		فلمنج الابتدائية	
بنجر 7		خالد بن الوليد الابتدائية ص	
بنجر 17 الابتدائية		شوكت الابتدائية التجريبية	
بنجر 19		عبدالله النديم الاعدادية بنين	
ظلمبات النصر محطة 5		الثقافة الابتدائية	
نجع العقارى الابتدائية		العطارين ع ص بنات	
مصطفى اسماعيل		العطارين ع بنين	

تاريخ البيان: 2015/7/1

مصدر البيان : الهيئة العامة للأبنية التعليمية

## مشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالإسكندرية ونسبة التنفيذ والمعوقات

في مجال الانشاء الجديد و التوسع والتعليه

المعوقات	نسبة التنفيذ %	التكلفة بالألف جنيه	نبذة مختصرة	اسم المدرسة	الحي
لا توجد	90	9445	إنشاء مدرسة تجريبى	خلف مركز التدريب تجريبى	المنتزه
لا توجد	90	2940	احلال كلى لمدرسة البستان	البستان ب	شرق
جارى دفع الأعمال	87	867.177	تعليه دورين بمدرسة ايزيس	ايزيس ث بنات	
تعثر مقابل و جارى السحب	85	305.838	تعليه دور بمدرسة الروضة	قرية الروضة ب	وسط
متوقف لحين نهو التراخيص	10	2203.31	احلال كلى للمدرسة	رفعت الجمهورية	الجمرك
جارى دفع الأعمال	82	منحة إماراتية	إنشاء جديد للمدرسة	كبس القطن ع بنات	غرب
جارى دفع الأعمال	40	2244.86	توسع بمدرسة الاسلام ب	الاسلام ب	
جارى دفع الأعمال	90	منحة إماراتية	إنشاء جديد للمدرسة	سلامة حجازى	مركز ومدينة برج العرب
جارى دفع الأعمال	80	منحة إماراتية	إنشاء جديد للمدرسة	نجع الشيخ عبد الفضيل	
		18006.185	الاجمالى		

تاريخ البيان: 2015/7/1

مصدر البيان : الهيئة العامة للأبنية التعليمية

(تابع) مشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالإسكندرية  
ونسبة التنفيذ والمعوقات

فى مجال الانشاء الجديد و التوسع والتعليه

الحى	اسم المدرسة	نبذة مختصرة	التكلفة بالآلف جنيه	نسبة التنفيذ %	المعوقات
المنتزه	خلف الرأس السودان تجريبى بنات	إنشاء مدرسة تجريبى	9851	لم يبدأ	نهو اجراءات التراخيص
	خلف الرأس السودان تجريبى بنين	إنشاء مدرسة تجريبى	11974	لم يبدأ	نهو اجراءات التراخيص
	المرحومة احسان خالد للتربيه الخاصة	انشاء جديد تربيه خاصة	5673	لم يبدأ	نهو اجراءات التراخيص
شرق	أرض العوايد 1 للتعليم الأساسى	إنشاء جديد	8866	لم يبدأ	نهو اجراءات التراخيص
	مشروع ناصر للتعليم الأساسى	توسع بمدرسة ناصر	3131	لم يبدأ	نهو اجراءات التراخيص
	التحرير تعليم أساسى	توسع بمدرسة التحرير	4152	لم يبدأ	نهو اجراءات التراخيص
	التحرير التجريبية من الحضانه لثانوى	إنشاء مدرسة تجريبى	5128	لم يبدأ	نهو اجراءات التراخيص
غرب	النور تجريبية للتعليم الأساسى	توسع بمدرسة النور	2526	لم يبدأ	نهو اجراءات التراخيص
	السيدة عائشة الابتدائية المشتركة	احلال كلى	2297	لم يبدأ	نهو اجراءات التراخيص
العجمى	اسكان الكيلو 26.5 اعدادى	إنشاء جديد	4019	لم يبدأ	نهو اجراءات التراخيص
مركز ومدينة برج العرب	نجع الصحفاق للتعليم الأساسى	إنشاء جديد	4028	لم يبدأ	نهو اجراءات التراخيص
	بنجر (5) الجديدة	إنشاء جديد	4695	لم يبدأ	نهو اجراءات التراخيص
الإجمالى			66340		

تاريخ البيان: 2015/7/1

مصدر البيان : الهيئة العامة للأبنية التعليمية

(تابع) إنجازات الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالإسكندرية  
في مجال الانشاء الجديد والتوسع والتعليه

الحي	اسم المدرسة	العنوان	التكلفة بالمليون جنية	عدد الفصول
المنتزه	عباس العتي	المعمورة البلد - المنتزه	2.546	17
	السماد ب	مساكن سماد أبوقير	3.739	17
	أحمد حسن الباقورى	ش صندوق دعم القطن (السيوف)	3.361	22
	محمد البرادعى	شركة الكتان ش مصطفى كامل	6.065	42
	أحمد فتحى سرور	الرأس السوداء - السيوف قبلي	6.022	28
شرق	أرض العوايد ث	العوايد (حجر النواتيه)	منحه إماراتية	30
وسط	الاسكندراني أساسى	ش الظاهر محرم بك بوالينو الاسكندراني	0.264	3
العجمى	حسن عباس حلمى ث	الهانوفيل - مساكن أى جى	2.609	25
	حسان بن ثابت	الصناعات الصغيرة - البيطاش	1.543	16
	ك 26.5 ث	العجمى - ك 26.5 طريق اسكندرية مطروح	3.047	12
	ك 31 ابتدائى	ك 31 طريق اسكندرية مطروح	3.394	16
العامرية	رفيدة الاسلامية	طريق مطروح اسكندرية - ك 33	تبرع	7
برج العرب	المتفوقين	المجاورة الأولى - مدينة برج العرب	8.330	18
الإجمالي			40.82	253

تاريخ البيان: 2015/7/1

مصدر البيان : الهيئة العامة للأبنية التعليمية

مشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالإسكندرية  
ونسبة التنفيذ والمعوقات

فى مجال الانشاء الجديد و التوسع والتعليه

المعوقات	نسبة التنفيذ %	التكلفة بالآلف جنيه	نبذة مختصرة	اسم المدرسة	الحى
لاتوجد	90	9445	إنشاء مدرسة تجريبى	خلف مركز التدريب تجريبى	المنتزه
لاتوجد	90	2940	احلال كلى لمدرسة البستان	البستان ب	شرق
جارى دفع الأعمال	87	867.177	تعليه دورين بمدرسة ايزيس	ايزيس ث بنات	
تعثر مقاول و جارى السحب	85	305.838	تعليه دور بمدرسة الروضة	قرية الروضة ب	وسط
متوقف لحين نهو التراخيص	10	2203.31	احلال كلى للمدرسة	رفعت الجمهورية	الجمرك
جارى دفع الأعمال	82	منحة إماراتية	إنشاء جديد للمدرسة	كبس القطن ع بنات	غرب
جارى دفع الأعمال	40	2244.86	توسع بمدرسة الاسلام ب	الاسلام ب	
جارى دفع الأعمال	90	منحة إماراتية	إنشاء جديد للمدرسة	سلامة حجازى	مركز ومدينة
جارى دفع الأعمال	80	منحة إماراتية	إنشاء جديد للمدرسة	نجع الشيخ عبد الفضيل	برج العرب
		18006.185	الاجمالى		

تاريخ البيان: 2015/7/1

مصدر البيان: الهيئة العامة للأبنية التعليمية

الحى	اسم المستشفى أو الوحدة الصحية	ماتم أنجازه
المنتزه	منطقة المنتزه الطبية	تم شراء مكيف لقسم الصيدلانية لحفظ الطعوم
شرق	منطقة شرق الطبية	تم شراء أجهزة طبية لوحدة طب الاسرة (أجهزة رسم قلب - أجهزة نيوبوليزر )
	الوحدة الصحية باكوس	تم شراء مكيف لصيدلية الوحدة لحفظ الأدوية
وسط	مستشفى الحميات	تم ترميم سور المستشفى وشراء توريدتجهيزات طبية لوحدة العناية المركزه
	مستشفى الرمد العام	شراء معدات ومستلزمات لتنفيذ شبكة المياه والحريق بالمستشفى
غرب	مستشفى أطفال فوزي معاذ	احلال المصعد الكهربائى ثم شراء وتوريد جهاز الأوتوكلاف وجاري شراء المولد الكهربائى
	مستشفى الجمهورية العام	تم شراء وتوريد تجهيزات للمدرسة
	تجهيز مدرسة التمريض بمستشفى دار اسماعيل	تم التعاقد على تجهيز المركز التخصص الجديد بالمستشفى
العامرية	مستشفى العامرية العام	- احلال وتجديد شبكة الكهرباء - تنفيذ عملية شبكة مكافحة الحريق - رفع كفاءة المستشفى
مركز ومدينة برج العرب	مستشفى برج العرب	- تنفيذ شبكة غازات طبية - شراء وتوريد أجهزة طبية للمعمل
مستوي المحافظة	سلسلة التبريد	شراء وتوريد عدد (20) ثلاجة لحفظ الطعوم للوحدات الصحية ومكاتب الصحة
	تجهيز عدد 3 فصول جديدة مدارس التمريض	تصنيع أثاث لعدد 3 فصول جديدة بمدارس التمريض ( أبو قير - رأس التين - أبو قير )

تاريخ البيان : 2015/7/1

مصدر البيان : مديرية الشؤون الصحية

هذه المشروعات تتم من ميزانية الوزارة وتقوم ادارة التخطيط والمتابعة بالمديرية بمتابعة التنفيذ فقط

ملحوظة

تابع انجازات مديرية الشؤون الصحية في المشروعات لاستثمارية

الحى	أسم المستشفى	الاعتماد بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية	موقف التنفيذ
العجمى	مستشفى العجمى	50.249	13	تم هدم المستشفى وتسليم الموقع وأعمال الحفر لعمل الاساسات وجاري المتابعة
العامرية	مستشفى العامرية العام	4.703		تم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة بنسبة 100%
الإجمالي		54.952		

تاريخ البيان : 2015/7/1

مصدر البيان : مديرية الشؤون الصحية

انجازات مديرية الشؤون الصحية في مجال وحدات الرعاية الصحية الأولية

الحى	اسم الوحدة	موقف التطوير
شرق	وحدة ابيس 1	جاري الانتهاء من أدخال المرافق ( الكهرباء -المياة- الصرف الصحى )
العامرية	وحدة قرية الأسد	تم الانتهاء من أعمال البناء من الثلاث جهات وباقي الجهة الرابعة بنسبة 80%
	وحدة قرية طيبة 2	تم الانتهاء من الأعمال بنسبة 80%
	وحدة قرية العراق	تم الانتهاء من الأعمال بنسبة 80%
	وحدة كينج مريوط	تم اصدار قرار ترميم للوحدة
مركز ومدينة برج العرب	مركز طبي برج العرب	جاري تطوير المركز

تاريخ البيان : 2015/7/1

مصدر البيان : مديرية الشؤون الصحية

## في مجال انجاز الطرق المرصوفة

نوع الاعتمادات	التكلفة بالآلاف جنية	تاريخ النهو	عدد الشوارع	الحي
المحافظة	8212.799	2015/4/20	5	المنتزه أول
	3176.239	2015/2/24	28	المنتزه ثان
	8644.873	2015/4/6	10	شرق
	3620.492	2015/2/22	30	وسط
	2629.725	2015/2/2	41	الجمرك
	2648.920	2015/2/10	24	غرب
	3797.833	2015/3/9	17	العجمى
	7462.769	2015/3/29	6	العامة
	3204.845	2015/1/18	31	مركز و مدينة برج العرب
	43398.495		192	الاجمالي

2015/7/1

مصدر البيان : مديرية الطرق والنقل تاريخ البيان :

## تابع انجازات مديرية الطرق

في مجال الطرق الجارى رصفها

نوع الاعتمادات	اجمالي الاطوال	عدد الشوارع	الحي
مناقلة من المحافظة طريق أبيس بحى وسط	3.5 كم	2	المنتزة

2015/7/1

مصدر البيان : مديرية الطرق والنقل تاريخ البيان :

## في مجال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

نسبة المنفذ لإجمالي %	مالم يتم تنفيذه			ماتم إزالته				حالات التعدي			الحي		
	المساحة ف	س	ق	عدد	المساحة ف	س	ق	عدد	المساحة ف	س		ق	عدد
11	180	-	2	1685	45	11	11	213	11153	13		1898	المعمورة
33	118	3	12	530	62	-	7	259	180	3	19	789	خورشيد
21	23	4	15	917	18	14	3	239	41	18	18	1156	إصلاح زراعي
6	23	12	11	475	15	14	6	29	39	2	17	504	العامة
18	6	12	7	84	-	2	6	19	6	14	13	103	مركز و مدينة برج العرب
17	279	8	23	3691	141	18	9	759	421	3	8	4450	الإجمالي

تاريخ البيان: □□□/□/□

مصدر البيان: مديرية الزراعة

## إنجازات مديرية الزراعة في مجال مكافحة سوسة النخيل الحمراء

إعدام بالدفن	علاج موضعي	رش وقائي من قبل المديرية
7 نخلة	190 نخلة	1834 نخلة
5 نخلة	55 نخلة	384 نخلة
13 نخلة	81 نخلة	610 نخلة
2 نخلة	194 نخلة	1341 نخلة
4 نخلة	217 نخلة	731 نخلة
2 نخلة	124 نخلة	684 نخلة
4 نخلة	77 نخلة	1065 نخلة
1 نخلة	80 نخلة	2201 نخلة
3 نخلة	17 نخلة	505 نخلة
-	136 نخلة	1438 نخلة
1 نخلة	17 نخلة	622 نخلة
5 نخلة	265 نخلة	1391 نخلة
47 نخلة	1287 نخلة	الجملة 12806 نخلة

تاريخ البيان : □□/□/□□

مصدر البيان : مديرية الزراعة

- حصر تقدير النخيل المجمع و المشتت لعام 2014 بإجمالي مساحة 13 ط 403 ف
- إجمالي النخيل المجمع (إناث) 22268 نخلة بمتوسط انتاج 100 كجم وجملة انتاج 22226.8 طن .
- إجمالي النخيل المشتت (إناث) 58328 نخلة بمتوسط انتاج 80 كجم وجملة انتاج 4453.5 طن .

## تقدير المحاصيل الشتوية

المحصول	المساحة بالفدان	متوسط الإنتاج الوحدة	إجمالي الانتاج
قمح	82652	16.8 أردب	1388324 أردب
شعير	1990	8.7 أردب	17347 أردب
فول أخضر	717	7.5 طن	5387 طن
فول جاف	5158	7.7 طن	39582 أردب
برسيم تحريش	2870	5 طن/ف(وزن الحشه)	2876 طن
بنجر سكر	7904	20.8 طن	164167 أردب
بصل	767	8.4 طن	6421 أردب
ثوم	410	6طن	2458 أردب
خضر شتوية	17449	أصناف مختلفة	
بطاطس شتوية	10739	11.4 طن	122474 طن
اللوب	18	4074 كوز	73330 كوز
البرسيم المستديم ( عدد الحشات )	18468	6 طن متوسط الحشه	-----

مصدر البيان : مديرية الزراعة

تاريخ البيان : □□□/□□□

## توزيع الزمام المنزرع

الإدارة	الجهة	الزمام الكلى	بور ومنافع	مبانى وإشغالات	بور مؤقت	إجمالى زمام منزرع
إدارة العامرية الزراعية	جمعية الائتمان الزراعى	41177	367	201	---	40609
	هيئات (تعمير الصحارى)	15004	14879	----	----	125
	استصلاح منطقة مريوط	18013	450	108	---	17455
	منطقة النهضة	20969	24064	85	---	18420
	مستثمرى البنجر	14931	---	---	---	14931
	مستثمرى غرب الطريق	4551	364	---	---	4187
إجمالى إدارة العامرية		114645	18524	394	---	95727
إدارة برج العرب	ائتمان	9327	380	215	---	8732
	جمعيات استصلاح	14200	2981	---	---	11219
	قرى البنجر	25689	----	----	---	25689
	مساحات قابلة للاستصلاح	23000	---	----	23000	----
إجمالى إدارة برج العرب		72216	2361	215	23000	45640
إدارة خورشيد الزراعية	ائتمان	3522	99	1847	----	1576
	إصلاح الاسكندرية	350	27	119	---	194
	إصلاح أبيس	4964	509	1870	---	2585
	استصلاح ( امتداد أبيس)	6939	290	355	---	6294
	هيئات	200	80	----	---	120
إجمالى إدارة خورشيد		15975	1015	4191	---	10769
إدارة المعمورة الزراعية	ائتمان	9674	27	1908	----	7739
	إصلاح	1155	79	418	----	658
	هيئات	201	30	---	----	171
	إجمالى إدارة المعمورة		11030	136	2326	---

## إدارة المعمورة الزراعية

نشاط الإحصاء  
محاصيل شتوى :

2015/2014			
اسم المحصول	مساحة / فدان	متوسط الإنتاج	جملة الانتاج
شعير	33	18	594 أردب
قمح	306	17.7	5416 أردب
بطاطس	46	7	322 طن
برسيم مستديم ( من 4-6 حشة )	924	5.5	5082 بالطن
فول أخضر	7	5	35 طن

خضر شتوى :

2015/2014			
اسم المحصول	مساحة / فدان	متوسط الإنتاج	جملة الانتاج
طماطم	269	12	3552
بادنجان	13	7	91
بقدونس	35	1	105
بنجر	41	10	451
جرجير	30	1	90
خس	12	8	96
طماطم	296	12	3552
فلفل	9	5	45
قنبيط	168	13	2184
كرنب	352	17	5984
كوسة	174	7	1218
لفت	90	10	900
سلق (2حشة)	45	1	90

تاريخ البيان : □□□/□/□

مصدر البيان : مديرية الزراعة

محاصيل شتوي :

2015/2014			
اسم المحصول	مساحة / فدان	متوسط الإنتاج	حملة الانتاج بالطن
شعير	75 ف تجارب	---	---
قمح	2547	18	45846 أردب
بطاطس	1929	11.5	22182 طن
فول أخضر	95	6.9	660 طن
لوف	14	4.95	57330 كوز

مصدر البيان : مديرية الزراعة

تاريخ البيان : □□□/□/□

خضر شتوي :

2015/2014			
اسم المحصول	مساحة / فدان	متوسط الإنتاج	حملة الانتاج بالطن
طماطم	99	17	1683
لفت	114	14	1596
بسلة	2	8	16
قنبيط	457	16	7312
كرنب	660	13.98	9226
كوسة	32	8	256
خرشوف	235	10	2350
سبانخ	413	8	3304
خس	42	8	336

مصدر البيان : مديرية الزراعة

تاريخ البيان : □□□/□/□

## نشاط البساتين ادارة العامرية

المحاصيل الشتوية:

اسم المحصول	مساحة	متوسط الإنتاج	جملة الانتاج
الشعير	1206	8.3	9994 أردب
بطاطس	8468	11.4	96418 طن
برسيم تحريش 2-3 ح	2870	5	---
فول جاف	2700	8.3	22376 طن
بصل	740	8.4	6214 طن
ثوم	402	6	2413 طن
بنجر السكر	6000	21.6	129368 طن
فول أخضر	515	8	4142 طن
قمح	50162	18.4	923812 أردب

مصدر البيان : مديرية الزراعة

تاريخ البيان : □□/□/□

خضر شتوى :

2015/2014			
اسم المحصول	مساحة / فدان	متوسط الإنتاج	جملة الانتاج بالطن
كوسة	508	7	3557
بسلة	708	5	3540
فاصوليا	510	2.5	1274
خرشوف	2889	7	20224
كرنب	3071	15	46066
قنبيط	2154	17	36613

مصدر البيان : مديرية الزراعة

تاريخ البيان : □□/□/□

## نشاط الإحصاء ادارة برج العرب

المحاصيل الشتوية :

اسم المحصول	مساحة	متوسط الإنتاج	جملة الانتاج
الشعير	751	9	6152 أردب
برسيم مستديم 3-5 ح	7435	7	52045 بالطن
قمح	29637	13.9	413250 أردب
بنجر السكر	1904	18.3	34799 طن
فول جاف	2458	7	17206 طن
بصل	27	7.6	702 طن
فول أخضر	100	5.5	550 طن
الثوم	8	5.6	45 طن
البطاطس	296	12	3552 طن

مصدر البيان : مديرية الزراعة

تاريخ البيان : □□□/□/□

خضر شتوي :

2015/2014			
اسم المحصول	مساحة / فدان	متوسط الإنتاج	جملة الانتاج بالطن
بسلة	84	2	169
خرشوف	1472	6.5	9562
كرنب	218	319	3028
طماطم	327	13.05	4268
فاصوليا	123	2.5	307
القتبيط	254	13.35	3390

مصدر البيان : مديرية الزراعة

تاريخ البيان : □□□/□/□

الحى	المشروع	الاعتماد بالألف جنيه	المنصرف بالألف جنيه	نسبة الانجاز
المنتزه	- افتتاح مقر جديد لوحة الحيوانات الأليفة .	16	16	%100 %100
	- صيانة وحدة البرنس .	5	5	
وسط	- صيانة سقف مبنى إدارة الدواجن .	12.5	12.5	%100 %100
	- صيانة وتطوير وحدة وسط .	46	46	
العامرية	- صيانة وحدة حارس .	9	9	%100 %100
	- صيانة وحدة فنجرى .	16	16	
الإجمالي		104.5	104.5	%100

2015/7/1

مصدر البيان : مديرية الطب البيطري تاريخ البيان :

# مديرية الشؤون الاجتماعية

# الجزرات

ما تم إنجازه من الخطة الاستثمارية

نوع الإنجاز	التكلفة بالآلاف جنية	المشروع
استكمال	505	استكمال تجهيزات مقر المديرية
نمطي	180	تطوير عدد 4 نادي اجتماعي ثقافي
نمطي	40	تطوير مركز اعداد أسر منتجة تابع لجمعية المبرات
استكمال مباني	1000	إنشاء مركز الاغاثة بالمكس
	1725	الإجمالي

مصدر البيان : مديرية الشؤون الاجتماعية تاريخ البيان : 2015/7/1

## (تابع) انجازات مديرية الشؤون الاجتماعية في مجال الحماية الاجتماعية

البيان	عدد المستفيدين	المنصرف بالآلاف جنية
مساعدات تضامنيه شهرية	68896	255102692
منحة دراسية	21401	6151360
مساعدات دفعة واحدة	1983	827200
قانون طفل	4938	2624081
عملاء ضمان (مصاريف جنازة )	1396	514000
نكبات عامة	83	223650
نكبات فردية	22	82000
الاجمالي	98719	265524983

مصدر البيان : ادارة الحماية بالمديرية تاريخ البيان : 2015/7/1



## انجازات مديرية الشئون الاجتماعية (تابع)

فى مجال مراكز اعداد الأسر المنتجة

الاجمالى	آخري	جلود وأحذية	أحذية طبية	تنجيد	نجارة	تجليد	طباعة	أطراف صناعية	أشغال بنات	البيان
3565	84	8	18	3	131	6	65	66	3184	عدد المتدربين

2015/7/1

مصدر البيان : ادارة الأسر المنتجة + مؤسسة التأهيل الاجتماعى تاريخ البيان :

### تابع انجازات مديرية التضامن :

- 1 - عقد بروتوكول تعاون بين شركة " أمريكانا للصناعات الغذائية " وشباب الأندية الاجتماعية وبعض الجمعيات أسفر عن توفير حوالى "300" وظيفة وفرصة عمل لهؤلاء الشباب بالشركة .
- 2 - تدبير عدد ( 5000 ) بطانية وتوزيعها على الحالات الضمانية والأولى بالرعاية والحالات الفقيرة عن طريق الوحدات الاجتماعية ومؤسسة التكافل الاجتماعى .
- 3 - اشترك المديرية فى القضاء على مشكلة " محو الأمية " من خلال عقد ندوات وورش عمل ولقاءات بالإضافة إلى الإشراف ومتابعة فصول محو الأمية الملحقة بالجمعيات الخيرية بالمشاركة مع هيئة تعليم الكبار .
- 4 - الاشتراك فى مبادرة " مشروع المدرسة داخل المصنع " وافتتاح مركز نايل جروب لتأهيل المرأة المعيلة تحت رعاية معالى السيدة / وزيرة التضامن الاجتماعى ومعالى السيد / محافظ الاسكندرية .

# (تابع) انجازات مديرية الشئون الاجتماعية

في مجال مركز التكوين المهني

عدد المتدربين في الأقسام							المركز
أشغال بنات	دهانات	نجارة أثاث	لحام أوميتال	خرائط و برادة	كهرباء	طباعة	
104	-	8	3	-	-	-	مركز تكوين مهني شمس
-	-	-	8	5	7	-	مركز تكوين مهني المبرات
4	-	1	-	-	-	-	مركز تكوين مهني مصطفى كامل
-	-	11	-	-	-	-	مركز تكوين مهني سيدى بشر
-	-	-	-	-	-	10	مجمع الدفاع الاجتماعي
-	4	7	-	-	-	-	دار التربية الاجتماعية
108	4	27	11	5	7	10	الإجمالي

2015/7/1

مصدر البيان : ادارة التكوين المهني + ادارة الدفاع الاجتماعي تاريخ البيان :

## انجازات مديرية الشباب والرياضة ادارة المنشآت و التجهيزات

تطوير مراكز الشباب				
الملاحظات	التمويل	الحى التابع له	الاعتماد بالآلاف جنيهه	اسم المشروع
تم الاستلام الابتدائى	مديرية الشباب و الرياضة	المنتزه	80	تطوير مركز شباب طوسون
تم الاستلام الابتدائى		شرق	120	استكمال سور مركز شباب أبيس 1
تم الاستلام الابتدائى		وسط	100	تطوير مركز شباب عزبة نادى الصيد
			300	الاجمالى

تاريخ البيان: 2015/7/1

مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة

## تابع انجازات مديرية الشباب والرياضة

تطوير أندية شعبية				
الملاحظات	التمويل	الحى	الاعتماد (بالآلاف جنيهه)	اسم المشروع
تم الاستلام الابتدائى	مديرية الشباب و الرياضة	المنتزه	300	ترميم نادى أبو قير الرياضى
تم الاستلام الابتدائى		المنتزه	100	تطوير نادى المنتصر الرياضى
تم الاستلام الابتدائى		وسط	175	ترميم نادى لجنة الناشئين
			575	الاجمالى

تاريخ البيان: 2015/7/1

مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة

## (تابع) انجازات مديرية الشباب والرياضة

ادارة المنشآت و التجهيزات					
اسم المشروع	الاعتماد	المنصرف	جهة التنفيذ	التمويل	الملاحظات
عمل بوابة إلكترونية واستيفاء اشتراطات التأمين لاستاد الاسكندرية	1275000	420310	مديرية الاسكان والمرافق	وزارة الشباب والرياضة	تم الاستلام الابتدائي

تاريخ البيان: 2015/7/1

مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة

## (تابع) انجازات مديرية الشباب والرياضة

ادارة المنشآت و التجهيزات					
الحى	المشروع	الجهة المنفذة	الاعتماد بالألف جنيه	المنصرف بالألف جنيه	نسبة التنفيذ %
المنتزه	- تلية دور بمبنى نادى المعمورة - هدم وترميم مركز شباب أبو قير - سور مركز شباب المعمورة	مديرية الشباب والرياضة	360	380.782	100
شرق	- تطوير صالة نادى الرمل - اعانة إنشائية نادى تفتيش السيوف مصطفى كامل	مديرية الشباب والرياضة	0		
وسط	- اعانة انشائية نادى شباب الحضرة - ترميم وتطوير صالة المصارعة م . ش النصر	حى وسط	215	الاعتماد بالكامل لدى الحى	25
الجمرك	اعانة انشائية نادى الحديث الرياضى - م . ش الأنفوشي		0		
غرب	تطوير وترميم نادى اليسر الرياضى	حى غرب	150	84.505.79	100
العامة	اعانة انشائية م . ش عرابى		0		
مركز ومدينة برج العرب	اعانة انشائية نادى الوفاق		0		
الإجمالي			725	465.287.79	

تاريخ البيان: 2015/7/1

مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة

## (تابع) انجازات مديرية الشباب والرياضة

### تسجيل ملاعب

نسبة التنفيذ	الحي التابع له	اسم المشروع
%100	حي وسط	- م.ش أبيس 8 - م.ش الحرية
%100	حي العجمي	- م.ش أبوتلات
%100	حي العامرية	- م.ش حارس - م.ش فلسطين
%100	برج العرب	- م.ش الوفاق - م.شالجوية - م.ش برج العرب القديم
	برج العرب	- م.ش ابوسمبل - م.ش ابيس 2

تاريخ البيان: 2015/7/1

مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة

# مديرية التموين

# الجزائر

في مجال عدد المخابز التي تم اضافتها

ملاحظات	حصة الدقيق	عدد المخابز	الحي
2014/7/2 محي محمد عبد العال محمد	5 جوال في 100 كجم	1	شرق

تاريخ البيان : 2015/7/1

مصدر البيان : مديرية التموين والتجارة

## تابع انجازات مديرية التموين في مجال عدد البطاقات التموينية

عدد المستفيدين	عدد البطاقات	الحي
835114	231793	المنزرة
817577	218314	شرق
626982	169796	وسط
218462	57145	الجمرك
462836	118405	غرب
202751	56709	العجمي
396409	114554	العامة
66109	18164	مركز و مدينة برج العرب
3626240	984880	الاجمالي

تاريخ البيان : 2015/7/1

مصدر البيان : مديرية التموين والتجارة

في مجال التدريب الإداري

بيان بالدورات التي تم تنفيذها خارج المديرية

عدد المتدربين	عدد الدورات	الجهة
7	7	مديرية التنظيم والادارة
16	16	الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
78	39	وزارة القوى العاملة
101	62	الإجمالي

تاريخ البيان : 2015/7/1

مصدر البيان : مديرية القوى العاملة

بيان بالدورات التي تم تنفيذها بالمديرية

عدد الدراسين	عدد مرات عقدها	اسم الدورة
21	1	آليات فض المنازعات
14	1	القوانين ذات الصلة بتفتيش العمل
35	2	الإجمالي

## تابع انجازات مديرية القوى العاملة في مجال التدريب المهني

□ في مجال التنشئة المهنية :

عدد الخريجين			عدد المتسربين			عدد الملحقين			اسم المركز
ج	أ	ذ	ج	أ	ذ	ج	أ	ذ	مركز الحضرة
12	-	12	2	-	2	14	-	14	

2 في مجال التدريب التحويلي :

عدد الخريجين			عدد المتسربين			عدد الملحقين			اسم المركز
ج	أ	ذ	ج	أ	ذ	ج	أ	ذ	مركز محرم بك
80	23	57	31	10	21	111	33	78	
19	2	17	7	4	3	26	6	20	مركز الحضرة
10	10	-	3	3	-	13	13	-	مركز شرق
25	16	9	2	1	1	27	17	10	مركز الهانوفيل
134	51	83	43	18	25	177	69	108	الإجمالي

تاريخ البيان : 2015/7/1

مصدر البيان : مديرية القوى العاملة

□ في مجال التدريب السريع :

عدد الخريجين			عدد المتسربين			عدد الملحقين			اسم المركز
ج	أ	ذ	ج	أ	ذ	ج	أ	ذ	مركز الهانوفيل
29	29	-	9	9	-	38	38	-	
29	29	-	2	2	-	31	31	-	مركز شرق
28	27	1	3	3	-	31	30	1	مركز الحضرة
86	85	1	14	14	-	100	99	1	الإجمالي

# تابع انجازات مديرية القوى العاملة

في مجال المهن الأكثر طلباً بلجان قياس مستوى المهارة

عدد طلبات القياس	المهنة
1700	عامل إنتاج
971	عامل تستيف
911	عامل عادي
738	طباخ
718	كهربائي تركيبات و إنارة
706	جزار
627	لحام كهرباء
576	براد
571	نجار مسلح
506	سفرجي
8024	الاجمالي

تاريخ البيان : 2015/7/1

مصدر البيان : مديرية القوى العاملة

## تابع إنجازات مديرية القوى العاملة في مجال التشغيل

في مجال التسجيل :

الجملة	الحالة العملية			النوع
	مشتغل	مستجد	متعطّل	
69139	23425	45709	5	ذكر
23039	77	22962	-	أنثى
92178	23502	68671	5	جملة

في مجال التعيينات :

الجملة	الحالة العملية			النوع
	مشتغل	مستجد	متعطّل	
29974	9629	20250	95	ذكر
10549	85	10464	-	أنثى
40523	9714	30714	95	جملة

## تابع إنجازات مديرية القوى العاملة

في مجال تسجيل وتعيين العجزة المؤهلين من خلال مكتب تشغيل المعاقين

الجملة	الحالة العملية		النوع
	معين	مسجل	
2247	687	1560	ذكور
502	167	335	إناث
2749	854	1895	جملة

تاريخ البيان : 2015/7/1

مصدر البيان : مديرية القوى العاملة

## تابع إنجازات مديرية القوى العاملة عدد المعينين

الحى	عدد المعينين		
	قطاع حكومى	قطاع عام	قطاع خاص
المنتزه	194	415	9761
شرق	220	354	6953
وسط	123	485	5774
الجمرك	31	67	4047
غرب	49	719	3829
العجمى	36	194	3695
العامرية	13	51	2271
مركز و مدينة برج العرب	16	8	1766
مكتب المعوقين	11	42	86
الإجمالى	693	2335	38182

تاريخ البيان : 2015/7/1

مصدر البيان : مديرية القوى العاملة

## تابع إنجازات مديرية القوى العاملة نشاط مكتب تشغيل المعاقين

الحى	عدد المعينين		
	قطاع حكومى	قطاع عام	قطاع خاص
المنتزه	61	2	149
شرق	54	1	127
وسط	35	2	82
الجمرك	13	—	33
غرب	33	—	71
العجمى	—	—	—
العامرية	29	4	122
مركز و مدينة برج العرب	15	—	7
الإجمالى	240	9	591

تاريخ البيان : 2015/7/1

مصدر البيان : مديرية القوى العاملة

## تابع إنجازات مديرية القوى العاملة

في مجال تسجيل وتعيين البحارة

في مجال التسجيل :

المسجلين المصريين			
سطح	صالون	ماكينة	الإجمالي
384	157	306	847

في مجال التعيينات :

المعينين المصريين	سطح	صالون	ماكينة	الإجمالي
1176	173	1058	2407	
2142	23	2237	4402	
3318	196	3295	6809	

## تابع إنجازات مديرية القوى العاملة

في مجال تشغيل ورعاية عمال المخابز

عدد المخابز	العمالة الفنية	العمالة الادارية
14759	44083	20040

العقود المحررة	استمارة تأمين		طلبات الكشف الطبي الواردة	دفاتر التأمين الصحي المعتمدة	الشكاوى الواردة	
	الدخول إلى الخدمة	الخروج من الخدمة			العدد	ماتم بحثه
423	423	195	285	42	—	—

قياس مستوى المهارة :

البيان	المخابز		الجملة
	بلدية	إفرنجية	
عجان	139	24	163
خباز	140	71	211
الجملة	279	95	374

تاريخ البيان : 2015/7/1

مصدر البيان : مديرية القوى العاملة

(تابع) إنجازات مديرية القوى العاملة  
في مجال الاستخدام الخارجي

الإجمالي	عدد التعاقدات		اسم الدولة
	إناث	ذكور	
805	24	781	السعودية
85	—	85	اليونان
890	24	866	الإجمالي

في مجال تراخيص عمل الأجانب

التراخيص الممنوحة			الطلبات المقدمة					
جملة	تجديد	أول مرة	جملة		طلبات مقدمة		مرحل	
			تجديد	أول مرة	تجديد	أول مرة	تجديد	أول مرة
289	203	86	1480	602	213	108	1267	494

في مجال التفتيش العمالي من خلال مكاتب التفتيش التابعة لها

الشكاوى و الندوات :

الندوات	الشكاوى				
	المرحل	المقدم	الجملة	ماتم بحثه	الباقي
58	203	3089	3292	3231	61

التفتيش الدوري والحمالات :

المحاضر			الحمالات التفتيشية		بدون عمل	تفتيش دوري	
الإجمالي	رخص	عمل	منشآت	عدد		عمال	منشآت
8164	2031	6133	5153	1227	4224	17814	18761

في مجال حماية ورعاية عمل الأطفال

التفتيش الدوري والحمالات :

الشكاوى				المحاضر	الحمالات التفتيشية		تفتيش دوري	
المتبقى	ماتم بحثه	المقدم	المرحل		منشآت	عدد	ليلي	نهاري
-	7	7	-	69	54	48	4	60

تاريخ البيان : 2015/7/1

مصدر البيان : مديرية القوى العاملة

# تابع إنجازات مديرية القوى العاملة

في مجال علاقات العمل

فيما يتعلق بالشكاوى الفردية :

الشكاوى المقدمة والمرحلة	تسوية ودية	إحالة للمحكمة العمالية	تحت البحث	الشكاوى التي تم حفظها وأخرى	الشكاوى المقدمة والمرحلة	
					الإجمالي	مطالب
	658	1516	799	139	3112	1742

فيما يتعلق بالاتصالالتقابي :

عدد ندوات التوجيه الرقابي	عدد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تم إزالة مخالفتها	عدد الأعضاء الذين تم تصعدهم للنقابات لخلو الأماكن	عدد لوائح الجزاءات ونظام العمل الأساسي	عدد اللجان المستقلة التي تم إيداعها بالمديرية
108	22	73	35	3

## الملتقيات الوظيفية

تاريخ الملتقى	مكان الملتقى	عدد المنشآت	الحضور من الشباب	عدد المعينين
يناير 2014	قصر ثقافة برج العرب	20	حوالى 1800	825
فبراير 2014	مركز شباب سموحة	25	حوالى 7000	623

تاريخ البيان : 2015/7/1

مصدر البيان : مديرية القوى العاملة

## تابع بيان بالإنجازات للمشروعات الاستثمارية

اسم المشروع	الاعتماد	قيمة التمويل المتاح	قيمة المنصرف	قيمة التنفيذ	الموقف التنفيذي
مقار المديریات					
مبانى غير سكنية	60661	0	0	0	لم يتم التنفيذ
تجهيزات	20000	20000	19998.3	19998.3	تم التنفيذ
عدد و أدوات	10000	10000	9996	9996	تم التنفيذ
استكمال مراكز التدريب	0	0	0	0	
مبانى غير سكنية	193000	0	0	0	لم يتم التنفيذ
الاجمالى	283661	30000	29994.3	29994.3	

تاريخ البيان : 2015/7/1

مصدر البيان : مديرية القوى العاملة

## الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاعتماد بالالف جنيه	المشروع	الحى
26000	عملية تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى قطاع 7 بطول 4 كم . ط	وسط
	تطوير الطريق الصحراوى من كم 8 - 14	
32000	تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى والساحلى قطاع 8 من كوبرى القبارى	غرب
15500	عملية الصيانة العاجلة لوصلة الذراع البحرى 2 كم . ط	العجمى
	عملية تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى على قطاع 8 بطول 14 كم . ط	
15500	عملية الصيانة العاجلة وصله الذراع البحرى 5 كم	العامرية
	عملية تطوير الطريق الصحراوى ( مدخل الاسكندرية )	
89000	الإجمالى	

تاريخ البيان: □□□/□□□

مصدر البيان : الهيئة العامة للطرق والكبارى

## جهاز بناء وتنمية القرية المصرية

الحى	عدد المشروعات المتناهية الصغر	عدد المستفيدين	رأس المال بالآلاف جنية
المنتزه	42	42	121
شرق	75	75	335
وسط	10	10	23
الجمرك	3	3	415
غرب	7	7	21.5
العجمى	6	6	14
العامرية	36	36	216
مركز ومدينة برج العرب	28	28	70
الاجمالي	207	207	1215.5

تاريخ البيان: □□□/□/□

مصدر البيان: الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية

# انجازات الهيئة العامة لتنشيط السياحة

من 2014/1/1 حتى 2014/12/31

مجال الاعلام السياحي حيث تعتمد الهيئة على الوسائل الاتية :

- 1 - إصدار أدلة سياحية باللغات المختلفة يحتوي على كافة المقومات السياحية لمدينة الاسكندرية مع خريطة توضيحية .
  - 2 - ألبوم سياحي عن الاسكندرية بأشكال مختلفة .
  - 3 - ملصقات دعائية اشكال مختلفة .
  - 4 - كروت بوستال دعائية .
  - 5 - أسطوانة مدمجة عن الاسكندرية بعنوان " الاسكندرية عاشقه الحياه " باللغة العربية , الانجليزية , الفرنسية , الالمانية , الروسية .
  - 6 - نشرة عن الاسكندرية بلغات متعددة وتحتوي على خريطة للمناطق والميادين والمزارات السياحية .
  - 7 - إصدار موسوعة عن الاسكندرية بعنوان " تاريخ الاسكندرية عبر العصور " باللغة العربية , الانجليزية و الفرنسية .
  - 8 - مجموعه من الاسطوانات المدمجة بلغات مختلفة .
  - 9 - شنته سياحيه .
  - 10 كتاب عن الاسكندرية باللغة الانجليزية من تأليف الاستاذ / مصطفى حسين
  - 11 نشرة باللغة العربية والانجليزية بمعلومات حديثه عن الاسكندرية في مجال اللافتات الإرشادية وتجميل المدينة:
  - تحديث وتطوير اللافتات الإرشادية الموجودة ب إجمالي عدد مائتي لوحة بالطرق والميادين العامة مع أرشاد المواطنين والسائح ين باللغات الثلاثة ( العربية والإنجليزية والفرنسية ) , وقد تم وضع عدد (مائتي) لافتة في عام 2012
  - تزيين ميادين وكورنيش الإسكندرية بالأعلام الزاهية في المناسبات المختلفة وذلك للترحيب بالزوار والضيوف القادمين
- في مجال تزويد الأنشطة التي تقام داخل الإسكندرية:
- 1 - المشاركة في كافة الأنشطة التي تقام بالإسكندرية خلال العام سواء كانت مهرجانات – مؤتمرات – ندوات – معارض- أنشطة و بطولات رياضية , وذلك من خلال امدادهم بالنشرات والمطبوعات الفاخرة واقامة الاجنحة المتميزة لعرض كافة المقومات السياحية للإسكندرية.
  - 2 - تزويد المتاحف والمناطق الأثرية ومكتبة الاسكندرية بالمطبوعات المختلفة عن الاسكندرية لعرضها للبيع على المترددين من السياح الاجانب والعرب والمصريين القادمين خلال الإجازات الموسمية.
  - 3 - تزويد مكاتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحي بمطاري النزهة وبرج العرب وميناء الإسكندرية ومكاتب سيدى جابر والمركز الرئيسي ومحطة سكة حديد مصر بمطبوعات الهيئة بالإسكندرية.
  - 4 - تزويد الفنادق وشركات السياحة بكافة الاصدارات للاعلام السياحي عن الاسكندرية.
- المهرجانات والمؤتمرات المختلفه التي شاركت بها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحه عام 2014 م :
- 1 - المؤتمر العلمي السادس ( السياحة في عالم متغير , الفرص والتحديات ) 2014/3/28 م
  - 2 - مهرجان مصر بلد الامن والامان فبراير 2014 .
  - 3 - عروض ثلاثية الابعاد بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ابريل 2014 م
  - 4 - ورشه عمل (مدن حوض البحر المتوسط ) 2014/6/18 .
  - 5 - مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي الثلاثون 2014/9/10 م
  - 6 - المنوية الكشفية 2014/8/30 .
  - 7 - مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 2014/9/2 م .
  - 8 - مهرجان الأغنية بدار الاوبرا 2014/10/ 25-20 م .

# تابع انجازات الهيئة العامة لتنشيط السياحة

من 2014/1/1 حتى 2014/12/31

## في مجال ترويج السياحة الخارجية:

- 1 - الاستفادة من بروتوكول منظمة المدن التي تحمل أسم سكندريات العالم والتي تنص على المشاركة والتعاون في المجالات السياحية والثقافية والفنية والتجارية عن المدن التي تحمل اسم الإسكندرية على مستوى العالم.
  - 2 - المشاركة بجناح باسم الإسكندرية من خلال وزارة السياحة وغرفه الشركات السياحية في البورصات الدولية السياحية التي تدعم موقف الإسكندرية في مجال تنشيط الحركة السياحية بالخارج, حيث تم تزويد الجناح بمطبوعات متميزة عن الاسكندرية .
  - 3 - تزويد الهيئة العامة للاستعلامات بكافة المطبوعات الفاخرة والمميزة باللغات المختلفة لتزويد السادة المستشارين الاعلاميين الموجودين بدول العالم المختلفة وذلك من اجل مزيد من الدعاية السياحية للإسكندرية .
  - 4 - عرض المقومات السياحية للإسكندرية على شبكة الانترنت , علي الموقع الرسمي لمحافظة الاسكندرية - البوابة الالكترونية
- www.alexandria.gov.eg - 5

## (هـ): في مجال المسابقات السياحية:

- التعاون مع اذاعة وتلفزيون الإسكندرية في مجال التوعية السياحية للمواطنين من خلال تنفيذ عدد من المسابقات المتمثلة في الاتي (اعرف بلدك - بلدنا جميلة- برنامج رحلات).
- في مجال تنشيط الحركة السياحية الداخلية من خلال مشاريع الهيئة:
- تشغيل فيلات مدينة ناصر السياحية بالعجمي لاستقبال المصطافين خلال شهور الصيف وجرى عرض يقدر تحديثها وتطويرها.

## في مجال تنشيط السياحة الرياضية:

- المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقام داخل الاسكندرية:-
- 1 - مهرجان تكريم نجوم الرياضة السكندرية بنادي الاتحاد السكندري نوفمبر 2014 .
  - 2 - استقبال سباق الدرجات البخارية في الاسكندرية (تحدي عبور مصر ) 14/11/2014 م
  - 3 - القافلة السياحية بالسيارات تجوب عواصم الدول الأوربية مارس 2014 م
- في مجال التوعية السياحية بالمدارس والجامعات : (تم التنفيذ )

## اولا : المدارس :

- التحرير الاعدادية
  - السلام
  - ابراهيم نجيب الابتدائية
  - الفتوح الاسلامية
  - احمد بدوي الاعدادية بنات
  - برج العرب التعليمية
- ثانياً : الكليات والمعاهد :
- كلية التربية
  - كلية السياحة والفنادق
  - جامعهه فاروس

## الهيئة العامة لنقل الركاب

المشروع	محل	حر	اجمالي	ملحوظة
احلال طاقة النقل بالترام وعمرات جسيمة	50320	13680	64000	منهم 2000 فواند بدء تشغيل
احلال طاقة النقل بالسيارات وعمرات جسيمة	90000	0	90000	منهم 3000 فواند بدء تشغيل
تطوير شبكة خطوط الترام	1400	6150	20150	منهم 1000 فواند بدء تشغيل
تطوير الخدمات الانتاجية لاسطول النقل	12950	0	12950	منهم 2000 فواند بدء تشغيل
تطوير ورفع كفاءة التشغيل	5000	0	5000	منهم 1000 فواند بدء تشغيل
الاجمالي	159670	19830	192100	

تاريخ البيان: □□□/□/□

مصدر البيان: الهيئة العامة لنقل الركاب

## الهيئة العامة للتأمين الصحي في مجال التطوير

الحى	البيان	العنوان	التكلفة بالالف جنية	المنصرف بالالف جنية	نسبة الانجاز %
المنتزة	تطوير شامل لعيادة فيصل	مدينة فيصل رقم 59 العصابة	465.238	465.238	100
	وحدة زرع الكلى	المستشفى التخصصى بأبى قير طوسون بجوار كلية التربية الرياضية بنين	240 إنشاءات	240	100
وسط	تطوير شامل لعيادة الفراعنة طلاب	شارع الفراعنة	278.055	278.055	100
	تطوير قسم جراحة سيدات بمستشفى جمال عبد الناصر	مستشفى جمال عبد الناصر طريق الحريه - الحضرة البحرية	514.099	514.098	100
	عمل صيانه لقسم العمليات ( ب ) بمستشفى جمال عبد الناصر		203.389	203.389	100
	تطوي رقم الدرجة الاولى (أ) بمستشفى جمال عبد الناصر		165.094	165.094	100
	تطوير قسم الأشعة بمستشفى جمال عبد الناصر		27	27	100
	تجهيز وحدة القلب بمستشفى الطلبة سيورتنج		26	26	100
الجمرك	صيانة مبانى مستشفى كرموز	شارع الخديوى بجوار مستشفى دار اسماعيل	1989.106	1300	65
	تطوير شامل لعيادة المنشيه الجديدة	36 شارع النصر المنشيه	231.875	231.875	100
	تطوير شامل لعيادة الجمرك	66 طريق الجيش الجمرك	231.875	231.875	100
غرب	تطوير شامل للدور الارضى و الواجهه الخارجيه لعيادة مينا البصل	شارع المكس بجوار كوبرى التاريخ	434.33	434.33	100
الاجملى			4806.06	4116.955	

تاريخ البيان: □□□/□/□

مصدر البيان: الهيئة العامة للتأمين الصحي

## تابع انجازات الهيئة العامة للتأمين الصحي في مجال التأمين الصحي

اخرى		عدد المؤمن عليهم					الحى
32ق	23ق	اطفال	معاشات	قطاع اعمال	قطاع خاص	قطاع عام	
126	323	366560	117002	80142	46422	57062	المنتزه
77	174	206003	113844	102390	113020	66107	شرق
0	144	178465	175151	188825	130100	213371	وسط
178	44	19217	21405	24182	5913	12658	الجمرك
0	131	71477	22410	22471	23541	17407	غرب
0	9	115876	57601	42816	43380	56332	العجمي
0	17	82842	11723	12041	35645	14413	العامة
0	3	73123	2580	70268	71702	3888	مركز و مدينة برج العرب
381	845	1113563	524746	480135	469723	441238	الإجمالي

تاريخ البيان: □□□/□/□

مصدر البيان: الهيئة العامة للتأمين الصحي

## وحدة تطوير العشوائيات

الحى	اسم المنطقة العشوائية	الاعمال المنفذة	التكلفة بالالف جنية
العامرية	خلف العرايس	تم ازالة العشش والاكشاك التى كانت تمثل الخطورة الداھمة والواقعة على حافة الجبل بمنطقة خلف العرايس بحى العامرية وتم نقل السكان بعدد 45 اسرة يومى 30، 31 /12/2014 وسط ترحيب من الاهالى وتمت اعمال الازالة واعادة التسكين وتأمين المنطقة التى تمثل الخطورة لعمل حرم امن لضمان عدم التعدى مرة اخرى	3000 ( تحت العجز والزيادة لحين نهو التسويات النهائية

تاريخ البيان: □□/□/□

مصدر البيان: وحدة تطوير العشوائيات

## الصندوق الاجتماعي للتنمية

اماكن العمل	مجالات التدريب	فرص التشغيل			عدد المتدربين			الجمعية
		نسبة %	الفعلى	المخطط	نسبة %	الفعلى	المخطط	
مركز تدريب سموحة - ورش التدريب داخل الجمعية	صيانة لاب توب - صيانة المحمول - صيانة الكمبيوتر هارديوير - دورة الخرز - المكن السريع - صيانة الدش والريسيفر - دورة الخيطة سنجر او فر - الخرز والمشغولات - تصميم مواقع	68	245	360	94	424	450	جمعية السلام للتنمية
مركز تدريب الرأس السوداء - مراكز تدريب الحضرة - محرم بك - ونجت - مركز تدريب الدراسات بالمنطقة الشمالية العسكرية - ورش التدريب داخل الجمعية	النجارة - الطباعة - البامبو - التجيد والمفروشات - الحاسب الالى - تكييف وتبريد - خياطة وتشطيب - اللحام - كهرباء وتركيبات - صيانة اجهزة منزلية - الجرافيك - ميكانيكا سيارات - الطباعة - ICDL	103	331	320	143	574	400	جمعية الحرية لتنمية المجتمع والبيئة
		85	576	680	117	998	850	الاجمالي

تاريخ البيان: □□/□/□

مصدر البيان: الصندوق الاجتماعي للتنمية

- تم توقيع عقدين بمحافظة الاسكندرية بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وجمعية السلام للتنمية وجمعية الحرية لتنمية المجتمع بتمويل قدره 1.175 مليون جنيه ويوفر
- فرص تدريب لعدد 850 شاب وفتاه كما يعمل على توفير 680 فرصة عمل تقريباً

## تابع انجازات الصندوق الاجتماعي للتنمية

اسم الجمعية	تاريخ التعاقد	مقر الجمعية	مقر العمل	مجال العمل	فرص العمل	مدة المشروع بالشهر
تنظيم الاسرة	2014/5/11	لوران	ميناء البصل	صحة وسكان	27700	24
الرعاية الاجتماعية	2014/5/11	كرموز	كرموز	رياض اطفال	27600	24
جمعية اصدقاء البيئة	2014/5/12	سبورتنج	العامرية	البيئة	29206	18
جمعية الشروق	2014/8/5	ابيس 7	العامرية	رياض اطفال	41940	24
الريادة للتنمية	2014/8/5	كليوباترا	العامرية	تشغيل شباب	26350	15
قرية الامل	2014/8/18	برج العرب	العامرية	رياض اطفال	26350	24
صفاء القلوب	2014/8/19	الورديان	ميناء البصل	تشغيل شباب	38075	15
مصطفى كامل	2014/10/16	مصطفى كامل	العامرية	صحة وسكان	34889	24
جمعية الصرح	2014/11/27	بولكلي	كرموز	تشغيل شباب	38300	15
جمعية حماية الاطفال	2014/11/27	ستانلي	ميناء البصل	تشغيل شباب	29250	15

- الجمعيات التي تم توقيع عقود من البرنامج العاجل للتشغيل في الاستثمار باجمالي تمويل قدره 10 مليون جنيه

## تابع انجازات الصندوق الاجتماعي للتنمية

ادارة ريادة الاعمال					
ندوات	ورش عمل لاختيار متدربين	برامج تدريب ولديها فكرة مشروع	تدريب الطلاقة	برامج تدريبية ابداع مشروعك	لقاءات وزيارات مع جامعات
9	5	4	4	4	6

# شركة الغاز

# الجزائر

## في مجال الغاز الطبيعي بمنطقة امتياز تاون جاس

الحى	المنطقة التى تم التوصيل لها	عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز	عدد الوحدات السكنية الجارى توصيلها	التكلفة بالالف جنية
المنتزه	المنندرة - المنتزه - ميامي - العصافرة بحرى	28876	1000	1565 جنيها لكل عميل / مشروع
	سيدي بشر بحرى			
	سيدي بشر قبلى - العصافرة قبلى - السيوف			
شرق	جناكليس - الاقبال - لوران - جليم	25170	2700	1565 جنيها لكل عميل / مشروع
	باكوس - فلمنج - بولكى			
	الهداية - رشدى - ونجت - كفر عبده - مساكن الضباط - كليوباترا - ابوسليمان			
	سموحة - الحضرة - جرين بلازا - اسبورتنج			
وسط	الابراهيمية - الحضرة الجديدة - كامب شيزار - امبروزو - محرم بك	9985	1300	1565 جنيها لكل عميل / مشروع
الإجمالي		64031	5000	

تاريخ البيان: □□□/□□□

مصدر البيان: شركة تاون جاس

- اعمال توصيل الغاز للعملاء بنظام خدمة العملاء تتم بلائحة خدمة العملاء طبقا للأطوال الفعلية □

الحى	اسم المشروع	الاعتماد بالآلاف جنية	المنصرف بالآلاف جنية	نسبة التنفيذ	ملاحظات
شرق	احلال وتجديد شارع الطيار مسعود وتفرعاته	26	26	%100	تم النهو
	احلال وتجديد وتدعيم فرعات ومطابق بقرية اببس الثانية امام مجمع المدارس وصولا الى الطريق الدائرى الشمالى الايسر	1664	1664		جارى التنفيذ
	احلال وتجديد وتدعيم الصرف الصحى بعزبة النمر	500	500		
	احلال وتجديد خط الصرف الصحى بعزبة بدوى وارض محمد اسماعيل وشارع الكرامة حتى النفق بشارع 20 بمنطقة شرق طريق المحمودية	400	400		
	احلال وتجديد وتدعيم لبعض شوارع ارض محمد خلف بعزبة الصباحية (خلف البطاطين)	91	91		
وسط	تدعيم بعض تفرعات بشارع بوالينو وجزء من شارع عرفان وبعض شوارع محرم بك	1455	1455	%100	جارى التنفيذ
	احلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشوارع (بطلان - البصرة - عارف - الشاشى - محرزى - مسجد جابر ) محرم بك	1450	1450		
	احلال وتجديد شارع مسجد الحضرى وشارع عمر بن الخطاب	300	300		
الجمرك	احلال وتجديد جزء من شارع الباب الاخضر بداية من شارع ورشة الطوبجية وحتى شارع النصر - عمل خط رئيسى بدءا من امام فندق امون وربطة على نفق المنطقة الوسطى	92	92	%100	تم النهو
غرب	احلال وتجديد وتدعيم لجزء من مجمع شارع 218 والمربوط على مطبق المنطقة الغربية (w-3) (اعادة ربط شوارع 8.7.6.5 بمنطقة نجع العرب على شارع 4)	3000	3000	%100	جارى التنفيذ
العجمى	احلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بمساكن طلعت مصطفى	48	48	%100	تم النهو
	احلال وتجديد شبكة الصرف الصحى مساكن الاجى كاب	447	447		جارى
	احلال وتجديد وتدعيم بعض اجزاء شبكة الصرف الصحى لاسكان الكيلو 21	2219	2219		الاستلام
جميع انحاء المدينة	انجازات من خلال السنوات واخرى بجميع انحاء المدينة	15788	15788	%100	جارى التنفيذ
الإجمالي		27480	27480		

(تابع) انجازات شركة الصرف الصحي (مشروعات لحساب الغير)

الحى	اسم المشروع	قيمة العقد بالآلاف جنية	المنصرف بالآلاف جنية	التكاليف بالآلاف جنية	نسبة التنفيذ	اخر مستخلص	ملاحظات
انحاء المدينة	سنوية شوارع مختلفة 2015/2014 (لحساب الغير)	1000	349.098	349.098	%35	اوامر الشغل	جارى العمل
المنتزه	توصيل صرف عدد 18 عمارة بطوسون (اسكان شباب مبارك)	774.11	44.042	573.904	%74	8 ج	جارى عمل الختامى
شرق	احلال وتجديد وتدعيم شبكة الصرف الصحي ش 38 بسموحة لخدمة عمارات تراس سموحة	1260.2	256	1132	% 90	13 ج	جارى عمل الختامى
		71.05	60	60	% 84		
وسط	احلال وتجديد وترحيل محطة الغيط الصعيدي لزوم توسعة كوبرى محرم بك	292.79	249.395	249.395	%85	5 ج	جارى الاستلام الابتدائى
الإجمالي		3398.15	958.535	2364.397			

تاريخ البيان: □□□/□□□

مصدر البيان: شركة الصرف الصحي

في مجال الاحللات بتكلفة 16.217 مليون جنية

البيان	ما تم انجازه تم مد كابلات جهد متوسط وجهد منخفض وخطوط هوائية رباعية ( كم )
المنتزه	11.545
شرق	9.503
وسط	6.406
الجمرك	4.919
غرب	5.055
العجمي	13.408
العامرية	10.97
مدينة برج العرب	24.769
الإجمالي	86.575

في مجال التوسعات والجديد  
تكلفة 33.338 مليون جنية

البيان	ما تم انجازه ( كم )
المنتزه	28.819
شرق	15.566
وسط	10.678
الجمرك	1.083
غرب	2.615
العجمي	48.734
العامرية	11.719
مدينة برج العرب	7.485
الإجمالي	126.699

مصدر البيان : شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تاريخ البيان □□□/□/□

## تابع انجازات شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

البيان	الكمية (مقاييسات + توسعات)
عدد المشتركين (الف مشترك)	2453
الحمل الاقصى للشبكة (م.و.س)	1715
عدد لوحات التوزيع الرئيسية (عدد موزعات)	10
الكابلات الأرضية جهد متوسط (كم)	299
الكابلات الأرضية جهد منخفض (كم)	57
الكابلات الهوائية المطورة جهد منخفض (كم)	103
عدد حجرات محولات (كم) (اكشاك / مباني)	227
قدرة محولات (م.ف.أ)	211.3

## تابع انجازات شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

البيان	الوحدة	الكمية
عدد العدادات	عدد	75
عدد الاعمدة	عدد	2408
عدد الكشافات بالأعمدة	عدد	3082
عدد الكشافات المركبة على الحائط الأذرع	عدد	50
اطوال الكابلات الارضية الخاصة بالإضاءة	كم	102
اطوال الكابلات الهوائية الخاصة بالإضاءة	كم	33

تاريخ البيان: □□□/□/□

مصدر البيان: شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

(تابع) انجازات شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

ما تم تركيبه من لمبات موفرة بقطاع الاضاءة العامة

الحى	نوع اللمبة	ما تم تركيبه	القدرة الموفرة ميجاوات
المنتزه	صوديوم	1933	0.2795
شرق	صوديوم	1156	0.1552
وسط	صوديوم ليد	617	0.0983
		312	0.0932
الجمرك	صوديوم ليد	1285	0.2349
		40	0.02
غرب	صوديوم	584	0.0995
العجمي	صوديوم	1222	0.1422
العامرية	صوديوم	462	0.0784
مدينة برج العرب	صوديوم	3324	0.466
الإجمالي		10935	1.6672

عدد اللمبات المباعة حتى يوم 2015 /6/29

نوع اللمبة	عدد اللمبات المسلمة	عدد اللمبات المباعة	عدد اللمبات المباعة تقسيط	عدد اللمبات مباعة كاش	قيمة اللمبات المباعة كاش	تالف	رصيد المتبقى
9 وات	297000	249903	184462	65441	1636025	2157	44940
4 وات	40200	29827	11431	18396	294336	75	10298
6 وات بـ 18 جنية لللمبة	18550	9707	4202	5505	99090	4	8839
6 وات بـ 20 جنية لللمبة	30450	16753	12979	3774	75480	25	13672

تاريخ البيان: □□□/□/□

مصدر البيان: شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

## في مجال الاحلال والتجديد والاستكمال والمشروعات الكبرى

الحى	وصف المشروع	طول الشبكة بالمتر	التكلفة بالآلاف جنية	المنصرف بالآلاف جنية	نسبة التنفيذ %
شرق	ترميم مباني ومنشآت الشركة بمحطة السيوف	—	1570775	1393001	75%
وسط	ترميم مباني ومنشآت الشركة بمحطة النزهة	—	1957574	—	89%
غرب	احلال وتجديد رافع المفروزة بالقبارى	—	3713004.8	—	8%
	خزان وعنبر الظلمبات وغرف المحولات برافع مرغم	—	3615076.72	1798628	—
العجمى	نقل وحفر وتركيب مواسير زهر مرن قطر 700 مم ومواسير UPVC	9 كم - 7 كم	2173010	—	80%
العامرية	عملية / انشاء اسوار بروافع بنجر السكر	—	900994.45	282522.24	65% (محطة رافع بنجر السكر) 70% (محطة مياة الزهور)
	ترميم خزان البرج وانشاء غرفتي تشغيل برافع الناصرية	—	1630570.5	256652	30%
	اعمال عدايه ماسورة قطر 700 مم بجوار كوبرى الحويحى اعلى ترعة النوبارية	—	1424925	236550	64.16% اعمال مدينة دون الكوبرى المعدنى
الإجمالي			16985930.47	3967353.24	

تاريخ البيان: □□□/□/□

مصدر البيان: شركة مياه الشرب

الحي	اسم المشروع	نسبة الانجاز %
العجمي	تركيب وحدات MSAN وتوصيل كوابل الفيبر للمشاركين	100
	صيانة لعدد (221) بكس	
العامة	احلال سنترال الكنج مريوط من كوابل نحاس الى كوابل فيبر باجمالي 11 كابينة MSAN	100
	احلال سنترال البتروكيمياويات بالكامل من كوابل نحاس الى كوابل فيبر باجمالي 4 كبائن MSAN	100
	احلال 40% من سنترال العامة باجمالي 15 كابينة	40
	احلال الطريق الصحراوي بطول اكثر من 70 ك متر	50
مركز ومدينة برج العرب	توصيل الخدمة التليفونية فيبر الى الحي الثامن باجمالي 4 كبائن مع عمل الشبكة الرئيسية والثانوية	100
	احلال كامل للمناطق الصناعية الاولى حتى الرابعة كوابل نحاس الى كوابل فيبر باجمالي 9 كبائن MSAN	100
	احلال سنترال برج العرب القديم بالكامل من كوابل نحاس الى كوابل فيبر باجمالي 12 كابينة MSAN	100
	فتح منفذ مبيعات سنترال برج العرب القديم	100

تاريخ البيان: □□□/□□□

مصدر البيان: الشركة المصرية للاتصالات

## (تابع ) انجازات الشركة المصرية للاتصالات

نسبة الانجاز %	اسم المشروع	الحي
100	تحويل كابل 24 الى MSAN	شرق
100	تزويد واحلال السنترالات بـ MSAN	
100	تركيب عدد 2307 خط ارضى للسادة العملاء فى نطاق السنترال	الجمرك
100	احلال الخدمة على كباين MSAN	غرب
100	سنترال المكس احلال الشبكة النحاسية بكوابل فيبر	
100	تركيب وحدات MSAN وتوصيل كوابل الفيبر للمشاركين	العجمى
	صيانة لعدد (221) بكس	
100	احلال سنترال الكنج مريوط من كوابل نحاس الى كوابل فيبر باجمالي 11 كابينة MSAN	العامرية
100	احلال سنترال البتروكيماويات بالكامل من كوابل نحاس الى كوابل فيبر باجمالي 4 كباين MSAN	
40	احلال 40% من سنترال العامرية باجمالي 15 كابينة	
50	احلال الطريق الصحراوي بطول اكثر من 70 ك متر	
100	توصيل الخدمة التليفونية فيبر الى الحي الثامن باجمالي 4 كباين مع عمل الشبكة الرئيسية والثانوية	مركز ومدينة برج العرب
100	احلال كامل للمناطق الصناعية الاولى حتى الرابعة كوابل نحاس الى كوابل فيبر باجمالي 9 كباين MSAN	
100	احلال سنترال برج العرب القديم بالكامل من كوابل نحاس الى كوابل فيبر باجمالي 12 كابينة MSAN	
100	فتح منفذ مبيعات سنترال برج العرب القديم	