

انجازات المحافظة

المشروعات المدرجة بالخطة الموحدة لديوان عام محافظة الاسكندرية

عن الفترة من 1/7/2015 الى 30/6/2016

اسباب عدم التنفيذ ان وجدت	نسبة التنفيذ %	المتوسط / القيمة بالألف جنيه	الاعتماد المدرج / القيمة بالآلاف جنيه			نوع المشروع				موقع التنفيذ	اسم المشروع
			اجمالي	ذاتي	محلي	احلال وتجديد	استكمال	توسيع	جديد		
تم التنفيذ	100		12255.491		12255.491	✓			✓	الحياء	تدعم شبكات الكهرباء
تم التنفيذ	100		50761.31	13000	37761.31		✓		✓	الحياء	مشروعات الرصف
جارى العمل	107		14173.171		14173.171		✓			الحياء	استكمال تطوير ترعة محمودية
تم الصرف	100		359.543		359.543				✓	الحياء	ضوابط تنظيم وفروق احكام
تم التنفيذ	100		8484.008		8484.008		✓			الكورنيش	صيانة الكورنيش متضمنة تطوير قلعة قايتباى من رصف وكهرباء
تم التنفيذ	100		102.187		1.20187		✓			الكورنيش	اعمال الحماية البحرية بكورنيش الاسكندرية
جارى العمل	123		45458.3	53680	40078.3		✓		✓	الحياء	الكبارى والانفاق
تم التنفيذ	100		76.32		76.32		✓			العامرية	مشروع احلال وتجديد عناير المجزر الآلى للحوم بالعامرية
سيتم التهوفى 2016/9/20	100		169.2		169.2				✓	منتزه ثان	تجديد مجزر ابوقير للحوم
تم التوريد	100		1404.29		1404.29				✓	الحياء	شراء معدات نظافة للادارة المركزية للنظافة

تابع /المشروعات المدرجة بالخطة الموحدة لديوان عام محافظة الاسكندرية
عن الفترة من 1/7/2015 الى 30/6/2016

اسباب عدم التنفيذ ان وجدت	نسبة التنفيذ %	التمويل المتاح / القيمة باليلاف جنيه	الاعتماد المدرج / القيمة باليلاف جنيه			نوع المشروع				موقع التنفيذ	اسم المشروع
			اجمالي	ذاتى	محلى	احلال وتجديد	استكمال	توسيع	جديد		
تم تأجيل المشروع لنقطة 2017/2016			1759		1759				✓		تمويل ذاتى مشروع انشاء خلية للمخلفات الخطرة
لم يتم التنفيذ لعدم مطابقة الموصفات لاحتياجات الادارة			241		241						شراء سيارة ميكروباص 14 راكب لخدمة العاملين
تم توريد عدد 1000 غطاء تفتيش	100		290		290				✓	الاحياء	شراء اغطية تفتيش لاعمدة انارة بالاحياء
تم التوريد	100		48448.98		48448.98				✓	الاحياء	شراء معدات للنظافة تتبع منظومة النظافة
تم التوريد	100		26980.702		26980.702				✓	الاحياء	شراء معدات لمواجهة الامطار
تم التوريد	100		2358.008		2358.008				✓		احتياجات المشروعات والورش
تم التوريد	100		4978.51		4978.51				✓		الحماية المدنية
تم التوريد	100		7714.165	2000	5714.165				✓		احتياجات ادارة المرور

تابع / المشروعات المدرجة بالخطة الموحدة لديوان عام محافظة الاسكندرية
عن الفترة من 1/7/2015 الى 30/6/2016

أسباب عدم التنفيذ إن وجدت	نسبة التنفيذ %	التمويل / المتاح / القيمة بالآلاف جنيه	الاعتماد المدرج / القيمة بالآلاف جنيه			نوع المشروع				موقع التنفيذ	اسم المشروع
			اجمالي	ذاتي	محلي	احلال وتجديد	استكمال	توسيع	جديد		
تم التوريد	100		998.3	70	928.3				✓		احتياجات شرطة المرافق
تم التوريد	100		1291.374		1291.374				✓	الحياة والديوان العام	بند 8 تجهيزات
تم التوريد	100		11535.70 2		11535.70 2		✓		✓	الحياة	تدعم الوحدات المحلية للحياة
تم التوريد	100		44.73		44.73				✓		مشروعات التخطيط العمراني (تطوير الادارة)
تم التنفيذ	100		9556.939	2400	7156.939				✓		إنشاء مبني لديوان عام المحافظة
تم التوريد	100		150	150					✓		شراء سيارة ركوب لاستادرياسي
تم التوريد	100		214.5		214.5						شراء 3 عدد سيارات ميكروباص لليون
تم الصرف	100		7477.6		7477.6						مستحقات عام 2013/2014
تم الصرف	100		21620.62		21620.62						مستحقات عام 2014/2015
	100	254859	280200	25000	255200						اجمالي استثمارات الخطة

التاريخ : 2016/□/□

مصدر البيانات : الادارة العامة للتخطيط والمتابعة

انجازات الأحياء من 1/7/2015 حتى 30/6/2016

مد وتدعم شبكات الكهرباء ومعدات الانارة

الحي	وصف ما تم انجازة	الاعتماد بالمليون جنيه	المنصرف بالمليون جنيه	نسبة الإنجاز
المنطقة ثان	- تم توريد كشافات وأعمدة وسيارة بورج مجهزة بسلم هيدروليكي .- تم انارة مربعات بمنطقة الحي تم نقل بند تغطية الترع والمصارف (417 ألف جنيه) الى بند الانارة .	1.5	1.917	100 %
المنطقة أول	- تم توريد كشافات صوديوم لازر عوادعه وتوريد اعتمدة انارة - جاري انارة متنفس عات خالد بن الوليد من مادحتى ابو هاشم - انارة المربع العالى محصور بين شمر النخيل الشامين حسونة - جميلة بو حريرو عزبة محسن . - انارة المربع العالى محصور بين شمشرون العبد الناصر شاسكدر ابراهيمش 45 والمراغى حتى الاصلاح . - انارة المربع العالى محصور بين شمشرون العبد الناصر شاسكدر ابراهيمش 45 والمراغى حتى الاصلاح .	2	1.6	% 80
شرق	- اضاءة عامة (منطقة الرابعة الناصرية / ش طريق الحرية (ابي قير) لتركيب اعمدة الكشافات LED	2.060	2.060	%100
وسط	- شراء سيارة سلم برج ارتفاع 10م	0.320	0.320	%100
الجمارك	<p>بالنسبة لاحلال وتجديـد شبكة الاضاءة العامة</p> <ul style="list-style-type: none"> - عدد 3 مربعات ومن السيد محمد كريم وش الباب الاخضر من باب الكراسـته الي اساكل الغـلال وشركة البيضاـوى وتم تركـيب قنـاسـيل مربع جامـع الشـيخ ومرـبع المـوازـينـي وتم فـحـص الـاعـمـدة وـالـمـوـاـفـقـ عـلـيـها - تم زـرـعـ عدد 12 عـامـودـ بشـ السيدـ محمدـ كـرـيمـ وجـارـيـ الـاسـتكـمالـ - زـرـعـ عدد 23 عـامـودـ فيـ الـبـابـ الاـخـضـرـ منـ بـابـ الـكـرـاسـتـهـ اليـ اـسـاكـلـ الغـلـالـ - وضع 57 كـافـولـةـ مـرـبعـ نـوـيـارـ - تـركـيبـ 30 ذـرـاعـ بـمـرـبعـ نـوـيـارـ - مـدـ الشـبـكـةـ عـلـيـ الـاذـرـعـ الـتـيـ تـمـ تـركـيبـها <p>تم انهـاءـ عـدـدـ 18 وـحدـةـ تـحـكـمـ مـرـحلـةـ أـولـىـ وـعـدـدـ 35 وـحدـةـ تـحـكـمـ أـخـرـىـ كـمـرـحلـةـ ثـانـيـةـ</p>	1.5	0.988	%40
	الاجمالي	8.38	8.213	%98

انجازات الأحياء (مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الانارة)

الحي	وصف ما تم انجازة	الاعتماد بالمليون جنيه	المصرف بالمليون جنيه	نسبة الإنجاز
غرب	<ul style="list-style-type: none"> - انارة المربع المحصور بين :- - ش بوسف الحكيم - ش النيل - ش راغب - ش مسجد سلطان (250 ذراع بكشاف 100 وات) - انارة الطريق المؤدي لكونباري 27 بالقباري (6 عامود بكشاف 150 وات) - انارة منطقة مساكن السجن بالورديان (17 عامود بكشاف 150 وات) 	0.900	0.900	%100
العمجي	<p>ش سالم عيد - الدخيلة الشمعدان من مصنع الفلاتر حتى مدرسة النورس - خلف مساكن الصينية بلوك 15 ومتفرع من ام زغيو- متفرع من البيطاش الرئيسي - تفرعات اخر شارع البرنسية-شارع مسجد الصفا- مسجد النوبة -منطقة عزبة علام بالدرايسة بحري -منطقة خلف شركة جهينة ك 22- ش العلوم الادارية استكمال الخطة السابقة - الدخيلة الجبل -شالمنينا</p>	1	1	%100
العامرية اول	<p>تم الانتهاء من تسليم شيك بقيمة 621 الف قيمة فواتير تركيب عدادات . وتم اضاءة 80 عامود في العلا الغربية وتبه امين وطيبة 1 واستكمال تبة عرابي</p>	0.950	0.950	%100
العامرية ثان	<p>- انشاء شبكة كهرباء في مناطق محرومها وصيانة اعمدة</p>	0.950	0.950	%100
مركز ومدينة برج العرب	<p>تم شراء 163 عامود و 163 كشاف وتم تركيبها</p>	0.800	0.800	%100
الاجمالي				%100

تاریخ البیان : 2016/□/□

مصدر البیان : الأحياء

انجازات جهاز تعمير الساحل الشمالي

اسم المشروع	الموقع	وصف المشروع	التكلفة	نسبة الانجاز	تاريخ البدء	تاريخ النهو
استكمال اعمال رفع كفاءة نفق محمد نجيب	سيدي بشر حي منتزه اول	رفع كفاءة كهرباء النفق (انارة النفق)	1056	%100	1/7/2015	1/10/2015 تسليم ابتدائي
صيانة كورنيش الإسكندرية	كورنيش الاسكندرية قلعة قايتباي	-اعمال اعتمادية للكورنيش -صيانة كهربائية لعدد 14 نفق على الكورنيش وكوبري ستانلي -صيانة منطقة قاعة قايتباي	6000	%81	23/8/2015	30/6/201

مشروعات لم تدرج بالخطة

اسم المشروع	الموقع	وصف المشروع	التكلفة	نسبة الانجاز	تاريخ البدء	تاريخ النهو
(8) عمارة سكنية بمنطقة طلبات المكس	حي المكس	إنشاء عدد (160) وحدة سكنية مسطح الوحدة حوالي (70 م 2)	16915	%76	16/4/2015	25/10/2016
مبني وحدة تراخيص القباري	القباري	وحدة مرور خاصة بتراخيص سيارات الأجرة	10180	%10	13/6/2016	13/12/2016
تطوير منطقة بير مسعود	ميامي	اصلاح وترميم الارضيات والارصفة واعمال الانارة لمنطقة بير مسعود	971	%70	16/5/2016	1/7/2016 جاري مد المدة
اضاءة الجزيرة الوسطى بكورنيش الإسكندرية	كورنيش الإسكندرية	-تعديل الاعدمة الديكورية ودهانتها -تغير التالف من الكابلات	2198	%90	3/4/2016	3/6/2016
توريد كشافات ليد	كورنيش الإسكندرية -محرم بك	توريد 900 كشاف ليد قدرة 180,150,100 وات	2259	%100	3/4/2016	20/4/2016

تاریخ البیان : ٢٠١٦/٠٣/٢٠

مصدر البیان : جهاز تعمیر الساحل الشمالي

انجازات الهيئة العامة للطرق والكباري

من 2015 /7/1 حتى 2016 /6/30

اسم المشروع	توصيف المشروع	موقع تنفيذ المشروع	التكلفة التقديرية بالمليون جنيه	تاريخ بدء المشروع	تاريخ انتهاء المشروع	نسبة التنفيذ
عملية تطوير الطريق الصحراوي (مدخل اسكندرية) من كارفور حتى محطة رسوم العاميرية بطول 32 كم. ط الاتجاهين	تطوير	من كم 8 (كارفور) حتى كم 39.5 (محطة تحصيل العاميرية)	1400	2013/12/4	2016/6/30	تم الانتهاء من الطريق الرئيسي بكامل طول المشروع من بوابة الرسوم وحتى كارفور بنسبة 100% وجارى حالياً أعمال الصيانة ل蔻برى مرغم
عملية تطوير ورفع كفاءة الطريق الولى الساحلى قطاع 7	تطوير ورفع كفاءة	يصل بين الطريق الصحراوى والزراعي من كوبرى حسن علام حتى كم 17 من الطريق الزراعي 0	51.5	2013/12/3	2015/12/2	تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال
عملية تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى قطاع 8 بطول 31 كم. ط الاتجاهين	تطوير ورفع كفاءة	من كوبرى 27 حتى سيدى كرير	153	2013/12/3	2016/12/30	%31
الاجمالي					1604.5	

المشروعات الكبرى المدرجة بخطة المحافظة 2015/2016

المشروع	التكلفة بالمليون جنية	تاريخ النهاية	نسبة التنفيذ	وصف المشروع واهدافه
مبني الديوان العام للمحافظة الجديد	60	2016/6/30	%100	بعد انهيار مبني الديوان العام لمحافظة الاسكندرية في يناير 2011 ولقد تم توقيع بروتوكول مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للاشراف على تنفيذ مبني الديوان العام الجديد على ارض المعارض على الطريق الزراعي ولقد ساهمت القوات المسلحة بمبلغ 20 مليون جنية وتم ادراج المشروع بالخطة الاستثمارية لمحافظة الاسكندرية وتشمل اعمال الاتساعات والمرافق والتجهيزات والاثاث وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع
تطوير ترعة المحمودية	220	2016/6/30	91	يهدف هذا المشروع الى انشاء محور مرورى موازى لطريق الكورنيش وطريق الحرية لنقل الكثافة المرورية وتحفييف الضغط على هذين المحورين وكذلك تطوير هذه المنطقة حيث تم تنفيذ المرحلة الاولى من كوبرى حرم بك الى كوبرى العوايد بطول 10 كم وتشمل اعمال الرصف والارصفه وتطوير كورنيش محمودية قبلى وبحرى وانشاء كبارى سيارات على محمودية واعمال الصرف الصحى والكهرباء والتشجير

مشروعات طرق الخطة العاجلة المنتهية 2016/6/30

نسبة التنفيذ	نوع التمويل	التكلفة المالية بالمليون جنية			تاريخ البدء	وصف المشروع	محافظة
		القيمة الاجمالية المتوقعة	قيمة امر الاستناد	الاسناد			
%100	بنك الاستثمار القومى	35.855	28.453		2014/3/8	- تطوير ورفع كفاءة عدد (2) طريق : - شارع المكس من كوبرى حرس الحدود حتى ترعة النوبارية (حى غرب) بطول 2 كم - شارع 218 خلف الموقف الجديد الموقف الجديد (حى غرب) بطول 3.9 كم	الاسكندرية

**في مجال انجاز الطرق المرصوفة
من 1/7/2015 حتى 30/6/2016**

نوع الاعتمادات	التكلفة بالمليون جنيه	إجمالي الأطوال (م)	تاريخ الإنتهاء	تاريخ بدء التنفيذ	عدد الشوارع	الحي
المحافظة باب سادس	3.823	3463	2016/5/26	2016/2/14	41	المنزه ثان
	3.859	4650	2016/5/29	2016/3/10	9	المنزه أول
	6	8540.6	2016/5/29	2016/2/14	62	شرق
	5	4746.8	2016/6/2	2016/3/2	30	وسط
	2.382	6139.5	2016/5/13	2016/2/14	49	الجرك
	2.392	2773.64	2016/5/26	2016/2/29	42	غرب
	6.514	4305	2016/5/30	2016/2/23	9	العمى
	4.405	3328.5	2016/5/31	2016/2/16	7	العامرية أول
	3.643	4765	2016/5/29	2016/2/14	6	العامرية ثان
	2.168	4175.9	2016/5/22	2016/2/23	22	مركز و مدينة برج العرب
الاجمالي		46887.94	--	--	277	

فى مجال الطرق الجارى رصفها

نوع الاعتمادات	التكلفة بالمليون جنيه	إجمالي الأطوال	تاريخ الإنتهاء	تاريخ بدء التنفيذ	عدد الشوارع	الحي
المحافظة	12.399	2.8 كم	لم ينتهي	2016/5/24	1 (أم زغيو)	العمى

انجازات قطاع (الكبارى والاتفاق)

الحى	وصف ما تم انجازة	الاعتماد بالمليون جنيه	المنصرف بالمليون جنيه	نسبة الانجاز
المنطقة أول	انشاء كوبرى علوى من ش مصطفى كامل يعبر ميدان الساعة بطول حوالى 445 م وعرض 17 م	45	50	%100
شرق	استكمال كوپري المشاه بعزبة الشيخ الصغرى (خورشيد القبلية) توسيعة نفق كليوباترا باضافة فتحة اضافية	2.529	2.529	%100
وسط	استكمال مشروع احلال وتجديـد كوبـرى مشـاه امام مدرـسه نـبوـيـه مـوسـه (بابـ شـرقـى) توسـعة كـوبـرى مـحرـم بكـ العـلوـى بـطـول 914 مـ وـعـرـض 1.6 فـي كـل اـتـجـاه	25	25	%80
غرب	احـلال وـتجـديـد كـوبـرى الصـيـادـين وـاصـلاحـ البـلاـطـةـ الـخـرـسانـيـة استـكمـال اـنشـاء كـوبـرى مشـاه كـفـرـ عـشـرـى (مرـحلـةـ ثـانـيـةـ)	2.5	2.5	%100
العامـرـيةـ أـولـىـ	احـلال وـتجـديـد كـوبـرى المـلـحـ بـطـول 562 مـ وـعـرـض 17 مـ - تم استبدال كوبـرى المـجـزـ الآـلـىـ بـعـدـ 2ـ كـوبـرىـ وـتمـ التـعـاـقـدـ معـ مـكـتبـ اـسـتـشـارـىـ لـعـلـمـ التـصـمـيمـاتـ وـتمـ اـخـذـ العـيـنـاتـ لـتـقـرـيرـ التـرـبـةـ - تمـ التـسـلـيمـ الخـاتـمـىـ لـكـوبـرىـ أـمـ سـلـمـةـ - تمـ تـسـلـيمـ كـوبـرىـ توـشـكـىـ	25.760	25.76	%85 جـارـىـ مـدـدةـ
الإجمالي		1.100	1.100	%100
غرب	جارى انشاء كوبـرى 54ـ مـوـلـ منـ هـيـئـةـ مـيـنـاءـ اـسـكـنـدـرـيـةـ بـطـولـ 2500ـ مـ وـعـرـضـ 17ـ مـ	0.200	0.200	%100
الإجمالي		0.700	0.700	%100
		193.182	189.682	%98
		523.182	225.682	%43

تاریخ البیان : 2016/□/□

مصدر البیان : الادارة العامة للتخطيط والمتابعة . جهاز تعمیر الساحل الشمالي

انجازات الأحياء (تدعيم الوحدات المحلية)

الحي	وصف ما تم انجازة	الاعتماد بالمليون جنيه	المنصرف بالمليون جنيه	نسبة الانجاز
المنتزة ثان	- تجهيزات مكتبية - شراء سيارات - لودر - سيارة قلاب	2.950	2.683	%91
المنتزة أول	بند 8 تجهيزات وشراء سيارات توسيعية لتوطين وتطوير مبني الحي وشراء وحدتينى لودر و سيارة قيسلمهيدر وليكى لاعمال الكهرباء	2.475	1.732	%70
شرق	- شراء أدوات كتابية لدارة الحي ومعدات - شراء 2 سيارة ميكروباص 7 راكب	0.080	0.080	%100
وسط	بند 8 تجهيزات واثاثات مكتبية - تم شراء سيارات نقل كابينة مفرد . - تم شراء 2 سياره تونايه عدد 7 راكب .	0.325	0.325	%100
الجمك	الاثاث والتجهيزات المكتبية : تم توريد عدد 2 ماكينة تصوير وجاري الاستكمال شراء ميكروباص 7 راكب شراء 2 تريسيكل	0.080	0.080	%100
غرب	تطوير مبني الحي - تم شراء سيارة ابراج صيانة اعمدة الكهرباء (0.265 مليون جنيه) - شراء كاميرات مراقبة بالحي (0.126 مليون جنيه) - استكمال اعمال تطوير بالقلعة (0.185 مليون جنيه) - شراء عدد (1) لودر صغير - شراء عدد (2) سيارة بيك اب كابينة مزدوجة - شراء عدد (2) سيارة ميكروباص 7 راكب	0.605	0.576	%100
الاجمالي		8.053	7.008	%87

تاریخ البيان : 2016/□/□

مصدر البيان : الأحياء

انجازات الأحياء (تدعيم الوحدات المحلية)

الحي	وصف ما تم انجازه	الاعتماد بالمليون جنيه	المنصرف بالمليون جنيه	نسبة الإنجاز
العجمي	شراء مكاتب - أثاث. أجهزة كمبيوتر - طابعات - فاكس	0.060	0.060	%100
	شراء سيارة قلاب 3M6	0.250	0.250	%100
	شراء 1 سيارة بيك اب	0.125	0.132	%95
	شراء سيارة كسح	0.226	0.260	%87
العامرية أول	عمل جسات لمشروع انشاء مخازن	0.006	0.010	%100
	تم توريد عدد 2 سيارة 7 راكب	0.200	0.200	%100
	تم توريد وتركيب كاميرات	0.021	0.021	%100
	بند 8 تجهيزات	0.030	0.030	%100
العامرية ثان	- تدعيم مبني مهارات المرأة بجمعية رياض	0.150	0.150	%100
	- شراء عدد 2 سيارة 7 راكب + سيارة كابيتة	0.280	0.280	%100
	شراء عدد 1 لودر كبير	2	2	%100
	تم شراء 2 سيارة كسح +لودر + 2 ماكينة بصمة وتم تطوير غرفة الحفظ	1.010	1.010	%100
مركز ومدينة برج العرب	بند 8 تجهيزات : تم شراء 7 أجهزة كمبيوتر و 5 طابعة وأثاث مكتبي	0.080	0.080	%100
	الاجمالي	4.438	4.483	%99

تاریخ الیان : 2016/□/□

مصدر الیان : الأحياء

انجازات قطاع التشجير بالأحياء

الحي	ما تم انجازه	الاعتماد بالألف جنية	المبلغ المنصرف بالألاف جنية	نسبة الانجاز
المنزه ثان	توريد عدد وادوات زراعية وتشييد زراعات	50	50	%100
المنزه اول	تم شراء ادوات ومعدات زراعية وشركة زراعات	75	75	%100
شرق	تجميل ميادين بنطاق الحي	30	30	%100
وسط	شراء ادوات ومعدات وزراعات واسمدة وماكينات قص نجيل	65	65	%100
الجمر	تشجير حدائق بنطاق الحي	200	44	%22
غرب	شراء ادوات زراعية وشجيرات وأدوات سباكة	50	50	%100
العجمي	شراء عدد وادوات ومزروعات	60	60	%100
العامرية ثان	القيام بأعمال التشجير في الحي	50	50	%100
مركز ومدينة برج العرب	تم شراء مستلزمات حدائق	30	30	%100
الإجمالي		610	454	%69

انجازات قطاع تغطية الترع والمصارف بالأحياء

الحي	ما تم انجازه	الاعتماد بالألف جنية	المبلغ المنصرف بالألاف جنيه	نسبة الانجاز
المنزه اول	جارى تغطية اول فرع شمالي منفردة الدكتر بطول 120م	1500	100	%20
شرق	تغطية مصرف زراعي بقرية الزهور بطول 323.5م	400	400	%100
وسط	- جارى العمل بتغطية مصرف جزء 16 زراعة الروضة بطول 80م مواسير بنهاية قرية ابيس 7/1 البر القبلى - تم تنظيف مسقى جزء 10 زراعة الروضة بطول 80م مواسير قطر متر البر البحري بدأية قرية ابيس 7/1 - تم تنظيف مسقى جزء 3 زراعة السعادة بقرية ابيس 7/3 البر البحري	500	500	%100
العامرية اول	تم الانتهاء من استكمال تغطية مصرف سند 2 وتم العمل الختامي	350	350	%100
الإجمالي		2750	1350	%49

انجازات الأحياء (خدمات صحية وتعليمية وثقافية)

الحي	وصف ما تم إنجازه	الاعتماد بالألف جنية	المصرف بالألاف جنيه	نسبة الانجاز
وسط	استكمال تشطيبات مجمع خدمات أبيس 8/8	0.185	0.011	%20

تاريخ البيان : 2016/□/□

مصدر البيان : الأحياء

إنجازات الإدارة العامة لصرف النوبارية 2016/2015

الحى	الأعمال التى تم تنفيذها	الموقع	الاعتماد بالألف جنيه	تكلفة التنفيذ بالألاف جنيه	نسبة التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
	عملية نزع الحشائش بهندسة مريوط والساحل (2013/2015)	هندسة مريوط والساحل	2093.000	1335.283	%63.798	2014/5/4	2016/5/3
الإسكندرية (العامرية) أول - العامرية ثان - مركز ومدينة برج (العرب)	عملية نزع الحشائش بهندسة النهضة وشمال التحرير (2013/2015)	هندسة النهضة وشمال التحرير	115.429	78.77955	%68.250	2014/5/4	2016/5/3
			115.429	75.351	%65.279		
			115.429	67.22805	%58.242		
	عملية نزع الحشائش بهندسة النصر والفتح(2013/2015)	هندسة النصر والفتح	540.125	352.117	%65.192	2014/5/4	2016/5/3
	عملية إنشاء بربخ وسحارات بالحفر النفقي لمصارف العامرية المستجد والمعدة بهندسة صرف مريوط	هندسة مريوط	4993.300	4612.520	%92.374	2014/9/1	/2/28 2016
	عملية تجريف مصرف العموم في المسافة من ك 11.000 حتى المصب	هندسة النهضة	9806.569	9585.496	%97.746	2014/9/15	/3/17 2015
	عملية الصيانة الدورية للصرف المغطى لمنطقة حارس الرابعة بهندسة صرف النهضة بزمام 3139 فدان	هندسة صرف النهضة	771.892	425.000	%55.060	2014/5/13	/5/12 2015
	عملية الأعمال الترابية والصناعية الازمة لتحويل مصرف العامرية بهندسة صرف مريوط	هندسة صرف مريوط (العامرية)	3400.526	2620.000	%77.047	2014/10/20	2016/6/9
	عملية إنشاء نطاق وافي من الأعشاب على مصرف حارس الرئيسي أمام مص محطة حارس بهندسة صرف النهضة	هندسة صرف النهضة	2183.600	740.000	%33.889	2015/4/1	/9/30 2015
الإجمالي			24135.299	19891.7746	%82.4		

انجازات فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار

الحي	عدد الفصول	عدد المتقدمين	عدد من تم محو اميتهم	تاريخ البدء والانتهاء
منزه ثان	350	5350	2653	2016/6/30 حتى 2015/7/1
منزه اول	180	2700	1326	
شرق	150	2250	1066	
وسط	113	1700	746	
الجمرك	70	1050	462	
غرب	93	1400	649	
العجمي	104	1560	693	
عامرية اول	238	3570	1731	
عامرية ثان	123	1850	866	
مركز ومدينة برج العرب	266	3400	1690	
الإجمالي	1687	24830	11882	

تاریخ البیان : ٢٠١٦/٠٧/٢٣

مصدر البیان : الهيئة العامة لمحو الأمية



الهيئة العامة للأبنية التعليمية

الحى	اسم المدرسة	العنوان	ماتم انجازه	التكلفة بالمليون	عدد الفصول	تاريخ البدء	تاريخ الاستلام الابتدائى
المنتزه ثان	خلف مركز التدريب	الاصلاح الزراعى بالمنتزه	انشاء جديد	9.500	42	2014-7-3	2015-8-30
البستان ب	ش الصابونجى الرمل	ش الصابونجى الرمل	احلال كلى	2.950	6	2014-9-15	2015-7-1
شرق	تعلية ايزيس ث	ش الشركة العربية خلف الاسكان الصناعى	تعلية	0.900	8	2013-12-15	2015-8-16
وسط	عباس الكيال ث	قرية أبيس 10	انشاء جديد تبرع	0	18	2015-4-16	2016-4-7
الاسلام	ش الاسناوى الورديان	ش الاسناوى الورديان	توسيع	2.250	8	2014-9-4	2016-1-26
غرب	كبس القطن 2 ع	ش جبل الزيتون	انشاء جديد	مشاركة مجتمعية منحة امارتية	15	2013-10-27	2015-11-29
العامرية أول	ك 26.5 ع	ك	انشاء جديد	4.100	15	2015-8-3	2015-8-5
	سلامة حجازى	قرية سلامة حجازى البناجر	انشاء جديد	مشاركة مجتمعية	8	2013-10-27	2015-8-5
مركز ومدينة برج العرب	نبع الشيخ عبد الفضيل	قرية نبع الشيخ عبد الفضيل البناجر	انشاء جديد	مشاركة مجتمعية منحة امارتية	11	2013-10-27	2015-10-7
ابنى بيتك	الحى الثامن برج العرب الجديدة	الحى الثامن برج العرب الجديدة	انشاء جديد	تبرع جهاز مدنى برج العرب	43		2016-4-1
الاجمالى							
				19.7	174		

- تم اجراء صيانة بسيطة وصيانة شاملة لعدد 372 مدرسة بتكلفة 98 مليون جنية .

الهيئة العامة للطرق والبارى (المنطقة الخامسة)

اسم المشروع	توصيف المشروع	موقع تنفيذ المشروع	التكلفة التقديرية بال مليون جنيه	تاريخ البدء بالمشروع ان وجد	تاريخ انتهاء المشروع	نسبة التنفيذ
عملية تطوير الطريق الصحراوى (مدخل اسكندرية) من كارفور حتى محطة رسوم العاشرية بطول 32كم . ط الاتجاهين	تطوير	من كم (كارفور) حتى كم (محطة تحصيل العاشرية) 39.5	8	2013/12/4	2016/6/30	تم الانتهاء من الطريق الرئيسي بكامل طول المشروع من بوابة الرسوم وحتى كارفور بنسبة 100% وجارى حالياً أعمال الصيانة لковرى مرغم
عملية تطوير ورفع كفاءة الطريق الولى الساحلى قطاع 7	تطوير ورفع كفاءة	يصل بين الطريق الصحراوى والزراعي من كوبى حسن علام حتى كم 17 من الطريق الزراعي 0	51.5	2013/12/3	2015/12/2	تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال
عملية تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى قطاع 8 بطول 31كم . ط الاتجاهين 0 الاجمالى	تطوير ورفع كفاءة	من كوبى حتى سيدى كرير 27	153	2013/12/3	2016/12/30	%31
			1.604.5			

الهيئة العامة لتنشيط السياحة

من 2015/1/1 حتى 2015/12/31

1- مجال الاعلام السياحي :

أ- من خلال المطبوعات الخاصة بالهيئة وهي كالتالي :

- إصدار أدلة سياحية باللغات المختلفة يحتوي على كافة المقومات السياحية لمدينة الاسكندرية مع خريطة توضيحية .
- ألبوم سياحي عن الاسكندرية بأشكال مختلفة .
- ملصقات دعائية اشكال مختلفة .
- كروت بوستال دعائية .
- اسطوانة مدمجة عن الاسكندرية بعنوان " الاسكندرية عاشقة الحياة " باللغة العربية , الانجليزية , الفرنسية , الالمانية , الروسية . نشرة عن الاسكندرية بلغات متعددة وتحتوي على خريطة للمناطق والميادين والمزارات السياحية .
- إصدار موسوعه عن الاسكندرية بعنوان " تاريخ الاسكندرية عبر العصور " باللغة العربية , الانجليزية و الفرنسية .
- مجموعه من الاسطوانات المدمجه بلغات مختلفه .
- شنطه سياحية .
- كتاب عن الاسكندرية باللغه الانجليزية من تأليف الاستاذ / مصطفى حسين
- نشرة باللغه العربيه والانجليزية بمعلومات حديثه عن الاسكندرية .

الاهداءات المتعلقة بالمطبوعات خلال عام 2015 :

2015	بيان
3	روعة وعطاء
340	دليل الاسكندرية السياحي بلغات مختلفة
2332	نشرات عن الاسكندرية بلغات مختلفة
6011	كارت بوستال
1001	ألبوم صور
985	بوستر اسكندرية
864	دليل أثار الاسكندرية وضواحيها باللغة العربية
36	C.D عاشقة الحياة باللغات المختلفة
3	C.D تاريخ الاسكندرية باللغات المختلفة
35	فيلم العروس (A-F-E)
40	كتاب تاريخ الاسكندرية عبر العصور A+E+F
43	كتاب الاسكندرية المصور " مصطفى حسين "
2	دروع
57	شهادات تقدير
9	مفتاح الاسكندرية
387	شنطة سياحية
14163	الاجمالي

(ب) من خلال اللافتات الارشادية :

تحديث وتطوير اللافتات الإرشادية الموجودة بليجمالي عدد مائتي لوحة بالطرق والميادين العامة مع أرشاد المواطنين والسائحين باللغات الثلاثة (العربية والإنجليزية والفرنسية) وقد تم وضع عدد (مائتي) لافتة في الأعوام السابقة .

تزيين ميادين وكورنيش الاسكندرية بالأعلام الزاهية في المناسبات المختلفة وذلك للترحيب بالزوار والضيف القادمين

(ج) من خلال وسائل الاعلام المختلفة :

وذلك عبر اللقاءات التليفزيونية والصحفية ومن خلال المداخلات الاذاعية ، وذلك لتنشيط السياحة الداخلية وخلق وعي عام بأهمية السياحة وكيفية الحفاظ على المقومات السياحية

تابع انجازات الهيئة العامة لتنشيط السياحة

من 2015/1/1 حتى 2015/12/31

(2): في مجال دعم الاعمال التي تقام داخل الاسكندرية:

المشاركة في كافة الاعمال:

والتي تقام بالاسكندرية خلال العام سواء كانت مهرجانات - مؤتمرات - ندوات - معارض. أنشطة وبطولات رياضية ، وذلك من خلال امدادهم بالنشرات والمطبوعات الفاخرة واقامة الاجنحة المتميزة لعرض كافة المقومات السياحية للاسكندرية.

المهرجانات والمؤتمرات المختلفة التي شاركت بها الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة عام 2015م :

- المؤتمر العلمي لكلية السياحة والفنادق
- مؤتمر المناظير
- اليوم العالمي للمتحف بمتحف مكتبة الاسكندرية
- مؤتمر التنمية السياحية
- المشاركة في بورصه ميلانو شهر فبراير
- المشاركة في بورصه برلين شهر مارس
- المهرجان الدولي الاول للمسرح المعاصر بمركز الفنون بمكتبه الاسكندرية
- مؤتمر cardio alex
- مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي الواحد والثلاثون
- افتتاح قنال السويس وزيارة الوفد الافريقي من رؤساء الصحف والاعلاميين الافارقة .
- يوم السياحة (مصر جميله) الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
- مهرجان تكريم نجوم الرياضة السكندرية بنادي الاتحاد السكندرى نوفمبر 2015 .

امداد الجهات المختلفة بالمطبوعات الخاصة بالهيئة

- المتاحف والمناطق الاثرية ومكتبة الاسكندرية بالمطبوعات المختلفة عن الاسكندرية لعرضها للبيع على المتزددين من السياح الاجانب والعرب والمصريين القادمين خلال الأجازات الموسمية.
- مكاتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بمطارى التزهه وبرج العرب وميناء الاسكندرية ومكاتب سيدى جابر والمركز الرئيسي ومحطة سكة حديد مصر بمطبوعات الهيئة بالاسكندرية.
- الفنادق وشركات السياحة .

(3) في مجال ترويج السياحة الخارجية:

- 1- الاستفادة من بروتوكول منظمة المدن التي تحمل اسم سكديريات العالم والتي تنص على المشاركة والتعاون في المجالات السياحية والثقافية والفنية والتجارية عن المدن التي تحمل اسم الأسكندرية على مستوى العالم.
- 2- المشاركة بجناح باسمالأسكندرية من خلال وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية في البورصات الدولية السياحية التي تدعم موقف الأسكندرية في مجال تشغيل الحركة السياحية بالخارج، حيث تم تزويد الجناح بمطبوعات متميزة عن الاسكندرية .
- 3- تزويـد الـهـيـئـةـ العـامـةـ لـلـاسـعـلـامـاتـ بـكـافـةـ الـمـطـبـوـعـاتـ الـفـاخـرـةـ وـالـمـمـيـزـةـ بـالـلـغـاتـ الـمـخـتـلـفـةـ لـتـزـوـيدـ السـادـةـ الـمـسـتـشـارـيـنـ الـاعـلـامـيـنـ الـمـوجـوـدـيـنـ بـدـوـلـ الـعـالـمـ الـمـخـتـلـفـةـ وـذـلـكـ مـنـ اـجـلـ مـزـيدـ مـنـ الدـعـاـيـةـ السـيـاحـيـةـ لـلـأـسـكـنـدـرـيـةـ .
- 4- عرض المقومات السياحية للاسكندرية على شبكة الانترنت ، علي الموقع الرسمي لمحافظة الاسكندرية - البوابة الالكترونية www.alexandria.gov.eg

(4) في مجال تشغيل الحركة السياحية الداخلية من خلال مشاريع الهيئة:

تشغيل فيلات مدينة ناصر السياحية بالعمى لأستقبال المصطافين خلال شهور الصيف وجارى عرض يقدر تحديثها وتطويرها.

(5) : في مجال تشغيل السياحة الرياضية:

- المشاركه في كafe الانشطة والفعاليات التي تقام داخل الاسكندرية :-
- مهرجان تكريم نجوم الرياضة السكندرية بنادي الاتحاد السكندري نوفمبر 2015 .
- استقبال سباق الدرجات البحري في الاسكندرية (تحدي عبور مصر)

(6): في مجال التوعيه السياحية بالمدارس والجامعات:

وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية ، حيث تتم عمليه التوعيه السياحية من خلال الاصدارات المختلفه من المطبوعات والزيارات الخاصه بطلاب المدارس الى مقر الهيئة حيث يتم عمل محاضرات شرح للمقومات السياحية والسلوكيات الواجب اتباعها مع تلك المقومات ومع السائحين .

المدارس :

- فهمي عبد المجيد التجريبية لغات
- سيد درويش
- اميراس الرسمية لغات
- الامام الشافعي الابتدائية
- روضه فهمي عبد المجيد التجريبية لغات
- الفتوح الاسلامية
- المصر الحديثه

- مصطفى النجار الابتدائية الرسمية
- التربية الفكرية الاعدادية المهنية

الكليات والمعاهد :

- كلية التربية جامعه الاسكندرية
- كلية السياحه والفنادق وترميم الاثار - ابو قير
- كلية الاداب جامعه الاسكندرية

اعداد المترددين على المناطق الاثرية بمحافظه الاسكندرية خلال عام 2015م

العام	عدد الزائرين الاجانب	عدد الزائرين المصريين
2015	110307	458137

و فيما يلى احصاء بأعداد المترددين على المناطق والمتحف الاثرية بشكل تفصيلي خلال عام 2015م :

الجهة	الزائرين الاجانب	الزائرين المصريين
قلعة قايتباي	26417	375873
المتحف القومى	7639	15013
متحف المجوهرات	8451	34737
عامود السوارى	29920	8695
كتاكومب كوم الشقافه	22619	4220
المسرح الرومانى	14429	16969
فيلا الطيور	474	575
الاثار الغارقه	10	-
جبانه الانفوشى	145	719
جبانه مصطفى كامل	132	837
جبانه الشاطبي	71	499
الاجمالي	110307	458137

اعداد الليالي السياحية خلال عام 2015 :

العام	اجمالي الليالي السياحية
2015	59896

اعداد الفنادق وتصنيفها واعداد الغرف بها وذلك في نطاق محافظة الاسكندرية :

نجم ★	العدد	عدد الغرف
5	7	1492
4	7	702
3	9	695
2	13	953
1	6	183
الاجمالي	42	4025

اجمالي عدد السائحين والليالي السياحية ونسب الاشغال فى الفنادق بشكل تفصيلي لعام 2015 م :

الحي	عدد الليالي السياحية	عدد السائحين	نسبة الاشغال
المنيرة	202558	171094	%53,30
شرق	228105	233864	%43
وسط	107021	93536	%43,20
الجرمك	43993	26452	%34
العاشرية	16421	17562	%35
برج العرب	865	5062	%24,55
الاجمالي	598963	547570	%38

اعداد الفنادق والغرف والاسرة حسب التقسيم الاداري الخاص بالاحياء :

ثلاث نجوم			اربع نجوم			خمس نجoms			الحي
عدد الأسر	عدد الغرف	عدد الفنادق	عدد الأسره	عدد الغرف	عدد الفنادق	عدد الأسره	عدد الغرف	عدد الفنادق	
172	86	1	116	56	1	1332	666	3	المنزه
479	281	3	162	81	1	1198	599	3	شرق
190	104	2	440	223	3	0	0	0	وسط
240	120	1	0	0	0	0	0	0	الجمرك
0	0	0	0	0	0	0	0	0	العجمى
180	104	2	0	0	0	0	0	0	العامرية
0	0	0	692	346	2	454	227	1	برج العرب
1261	695	9	1410	706	7	2984	1492	7	الاجمالى

تابع اعداد الفنادق والغرف والاسرة حسب التقسيم الاداري الخاص بالاحياء :

الاجمالى العام			تحت التصنيف			نجمة واحدة			نجمنات			الحي
عدد الأسره	عدد الغرف	عدد الفنادق	عدد الأسر	عدد الغرف	عدد الفنادق	عدد الأسره	عدد الغرف	عدد الفنادق	عدد الأسرة	عدد الغرف	عدد الفنادق	
2044	1039	8	0	0	0	36	36	1	388	195	2	المنترة
2832	1464	13	98	49	1	56	28	1	839	426	4	شرق
1326	678	13	0	0	0	137	78	3	559	273	5	وسط
677	365	4	242	171	1	105	41	1	90	33	1	الجرك
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	العجمى
232	130	3	0	0	0	0	0	0	52	26	1	العامرية
1146	573	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	برج العرب
8257	4249	44	340	220	2	334	183	6	1928	953	13	الاجمالى

(4) موانئ الاسكندرية :

أعداد السفن والسائحين القادمين عبر ميناء الاسكندرية :

2015	البيان والاعوام
10	اعداد السفن
17523	اعداد السائحين

الهيئة العامة لنقل الركاب

- قامت الهيئة بنقل عدد 119 مليون راكب تقريريا خلال العام 2015/2016 بزيادة تصل إلى 13 مليون راكب عن العام الماضي 0.
- قامت الهيئة بتحقيق إيرادات خلال العام المالي 2015/2016 وصلت إلى 125 مليون جنية بزيادة عن المستهدف بحوالي 14 مليون جنية .
- قامت الهيئة بتحقيق إيرادات خلال العام المالي 2015/2016 تزيد عن العام الماضي 2014/2015 بقيمة 47 مليون جنيه 0.

تطوير أسطول الأتوبيس :

البيان	العدد	النوع	المبلغ بالمليون جنية
قامت الهيئة بشراء سيارات أتوبيس فولفو جديدة	150	منهم 30 أتوبيس مكيف	163
قامت الهيئة بشراء سيارات أتوبيس إسكنانيا	15	أتوبيس	15
قامت الهيئة بشراء سيارات أتوبيس بدورين	2	أتوبيس	5
رفع كفاءة الأتوبيسات العاملة بالهيئة بنسبة 50 % من الأسطول	240	أتوبيس وميني باص	10
الإجمالي	407		193

تطوير قطاع الترام :

البيان	العدد	النوع	المبلغ بالمليون جنية
تم رفع كفاءة قطارات بترايم الرمل	41	قطار ثلثاني	2.5
تم رفع كفاءة قطار ثانوي في مرافق ترام المدينة	48	قطار ثانوي	2
الإجمالي	89		4.5

تابع انجازات الهيئة العامة لنقل الركاب

رفع كفاءة البنية التحتية:-

البيان	العدد	المبلغ بالمليون جنية
رفع كفاءة محطة كهرباء الهماميلللترام	1	2.400
رفع كفاءة محطة كهرباء محرم بك للtram	1	5.5
إعادة تأهيل وتطوير مزلقان الشبان المسلمين	1	0.100
إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة مزلقان الكهرباء بشارع الأمان - بالقباري	1	0.080
إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة مزلقان الجلاء بشارع الأمان - بالقباري	1	0.080
إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة مزلقان القباري بشارع الأمان - بالأقباري	1	0.080
تطوير سور ترام شارع الأمان	1	0.189
الاجمالى	7	8.429

تاریخ البیان : ٢٠١٧/١٠/٢٠

مصدر البیان : الهيئة العامة لنقل الركاب

انجازات الهيئة العامة للتأمين الصحى فى مجال اعمال التطوير 2015/2016

الحى	البيان	العنوان	الاعتماد بالاف جنية	المنصرف بالاف جنية	نسبة الانجاز	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
منزة ثان	مستشفى ابى قير (قسم الباطن)	ش كلية التربية الرياضية	75	75	%100	2016/3/8	2016/5/8
	عيادة ابى قير (مرحلة اولى)	-	140	140	%100	2016/4/2	2016/6/2
شرق	مستشفى الطلبة (قسم العظام - المطبخ)	ش الحرية - اسبورتنج	900	869	%100	2015/9/29	2016/6/15
وسط	مستشفى جمال عبد الناصر (انشاء مبنى لاستقبال والطوارئ)	طريق الحرية الحضرة البحريه	7000	5992	%100	2016/3/8	2016/5/8
	مستشفى جمال عبد الناصر (تطوير قسم جراحة A)	-	650	600	%100	2016/4/2	2016/6/2
غرب	- مستشفى كرموز (قسم جراحة A - باطن سيدات - قسم النساء) - عيادة النيل - عيادة النصر الشاملة (تطوير قسم الباطن)	شارع الخديوى شارع المكس الورديان	9061	7972	%100	2016/2/17 2016/4/10	2015/10/3 2016/6/30 2016/6/8
	الاجمالي						

وحدة تطوير العشوائيات 2016/2015

مناطق التسنين		اسم المنطقة	عدد الوحدات السكنية	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	المعوقات	نسبة الاجاز	المنصرف بالمليون جنية	الاعتماد بالمليون جنية	حالة المنطقة	الأعمال التي تم انجازها	اسم المنطقة العشوائية	الحي
الاسم	النوع												
مشروع الایجي كاب بالعجمى	+ 617 أسرة 63 محل	2016	2012				% 45	24	32.5	لم يتم الإزالة	الاعداد لأعمال ازالة واعادة تسكين بمساكن أخرى بديلة وآمنه	كوم الملح	غرب
	+ 158 أسرة 11 محل	التنفيذ متوقف على قيام مديرية الأمن بتحديد موعد الازالة					%100	0	11.25		الهضبة الصينية	العجمى	
مشروع المساكن البديلة بالمكس	+ 225 أسرة 16 محل	2016/11/1	/2/26 2015				% 90	14	16		طلبات المكس		
	1000 أسرة 90 محل +						%66	38	59.75		الاجمالى		



الصندوق الاجتماعي للتنمية

في مجال المشروعات متناهية الصغر التي تم تمويلها

خلال الفترة من 1/7/2015 حتى 30/6/2016

النوع	الحي	عدد المشروعات	عدد المستفيدين	التكلفة بالمليون جنيه
تجارية - خدمية	منتزه أول	251	251	1.416
	شرق	38	38	0.204
	وسط	748	748	3.265
	ال杰مرك	910	910	4.526
	غرب	8	8	0.082
	العجمي	427	427	1.903
	العامرية أول	114	114	0.609
	مركز ومدينة برج العرب	1	1	0.025
	الإجمالي	2497	2497	12.03

في مجال مشروعات تنمية المجتمع التي تم تمويلها

خلال الفترة من 2015/7/1 حتى 2016/6/30

التاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	التكلفة بالمليون جنيه	عدد المستفيدون		وصف المشروع	الحي
			نوع	عدد		
2016/9/9	2014/5/11	3	يومية	150925	- عدد مشروع واحد في مجال الصحة	غرب
2016/3/31	2014/8/19		عمل		- عدد مشروع واحد في مجال البيئة	
2016/5/31	2014/11/27				- عدد 3 مشروعات في مجال تشغيل الشباب	
2016/12/28						
2016/9/30						
2016/1/31	2014/5/12	2	يومية	55556	- عدد مشروع واحد بيئة	العامرية أول
2016/5/31	2014/8/5		عمل		- عدد واحد مشروع تشغيل شباب	
2017/3/5	2014/8/18	2	فرصة	103179	- عدد 2 مشروع رياض أطفال	العامرية ثان
2017/11/13	2014/8/5		عمل		- عدد واحد مشروع صحة سكان	
2017/2/25	2014/10/16					
		7		309660		الاجمالي

انجازات الصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال الإقراض المباشر

جميع الجهات المانحة

من 2015/1/1 حتى 2015/12/31

الجهة	المركز	عدد المشروعات	المنصرف بالمليون جنية
المنتزه	المنتزه	74	5.882
شرق	شرق	6	0.308
سيدي جابر	سيدي جابر	6	0.718
الرمل	الرمل	62	3.948
وسط	وسط	2	0.268
العطارين	العطارين	6	0.599
محرم بك	محرم بك	14	0.870
باب شرق	باب شرق	10	0.800
الiban	الiban	4	0.354
المنشية	المنشية	2	0.418
كرموز	كرموز	4	0.192
الدخيلة	الدخيلة	4	0.134
العامرية	العامرية	18	1.200
برج العرب	برج العرب	142	8.852
الإجمالي		354	24.543

إنجازات الصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة جميع الجهات المانحة

من 2015/1/1 حتى 2015/12/30

الى	المركز	عدد المشروعات	المنصرف بالمليون جنية
المنزه	المنزه	252	25.508
شرق	سيدى جابر	62	14.644
	الرمل	116	19.132
وسط	الطاربين	13	2.085
	محمود بك	51	3.533
	باب شرق	55	11.066
	الجمرك	19	1.254
الجمرك	اللبان	13	1.934
	المنشية	17	5.866
غرب	كرموز	17	0.715
	مينا البصل	9	1.985
العمي	الدخلة	42	4.389
	العامرية	54	24.749
برج العرب	برج العرب	42	30.762
الإجمالي		762	147.622

فى نطاق حى المنتزه ثان

إنجازات شركة الغاز

المنطقة	المنطقة المحسورة	اجمالى عدد العملاء المراد توصيلهم بالغاز	اجمالى عدد العملاء تم توصيلهم بالغاز خلال هذه الفترة
العصافرة قبلى	المنطقة المحسورة بين شوارع (ش 45 قبلى- ش ملك حفنى قبلى- ش المعهد الدينى- ش عثمان بن عفان - ش 12)	12413	560
العصافرة قبلى	المنطقة المحسورة بين شوارع (ش 12 - ش عثمان بن عفان - ش المعهد الدينى- ش الصفا والمروة - ش 30 عarama)	11635	466
العصافرة قبلى وأبو خروف	المنطقة المحسورة بين شوارع (ش الصفا والمروة - ش المعهد الدينى- ش 30 - ش مكة المكرمة - ش 30 عarama)	22077	9972
العصافرة قبلى- المندرة قبلى- مساكن طلعت مصطفى	المنطقة المحسورة بين شوارع (ش مكة المكرمة - ش 30 عarama - ش النبوى المهندس)	6000	4628
المندرة قبلى	المنطقة المحسورة بين شوارع (ش النبوى المهندس - ش 30 - ش الأمانة - إمتداد الأمانة - ش جراج السلام - ش المهاوى)	14229	1460
المندرة قبلى	المنطقة المحسورة بين شوارع (ش ملك حفنى قبلى- ش المهاوى- ش الأمانة - إمتداد الأمانة - ش النبوى المهندس)	9426	88
مساكن الحرمين - مساكن الأوقاف	مساكن الحرمين - مساكن الأوقاف	4171	242
الاجمالى		79951	17416

فى نطاق حى المنتزه أول

المنطقة	م	المنطقة المحصرة	اجمالى عدد العملاء المراد توصيلهم بالغاز خلال هذه الفترة	اجمالى عدد العملاء المراد توصيلهم بالغاز
السيوف	1	المنطقة المحصرة بين شوارع (ش مصطفى كامل - ش محمد أمين حسونه - ش جميلة بو حريد - إمتداد ش جميلة بو حريد)	134	107
السيوف	2	المنطقة المحصرة بين شوارع (ش مصطفى كامل - ش السلام - ش أديب معقد - ش محمد أمين حسونه)	518	121
السيوف شماعة	3	المنطقة المحصرة بين شوارع (ش جميلة بو حريد - ش صندوق الدعم - ش المستجد أو الطريق الدائرى- ش أديب معقد)	251	131
منشية ناصر وبسكو مصر	4	المنطقة المحصرة بين شوارع (ش جميلة بو حريد- ش صندوق الدعم - ش المستجد أو الطريق الدائرى- ش امتداد جميلة بو حريد	3085	291
عزبة الفاكى	5	المنطقة المحصرة بين شوارع (ش مدخل عزبة زقزوق - ش 16 - ش السلام - ش الطريق الدائرى أو المستجد)	3240	945
منطقة أرض الفضالى	6	المنطقة المحصرة بين شوارع (ش سيف - ش مصطفى كامل - ش مدخل شركة إدفينا- ش العزيز المجيب - ش 30)	1053	10421
منطقة أرض الفضالى	7	المنطقة المحصرة بين شوارع (ش مدخل شركة إدفينا- ش العزيز المجيب - ش 30 - ش 45 قبلى)	2	900
الاجمالى			8283	12916

فى نطاق حى شرق

تابع انجازات شركة الغاز

المنطقة	م	المنطقة المحصورة	إجمالي عدد العمالء المراد توصيلهم بالغاز	إجمالي عدد العمالء تم توصيلهم بالغاز خلال هذه الفترة
استكمال الحضرة الجديدة وعزبة المطار	1	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش السادات - ش قنال محمودية البر القبلى- ش المطار - سكة حديد إسكندرية مطروح - ش الزهور)	5138	6008
جنابوتى والباتوشى قبلى محمودية	2	المنطقة المحصورة بين شوارع (قنال محمودية البر القبلى- ش نزلة أحمد أبو سعده -إمتداد نزلة أحمد أبو سعده - ش المواسير - السكة الحديد)	12400	1123
جنابوتى والباتوشى قبلى محمودية	3	المنطقة المحصورة بين شوارع (قنال محمودية البر القبلى- ش نزلة أحمد أبو سعده -إمتداد نزلة أحمد أبو سعده - ش المواسير - ش 6 أكتوبر - ش الإمام الحسين - ش الإمام على)	12065	4984
جنابوتى وكوبرى الناموس قبلى محمودية	4	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش قنال محمودية البر القبلى - ش الإمام على - ش الإمام الحسين - ش 6 أكتوبر - ش كوبرى الناموس)	4895	2930
كوبرى الناموس ومساهمة البحيرة قبلى محمودية	5	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش كوبرى الناموس-ش الصفا والمروة - ش المواسير - ش قنال محمودية البر القبلى	7000	129
الظاهرية قبلى السكة الحديد وش ونجد قبلى	6	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش حجر النواعية-إمتداد ش حجر النواعية- ش سكة حديد أبو قير - ش ونجد)	491	2544
الظاهرية وباكوس قبلى (منطقة الهلال)	7	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش محطة السوق - ش العشرين - ش حجر النواعية-إمتداد حجر النواعية- السكة الحديد)	389	8202
باكوس قبلى وسليم إسكندر	8	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش محطة السوق - ش العشرين - ش الترعة المردومة - ش دنا العمومى- السكة الحديد)	590	4008
أبو سليمان والسيوف	9	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش صلاح الدين - ش الشركة العربية - ش أحمد أبو سليمان - ش مصطفى كامل - ش جميلة بو حريد	47	199

فى نطاق حى شرق

المنطقة	م	المنطقة المحصورة	إجمالي عدد العملاء المراد توصيلهم بالغاز	إجمالي عدد العملاء التي تم توصيلهم بالغاز خلال هذه الفترة
السيوف	10	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش صلاح الدين - ش جميلة بو حريد - امتداد ش جميلة بو حريد - ش الشركة العربية)	243	140
أبو سليمان وسور شركة النشا	11	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش صلاح الدين - ش سور شركة النشا - ش أحمد أبو سليمان - ش الشركة العربية)	59	38
أبو سليمان	12	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش العشرين - ش الترعة - ش دنا العمومي - ش أحمد أبو سليمان)	4	91
أبو سليمان	13	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش أحمد أبو سليمان - ش قنال محمودية البر البحري - ش محطة السوق - ش العشرين)	23	143
حجر النواية	14	المنطقة المحصورة بين شوارع (ش محطة السوق - ش قنال محمودية البر البحري - ش حجر النواية - ش العشرين)	76	158
أبراج سومد ومساكن الشرطة	15	أبراج سومد ومساكن الشرطة	3754	153
شركة النصر وعزبة حجازى	16	ش النصر وعزبة حجازى	9111	1225
الاجمالى			56285	32075

الاعمال التي تم تنفيذها (مشروع) خلال الفترة من ٢٠١٧/٠٣/٢٠١٨ حتى ٢٠١٧/٠٣/٢٠١٩

فى نطاق حى وسط

المنطقة	م	المنطقة المحسورة	إجمالي عدد العملاء المراد توصيلهم بالغاز	إجمالي عدد العملاء التي تم توصيلهم بالغاز خلال هذه الفترة
الحضراء القبلية	1	المنطقة المحسورة بين شوارع (ش الجوادر - السكة الحديد - ش جلال الدسوقي)	6144	1231
الحضراء القبلية	2	المنطقة المحسورة بين (ش المفترش - ش قنال محمودية البر البحري- ش جلال الدسوقي-امتداد ش جلال الدسوقي)	5500	474
الحضراء الجديدة	3	المنطقة المحسورة بين شوارع (ش قنال محمودية البر القبلى - ش قنال السويس - السكة الحديد - ش الجميزه)	9037	233
الحضراء الجديدة	4	المنطقة المحسورة بين شوارع (ش قنال محمودية البر القبلى - ش الجميزه- ش السادات - ش الزهور)	13835	432
الحضراء الجديدة	5	المنطقة المحسورة بين شوارع (ش قنال محمودية البر القبلى - ش السادات - ش الزهور)	9878	507
الإجمالي			44394	2877



شركة الصرف الصحي من 1/7/2015 حتى 30/6/2016 أولاً: الاحلال والتجديد

الحي	المشروع	الاعتماد بالمليون جنيه	التكلفة الفعلية بالمليون جنيه	نسبة التنفيذ	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء	ملاحظات
المنزه الثاني	اعادة تاهيل محطة طوسن مزارع وتدعمها بخط الطرد - مرحلة اولى (تنفيذ عدایة + فرعاً المصب متنزة ثانٍ)	1.250	0.079	%6	2016/3/16	2016/6/15	جارى التنفيذ
	احلال وتجديـد شارع 591 خلف مدرسة تدريب الكلاب بسيدي بشر قبلي	0.200	0.004	%2	3 شهور من تاريخ البدء		جارى اجزاء البدء فى التنفيذ
	احلال وتجديـد وتدعمـ شارع مدارس القدس وطبية بعزبة العمراوى الصغرى .	2.800	2.485	%89	2016/4/21	2016/9/20	جارى اجزاء البدء فى التنفيذ
المنزه أول	تدعمـ الفوـاصل لبعض الفـراتـات بـ خطـ الـاتـحادـارـ مـجمـعـ سـيـديـ بشـرـ قـطـرـ 1500ـ مـمـ فـيـ الجـزـءـ المـحـصـورـ مـنـ شـارـعـ عـادـيـ وـحتـىـ شـارـعـ خـليلـ حـمـادـةـ طـرـيقـ الـكـوـرـنيـشـ مـنـزـةـ اـولـ .	2.900	1.534	%53	شهرين من تاريخ البدء		جارى اجراءات البدء فى التنفيذ
	احلال وتجديـد وتدعمـ الـصرفـ الصـحيـ بـ عـزـبـةـ النـمرـ .	0.950	0.946	%100	2015/2/10	2016/2/14	تم النهو
	احلال وتجديـد شبـكةـ الـحرـيقـ بـ محـطـةـ 11ـ شـرقـ ابوـ سـليمـانـ وـمحـطـةـ الـجوـاهرـ وـسطـ .	0.657	0.657	%100	2016/1/28	2016/10/27	جارى اجراءات النهو الم مشروع
شرق	احـلـاـ وـتجـديـدـ خطـ الـصـرفـ الصـحيـ بـ عـزـبـةـ بـدوـيـ وـارـضـ مـحمدـ اـسـمـاعـيلـ وـشارـعـ الـكرـامـةـ حـتـىـ النـفـقـ بشـارـعـ 20ـ بـمـنـزـةـ شـرقـ طـرـيقـ الـمـحـمـودـيـةـ .	2.916	1.415	%49	2015/4/24	2016/10/19	جارى التنفيذ
	احـلـاـ وـتجـديـدـ البـنـطـلـونـ الـخـاصـ بـخـطـ طـرـدـ جـنـابـوتـيـ وـتدـعـيمـهاـ بـخـطـ طـرـدـ بـدـيلـ .	0.370	0.300	%81	2015/12/29	2016/1/28	جارى التنفيذ
	احـلـاـ وـتجـديـدـ شـارـعـ توـتـ عـنـ أـمـونـ وـربـيـطـهـ عـلـىـ المـجـمـعـ بـشـارـعـ فـوزـيـ مـعاـذـ وـاحـلـاـ وـتجـديـدـ شـارـعـ مـسـجـدـ نـاصـرـ وـربـيـطـهـ عـلـىـ المـجـمـعـ بـشـارـعـ الـفـتوـريـ .	0.350	0	0	2014/4/26	2014/10/25	متوقف لعدم استخراج تصاريح المرور حيث ان المشروع سمير بشارع فوزي معاذ وهو شارع
المنزه الثاني	احـلـاـ وـتجـديـدـ شـارـعـ مـجـمـعـ مـنـشـيـةـ الزـهـراءـ بـمـنـزـةـ الـمـحـروـسـةـ .	1.100	0.314	%29	2016/6/30	2017/2/1	جارى اجراءات البدء فى التنفيذ
	احـلـاـ وـتجـديـدـ شبـكةـ الـصرـفـ الصـحيـ بـشـارـعـ العـزـيزـ الـبـدـيعـ وـبعـضـ تـفـعـاتـهـ وـرفـقـ كـفـاءـةـ محـطـةـ رـفـقـ حـجـرـ التـوـائـةـ بـعـزـبـةـ الـقلـعةـ .	1.521	0.332	%22	12 شهر من تاريخ البدء		جارى اجراءات ما قبل التعاقد
	احـلـاـ وـتجـديـدـ وـتدـعـيمـ محـطـةـ رـفـقـ اـبـيسـ الثـانـيـ وـخطـ طـرـدـ .	0.200	0	%0	12 شهر من تاريخ البدء		جارى الدراسة
	احـلـاـ وـتجـديـدـ الدـائـريـ الـأـيـسـ وـمـتـفـرـعـاتـهـبـاـسـ الثـانـيـ .	0.150	0	%0	8 شهور من تاريخ البدء		جارى الدراسة
	الاجمالى	15.394	8.066	%52	4 شهر من تاريخ البدء		

تابع شركة الصرف الصحي من 1/7/2015 حتى 30/6/2016

أولاً: الاحلال والتجدد

الحي	المشروع	العتماد بالمليون جنيه	التكلفة الفعلية بالمليون جنيه خلال العام	نسبة التنفيذ	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء	ملاحظات
	احلال وتجديد شارع محمد خلف بعزبة الصبيحة (خلف البطاطين)	0.551	0.551	%100	2015/6/28	2015/11/27	تم النهو
	احلال وتجديد شارع عمر بن الخطاب	2.500	2.309	%92	2015/9/15	2017/3/14	جارى التنفيذ
	احلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بشوارع (بطلان - البصرة - عارف الشاشي - محزى - مسجد جابر) محرم بك .	4.081	3.752	%92	2015/3/26	2017/3/25	جارى التنفيذ
وسط	احلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بشارع شيديا من مطبيق شارع عبد المنعم سند (سينما اوديون) على مطبيق مجمع شارع بورسعيد والفرعات مع ربط شارع عبد المنعم سند (سينما اوديون) على مطبيق العدالة الجديدة بمنطقة كامب شيزار .	1.825	0.525	%29	6 شهور من تاريخ البدء	Jarri Ajeeraat Al-Bade' Fi Al-Tafheed	Jarri Ajeeraat Al-Bade' Fi Al-Tafheed
	احلال وتجديد الفرعات بشارع 2 وانشاء فرعه الرابط من شارع 2 وحتى مطبيق النفق وذلك باسلوب الدفع النفقي الموجه لفصل شارع 1,2 بعزبة عبد المنعم رياض .	0.750	0.011	%1	6 شهور من تاريخ البدء	Jarri Ajeeraat Al-Bade' Fi Al-Tafheed	Jarri Ajeeraat Al-Bade' Fi Al-Tafheed
	احلال وتجديد وتدعم شارع انبوب بشبكة صرف صحي (بيرة شنايش- خط طرد)	0.700	0.495	%71	3 شهور من تاريخ البدء	Jarri Ajeeraat Al-Bade' Fi Al-Tafheed	Jarri Ajeeraat Al-Bade' Fi Al-Tafheed
	احلال وتجدد قناة السويس الطبيعية وتفرعاته حتى طريق محمودية مارا بميدان الغرياني.	0.983	0.014	%1	18 شهر من تاريخ البدء	Jarri Ajeeraat Al-Bade' Fi Al-Tafheed	Jarri Ajeeraat Al-Bade' Fi Al-Tafheed
الجمراك	احلال وتجديد وتدعم شبكة الصرف الصحي بشارع فرنسا بدأ من نفق المنطقة الوسطى وحتى مجمع قصر رأس التين والتفرعات .	0.550	0.556	%101	24 شهر من تاريخ البدء	Jarri Ajeeraat Al-Bade' Fi Al-Tafheed	Jarri Ajeeraat Al-Bade' Fi Al-Tafheed
غرب	(W) (اعادة ربط شوارع 8,7,6,5 بمنطقة نجع العرب على شارع 4)	5.330	4.123	%77	2015/4/20	2017/4/19	Jarri Al-Tafheed
	احلال وتجديد وتدعم هبوطات شبكة الانحدار وخطوط الطرد (للاعوام المالية 2014/2013 - 2015/2014 - 2016/2015 - 2017/2016).	9.339	8.856	%95	2013/2/5	2017/6/30	Jarri Al-Tafheed
	احلال وتجديد وتدعم الشبكات بشوارع متفرقة بجميع أنحاء المدينة (للاعوام المالية 2013/2014 - 2014/2013 - 2015/2014 - 2016/2015 - 2017/2016).	1.873	1.468	%78	2014/3/15	2017/6/30	Jarri Al-Tafheed
جميع احياء المدينة	احلال وتجديد وتدعم شنايش صرف مياه الامطار بجميع أنحاء المدينة للعام المالي 2014/2015	0.200	0.015	%8	12 شهر من تاريخ البدء	Jarri Al-Ajeeraat	Jarri Al-Ajeeraat
	تدعم ورفع كفاءة بعض محطات الرفع بالشركة (قطاع التشغيل والصيانة) .	0.200	0.024	%12	خلال العام المالي	Jarri Al-Tafheed	Jarri Al-Tafheed
	احلال وتجدد بعض محطات المعالجة وخلافه (قطاع المعالجة) .	3.567	3.567	%100	خلال العام المالي	Jarri Al-Tafheed	Jarri Al-Tafheed
	اجمالى الاحلال والتجدد	47.843	34.332	%72	0	0	

انجازات شركة الصرف الصحي من 1/7/2015 حتى 30/6/2016

ثانياً : مشروعات الخطة العاجلة

الحي	المشروع	الاعتماد بالمليون جنيه	التكلفة الفعلية بالمليون جنيه	نسبة التنفيذ	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء	ملاحظات
شرق	احلال وتجديـد من خط طرد 400 مـم لمحـطة حوض الجـينة	0.032	0.032	%100	2015/11/12	2015/11/25	تم النـهو
	ربط خط طـرد محـطة رفع حـجـاري وأـمـارـاـه دـاخـلـ العـدـاـيـة التي يتم تنـفيـذـها (مرـحلـة اـولـى) وـربـطـه عـلـى خـطـ مـصـرـفـ سـموـحةـ المـغـطـيـ 2750 مـمـ المـرـحلـةـ الثـانـيـةـ	0.630	0.630	%100	2015/12/3	2016/2/2	تم النـهو
	احـلالـ وـتجـديـدـ وـتدـعـيمـ شبـكـةـ الـصـرـفـ الصـحـيـ بـشارـعـ مـصـطـفىـ كـامـلـ اـمامـ شـارـعـ الشـرقـيـةـ بـمنـاطـقـ غـبـرـيـالـ شـرقـ	1.200	1.040	%87	2015/12/18	2016/2/15	جارـيـ الـاسـتـلامـ الـابـدـانـيـ
	احـلالـ وـتجـديـدـ شبـكـةـ الـصـرـفـ الصـحـيـ بـشارـعـ عـزـتـ وـاحـمـدـ مـحـسـنـ وـالـمنـطـقـةـ الـمـحـيـطـةـ وـربـطـهـ عـلـىـ مـطـبـقـ نـفـقـ الـمـنـطـقـةـ الـشـرـقـيـةـ بـشارـعـ باـشـورـ (ـمـنـطـقـةـ السـيـوـفـ)	3.349	2.388	%71	2016/4/28	2016/6/27	جارـيـ التـنـفيـذـ
	(ـاـنـشـاءـ بـدـالـةـ مـؤـقـتـةـ لـرـبـطـ جـزـءـ مـنـ تـصـرـفـاتـ عـزـيـةـ فـتـىـ عـلـىـ نـفـقـ الـمـنـطـقـةـ الـغـرـبـيـةـ)	0.294	0.294	%100	2015/10/29	2015/11/1	تم النـهو
وسط	رفع كـفـاعـةـ عـدـدـ 2ـ فـرـعـةـ بـنـفـقـ الـمـنـطـقـةـ الـغـرـبـيـةـ بـقـطـرـ 1200 مـمـ	0.345	0.345	%100	2015/12/19	2015/12/30	تم النـهو
	تحـويـلـ جـزـءـ مـنـ تـصـرـفـاتـ عـزـيـةـ فـتـىـ إـلـىـ نـفـقـ الـمـنـطـقـةـ الـغـرـبـيـةـ لـلـقـضـاءـ عـلـىـ الطـفـ	4.230	4.226	%100	2015/12/18	2016/3/31	جارـيـ الـاسـتـلامـ الـابـدـانـيـ
	تـورـيدـ طـلـبـاتـ يـزـيلـ نـقـالـيـ 6ـ وـ8ـ"ـ وـمـسـتـرـزـاتـهـ	0.612	0.612	%100	2016/3/31		تم النـهو
	صـيـانـةـ لـبعـضـ طـلـبـاتـ رـفـقـ الصـغـيرـةـ وـالـكـبـيرـةـ (ـتـورـيدـ موـاسـيـرـ سـريـعةـ الـاتـصالـ ذاتـ الـلـاحـمـ طـوليـ وـموـاسـيـرـ upvcـ (ـ6,4ـ")ـ)	5.464	5.464	%100	خلـالـ شـهـرـ يـونـيـةـ		جارـيـ رـفـعـ كـفـاعـةـ حـوـالـيـ عـدـدـ 30ـ مـحـطـةـ
	اعـمالـ قـامـتـ الـهـيـةـ الـهـنـدـسـيـةـ لـلـقـوـاتـ الـىـ الـمـسـلـحـةـ وـالـمـنـطـقـةـ الـشـمـالـيـةـ الـعـسـكـرـيـةـ وـاـعـمالـ مـسـتـجـدـةـ مـطـلـوبـ تـنـفيـذـهاـ لـاـتـامـ الـإـسـتـفـادـةـ مـاـسـوـرـةـ خـرـاسـانـيـةـ الـصـرـفـ لـلـمـشـرـوـعـ الـعـاجـلـ (ـعـدـدـ 2ـ مـاسـوـرـةـ طـولـ 1200ـ مـ وـ 2750ـ مـ وـ 2250ـ مـ)ـ وـ اـعـمالـ تـهـيـرـ خـطـ دـايـرـ المـطـارـ وـتـعـيـقـهـ وـتـهـيـرـهـ وـسـيـتـمـ تـهـيـرـ خـطـ لـمـفـرـجـ التـنـقـيـةـ الـغـرـبـيـةـ	43.773	43.773	43.773	2016/4/28	2016/6/27	تم النـهو
جميع احياء المدينة	اعـمالـ تمـ تـنـفيـذـهاـ بـوـالـسـطـةـ شـرـكـةـ صـرـفـ صـحـيـ الاسـكـنـدـرـيـةـ لـحـلـ مشـكـلـةـ تـجـمـعـ المـيـاهـ بـبعـضـ اـماـكـنـ الاسـكـنـدـرـيـةـ	0.900	0	%97	58.804	43.773	تم النـهو
	اجـمـالـىـ مـشـرـوـعـاتـ الخـطـةـ الـعـاجـلـةـ	60.829	58.804	%97			



شركة توزيع الكهرباء
من 1/7/2015 حتى 30/6/2016
ما تم توفيره من لمبات الـLED

ناريخ الأنهاء	ناريخ بدء التنفيذ	عدد الملمبات المباعة						عدد الملمبات المسلمة						الحي
		الثمن	4 وات	الثمن	6 وات	الثمن	9 وات	الثمن	4 وات	الثمن	6 وات	الثمن	9 وات	
2016 / 6 / 30	2015 / 7 / 1	73408	4736	355205	18695	569800	22792	83312.5	5375	341696	17984	646075	25843	المنزرة ثان
		151109.5	9749	695780	36620	617450	24698	166253	10726	686869	36151	698575	27943	المنزرة أول
		250929.5	16189	792851	41729	1286525	51461	240296.5	15503	777233	40907	1227975	49119	شرق
		334691.5	21593	645069	33951	993750	39750	338489	21838	613301	32279	1524325	60973	وسط
		42780	2760	47367	2493	143075	5723	78662.5	5075	14250	750	173100	6924	الجمـرك
		69053	4455	282245	14855	274800	10992	66262.5	4275	326819	17201	425750	17030	غرب
		146986.5	9483	524875	27625	804450	32178	169337.5	10925	543875	28625	935625	37425	العجمـى
		36425	2350	277628	14612	194050	7762	35262.5	2275	319200	16800	216450	8658	العامـرية أول
		33387	2154	161367	8493	204050	8162	38362.5	2475	151050	7950	357175	14287	العامـرية ثان
		32752	2113	247133	13007	89400	3576	41462.5	2675	236550	12450	135100	5404	مـديـنة بـرجـ العـرب
		1171521	75582	4029520	212080	5177350	207094	1257701	81142	4010843	211097	6340150	253606	الأـجمـالـي



شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء
خلال الفترة من 1 / 7 / 2015 حتى 30 / 6 / 2016
توسعت

الحي	ما تم إنجازه من أطوال كابلات الجهد المتوسط والمنخفض والهوانى (كم)	التكلفة (بالألف جنيه)	تاريخ بد الت التنفيذ	تاريخ الانتهاء
المنتزه أول	23.997	37714	2015 / 7 / 1	
المنتزه ثانى	18.854			
شرق	23.595			
وسط	18.487			
الجمريك	1.37			
غرب	4.813			
العامرية أول	14.583			
العامرية ثانى	11.341			
العجمى	24.029			
برج العرب	28.460			
الإجمالي	169.529			

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء
خلال الفترة من 1 / 7 / 2015 حتى 30 / 6 / 2016
احلالات

تاريخ الإنتهاء	تاريخ بدء التنفيذ	التكلفة (بالألف جنيه)	ما تم إنجازه من أطوال كابلات الجهد المتوسط والمنخفض والهوائي (كم)	الحي
2016 / 6 / 30	2015 / 7 / 1	18699	5.303	المنتزه أول
			7.106	المنتزه ثانى
			6.596	شرق
			12.236	وسط
			1.897	الجمرك
			5.021	غرب
			7.018	العامرية أول
			5.00	العامرية ثانى
			15.886	العجمى
			24.269	برج العرب
90.332				الإجمالي

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء
خلال الفترة من 1 / 7 / 2015 حتى 30 / 6 / 2016
ما تم تركيبة من لمبات موفرة بالإضاءة العامة

الحى	نوع اللمنبة	ما تم تركيبة	القدرة الموفرة(ميجاوات)
المنزه أول	ليد 100 وات	472	0.0236
المنزه ثانى	ليد 100 وات	240	0.012
شرق	ليد 100 وات	885	0.04425
وسط	ليد 100 وات	1596	0.0798
الجمرك	ليد 100 وات	343	0.01715
غرب	ليد 100 وات	286	0.0143
العامرية أول	ليد 100 وات	312	0.0156
العامرية ثانى	ليد 100 وات	224	0.0112
العجمى	ليد 100 وات	453	0.02265
برج العرب	ليد 100 وات	328	0.0164
الإجمالي			0.257

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء
خلال الفترة من 1 / 7 / 2015 حتى 30 / 6 / 2016
فى مجال تنفيذ المحطات الشمسية

موقف العقد وطريقة المحاسبة	تاريخ الربط	الوفر فى ابتعاثات CO2 (طن)	الوفر فى الوقود (طن)	الطاقة المتوقعة (ك.و.س)	القدرة (ك.وات)	اسم المحطة وموقعها
طبقا لنظام التعريفة	2015 / 9 / 17	21.06	6.83	32850.00	20	شركة المهدى للإتصالات
ألف مبنى - تغذية ذاتية - لا يوجد عقد	2016 / 4	68.44	22.21	106762.50	65	جهاز مدينة برج العرب
طبقا لنظام التعريفة	2016 / 4 / 19	21.06	6.83	32850.00	20	مبني شبكات برج العرب شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء
طبقا لنظام التعريفة	2016 / 4 / 19	15.79	5.12	24637.50	15	مبني تحكم برج العرب شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء
طبقا لنظام التعريفة	2016 / 4 / 19	21.06	6.83	32850.00	20	مبني شبكات القباري شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء
تغذية ذاتية - منحة	2016 / 5 / 24	14.32	4.65	22338.00	13.6	الغرفة التجارية
تغذية ذاتية - شمسك يا مصر	2016 / 4	10.53	3.42	16425.00	10	مكتبة الإسكندرية
—	—	172.26	55.89	268713.00	163.6	الإجمالي

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء
خلال الفترة من 1 / 7 / 2015 حتى 30 / 6 / 2016

البيان	الكمية (مقاييس + توسيعات)
عدد المشتركين (ألف مشترك)	2558
الحمل الأقصى للشبكة (م.و.س)	1748
عدد لوحات التوزيع الرئيسية (عدد)	5
الكابلات الأرضية جهد متوسط (كم)	150.607
الكابلات الهوائية جهد متوسط (كم)	-
الكابلات الأرضية جهد منخفض (كم)	91.356
الكابلات الهوائية المطورة جهد منخفض (كم)	121.742
عدد حجرات محولات (عدد) (أكشاك / مباني)	224
قدرة محولات (م.ف.أ)	208.8

مكونات شبكة الإضاءة العامة التي تم تركيبها خلال الفترة
خلال الفترة من 1 / 7 / 2015 حتى 30 / 6 / 2016

الكمية	الوحدة	البيان
98	عدد	عدد العدادات
959	عدد	عدد الأعمدة
1075	عدد	عدد الكشافات بالأعمدة
212	عدد	عدد الكشافات المركبة على الحائط الأذرع
32.913	كم	أطوال الكابلات الأرضية الخاصة بالإضاءة
31.238	كم	أطوال الكابلات الهوائية الخاصة بالإضاءة



شركة مياه الشرب من 2015/7/1 حتى 2016/6/30

الحي	وصف المشروع	طول الشيكة بالمتر	التكلفة بالاف جنيه	المنصرف بالالف جنيه	نسبة التنفيذ %	تاريخ البدء	تاريخ النهو
جميع مناطق الخدمة بمدينة الاسكندرية	إحلال وتجديـد شبـكة توزـيع مـياه الشـرب بـطـول حـوـالي 150 كـم باقطـار مـختـلـفة عـلـى أـن يـتم استـبدـال المـواـسـير ذاتـ الأـقطـار الأـقل مـن 300 مـم بـموـاسـير upvc وكـذـلـك تـغـيـر جـمـيع المـواـسـير المـتهـالـكة	باطـوال مـختـلـفة	6.00	6.00	%100	2015/7/1	2016/6/30
جميع مناطق الخدمة بمدينة الاسكندرية	إحلال وتجـيـدـ الخـطـوـطـ النـاقـلـةـ باـقطـارـ مـخـتـلـفـةـ عـلـىـ أـنـ يـتمـ استـبدـالـ المـواـسـيرـ ذاتـ الأـقطـارـ أـكـبـرـ مـنـ 300ـ مـمـ بـموـاسـيرـ مـنـ الزـهـرـ المـرنـ وكـذـلـكـ تـغـيـرـ جـمـيعـ المـواـسـيرـ المـصـنـعـةـ مـنـ الـخـرـسانـةـ سـابـقـةـ الإـجـهـادـ وـكـذـلـكـ تـغـيـرـ جـمـيعـ المـواـسـيرـ المـصـنـعـةـ مـنـ الـخـرـسانـةـ سـابـقـةـ الإـجـهـادـ وـالـتـيـ مـرـ عـلـيـهـاـ بـالـخـدـمـةـ أـكـثـرـ مـنـ 25ـ عـامـاـ	باطـوال مـختـلـفة	7.40	7.40	%100	20185/1/7	2016/6/30
جميع مناطق الخدمة بمدينة الاسكندرية	إحلال وتجـيـدـ مـعدـاتـ كـهـرـوـمـيكـانـيـكـيةـ	—	6.00	6.00	%100	2015/1/7	2016/6/30
شرق	تدـعـيمـ شـبـكـاتـ التـغـذـيـةـ الـكـهـرـبـانـيـةـ بـمـحـطـةـ مـيـاهـ السـيـوـفـ	—	1.28	1.28	%100		2016/6/30
غرب	إـحلـالـ وـتجـيـدـ رـافـعـ المـفـروـزـةـ (ـبـالـقـبـارـيـ)	—	1.59	1.59	%60	2014/12/16	2016/10/30
غرب	إـحلـالـ وـتجـيـدـ خـطـيـ مـيـاهـ قـطـرـ 700ـ مـمـ بـطـولـ 9ـ كـمـ وـ 300ـ مـمـ بـطـولـ 7ـ كـمـ	قطـرـ 700ـ مـمـ بـطـولـ 9ـ كـمـ وـ 300ـ مـمـ بـطـولـ 7ـ كـمـ	0.70	0.70	%100	2014/10/15	2016/1/7

تابع انجازات شركة مياه الشرب من 1/7/2015 حتى 30/6/2016

في مجال الاحلال والتجديد والاستكمال والمشروعات الكبرى



الحي	وصف المشروع	طول الشيكة بالمتر	التكلفة بالميون جنيه	المنصرف بالميون جنيه	نسبة التنفيذ %	تاريخ البدء	تاريخ النها
العامرية	إحلال وتجديد سقف خزان الناصرية القديم سعة 30000م ³ - تغير خط الطرد من 250 مماسبوتس إلى 300 مم زهر برفع الناصرية بعد إحلال وتجديد طلمبات العبور	-	0.67	0.67	%100	2014/11/4	2016/1/12
جميع مناطق الخدمة بمدينة الإسكندرية	إحلال وتجديد محطات وشبكات طوارئ	-	1.95	1.95	%100	2015/7/1	2016/6/30
النوبالية	توريد وتركيب عدديات على الترعة	-	0.90	0.90	%100	2015/7/1	2016/6/30
جميع مناطق الخدمة بمدينة الإسكندرية	إحلال وتجديد خط زهر من 1000م بطول 2.5 كم طريق مطار برج العرب من كوبري فلسطين وحتى (امام مزرعة صفتة معوض)	قطر 1000 م بطول 2.5 كم	8.00	8.00	%100	2015/7/1	2016/6/30
الاجمالي			34.49	34.49			

شركة مياه الشرب في مجال تغير الشبكات المتهالكة
من 1/7/2015 حتى 30/6/2016

الحي	منطقة تغير الشبكات المتهالكة	طول الشبكة (بالمتر)	تكلفة المشروع (مليون جنية)	تاريخ البدء	تاريخ النهاه
العامرية	شارع 10 - عبد القادر بحري تدعيم شبكات بمنطقة عبد القادر بحري ش المستعمرة أول ش (10) طريق قطر 4 بطول 196 متر بـ 366 متر	232	0.05	2015/7/1	2016/6/30
	تدعم شبكات بقرية ابو مسعود بخط قطر 4 بوصة بلاستيك طول 7000 متر تدعم شبكات قرية مصطفى كامل نجع حماد	7000	0.94	2015/7/1	2016/6/30
	احلال وتجديـد المـوايـر الاسـبـسـتوـس بشـارـع مـسـجـد اـكـرمـيـن بـاخـرـيـ بـلاـسـتـيـكـ قـطـرـ 6ـ بـوـصـةـ	0	0.16	2015/7/1	2015/7/1
	تدعم شبـاتـ بـالـناـصـرـيـةـ تقـسـيمـ الجـمـعـيـةـ التـعـاـنـيـةـ	0	0.05	2015/7/1	2016/6/30
	تدعم شبـاتـ بـمـنـطـقـةـ مـرـغـمـ عـلـىـ الطـرـيقـ الصـحـراـويـ منـمـدـخـلـ رـاشـدـ حـتـىـ سـيـرـامـيـكـ الفـرـاعـنـةـ (ـ5ـ)ـ قـطـرـ 4ـ بـطـولـ 835ـ مـتـرـ	0	0.91	2015/7/1	2016/6/30
	تدعم شبـاتـ مـشـرـوـعـ جـدـيدـ شـارـعـ القـسـمـ المـؤـدـيـ إـلـىـ شـارـعـ مـخـنـزـنـ الـزـيـتـ بـمـنـطـقـةـ الـهـاجـانـةـ قـطـرـ 8ـ بـطـولـ 410.11ـ مـتـرـ	410.11	0.67	2015/7/1	2016/6/30
	تدعم شبـاتـ بـقـرـيـةـ حـجازـيـ مـابـيـنـ قـرـيـةـ الـجـلـاءـ وـقـرـيـةـ الـحرـيـةـ بـخـطـ مـوـاسـيـرـ قـطـرـ 4ـ بـطـولـ 500ـ مـتـرـ	500	0.43	2015/7/1	2016/6/30
	احـلالـ وـتجـديـدـ بـشـارـعـ الزـعـيمـ بـالـعـامـرـيـةـ بـخـطـيـ قـطـرـ 12ـ بـلاـسـتـيـكـ بـطـولـ 1200ـ مـتـرـ وـخـطـ 4ـ بـلاـسـتـيـكـ بـطـولـ 30ـ مـتـرـ (ـجـارـيـ رـصـفـ الطـرـيقـ)	1230	1.03	2015/7/1	2016/6/30
	احـلالـ وـتجـديـدـ خـطـ مـوـاسـيـرـ قـطـرـ 8ـ بـوـصـةـ اـسـبـسـتوـسـ مـنـ الـطـرـيقـ الصـحـراـويـ حـتـىـ مـزـلـقـانـ كـوـبـرـيـ هـوـيـسـ تـرـعـةـ النـوـبـارـيـةـ طـرـيقـ النـهـضـةـ المـغـذـيـ لـقـرـيـتـيـ الـكـرـنـكـ وـابـوـ سـمـبـلـ باـخـرـ 12ـ بـوـصـةـ بـلاـسـتـيـكـ بـطـولـ 5000ـ مـتـرـ	5000	3.00	2015/7/1	2016/6/30
	تدعم شبـاتـ بـقـرـيـةـ بـغـادـ مـرـيـوطـ الزـرـاعـيـةـ بـخـطـوـتـ قـطـرـ 4ـ بـطـولـ 4500ـ مـتـرـ &ـ 6ـ بـطـولـ 1484ـ مـتـرـ &ـ 8ـ بـطـولـ 492ـ مـتـرـ بـلاـسـتـيـكـ	6467	1.13	2015/7/1	2016/6/30
	تدعم شبـاتـ مـرـغـمـ شـارـعـ بـنـزـينـ مـوـبـيلـ الـجـدـيدـ شـارـعـ مـحمدـ مـاضـيـ بـخـطـيـ 4ـ بـوـصـةـ بـلاـسـتـيـكـ وـ 6ـ بـوـصـةـ بـلاـسـتـيـكـ	0	0.26	2015/7/1	2016/6/30
	احـلالـ وـتجـديـدـ خـطـ 10ـ بـوـصـةـ اـسـبـسـتوـسـ مـتـهـالـكـ إـلـىـ خـطـ 12ـ بـوـصـةـ بـلاـسـتـيـكـ (ـ4ـ)ـ بـطـولـ 450ـ مـتـرـ ،ـ 6ـ بـطـولـ 300ـ مـتـرـ 12ـ بـطـولـ 1000ـ مـتـرـ	0	0.74	2015/7/1	2016/6/30
	تدعم شبـاتـ بـقـرـيـةـ الـجـلـاءـ منـشـأـةـ زـلـوكـ بـخـطـ قـطـرـ 4ـ بـوـصـةـ	0	0.29	2015/7/1	2016/6/30
	تدعم شبـاتـ بـمـنـطـقـةـ الـهـوـارـيـةـ قـبـلـ السـكـةـ الـحـدـيدـ (ـنـجـ الشـيـخـ عـبدـ العـاطـيـ)ـ بـخـطـ قـطـرـ 4ـ بـوـصـةـ بـلاـسـتـيـكـ	0	0.06	2015/7/1	2016/6/30
	تدعم شبـاتـ بـمـنـطـقـةـ الـهـوـارـيـةـ قـبـلـ السـكـةـ الـحـدـيدـ (ـغـربـ الـمـكـرـونـةـ)ـ بـخـطـوـتـ 4ـ وـ 6ـ بـوـصـةـ بـلاـسـتـيـكـ	0	0.13	2015/7/1	2016/6/30
	تدعم شبـاتـ بـمـنـطـقـةـ عـبدـ الـقـادـرـ بـحـريـ (ـعـلـىـ الـمـصـرـفـ اـمـامـ شـارـعـ 13ـ وـالـمـعـدـيـةـ)ـ بـخـطـ قـطـرـ 4ـ بـوـصـةـ بـلاـسـتـيـكـ	0	0.03	2015/7/1	2016/6/30
		20839.11	9.94		

شركة مياه الشرب في مجال تغير الشبكات المتهالكة
من 1/7/2015 حتى 30/6/2016

الحي	منطقة تغير الشبكات المتهالكة	طول الشبكة (بالمتر)	تكلفة المشروع (مليون جنية)	تاريخ البدء	تاريخ النها
حي شرق ووسط	إحلال وتجديد مواسير قطر 4" اسيستوس على عمق 2م باخرى قطر 6" بلاستيك بشارع السيد نصر	-	0.39	2015/7/1	2016/6/30
	إحلال وتجديد مواسير قطر 4" اسيستوس على عمق 2 باخرى قطر 6" بعزبة سباхи	-	0.03	2015/7/1	2016/6/30
	تدعم شبكات بمنطقة العصافرة قبلي بخط قطر 8" من	-	0.33	2015/7/1	2016/6/30
	الثمانيات وباب العبيد	-	5.00	2015/7/1	2016/6/30
	الرابعة الناصرية	-	1.15	2015/7/1	2016/6/30
	كوبري الناموس	-	4.61	2015/7/1	2016/6/30
	عزبة الخرساء	-	0.22	2015/7/1	2016/6/30
	حجر النواطية	-	0.85	2015/7/1	2016/6/30
	الورديان - شارع ابن مرداس	-	0.60	2015/7/1	2016/6/30
	الدخلية - شارع درويش	-	0.30	2015/7/1	2016/6/30
العمي وهي غرب	طريق ام زغيو شارع الفلاتر	-	0.12	2015/7/1	2016/6/30
	نبع العرب شارع 2 وشارع 3	-	0.10	2015/7/1	2016/6/30
	العمي - شارع الجمعية	-	5.24	2015/7/1	2016/6/30
	العمي - شارع جابر حافظ	-	1.05	2015/7/1	2016/6/30
	العمي - شارع بعد مصطفى اسماعيل	-	1.57	2015/7/1	2016/6/30
	العمي - شارع الهاي سرفيس متفرع من شارع الحنفية	-	0.33	2015/7/1	2016/6/30
	الدخلية البحريية	-	0.17	2015/7/1	2016/6/30
	طريق اسكندرية مطروح خط 700 عند المدافن	-	0.16	2015/7/1	2016/6/30
	بهيج شارع جمال عبد الناصر	-	0.025	2015/7/1	2016/6/30
	بهيج نبع خير الله	-	0.06	2015/7/1	2016/6/30
حي برج العرب	بهيج نبع الأفراد	-	0.03	2015/7/1	2016/6/30
	الساحل الكيلو 37 نبع جاب الله	-	0	2015/7/1	2016/6/30
	برج العرب قرية السلام	-	0.11	2015/7/1	2016/6/30
	بهيج العزبة الغربية	-	0.17	2015/7/1	2016/6/30
	بهيج خلف مسجد الحاج عون	-	0.08	2015/7/1	2016/6/30
	بهيج نبع محمود راتب	-	0.20	2015/7/1	2016/6/30
	الغربانيات عزبة المنشية	-	0.16	2015/7/1	2016/6/30
	شرق بهيج	-	1.03	2015/7/1	2016/6/30
			24.085		



**شركة مياه الشرب
في مجال تغير الشبكات المتهالكة
من 1/7/2015 حتى 30/6/2016**

الحي	منطقة تغير الشبكات المتهالكة	طول الشبكة (بالمتر)	تكلفة المشروع (م.ج)	تاريخ البدء	تاريخ النها
	تدعم شبكات بمنطقة عبد القادر قبلي (الحرابي) بخط قطر 4 بوصة بلاستيك	0	0.04	2015/7/1	2016/6/30
	تدعم شبكات قرية منصور بابو بسيسة بخط قطر 4 بوصة	0	0.14	2015/7/1	2016/6/30
	تدعم شبكات قرية فلسطين بخطي 4 بوصة بلاستيك و 6 بوصة	0	0.99	2015/7/1	2016/6/30
	تدعم شبكات بقرية ابو بسيسة بخط قطر 4 بلاستيك	0	1.13	2015/7/1	2016/6/30
	تعيم شبكات مرغم ش مشمش لهيكل السيارات بخط 4 بوصة بلاستيك	0	0.26	2015/7/1	2016/6/30
	تدعم شبكات عبد القادر بحري شارع بلبل السباك حتى شارع قهوة حسني خط 4 بوصة بلاستيك	0	0.04	2015/7/1	2016/6/30
	تدعم شبكات بعد القادر بحري شارع عرض للاسمتنى حتى مزلقان العراوة بخط قطر 12 بوصة بلاستيك وخط 6 بوصة بلاستيك	0	1.11	2015/7/1	2016/6/30
	مد خط 4 بوصة بمنطقة العشرة آلاف (نبع رجب ابو صالح)	0	0.36	2015/7/1	2016/6/30
	تدعم شبكات بمنطقة الحاجر بعد التجاريين بعزبة الشندىدي بخط مواسير بلاستيك قطر 4"	0	0.27	2015/7/1	2016/6/30
	مد وتدعم شبكات بعزبة السندرىسي بالظافر - التحرير الشمالي بخط مواسير قطر 1	0	0.16	2015/7/1	2016/6/30
	تدعم شبكات بقرية العلا الشرقية وتوسعاتها (استكمال) بخطي مواسير قطر 4& 6" بلاستيك	0	1.10	2015/7/1	2016/6/30
	إحلال وتجديد خط مواسير قطر 4 بوصة بطول 4000 متر بقرية ابو ذراع	4000	0.74	2015/7/1	2016/6/30
	إحلال وتجديد خطى مواسير قطر 4 بوصة بطول 5000 متر وخط 6" بطول 2000 متر بقرية ماريوباس	7000	1.34	2015/7/1	2016/6/30
	تدعم شبكات بقرى (قرى الحاجر العروبة - 3 كباري- عبد الصادق) بخطوط قطر 6" بطول 556 متر, 8" بطول 60 متر، 12" بطول 195 متر	821	0.39	2015/7/1	2016/6/30
	إحلال وتجديد بقرية الأولى ناصر بعد السكة الحديد بخط مواسير قطر 4 بطول 2779 متر ومواسير قطر 6 بطول 2448 متر	0	0.89	2015/7/1	2016/6/30
	تدعم شبكات بطريق جناكليس أمام مزرعة رجب وخلف الوحدة العسكرية بخط مواسير قطر 4 بطول 3280	0	0.36	2015/7/1	2016/6/30
	مد وتدعم شبكات بقرية يحي عارف - الحاجر - العقارية بخطوط قطر 4"8&"	0	1.21	2015/7/1	2016/6/30
		11821	10.53		



الشركة المصرية للاتصالات

الحى	اسم المشروع	نسبة الاجاز	المعوقات	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء
المنتهى أول يونيو 2016	العصافرة 1	%100	وقف التصاريح خلال فترة الصيف من بداية شهر أبريل وحتى بداية شهر أكتوبر من كل عام	فبراير 2014	
	العصافرة 2	%51		فبراير 2016	
	الطابية	%36		فبراير 2016	
	مصطفى كامل	%69		فبراير 2016	
	العوايد 2 (جزء من المشروع يتبع حى شرق)	%59		سبتمبر 2015	
شرق	جليم	%100	فتره الصيف من بداية شهر مارس 2016	نوفمبر 2014	أبريل 2016
	الفتح	%100		نوفمبر 2014	
	سموحة	%17		مارس 2016	
الجرمك	المنشية (جزء من المشروع يتبع حى غرب)	%16	أكتوبر من كل عام	مارس 2016	
غرب	كرموز (جزء من المشروع يتبع حى وسط)	%55		يوليو 2015	
العامرية أول	النهضة	%100	مشروع الحى الثامن الاسكان الاجتماعى	أكتوبر 2015	أبريل 2016
مركز ومدينة برج العرب	1 - مشروع 134 عمارة بالحى الثامن	%100		يونيو 2014	يونيو 2015
				نوفمبر 2015	يونيو 2016

مصدر البيان : الشركة المصرية للاتصالات تاريخ البيان : 2016/7/1

قطاع الساحل الشمالي ومطروح بالشركة المصرية لاتصالات :

قام بإعداد خطة لتطوير خدمة الاتصالات على مستوى حى العامرية وبرج العرب وحي العجمى (البيطاشوالهانوفيل واكتوبر) ومنطقة الساحل الشمالى حتى الكيلو 58 طريق اسكندرية مطروح حيث تم احلال نظام تقديم الخدمة التليفونية عن طريق كواكب الالياf الضوئية بدلا من الكواكب النحاسية وذلك على النحو التالى :-

- 1- تم تركيب عدد 124 كابينة الياف MSAN مختلفة السعارات خلال عام 2015 منها عدد 2 كابينة بمنطقة النهضة الصناعية لتطوير خدمة الاتصالات بتلك المنطقة ضوئية
- 2- تم تركيب عدد 34 كابينة الياف ضوئية MSAN مختلفة السعارات خلال النصف الاول من عام 2016 لتحسين الخدمة التليفونية بمناطق حى العامرية والعجمى
- 3- تم عمل صيانة شاملة بدأت فى شهر يناير 2016 وانتهت فى شهر مايو 2016 لجميع البكسيات على مستوى حى العامرية والعجمى للقضاء على شكاوى العملاء من الاعطال المتكررة .
- 4- ويتم حاليا استكمال خطة عام 2016 الخاصة باحلال الكواكب النحاسية خلال النصف لاستكمال تطوير MSAN الثاني من عام 2016 بواقع 111 كابينة الياف ضوئية جديدة الخدمة بتلك المناطق منها عدد 2 كابينة بمناطق محرومة من الخدمة التليفونية بمنطقة عبد القادر قبلى السكة الحديد وآخرى بمنطقة عبد القادر المجزر .

مصدر البيانات : الشركة المصرية لاتصالات

التاريخ : ٢٠١٧/٠٣/٢٠