

انجازات ادارة التخطيط والتابعة

(محافظة وأحياء)

اسم المشروع	الاعتماد			قيمة المنصرف	نسبة التنفيذ	الاجراءات
	محلّي	ذاتي	قروض			
اولا - برنامج الكهرباء :- مد وتدعيم شبكات الكهرباء، ومعدات الإنارة						
المنتزة اول ( متضمنه سيارة برج لتصليح أعطال الكهرباء )	2826.5			2826.6	100%	تم الإنتهاء من جميع أعمال الخطة وجارى توريد محتويات الابران والتنسيق مع شركة الكهرباء لإطلاق التيار على 395 ذراع وعدد 30 عامود ، لم يتم تركيب عدد 18 عامود بسوق خورشيد ولم يتم توريد المهمات الخاصة بهم ، تم تركيب 50 ذراع بميدان توريل والكنسولات الخاصة بهم وتم تركيب 100 ذراع بعزبة محسن وتم تركيب 35 ذراع بالشبكة وتعليق مكان 65 ذراع - لم يتم توريد عدد 35 عامود
المنتزة ثان	2400.3			2400.3	100%	تم الإنتهاء من تركيب 150 عامود و 205 ذراع وهى كل أعمال الخطة ومتبقى تركيب محتويات الابران وسيتم تركيبها حين اطلاق التيار - تم تركيب الوصلات الضاغطة للحرس الجمهورى وحوض 13 وتم تركيب واحد برن ، تم اطلاق التيار من الكوبانية للهلالية ، ومن الكوبانية لمنشية الأوقاف لعدد 107 عامود - تم تركيب 87 ذراع بكنسولاتهم ، تم تركيب أذرع بكنسولات وباقي الشبكة والبرن لمربع السبع المتفرع من جمال عبد الناصر - بالنسبة لتدعيم الإنارة ( المليون جـ ) تم تركيب 331 ذراع من اجمالى 380 ذراع بالكنسولات وباقى عدد 128 ذراع لم يتم شد الشبكة عليهم
شرق	5981.7			5980.9	100%	تم تسليم الموقع فى 31 / 12 / 2018 - تم الإنتهاء من عدد 122 ذراع بالشبكة - 52 ذراع - 20 عامود مستعمل بالشبكة - 337 عامود حديد جديد - اجمالى شبكة 1080 - 35 مجموعة 100 وات - 177 واصلة ضاغطة - 547 حمالة - 3415 م كابل هارذر 16*2 م - 2465 كابل هارذر 16*4 م - 15 مجموعة - 8 كايح - 11 لمبة - 9 كشاف - وتم صيانة 68 كشاف - وإنارة 16 كشاف
وسط	2601.1			2601.1	100%	تم استلام المواقع بتاريخ 19 / 11 / 2018 ، تم الإنتهاء من جميع أعمال الخطة الاستثمارية ( متبقى إطلاق التيار على ش رياض ) - تم توريد 150 كشاف ديكورى - تم توريد وتركيب وإنارة 60 كشاف بنفق قناة السويس - تم رفع كفانة ميدان زويل - تم صب 6 قواعد خرسانية بشارع قناة السويس - متبقى اعتماد العمود الديكورى بحديقة كاتمة الاسرار
الجمرك	1619.5			1619.5	100%	تم الإنتهاء من الأعمال وعمل تسليم ابتدائى مع شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء ، بالنسبة لخطة دعم الإنارة ( المليون جـ ) تم إسنادة لشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء وتم مخاطبة شركة الكهرباء لسرعة البدء فى تنفيذ الاعمال
غرب	2579			2579	100%	تم تركيب عدد 200 عامود بالأماكن التالية ( ش مسجد سيدى القبارى - شارع الاشوان - حول مركز شباب كرموز - منطقة باب سدره ) وباقى الصب لعدد 3 اعمدة فقط - تم تركيب عدد 120 ذراع بالكناسيل الخاصة بهم فقط من أصل 271 ذراع تم توريدهم بالكامل ومتبقى 50 عامود فى أطراف الشوارع من صفر حتى 6 نجع العرب لم يتم التركيب
العجمى	1599.7			1599.7	100%	تم توريد وتركيب جميع مهمات الخطة وتم إطلاق التيار لعدد 8 مناطق وباقى 2 مناطق سيتم اطلاق التيار عليهم ، تم تركيب عدد 35 كشاف بمنطقة الدرايسة قبلى ، تم توريد وتركيب 200 ذراع وتم مد الشبكة عليهم وجارى التنسيق مع شركة الكهرباء لإطلاق التيار ، وباقى 40 عامود لم يتم تركيبهم

## إدارة التخطيط والمتابعة بيان بإنجازات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019

"القيمة بالآلاف جنية"

اسم المشروع	الاعتماد			قيمة المنصرف	نسبة التنفيذ	الإجراءات
	محلى	ذاتى	قروض			
العامرية اول	2280.8			2280.8	100%	تم زراعة 70 عامود قديم بشارع مسجد السلام بعبد القادر و الحرابى بالعامرية - تم تركيب 370 ذراع بعبد القادر بحرى والعرافة والهجانة وشارع عادل المصرى - تم مد الشبكة وتركيب الابران والكشافات وتم اطلاق التيار بالعامرية ولم يتم اطلاق التيار فى قرى البحيرة
العامرية ثانى	2103			2103	100%	نسبة التنفيذ 95 % حيث تم تركيب عدد 37 عامود وعدد 50 ذراع بجميع مهمتهم وتم مد الشبكة لعدد 15 عامود قديم تم زرعهم بمعرفة الأهالي وتم توريد وتركيب عدد 27 عامود وشد الشبكة عليهم بقرية البصرة - بالنسبة لدعم الانارة ( المليون جـ ) تم توريد الشبكة وتم توريد 160 ذراع وتم تركيب 125 ذراع من اجمالى 300 ذراع
مركز ومدينة برج العرب	6329.7			6329.7	100%	تم توريد وتركيب 600 عامود ، تم تركيب كابل 70 مم بإجمالى طول 300 م - تم عمل لجنة اطلاق التيار 6/11 وظهرت بعض الملاحظات وجارى تلافياها - بالنسبة لخطة دعم الانارة ( المليون جـ ) لم يتم استلام الموقع أو البدء فى التنفيذ ولم يتم التوريد
جملة الكهرباء بالاحياء	30321.3			30321.3	100%	
<b>مشروعات كهرباء مشتركة :</b>						
استكمال انارة الطريق الساحلى من الكيلو 21 حتى الكيلو 34.5	45080.8			45080.8	100%	تم عمل بروتوكول بين المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تنفيذ المشروع بالانابة بمبلغ 132.421 مليون ج من الكيلو 34.5 حتى الكيلو 64 تم تركيب 1522 عامود من الكيلو 34.5 حتى بوابة الكارثة بالحمام
انارة الطريق الدائرى	5000			5000	100%	تم عمل بروتوكول بين المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تنفيذ المشروع بالانابة بمبلغ 26.083 مليون جنية
مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنطاق المحافظة (التمويل الذاتى)	0	67000		67000	99%	
جملة المشتركة	50080.8	67000		117080.8	99%	
جملة نشاط الكهرباء	80402.1	67000		147402.1	99%	

مصدر البيان : ادارة التخطيط والمتابعة تاريخ البيان : 2019/7/1

## إدارة التخطيط والمتابعة بيان بإنجازات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019

"القيمة بالآلاف جنية"

الاسم المشروع	الاعتماد			قيمة المنصرف	نسبة التنفيذ	الاجراءات
	محل	ذاتي	قروض			
ثانيا - نشاط رصف طرق 1- مشروعات الرصف بالإحياء						
المنتزة اول	5972			5972	100%	تم نهو الأعمال - نسبة التنفيذ الكلية 100 % ( رصف ش الجراج بطول 1.5 كم - رصف ش 30 من القاهرة حتى العاشر من رمضان - رصف ش القاهرة من مصطفى كامل حتى تقاطع ش 30 بطول 100 م - رصف امتداد ش 66 من ش 30 خلف ادفينا بطول 450 م - رصف ش القدس أمام كارفور بطول 350 م ) - بالنسبة للخطة العاجلة - رصف ش عزبة محسن بطول 2 كم ( تم الكشط وجارى العمل بالشنايش ) رصف ش 595 ناصية كشرى هدير حتى مدرسة أبو هيف وش 604 والشوارع الفرعية المؤدية لملك حفنى ( جارى العمل ) - استكمال رصف ش بسكو مصر ( جارى تدعيم بالشنايش )
المنتزة ثان	6000			6000	100%	تم الإنتهاء من رصف جميع شوارع الخطة بنسبة تنفيذ 100 % - جارى العمل فى الخطة العاجلة ونسبة التنفيذ 60%
شرق	12295.6			12292.3	100%	تم الإنتهاء من الأسفلت بـ ( قطاعات ش 20 من محطة السوق حتى وينجت 9000 م ، قطاعات ش شعراوى ، مصطفى فهمى من الترام للكورنيش ، قطاعات ش فتحية بهيج ، ش عزكى جناكليس مدرسة الزهراء حتى ش محطة شدس ، ش المصرى ، ش ابو سليمان ) جارى تجهيز ( ش المعصم العباسى زعريانة ، ش الكسانى ، ش محطة السوق باكوس ) بالنسبة لترميم ش اسحق تم الإنتهاء من الخرسانة - جارى القطع والتمهيد بين ش المنتزة وش مصطفى كامل - جارى القطع والتمهيد بعزبة سكيبة وارض سليم اسكندر الشارع الرئيسي ومحطة السوق
وسط	7250			7246.7	100%	تم قشط وتمهيد ووضع طبقة اساسية شارع انوبيس - تم قشط ووضع طبقة الأساس للرصف لشوارع الزركشى - طبقاً لتعليمات السيد الوزير المحافظ تمت أعمال رصف طريق مدارس الإقبال ابيس العاشرة واستكمال بلاط مساكن الجمهورية وأعمال خرسانية مشروع الاضائة العامة قناة السويس اتجاه البحر - الإنتهاء من رصف مدخل مستشفى جمال عبد الناصر
الجمرك	5000			5000	100%	تم البت المالى بتاريخ 17/10 على شركة احمد الجزار بمبلغ 4194.75 ألف جـ - تم الإنتهاء من رصف ش الحجارى - تم الإنتهاء من من رصف ش 26 يوليو مكان أعمال القشط الجهة البحرية من حدود الحى مع حى وسط حتى مسجد الفارسى - تم تبليط بعض الاماكن وتركيب بدورات بشارع الترسانة وش البحرية وش سلامة مع الباب الاخضر من تبليط ارصفة - تم معالجة الهبوط بحاة الباجورى باللبن وتم تاسيسه - تم الإنتهاء من رفع كفاءة ميدان سانت كاترين من أعمال تبليط الأرصفة - تم رصف أمام جراج جامعة سنجور وترميم بعض الأرصفة - جارى رفع كفاءة الشوارع المتداخلة مع ش الحجارى ( انتوسيلى - حافظ باشا - عبد ربه - مصطفى باشا العرب - ش الوردانى ) تم تركيب بدورات داخل الحى - جارى رفع كفاءة الأرصفة خلف مبنى الحى
غرب	6000			6000	100%	تم البت المالى بتاريخ 15/10 على الجمعية التعاونية سانستون بمبلغ 4.997.400 مليون جنيه وتم المد بإجمالي مبلغ 9002.600 ألف جـ - تم الإنتهاء من عمل طبقة سطحية بشارع ابن سهلان وبعض المتفرعات منه وعمل ورفع مطابق وشنايش وتجهيز للاسفلت بشارع القفال والأمان - تم كشط ش القفال من تقاطع ش البيهقى حتى تقاطع ش الأمير لولو تمهيدا للرصف - تم كشط ش الأمان بحرى من تقاطع ش مراد حتى مسجد سعد الدين تمهيدا لأعمال الرصف - تم كشط ش الملك شاه من بعد تقاطع ش البيهقى حتى تقاطع ش الأمير لولو تمهيدا لأعمال الرصف

## إدارة التخطيط والمتابعة بيان بإنجازات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019

"القيمة بالآلاف جنية"

اسم المشروع	الاعتماد			قيمة المنصرف	نسبة التنفيذ	الاجراءات
	محل	ذاتي	قروض			
العجمي	8500			8496.7	100%	بالنسبة للخطة الاستثمارية ( نسبة التنفيذ 80% ) : تم الاسفلت بشارع الهانوفيل الرئيسي بطول 26000 م2 - تم الاسفلت بقطاعات البيطاش بطول 2000 م2 - تم عمل بردورات وشنايش ومتبقى طبقة الاسفلت لشارع عبد الحميد عبد العزيز الطلخاوي - بالنسبة للخطة العاجلة / جارى عمل شنايش وبردورات ومتبقى الاسفلت لشارع مسجد علام ، ش أولاد منصو بالبيطاش
العامة اول	5000			5000	100%	تم الإنتهاء من رصف ش مزلقان عبد القادر حتى أم سلمة بطول 1050 متر بنسبة 100 % - تم الإنتهاء من الطبقة الاولى ومتبقى الطبقة السطحية لشارع مساكن البوسطة و شارع مخزن الزيت بطول 95 %
العامة ثانيا	8940			8940	100%	تم الإنتهاء من رصف ( طريق الناصرية القديمة - مدخل قرية الهوارية - مدخل عزبة إبراهيم صالح - قرية الخدمات بجوار كوبري العامة ) وجارى الرصف فى ( شارع الكابلات - شارع خلف البحوث - طريق فرع 3 بقرية الجلاء )
مركز ومدينة برج العرب	10000			9996.7	100%	تمت الترسية على الجمعية التعاونية ساندستون بمبلغ 7.697.200 مليون جنيه بالنسبة برج العرب القديم : تم رصف ( امتداد ش المدرسة الزراعية ومدخل نجع شعيب ونجع حكيم بطول 1540 م وعرض 5 متر ، مربع تعمير الصحراوى ومتفرعاته بطول 670 متر وعرض 6 متر ، استكمال رصف طريق نجع الصنافة بجوار استراحة الرئاسة بطول 450 م + 100 متفرع + نجع هواره 250 م و عرض 6 م ، وترميم ش المشير بطول 1000 م وعرض 8 م - بالنسبة لقرية بهيج : تم رصف الشارع الموازى للسكة الحديد 680 م وعرض 6 م ، وترميم ش بهيج الرئيسي 1200 م وعرض 8 م - الغربايات : استكمال رصف ش المقابر نجع الفلاحين بطول 150 م وعرض 150 م ونسبة التنفيذ العيني 100 %
جملة مشروعات الرصف بالاحياء	74957.6			74941.1	100%	
<b>المشروعات المشتركة :</b>						
مشروع ضوابط تنظيم وفروق احكام	215			215	100%	حكم صادر لصالح ( محمد احمد الضوى) - ورد كتاب رقم 302 بتاريخ 1 / 4 / 2019 يفيد بأن جميع ملفات الضوابط توقفت عن الصرف لحين ورود موافقة هيئة الأوقاف المصرية على أن العقارات موضوع التعويضات غير تابعة لمملكتها وذلك بناء على طلب جميع مأموريات الشهر العقارى بالإسكندرية وبالنسبة للأحكام فيوجد ملف واحد باسم ورثة على أحمد الطويل بقيمة 4081208 ج ومرفوع بشأنه دعوى لتفسير الحكم ولم يتم البت فيها بعد
رفع كفاءة طريق الكورنيش	3800			3799.9	100%	تم صدور أمر الإسناد بتاريخ 31 / 1 / 2019 بقيمة 4500 الف جنيه لشركة المقاولون العرب - تم إستلام الموقع والبدء فى تنفيذ الأعمال بتاريخ 17 / 3 / 2019 - تتم نهو جميع الأعمال المدنية بنسبة 100 % - جارى دراسة مد المدة حتى 30 / 8 / 2019 / لنهو وتسليم الأعمال بسبب توريدات أعمال الكهرباء - جارى الأعمال الكهربائية بنسبة 20 %
رفع كفاءة الطرق	4190			4190	100%	
تمويل ذاتي	75000			68830.1	92%	
جملة المشتركة	8205			77035	92%	
جملة رصف طرق داخل المدن	83162.6			151976.1	96%	

مصدر البيان : ادارة التخطيط والمتابعة تاريخ البيان : 2019/7/1

## إدارة التخطيط والمتابعة بيان بإنجازات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019

"القيمة بالآلاف جنية"

اسم المشروع	الاعتماد			قيمة المنصرف	نسبة التنفيذ	الاجراءات
	محلّي	ذاتي	قروض			
ثالثا - الكبارى والاتفاق 1 - المشروعات المشتركة						
استكمال نفق كليوباترا بحى شرق	0			0		تم فتح النفق للمرور فى اغسطس 2017- تم نهو اعمال التسليم الابتدائى للنفق فى 13/3/2018- جارى عمل الختامى بعد الانتهاء من دراسة لجان الاسعار
احلال وتجديد كوبرى الملح (حى العجمى)	7218			7218	100%	تم نهو المشروع وتم الاستلام الابتدائى فى 18/10/2017 - تم الانتهاء من دراسة لجان الاسعار - تم عمل الختامى بقيمة 7.218 م. ج .
انشاء 2كوبرى للسيارات والمارة يسار ويمين كوبرى السكة الحديد اعلى مصرف النوبارية بحى العامرية اول	6955			6955	100%	تم نهو جميع الأعمال بنسبة 100 % - تم الإستلام الإبتدائى بتاريخ 3 / 14 / 2019 - تم عمل الختامى بقيمة 1.318 مليون ج - تم عمل مقايسة نقل مرافق بقيمة 96 ألف ج -
عمرات جسيمة للكبارى والاتفاق	4198	8000		12198	53%	<u>كوبرى ظلميات المكس</u> :: - تم نهو جميع الأعمال وجارى أعمال التسليم الابتدائى وعمل الختامى - <u>كوبرى الألمان</u> :: - تم نهو جميع اعمال الكوبرى وجارى اعمال التسليم الابتدائى وعمل الختامى - جارى نهو ملاحظات التسليم الابتدائى - <u>أستبدال فواصل بكوبرى استانلى</u> :: - تم نهو إستبدال الفواصل بالكامل بنسبة 100 % - تم التسليم الابتدائى بتاريخ 28 / 1 / 2019 - تم عمل الختامى
انشاء كوبرى مشاة خرسانى على ترعة بهيج المارة امام نجع علام ( العامرية ثانى )	500			500	100%	تم تحويل المبلغ للإدارة العامة لرى النوبارية لإستكمال إجراءات تنفيذ المشروع حيث أنها هى الجهة المنوط بها طرح المناقصة والإشراف على التنفيذ
جملة المشروعات المشتركة للكبارى	18871	8000		26871	79%	

مصدر البيان : ادارة التخطيط والمتابعة تاريخ البيان : 2019/7/1

## ادارة التخطيط والمتابعة بيان بانجازات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019

"القيمة بالآلاف جنية"

اسم المشروع	الاعتماد			قيمة المنصرف	نسبة التنفيذ	الإجراءات
	محلى	ذاتى	قروض			
<b>ب - مشروعات الاحياء</b>						
احلال وتجديد كوبرى سيارات على مصرف العامية بابو فير ( منتزة ثانى )	867			867	100%	تم صدور أمر الإسناد بتاريخ 31 / 1 / 2019 بقيمة 2200 الف جنيه لشركة حسن علام - تم استلام الموقع بتاريخ 13 / 2 / 2019 تحت إشراف جهاز تعميم الساحل الشمالى - جارى إزالة الاجزاء المفككة من الغطاء الخرسانى بنسبة 90 % - جارى المراسمة بنسبة 85 % - جارى تكسير الخرسانة العادية للأرصفة بنسبة 95 % - جارى إعادة الغطاء الخرسانى بنسبة 60 % - تم كشط الاسفلت القديم للكوبرى
انشاء كوبرى معدنى بمنطقة عيد المنعم للسيارات مطار النزهة	697.6			697.6	100%	تم الإنتهاء من الأعمال بالكامل عن طريق شركة الطوخى للمقاولات وتحت إشراف الادارة العامة لصرف شمال البحيرة - جارى إجراءات التسليم الإبتدائى وتم صرف مستحقات الشركة بالكامل
كوبرى مشاة عند الكيلو 32 (حى العامرية اول )	1229			1229	100%	تم تصنيع الكوبرى المعدنى العلوى من قبل الشركة المنفذة لأعمال بنسبة 100 % تم التنسيق مع مرور مرغم لفلق الكوبرى وتم رفع الكوبرى المعدنى على الركائز بالدعامات الخرسانية للكوبرى - جارى تجهيز صب مشاية الكوبرى - جارى تجهيز شراء المهمات اللازمة لأعمال سلالم الكوبرى - تم طلب الموافقة على تمويل إضافى 1.355 مليون جـ للبنود المتجاوزة والمستجدة
كوبرى مشاة بنجع العرب بحى غرب	6			5.9	99.03%	تم صدور أمر الاسناد بتاريخ 15 / 11 / 2018 لمكتب ( احمد امام للمقاولات ) بقيمة 2720467.5 جـ - تم استلام الموقع بتاريخ 24 / 12 / 2018 - تم الانتهاء من عمل الجسات لموقع المشروع ولا يوجد مايمنع من العمل فى الاساسات - ورد من مكتب السكرتير العام بمناسبة التساؤل حول موضوع المونوريل أفاد بأنه تم اخطار الساحل الشمالى الاوسط بالسير فى إجراءات انشاء الكوبرى وجرى العمل على إزالة الباكيات بالتنسيق مع قسم مينا البصل وادارة اشغال الطريق - تم عمل قرارات ازالة للباكيات المعترضة لمسار الكوبرى وتم إرسالها ومخاطبة قسم شرطة مينا البصل والنزول لأصحاب هذه الباكيات ومخاطبتهم بالقرارات والامر الان تحت تنفيذ الجهات الأمنية وجرى المتابعة
جملة مشروعات الاحياء	2799.6			2799.6	100%	
اجمالى الكبارى والانفاق	21670.6	8000		29670.6	81%	

مصدر البيان : ادارة التخطيط والمتابعة تاريخ البيان : 2019/7/1

## إدارة التخطيط والمتابعة بيان بإنجازات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019

"القيمة بالآلاف جنية"

الاسم المشروع	الاعتماد			قيمة المنصرف	نسبة التنفيذ	الاجراءات
	محلّي	ذاتي	قروض			
رابعا : تحسين البيئة (مشروعات احياء ) 1- تشجير حدائق بالاحياء :						
المنتزة اول	100			99.99	100%	بالنسبة لبند المعدات تم الترسية على بعض البنود وعددهم 13 بند على شركة الشريف للتوريدات بمبلغ 12722.5 تم التوريد بمبلغ 47274 - تم الترسية لبند الزراعات بمبلغ 17900 ، تم التوريد للبنود التي تم ترسيتهما وتم التوريد بمبلغ 21920 - نسبة التنفيذ 100 %
المنتزة ثان	180			179.99	100%	تم الترسية على شركة النسر الأخضر بمبلغ 73334 ج وتم التوريد - تم الترسية على شركة المدينة المنورة للمقاولات بمبلغ 17546 ج وتم التوريد - تم الترسية على السيد السيد محمود بمبلغ 46480 ج وتم التوريد - تم الترسية على شركة جرين اجيبب بإجمالي مبلغ 42631 ج بالأمر المباشر - تم التوريد بمبلغ 35532 ج وجارى التوريد بباقي المبلغ
شرق	146			146	100%	تم الترسية على شركات حسن على / أحمد زكريا / يسرى ملاك فى عدد 31 بند من البنود المطلوبة بقيمة إجمالية 64.459 ج وتمت الموافقة على الشراء بالأمر المباشر فى عدد 33 بند وجارى الإجراءات وإصدار أمر التوريد
وسط	156			156	100%	تمت الترسية على كلا من : 1- مؤسسة ( حسن على ) عدد 16 بند بإجمالى مبلغ 32.470 وعدد 8 بنود تشجير بإجمالى 41.120 - 2- مؤسسة الفتح أحمد زكريا عدد 5 بنود بإجمالى مبلغ 7.265 وبذلك يكون إجمالى الترسية على بنود العدد ( 7.265 + 32.470 = 39.735 ألف ج ، المتبقى من بند العدد هو 39.735 - 96.000 = 56.265 ألف ج ، والمتبقى من بند التشجير هو 60.000 - 41.120 = 18.880 ألف ج وجارى إعادة الطرح بالمبالغ المتبقية
الجمرك	56			55.9	100%	بالنسبة للعدد والادوات : تم البت المالى بتاريخ 12 / 12 / 2018 وتمت الترسية على ( مكتب السمرى للمقاولات والتوريدات ) بمبلغ 3119.325 ج وتم التوريد - تم التعاقد مع شركة حسن على حسن بمبلغ 8.564 ألف ج وتم التوريد - بالنسبة للزراعات : تم البت المالى بتاريخ 10 / 3 / 2019 وتمت الترسية على شركات ( النصر الأخضر - البسملة - مؤسسة حسن على حسن ) وجارى التوريد
غرب	44			43.92	100%	تم توريد بعض الأصناف وهى ( 50 بوش / 3/ - 50 طبة أ" - 5 لفات خرطوم ) واقامة الصوبة بالمشتل وتم استلامها - تم موافقة رئيس الحى على شراء بعض الاصناف بالأمر المباشر وهى ( 50 كوع حديد 1" - 8 منجل حديد - لفة خرطوم مطافى قماش 30 متر - 6 منشار يدوى - 2 سلم مجوز لا يقل عن 4 متر - لفة خرطوم نافورى 1"
العجمي	96			96	100%	تمت الترسية بتاريخ 2018/11/8 على مؤسسة حسن على حسن مزروعات بمبلغ 45.929 والعدد والادوات بمبلغ 49.730 وتم توريد العدد والادوات والمزروعات
العامةرية أول	20			20	100%	تم إرسال مستندات الصرف للشئون المالية الخاصة بشراء عدد 2 ماتور رش لإدارة التطهير حيث تمت الترسية على معرض البصرة بمبلغ 6.920 ألف ج - تم إرسال صورت من مستندات الصرف لشراء عدد 1 ماكينة قص نجيل وعدد 50 متر خرطوم وذلك بمبلغ 7.950 ألف ج حيث تمت الترسية على شركة نيو اوسكار
مركز ومدينة برج العرب	36			35.97	100%	- تم توريد أدوات سبائك ومستلزمات حدائق عن طريق شركة الماجد وشركة المهنا لتوريدات بـ 17.200 ألف ج - تم التوريد بباقي الاعتماد وهو 17.770 ألف ج عن طريق شركة الماجد ( نسبة التنفيذ 100 % )
جملة التشجير	834			833.77	100%	

مصدر البيان : ادارة التخطيط والمتابعة تاريخ البيان : 2019/7/1

## إدارة التخطيط والمتابعة بيان بإنجازات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019

"القيمة بالآلاف جنية"

اسم المشروع	الاعتماد			قيمة المنصرف	نسبة التنفيذ	الاجراءات
	محل	ذاتي	قروض			
ب - المشروعات المشتركة : احتياجات مديرية الطب البيطرى من تطوير مجازر :						
1 استكمال احلال وتجديد عنابر مجزر ابوغير	2352			2352	100%	جارى التنفيذ
احلال وتجديد باقى مباني المجزر بالعامرية	2354			2354	100%	جارى التنفيذ
إحلال وتجديد خط الذبيح بعنبر الشميرى بالمجزر الالى	28225			28225	100%	جار تنفيذ المشروع
احلال وتجديد عنبر الخنزير بالمجزر الالى بالعامرية	69			69	100%	جارى السير فى إجراءات استخراج الترخيص
جملة احتياجات الطب البيطرى	33000			32999.99	100%	
شراء معدات نظافة للادارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة						
عدد واحد راس تريللا 3 اكس حمولة من 30 / 40 طن	2200.9			2201	100%	تم التعاقد مع وزارة الانتاج الحربى بمبلغ 2200.93 الف جنية وجرى التوريد
عمرات جسيمة للمعدات	0			0		تمت الموافقة على التعاقد مع الشركة المصرية العالمية للسيارات ( EIM ) وذلك بإجمالى مبلغ 975.573 ألف جـ شامل ضريبة القيمة المضافة - جارى عملية إستيراد قطع الغيار حاليا
عدد 2 سيارة نصف نقل ماركة نيسان حمولة 1.5 طن	649.9			649.9	100%	تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بمبلغ 649.9 الف جنية وتم التوريد
شراء 2 سيارة قلاب حمولة من 4-6م ( ميتسوبيشى 3م6 )	966.1			966.1	100%	تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بمبلغ 483.06 و تم توريد 1 سيارة
شراء كلارك حمولة 5 طن	930.2			930.2	100%	تم التعاقد مع وزارة الانتاج الحربى بمبلغ 930.23 الف جنية وتم التوريد
جملة النظافة وتجميل المدينة	4747.1			4747.2	100%	

مصدر البيان : ادارة التخطيط والمتابعة تاريخ البيان : 2019/7/1

## إدارة التخطيط والمتابعة بيان بإنجازات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019

"القيمة بالألف جنية"

اسم المشروع	الاعتماد			جملة	قروض	الاجراءات
	محل	ذاتي	قروض			
*احتياجات ادارة المخلفات الخطرة						
استكمال اعمال خلية الدفن وملحقاتها	0	5200		5200		تم إلغاء فسخ التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع وطلبت الشركة أعمال إضافية ومد فترة العمل إلى عام ، وقد رفض السيد الوزير / المحافظ اى اعمال اضافية والزام الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ الاعمال خلال شهرين من اخطارها بالغاء الفسخ وحاليا تتم الاعمال بصورة بطيئة بالموقع ، تم توجيه انذار اخير ونهائى من الادارة العامة للشئون المالية الى الهيئة العربية للتصنيع
شراء محرقة بسعة 1 طن / ساعة ( عدد 2 محرقة )	0	0		0		تم الترسية من قبل ادارة التعاقدات على مكتب اسكندرية للاعمال المدنية وجارى اعمال التوريد
جملة المخلفات الخطرة	0	5200		5200		
مشروع استكمال انشاء هدارة لبوابة التحكم بمشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية		2000	46%	2000		
جملة المشروعات المشتركة	37747.1	7200	86%	44947.2		
ج - تطوير محور المحمودية	250000	187500	80%	437500		جارى العمل بمعرفة المنطقة الشمالية العسكرية
جملة نشاط تحسين البيئة	288581.1	194700	81%	483281.2		

مصدر البيان : ادارة التخطيط والمتابعة تاريخ البيان : 2019/7/1

## إدارة التخطيط والمتابعة بيان بإنجازات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019

"القيمة بالألف جنية"

اسم المشروع	الاعتماد			قيمة المنصرف	نسبة التنفيذ	الإجراءات
	محل	ذاتي	قروض			
خامسا : - نشاط الامن والاطفاء والمرور وشرطة المرافق أ - الحماية المدنية ( الامن و الاطفاء )						
تدعيم اقسام الادارة بالالات و المعدات	2750	2105		4855	100%	تم شراء اجهزة ومعدات لقسم الاطفاء وقسم الدفاع المدني تم صرف 2104.600 من الذاتي
تدعيم شبكة الحريق بمدينة الاسكندرية	700			700	100%	تم إنابة وزارات الانتاج الحربى وجرى تنفيذ الاعمال
تدعيم مبانى الادارة ونقاط الاطفاء بالخامات	350			350	100%	تم إنابة وزارات الانتاج الحربى وجرى تنفيذ الاعمال
عمرات جسيمة للسيارات وماكينات الاطفاء	750			750	100%	جرى عمل عمرات واصلاح سيارات وماكينات الاطفاء
شراء سيارة دويل كابينة	1800			1800	100%	تم الموافقة على انابة وزارة الداخلية ( الادارة العامة للمرور ) للشراء وجرى التوريد
- شراء أثاث و تجهيزات ومعدات مكتبية	49			49	99%	تم حصر الاحتياجات واعداد المواصفات وجرى التوريد ضمن عملية الشراء المركزى
توريد سيارات إطفاء وإنقاذ			20400	20400	0%	
جملة مشروعات الامن والاطفاء	6399	2105	20400	28904	29%	
ب - احتياجات ادارة المرور						
شراء موتوسيكلات مجهزة شرطة وقطع غير لها	2000			2000	100%	تم الحصول على عرض اسعار من الادارة العامة للمرور لشراء عدد ( 6 ) موتوسيكلا مجهزة شرطة 1300 سى سى ماركة ياماها باجمالى مبلغ 2100 ألف ج خصماً من الاعتمادات الاتية ( 2000 ألف ج من الخطة الاستثمارية ، 100 ألف تمويل ذاتى من إعمادات المدرسة . تم الحصول على موافقة السيد الوزير المحافظ على الشراء والانابة - تم الصرف وتم التوريد
شراء اجهزة رادار لضبط السيارات التى تتجاوز السرعة	1200			1200	100%	تم الحصول على موافقة السلطة المختصة على شراء عدد 3 جهاز رادار من وزارة الإنتاج الحربى " شركة بنها للصناعات الإلكترونية " بسعر 425 ألف ج للجهاز الواحد باجمالى مبلغ 1275 ألف ج خصماً من الإعمادات الاتية ( 1200 ألف ج من الخطة الاستثمارية ، 75 ألف ج تمويل ذاتى من إعمادات مدرسة القيادة - تم الصرف التوريد
شراء سيارات ركوب ( صالون ) مجهزة شرطة وقطع غير لها	1200			1200	100%	تم الحصول على موافقة السلطة المختصة على إنابة وزارة الإنتاج الحربى " شركة بنها للصناعات الإلكترونية " فى شراء عدد 7 سيارات صالون مجهزة شرطة بسعر السيارة الواحدة مبلغ 183.560 ألف ج خصماً من الإعمادات الاتية ( 1200 ألف ج من الخطة الاستثمارية ، 84.920 ألف ج تمويل ذاتى من إعمادات مدرسة القيادة - تم الصرف التوريد
شراء سيارة بيك اب كابينة مفرد وقطع غير لها	1500			1500	100%	تم الحصول على موافقة السلطة المختصة على إنابة وزارة الإنتاج الحربى " شركة بنها للصناعات الإلكترونية " فى شراء عدد 5 سيارة بيك اب مفرد بسعر السيارة الواحدة 307 ألف ج باجمالى مبلغ 1535 ألف ج خصماً من الإعمادات الاتية ( 1500 من الخطة الاستثمارية ، 35 ألف ج تمويل ذاتى من اعتمادات مدرسة القيادة - تم الصرف و التوريد

مصدر البيان : ادارة التخطيط والمتابعة تاريخ البيان : 2019/7/1

## إدارة التخطيط والمتابعة بيان بإنجازات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019

"القيمة بالآلاف جنية "

اسم المشروع	الاعتماد			قيمة المنصرف	نسبة التنفيذ	الإجراءات
	محل	ذاتي	قروض			
شراء مساعدات فنية مرويرية ( حواجز حديد - فواصل - محدادات 0 الخ)	1400			1400	%100	تم الحصول على موافقة السلطة المختصة على إنابة وزارة الإنتاج الحربى " شركة بنها للصناعات الإلكترونية " فى شراء عدد 2000 سداة حديدية مرويرية لسعر الواحدة 665 جـ بإجمالى مبلغ 1330 ألف جـ - تم الصرف و التوريد
شراء كساحات هيدروليكي لرفع السيارات المتروكة بالشوارع	2750			2750	%100	تم الحصول على موافقة السلطة المختصة على إنابة وزارة الإنتاج الحربى لشراء عدد 7 كساحات بإجمالى مبلغ 3850 ألف جـ خصماً من الإعتمادات الآتية ( 2750 ألف جـ من الخطة الإستثمارية ، 1100 ألف جـ تمويل ذاتى من إعتمادات مدرسة القيادة ) - تم الصرف والتوريد
شراء فلاشات وسرايين وعلامات مرويرية	950			950	%100	تم شراء عدد 30 فلاشة بالسرايين
مستخلصات مبنى وحدة تراخيص مرور القبارى وتركيب أعمدة اشارات	5000			5000	%86	
إحتياجات إدارة المرور من الآلات والمعدات اللازمة لأعمالهم	17265			17265	%100	
تمويل ذاتى	1500			1500	%100	
جملة احتياجات المرور	11000			34765	%98	
ج - احتياجات شرطة المرافق :						
شراء عدد 3 سيارات نصف نقل بيك اب كابينة مفرد مكيفة	840			840	%100	تم اتخاذ إجراءات الشراء بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية وتم التوريد
شراء عدد 2 سيارة 3/4 نقل شاسيه طويل شيفرولية	915.7			915.7	%100	تم التعاقد مع وزارة الانتاج الحربى على شراء عدد 2 سيارة بمبلغ 915.068 ألف جنيه وتم التوريد
عدد 1 سيارة ملاكى هيونداى فيرنا ( جيب)	340			340	%100	تم اتخاذ إجراءات الشراء بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية - تم التوريد
سيارة فلاب سعة 1.5 م 3 ( عدد 2 نصف نقل فلاب 1.5 طن )	650			650	%100	تم التعاقد على شراء عدد 2 سيارة وتم التوريد
جملة إحتياجات شرطة المرافق	2745.7			2745.7	%100	
جملة الامن والاطفاء والمرور	20144.7	25870	20400	66414.7	%68	

مصدر البيان : ادارة التخطيط والمتابعة تاريخ البيان : 2019/7/1

## إدارة التخطيط والمتابعة بيان بإنجازات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019

"القيمة بالألف جنية "

الاجراءات	نسبة التنفيذ	قيمة المنصرف	الاعتماد				اسم المشروع
			جملة	قروض	ذاتي	محلى	
سادسا - نشاط تدعيم احتياجات الوحدات المحلية							
ا:- مشروعات الاحياء							
بند اثاث(8) و تجهيزات مكتبية الاحياء							
وردت موافقة وزارة التنمية المحلية على بند شراء اثاث وتجهيزات بمعرفة الشئون المالية بالمحافظة							
- بالنسبة لـ عملية الأثاث : تم الطرح والترسية بإجمالى مبلغ 252.888.8 وتم توريد الأصناف بالمخازن العامة بالحضرة - بالنسبة لأجهزة الحاسب الألى والطابعات وآلات التصوير وغيرها جارى السير فى إجراءات البت بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية							
تم استلام عدد 6 ساعة إلكترونية وعدد 26 مروحة و عدد 1 فاكس و عدد 15 حاسب ألى وعدد 7 طابعة	100%	98	98			98	المنتزة اول
تم استلام عدد 50 كرسى معدنى جلد و عدد 25 مكتب صاج وعدد 38 شانون صاج 3 درج	100%	132	132			132	المنتزة ثان
تم توريد الأثاث وجارى توريد الأجهزة	100%	188	188			188	شرق
عدد 15 دولاب صاج / عدد 20 شانون 3 درج / عدد 20 مكتب درج / عدد 40 كرسى	97%	96.3	99			99	وسط
تم توريد عدد 15 دولاب صاج بمبلغ 18.375 ألف جـ - عدد 4 كرسى محورى بمبلغ 2.176 ألف جـ - عدد 3 مكتب صاج بمبلغ 9.072 ألف جـ - عدد 15 شانون صاج بمبلغ 14.190 ألف جـ وجارى الإستكمال	100%	108	108			108	الجمرك
تم توريد 20 دولاب صاج 2 ضلفة - 40 دولاب صاج 1 ضلفة - 180 كرسى جلد - 20 كرسى مدير - 4 عدد كنبه انتظار 3 مقعد - 60 مكتب صاج 3 درج - 38 شانون صاج 3 درج - 2 خزنة حديد صغيرة - 60 مروحة ( سقف ، حائط ، استاند )	100%	235	235			235	غرب
تم التوريد	100%	169	169			169	العجمى
	100%	19	19			19	العامرية اول
تم توريد الأثاثات المكتبية وجارى توريد أجهزة الكمبيوتر والطابعات	100%	49	49			49	العامرية ثان
	100%	288	288			288	مركز ومدينة برج العرب
	99.8%	1382.3	1385			1385	جملة بند اثاث وتجهيزات للاحياء

مصدر البيان : ادارة التخطيط والمتابعة تاريخ البيان : 2019/7/1

## إدارة التخطيط والمتابعة بيان بإنجازات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019

"القيمة بالآلاف جنية"

اسم المشروع	الاعتماد			قيمة المنصرف	نسبة التنفيذ	الإجراءات
	محل	ذاتي	قروض			
2- تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالإحياء						تم التعاقد بالنسبة للسيارات والآلات والمعدات مع (الهيئة العربية للتصنيع - جهاز الصناعات البحرية - الإنتاج الحربي) بمبلغ 16.591 مليون ج
<b>المنتزة اول</b>						
شراء 4 سيارات قلاب سعة 1.5 م3 ( نصف نقل قلاب )	1299.8			1299.8	100%	تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على شراء عدد4 سيارات بمبلغ 12998 الف جنية - تم التوريد وتم الاستلام
شراء لودر 1 م3 فولفو مفصلي	1325			1325	100%	تم التعاقد مع جهاز الصناعات البحرية بمبلغ 1325 الف جنية - تم التوريد والاستلام
<b>جملة المنتزة اول</b>	<b>2624.8</b>			<b>2624.8</b>	<b>100%</b>	
<b>المنتزة ثان</b>						
شراء عدد 3 سيارة شيفورليه سايه طويل ( 3/4 نقل )	1373.5			1373.5	100%	تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي على شراء عدد3 سيارات بمبلغ 1373.52 الف جنية وتم التوريد الإستلام
استكمال مبنى ديوان عام حتى المنتزة ثانی	14175			14175	100%	جارى تشطيب المبنى من قبل المنطقة الشمالية العسكرية ( تم إدخال التيار الكهربائي للمبنى ، تم عمل الوصلة العمومية بمعرفة شركة الصرف الصحي بش 25 المستشارين - طوسون ، تم التغذية بمياه الشرب للمبنى )
<b>جملة المنتزة ثان</b>	<b>15548.5</b>			<b>15548.5</b>	<b>100%</b>	
<b>شرق</b>						
شراء سيارة ميكروباص من 11/14 راكب	430			430	100%	تم اتخاذ اجراءات الشراء بمعرف هيئة الخدمات الحكومية وتم التوريد
شراء سيارة بيك اب كابينة مزدوجة	385			385	100%	تم اتخاذ اجراءات الشراء بمعرف هيئة الخدمات الحكومية وتم التوريد
شراء عدد ( 2 ) سيارة فنتاس شفت مياه من 8/10 متر	1006.9			1006.9	100%	تم التوريد من الهيئة العربية للتصنيع وتم التسليم لمخازن الحى فى 29 / 1 / 2019
شراء توناية 7 راكب	220			220	100%	تم التوريد
<b>جملة شرق</b>	<b>2041.9</b>			<b>2041.9</b>	<b>100%</b>	

مصدر البيان : ادارة التخطيط والمتابعة تاريخ البيان : 2019/7/1

## أدارة التخطيط والمتابعة بيان بإنجازات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018/ 2019

"القيمة بالآلاف جنية"

اسم المشروع	الاعتماد			قيمة المنصرف	نسبة التنفيذ	الاجراءات
	محل	ذاتي	قروض			
<b>وسط</b>						
شراء سيارة نقل فلاب 4 م ( نصف نقل ماركة نيسان 1.5 طن )	324.9			324.9	%100	تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بمبلغ 324.95 الف جنية وتم التوريد والإستلام
جملة وسط	324.9			324.9	%100	
<b>الجمرك</b>						
شراء عدد 2 سيارة نصف نقل دوبل كابينة	770			770	%100	تم اتخاذ اجراءات الشراء بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية وتم التوريد
جملة حى الجمرك	770			770	%100	
<b>غرب</b>						
شراء سيارة نقل فلاب 6 م للاتربة	483.1			483.1	%100	تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بمبلغ 483.06 الف جنية وتم التوريد
شراء جرار قص نجيل + منشار	194			194	%100	تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على شراء جرار قص نجيل + منشار بمبلغ 194 الف جنية - تم التوريد
عمرات جسيمة للسيارات	0			0		تم إلغاء المشروع ونقل الإعتماد لمشروعات الكهرباء لإستكمال ثمن عدد 2 سيارة برج
جملة حى غرب	677.1			677.1	%100	
<b>العجمى</b>						
شراء عدد 2 سيارة بيك اب 1.5 طن فلاب ( نصف نقل فلاب )	649.9			649.9	%100	تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على شراء عدد 2 سيارة بمبلغ 649.9 الف جنية - تم التوريد
عدد 1 سيارة شاسبه طويل ميتسوبيشى ( 3/4 نقل )	457.8			457.8	%100	تم التعاقد مع وزارة الانتاج الحربى بمبلغ 457.84 الف جنية - تم التوريد
سيارة فلاب ميتسوبيشى 6 طن	483.1			483.1	%100	تم التعاقد مع وزارة الانتاج الحربى بمبلغ 483.06 الف جنية وتم التوريد
سيارة رش مياه ميتسوبيشى او شيفروليه ( فنتاس شفت ورش )	503.4			503.4	%100	تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بمبلغ 503.43 الف جنية وتم التوريد
جملة حى العجمى	2094.2			2094.2	%100	

## إدارة التخطيط والمتابعة بيان بإنجازات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019

"القيمة بالآلاف جنية"

الإجراءات	نسبة التنفيذ	قيمة المنصرف	الاعتماد			اسم المشروع
			جملة	قروض	ذاتي	
<b>العامرية أول</b>						
تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على شراء عدد 2سيارة بمبلغ 966.12 الف جـ وتم توريد السيارات إلى مخازن المحافظة وتم الإستلام	%100	966.1	966.1			شراء عدد3 سيارات 3/4 نقل ( عدد 2 سيارة ميتسوبيشى قلاب 6م)
تم اتخاذ اجراءات الشراء بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية وتم التوريد	%100	560	560			شراء عدد 2 سيارات بيك اب مفرد
	%100	1526.1	1526.1			جملة حى العامرية اول
<b>العامرية ثان</b>						
تم التعاقد مع وزارة الانتاج الحربى بمبلغ 2019.54 الف جنيه وتم التوريد	%100	2019.5	2019.5			شراء كباش للصرف الصحى
	%100	2019.5	2019.5			جملة العامرية ثانى
	%100	27626.3	27627		0	جملة احتياجات الوحدات المحلية بالاحياء
						احتياجات التخطيط العمرانى
تم اعداد عدد 5 خرائط خاصة بجزء من منطقة ابو تلات بالعجمى	%100	2400	2400			استكمال اعمال الرفع المساحى
تم التوريد	%100	220	220			شراء سيارة توناية
تم حصر الاحتياجات وجرى اتخاذ اجراءات الشراء بمعرفة الشئون المالية بالمحافظة			0			اعمال تطوير الادارة
	%100	2620	2620			جملة مشروعات للتخطيط العمرانى
<b>احتياجات المشروعات والورش</b>						
تم تنفيذ 25 % من قيمة الأعمال لمبنى محطة الوقود بورش الحضرة و تم تنفيذ 23 % من قيمة الأعمال لترميم مبنى ادارة الجراج بورش الحضرة	%99.93	1069.3	1070			مبنى الورش
	%75	2235.4	3000		3000	شراء عدد وادوات لادارة الورش والنقل
	%81	3304.7	4070		3000	جملة المشروعات والورش

مصدر البيان : ادارة التخطيط والمتابعة تاريخ البيان : 2019/7/1

## إدارة التخطيط والمتابعة بيان بإنجازات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019

القيمة بالآلاف جنيه

الاجراءات	نسبة التنفيذ	قيمة المنصرف	الاعتماد			اسم المشروع	
			جملة	قروض	ذاتي		محلّي
<b>احتياجات الديوان العام</b>							
جاري العمل	109%	28958.1	29037		2500	26537	استكمال تشطيبات المبنى الادارى
جارى حصر الاحتياجات تمهيدا للعرض على استشارى وفقا لتعليمات وزارة الداخلية			0			0	كاميرات مراقبة
تم اتخاذ اجراءات الشراء بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية - تمت موافقة السيد الوزير / المحافظ على استخدام جزء من وفورات بند وسائل النقل لشراء سيارة اضافية دويل كابينه للديوان العام ليصبح 3 سيارة دويل كابينه - وتم التوريد	100%	1155	1155			1155	شراء عدد ( 3 ) سيارة دويل كابينه
تم اتخاذ اجراءات الشراء بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية - تم التوريد	100%	1360	1360			1360	شراء سيارات صالون
- تم التعاقد مع الشركة العربية للتصنيع وتم التوريد	100%	1006.9	1006.9			1006.9	شراء عدد2 سيارة فنتاس رش وشفط مياه
تم موافقة ( السيد / الوزير المحافظ ، وزارة التخطيط ) على استخدام جزء من وفرات بند وسائل النقل لإدراج مشروع عدد 2 سيارة بيك اب مفرد للديوان العام تم إتخاذ إجراءات الشراء وتم التوريد	100%	560	560			560	شراء عدد ( 2 ) سيارة بيك اب مفرد للديوان العام
	99.8%	33040	33118.9		2500	30618.9	جملة احتياجات الديوان العام
تم حصر الاحتياجات وجرى أخذ اجراءات الشراء بمعرفة الشئون المالية بالمحافظة ( تمت الموافقة على نقل المبلغ المخصص لكاميرات المراقبة وشراء بدل منه آلات تصوير وطابعات ليزر )	100%	49	49			49	احتياجات مديريةية الاسكان من الاثاث والكاميرات
<b>احتياجات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار</b>							
- تم الإسناد إلى الهيئة العربية للتصنيع - تم اللاتهاء من شبكة معالومات ( تم الإنتهاء من شبكات ( حى غرب - العامرية أول - المنتزة ثانى - الوحدات المحلية القروية ) - تم الموافقة على مد شبكة معلومات جهاز حماية أملاك الدولة - البوابة الإلكترونية - كابل الربط بين مبنى ديوان عام المحافظة والمبنى الملحق الجديد	109%	1638.4	1930		430	1500	استكمال الشبكة المركزية للمحافظة
تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بمبلغ 526.5 ألف جـ وتخصيص مبلغ 2437.5 ألف جـ لـ الشراء المركز لـ الاثاث والتكيفات	100%	103.6	104			104	تجهيز مركز تنمية الموارد البشرية
تم إتخاذ إجراءات الشراء المركزى وجرى التوريد	100%	12	12			12	تحديث اجهزة مركز المعلومات وانشاء مراكز معلومات بالوحدات المحلية القروية
	109%	1754	2046		430	1616	جملة مركز المعلومات

## إدارة التخطيط والمتابعة بيان بإنجازات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019

القيمة بالالف جنيه

الاجراءات	نسبة التنفيذ	قيمة المنصرف	الاعتماد				اسم المشروع
			جملة	قروض	ذاتي	محلّي	
	%100	27052.9	27053			27053	سدّد جزء من مستحقّات سنوات سابقة
	%83	12096.7	14500		14500		عمرات جسيمة لترميم جراج سانت كاترين ( عمرات جسيمة لمباني ومنشآت المواقف والمحافظّة )
	%100	500	500		500		شراء سيارة بيك اب كابينة مزدوجة لادارة المحاجر والملاحات
	%128	80417.4	83956.9		20930	63026.9	جملة المشروعات المشتركة
	%119	109426	112968.9	0	20930	92038.9	جملة احتياجات الوحدات المحلية
	%148	868620.8	997900	20400	391500	586000	اجمالي الخطة الاستثمارية

مصدر البيان : ادارة التخطيط والمتابعة تاريخ البيان : 2019/7/1

ملحوظة

وردت إتاحة المرحلة الاولى من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 146.5 بتاريخ 2018/8/12

وردت إتاحة المرحلة الثانية من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 160.450 مليون جنيه ليصبح جملة المتاح 306.950 مليون جنيه بتاريخ 2018/12/20

وردت إتاحة المرحلة الثالثة من بنك الإستثمار القومي بمبلغ 146.445 مليون جنيه ليصبح جملة المتاح 453.395 مليون جنيه بتاريخ 2019/2/6

وردة إتاحة المرحلة الرابعة من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 132.605 مليون جنيه ليصبح المبلغ 586 مليون جنيه بتاريخ 2019/5/28

## بيان بإنجازات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 / 2019

القيمة بالالف جنيه

نسبة التنفيذ	قيمة المنصرف	الاعتماد				اسم المشروع
		جملة	قروض	ذاتي	محلّي	
%100	30320.6	30321.3			30321.3	جملة الكهرباء بالاحياء
%100	74941.1	74957.6			74957.6	جملة مشروعات الصرف بالاحياء
%100	2799.5	2799.6			2799.6	جملة مشروعات الكبارى الاحياء
%100	833.77	834			834	جملة التشجير أحياء
% 29	8502.7	28904	20400	2105	6399	جملة مشروعات الامن والاطفاء
%98	34042.6	34765		23765	11000	جملة احتياجات المرور
%100	2745.6	2745.7		0	2745.7	جملة إحتياجات شرطة المرافق
% 99.8	1382.3	1385		0	1385	جملة بند اثاث وتجهيزات للاحياء
%100	27626.3	27627		0	27627	جملة احتياجات الوحدات المحلية بالاحياء
% 99	116182.8	117080.8		67000	50080.8	جملة المشتركة كهرباء
%92	77035	83205		75000	8205	جملة المشتركة صرف
%79	21126.7	26871		8000	18871	جملة المشروعات المشتركة للكبارى
% 86	38664.09	44947.2		7200	37747.1	جملة المشروعات تحسين البيئة المشتركة
%100	2620	2620		0	2620	جملة مشروعات للتخطيط العمرانى
%81	3304.7	4070		3000	1070	جملة المشروعات والورش
%99.8	33040	33118.9		2500	30618.9	جملة احتياجات الديوان العام
%100	49	49		0	49	احتياجات مديرية الاسكان من الاثاث والكاميرات
%109	1754	2046		430	1616	جملة مركز المعلومات
%100	27052.9	27053		0	27053	سد جزء من مستحقات سنوات سابقة
%83	12096.7	14500		14500	0	عمرات جسيمة لترميم جراج سانت كاترين ( عمرات جسيمة لمبانى ومنشآت المواقف والمحافظة )
%100	500	500		500	0	شراء سيارة بيك اب كابينة مزدوجة لادارة المحاجر والملاحات
%80	352000	437500		187500	250000	تطوير محور المحمودية
	868620.36	997900.1	20400	391500	586000	الجملة

مصدر البيان : ادارة التخطيط والمتابعة تاريخ البيان : 2019/7/1

**إدارة التخطيط والمتابعة**  
**بيان بإنجازات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018**  
**2019 -**

المعوقات	نسبة الإنجاز %	المنصرف بالآلاف جنيه	الاعتماد بالآلاف جنيه	ماتم إنجازة	النشاط
لا توجد	100	80400	80402	تم تنفيذ الأعمال بنسبة 91% وجرى تكملة نهو باقي الأعمال	مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة
لا توجد	100	83163	83329.5	تم النهو	<u>نشاط الصرف</u> صرف إحياء- ضوابع تنظيم وفروق إحكام- صيانة الكورنيش - رفع كفاءة الطرق
لا توجد	85	20351	24017.5	تم تنفيذ الأعمال بنسبة 85% وجرى نهو باقي الأعمال	الكباري والأنفاق
لا يوجد	98	285346	292557	تم النهو	<u>تحسين البيئة</u> " تشجير - المجزر الآلي بالعامرية والمجزر الآلي بابوقير - معدات نظافة " -إنشاء خلية للمخلفات - تطوير محور المحمودية
لا يوجد	100	20246	20246	تم النهو	- الأمن والإطفاء والمرور وشرطة المرافق
لا يوجد	86	73895	85448	تم تنفيذ الأعمال بنسبة 71% وجرى نهو باقي الأعمال	- احتياجات الوحدات المحلية " تجهيزات مكتبية وسيارات ومعدات " والرفع المساحي واحتياجات الديوان والمشروعات والورش
لا يوجد	97	563401	586000		إجمالي الخطة الاستثمارية

**مصدر البيان : إدارة التخطيط والمتابعة تاريخ البيان : 2019/7/1**

# أنجازات إدارات المحافظة

انجاز وحدة تطوير العشوائيات  
من 2018/7/1 حتى 2019/6/30

الحي	اسم المنطقة العشوائية	الإعمال المنفذة	الاعتماد بالآلاف جنيهه	المنصرف بالآلاف جنيهه
العجمي	ظلمبات المكس	تم الانتهاء من تنفيذ 9 عمارات سكنية بمنطقة المكس لقاطني ترعة الخندق وتم الانتهاء من تسكين الجانب الشرقي لترعة الخندق وسوف يتم عمل القرعة للجانب الغربي في 2019/8/3	30899	29767
غرب	بشائر الخير 3	إنشاء عدد 10624 وحدة كمساكن بديلة لقاطني المناطق العشوائية بحي غرب	302400	226912
		الإجمالي	333299	256679

مصدر البيان : وحدة تطوير العشوائيات تاريخ البيان : 2019/7/1

انجازات الإدارة العامة لري النوبارية  
من 2018/7/1 حتى 2019/6/30

الحي	الإعمال التي تم تنفيذها	الموقع	الاعتماد بالآلاف جنيهه	تكلفة التنفيذ بالآلاف جنيهه	تاريخ البدء	تاريخ النهو	ملاحظات
العامة	نظافة صالات ودلائل محطات	مواقع متفرقة	2945	2945	2019/1/11	2020/1/10	جارى العمل
	انشاء عدد (2) كوبرى مشاه على ترعة بهيج ك 14.5 و ك 15.5 على حساب محافظة الإسكندرية	ترعة بهيج	829	829	2019/5/20	2019/10/19	جارى العمل
العامة - برج العرب	التطهيرات السنوية بهندستى مريوط والساحل	مواقع متفرقة	4677	4677	2019/1/15	2020/1/14	جارى العمل
	الإعمال الحديدية الجديدة	مواقع متفرقة	3005	3005	2018/6/15	2019/6/14	جارى العمل
الإجمالي			11456	11456			

مصدر البيان : الادارة العامة لري النوبارية تاريخ البيان : 2019/7/1

**انجازات إدارة الحماية المدنية  
من 2018/7/1 حتى 2019/6/30**

المعوقات	نسبة الانجاز %	المنصرف بالإلف جنيه	الاعتماد بالإلف جنيه	ماتم انجازه	الحي
	100	2750	2750	تدعيم أقسام الإدارات بالآلات والمعدات	محافظة الإسكندرية
	100	750	750	عمرات جسيمة للسيارات وماكينات الإطفاء	
تم توريد عدد 2 سيارة وجارى التوريد لعدد 2 سيارة	50	1800	1800	شراء عدد 4 سيارات كابينة مزدوجة	
	100	150	150	شراء أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية	
	100	700	700	تدعيم شبكة الحريق بمدينة الإسكندرية	إدارة الحماية المدنية
	100	350	350	تدعيم مباني الإدارة ونقاط الإطفاء	
		6500	6500	الإجمالي	

**مصدر البيان : ادارة الحماية المدنية تاريخ البيان : 2019/7/1**

## انجازات الإدارة العامة للحدائق المركزية عن الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/6/30

تم رفع كفاءة الحدائق علي مستوي محافظة الإسكندرية والتنسيق والتعاون مع الأجهزة الإدارية والفنية المختلفة بالمحافظة و الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة وأيضا إدارات الحدائق بالأحياء التسعة ومركز ومدينة برج العرب من خلال:

### أولاً:

فرقة النخالين باليومية التابعة للإدارة العامة للحدائق المركزية والمنوط بها أعمال التقليم والتبليط للنخيل بأنواعه (بالأحياء التسعة ومركز ومدينة برج العرب ) بنطاق محافظة الإسكندرية: والمستهدف هو تقليم وتبليط عدد (19300) تقريبا من النخيل بأنواعه بنطاق محافظة الإسكندرية

### ثانياً:

فرقة الأشجار والتي تقوم علي أعمال التقليم والتهديب والتشكيل للأشجار المتنوعة بالمواقع الحيوية والإستراتيجية وطبقا لتكليفات السلطة المختصة وطلبات تقليم الأشجار الواردة من الأحياء التسعة والتي يتعذر عليهم القيام بها وذلك بنطاق محافظة الإسكندرية :

- المنفذ من أعمال تقليم وتبليط النخيل بأنواعه وأيضا تقليم وتشكيل وتهذيب الأشجار بأنواعها خلال الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/6/30 بالجدول التالي:

الحي المنفذ في نطاقه الأعمال	الشهر	الأعداد المنفذة من النخيل بأنواعه	الأعداد المنفذة من الأشجار بأنواعها
حي شرق - حي المنتزه أول	2018/7	146	279
حي شرق - حي وسط	2018/8	214	137
حي شرق - حي وسط - برج العرب	2018/9	330	382
حي شرق - غرب - الجمرك - وسط - برج العرب	2018/10	292	269
حي شرق- حي وسط - حي الجمرك	2018/11	323	129
حي العجمي - وسط - شرق - غرب	2018/12	669	291
حي شرق - وسط - المنتزه ثان	2019/1	475	227
حي وسط - شرق - الجمرك	2019/2	403	148
حي وسط - غرب - الجمرك- شرق	2019/3	473	132
حي شرق - وسط	2019/4	576	131
حي شرق - وسط - غرب - المنتزه ثان	2019/5	585	132
حي وسط	2019/6	558	132
إجمالي المنفذ تقريبا		5044	2389

مصدر البيان : الإدارة العامة للحدائق المركزية تاريخ البيان : 2019/7/1

### ثالثاً:

مشتمل بالإدارة العامة للحدائق المركزية (الرئيسي والفرعي) : يقوم العاملين بمشتمل بالإدارة بالعمل على أنتاج النباتات والأشجار بالجهود الذاتية وعدم تحميل المحافظة أي أعباء مالية لإنتاجها وذلك لتوفير احتياجات الأحياء من تلك النباتات والأشجار في الوقت المناسب عند طلبها

- إكثار وتربية نباتات الصوب والعشبيات الحولية والمعمرة
- التجهيز لمعارض الزهور بالربيع والخريف السنوية بالجهود الذاتية
- تم صرف النباتات المنتجة بالجهود الذاتية مثال: (الأكاليفيا والشفلير او البوتسو الكروتون والسرو اليمون ونخيل سيكاس وورد البليانط أو أشجار الفيكس الدفلة و.....الخ)
- والإشراف علي زراعة الكثير منها إلي إدارات الحدائق بالأحياء التسعة ومركز ومدينة برج العرب والقطاعات التابعة للحدائق المركزية والمباني الحكومية والجهات الأمنية.
- وقد وصلت الأعداد المنصرفة من مشتلي الإدارة للمواقع المختلفة كآلاتي:

الشهر	الأعداد المنصرفة في الشهر
2018/7	409
2018/8	1042
2018/9	1069
2018/10	1201
2018/11	803
2018/12	1024
2019/1	1036
2019/2	752
2019/3	472
2019/4	434
2019/5	622
2019/6	895
اجمالي المنصرف تقريبا	9759 تقريبا

**مصدر البيان : الإدارة العامة للحدائق المركزية تاريخ البيان : 2019/7/1**

#### **رابعاً:**

##### **خطة تطوير مدخل الإسكندرية الصحراوي والميادين العامة بنطاق محافظة الإسكندرية :**

- أعمال التطوير ورفع كفاءة مدخل الإسكندرية الصحراوي المستمرة (صينية محرم بك - ستارة الشرطة - إمام مستشفى الشرطة) بمساحة حوالي ( 66 ألف مترا مربعا) بجهد واهتمام المهندسين وجميع العاملين بالإدارة العامة للحدائق المركزية بالجهود الذاتية ودون أي تكاليف علي موازنة محافظة الإسكندرية.
- صرف زى موحد لعمال قطاعات الإدارة العامة للحدائق المركزية.
- الاشتراك والإشراف علي أعمال تطوير ميدان وحديقة زويل بنطاق حي وسط ودعنه بالزراعات وتقليم النخيل بفرقة النخيل التابعة للحدائق المركزية .
- الاشتراك والإشراف علي تطوير ميدان ساعة الزهور والتي افتتحها السيد الوزير المحافظ في عيد الربيع 2019
- الاشتراك والإشراف علي تطوير ميدان وحديقة الإسعاف أمام إستاد الإسكندرية الرياضي وزراعة نباتات الأكاليفيا والجازانيا والدورننا والهيبسكس ...الخ في الحدائق حول مسطحات النجيل لاستكمال المظهر الجمالي للحديقة من إنتاج مشتل الإدارة الرئيسي وبأيدي عمال المشتل وأيضا زراعة النباتات الموردة من الأحياء والتعاون معهم وكان ذلك بالجهود الذاتية ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال البطولة الأفريقية.
- جاري حاليا الاشتراك والإشراف علي أعمال تطوير مدخل الإسكندرية الصحراوي بمنطقة الكمين بالجزيرة الوسطي أمام كارفور والداون تاون بالاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني (شركة مجاهد ومؤسسة الأهرام).

## خامسا:

### الاشتراك فى المبادرات والاحتفاليات :

- مبادرة السيد الرئيس بزراعة الأشجار المثمرة (برتقال – رمان – ليمون - .....الخ) بمحافظة الإسكندرية حيث تم توفير الرعاية اللازمة لهذه الأشجار داخل مشتل الإدارة والموردة من جهات مختلفة وصرفها وأيضا المشاركة في زراعتها بالمدارس ومراكز الشباب والتي وصلت الأعداد التي تم زراعتها الي حوالي 8000 شجرة مثمرة. وذلك لأضافه مظهر جميل لمحافظة الإسكندرية ونشر وعى زراعة الأشجار المثمرة بين الطلبة والشباب وكيفية الاستفادة منها باشتراك كل من مديره الزراعة - إدارات الحدائق بالأحياء - الإدارة العامة للحدائق المركزية - الإدارة العامة للنظافة وتجميل المدينة وقيادات المحافظة والمدارس - مراكز الشباب - المستشفيات.
- الاشتراك والإشراف علي أعمال رفع كفاءة الطرق المؤدية لمشروع بشاير الخير بنطاق حي غرب ضمن مبادرة معالي السيد رئيس الجمهورية لتطوير العشوائيات حيث قامت الإدارة العامة للحدائق المركزية بدفع عمال الحدائق من القطاعات وفرقة الأشجار التابعة لها بالعمل علي تقليم وتهذيب الأشجار بالشوارع والحدائق وقص المسطحات الخضراء وأيضا زراعة أشجار الفيكس بالشوارع.
- إقامة معرض الخريف خلال شهر 2018/11 بنباتات مزهرة ومزروعات (حوالي 2000) تم إنتاجها بالجهود الذاتية داخل مشتل الإدارة الرئيسي وذلك بنافورة (1) بمنطقة صينية محرم بك – مدخل الإسكندرية الصحراوي.
- مبادرة السيد الوزير المحافظ (يوم في حب الإسكندرية) يوم الجمعة الموافق 2018/11/2 والهدف منها طلبه وطالبات الجامعات والمدارس لنشر وعى الحفاظ على مدينه الإسكندرية ونظافتها وجمالها.قامت الإدارة العامة للحدائق المركزية بتوفير الأشجار اللازمة للأحياء لهذه المبادرة وأيضا قام عمال المشتل الرئيسي التابع للإدارة العامة للحدائق المركزية بزراعة حوالي 30 شجرة فيكس أمام مدرسة عبد السلام عبد الغفار والجزيرة الوسطي بالشارع أمام مساكن الحرامين بحي المنتزة ثان.
- مبادرة السيد الوزير المحافظ (بايدينا 1) يوم الجمعة 2018/12/7 وكان الهدف مشاركة طلبه وطالبات الجامعات والمدارس لنشر وعى النظافة والحفاظ على منطقة الشلالات البحرية بالإسكندرية واشتركت فرقة الأشجار التابعة للحدائق المركزية بأعمال التهذيب والتشكيل للأشجار والشجيرات والإدارة العامة للنظافة وتجميل المدينة وقيادات المحافظة المختلفة.
- مبادرة السيد الوزير المحافظ (بايدينا 2) يوم الجمعة الموافق 2018/12/21 والهدف منها تطوير منطقة نجع العرب العشوائية وإزالة المخلفات وتجميل المنطقة وتشجيرها والنهوض بمستوى المنطقة ونظافتها لخدمه أهالي المنطقة وقد شاركت الإدارة العامة للحدائق المركزية بزراعة أشجار الفيكس من المشتل الرئيسي ومشاركة الإدارة العامة للنظافة وتجميل المدينة وقيادات المحافظة ووزارة الصحة وهيئات من المجتمع المدني .
- الإعداد والاشتراك في احتفالية عيد الربيع في شهر 2019/4 بمشاركة المجتمع المدني وإدارات الحدائق بالأحياء وهيئات وذلك بتزيين سيارتين تم الاستعانة بها من الإدارة المركزية لتجميل المدينة بالزهور والنباتات المزهرة والممرور بها علي الكورنيش من حي المنتزه أول حتى مكتبة الإسكندرية ضمن موكب السيد الوزير المحافظ وسيارات الأحياء المزينة بالورود وشركة المياه والجهات المختلفة لبث روح البهجة والسعادة لدي المواطن السكندري.

**جهاز تعميم الساحل الشمالي**  
**المشروعات الاستثمارية المتاحة بالمحافظة خارج تمويل الخطة الاستثمارية 2018/2019 (تمويل صناديق خاصة )**

اسم المشروع	الموقع	وصف المشروع	العائد	الاعتماد بالآلاف جنيهه
استبدال الأسوار المعدنية بأسوار خرسانية بكوبرى العوايد بطول 1200 م ط من الجهتين وكوبرى الناموس بطول 900 م ط من الجهتين	كوبرى العوايد وكوبرى الناموس	استبدال الأسوار المعدنية بأسوار خرسانية بكوبرى العوايد بطول 1200 م ط من الجهتين وكوبرى الناموس بطول 900 م ط من الجهتين	استبدال الأسوار المعدنية بأسوار خرسانية بكوبرى العوايد والناموس لصيانة وتجديد الاسوار نظرا لسوء حالتها وخطورتها	2315
استبدال فواصل كوبرى أبيس للاتجاه القادم من السيوف بطول 800م ط	كوبرى ابيس	استبدال فواصل الكوبرى التالفة بأخرى جديدة بطول 800 م ط	لصيانة وتجديد الكوبرى نظرا لسوء حالة الكوبرى وخطورته	1514
استبدال الفواصل التالفة بكوبرى العوايد بطول حوالى 480 م ط	كوبرى العوايد	استبدال فواصل الكوبرى التالفة بأخرى جديدة بطول 480م ط	لصيانة وتجديد الكوبرى نظرا لسوء حالة الكوبرى وخطورته	0
استبدال الفواصل التالفة بكوبرى 14 مايو عدد 3 فواصل بطول 10م ط للفواصل بإجمالى 30م ط والفواصل التالفة بكوبرى صينية محرم بك عدد 7 فواصل بطول 7.5 م ط لكل فاصل.	كوبرى 14 مايو كوبرى صينية محرم بك	استبدال فواصل كوبرى 14مايو التالفة بأخرى جديدة بطول اجمالى 30م ط وكذا استبدال فواصل كوبرى صينية محرم بك التالفة بأخرى جديدة بطول اجمالى 52.5م ط	لصيانة وتجديد الكبارى نظرا لسوء حالتها وخطورتها	378
المحددات الخرسانية بطريق الحرية	بطريق الحرية من منطقة رشدى حتى منطقة لوران	محددات خرسانية (فصل المنتصف) بطريق الحرية من منطقة رشدى حتى منطقة لوران	- سيولة الحركة المرورية - تقليل الحوادث	677
صيانة وتأهيل كوبرى 14 مايو (سموحة)	كوبرى 14 مايو (سموحة)	صيانة وتأهيل كوبرى 14 مايو	لصيانة وتجديد الكوبرى نظرا لسوء حالة الكوبرى وخطورته	تم تدبير اعتماد مالى بقيمة 8067 ألف جنيهة وجرى صدور امر الاسناد
الإجمالي				12951

مصدر البيان : جهاز تعميم الساحل الشمالي تاريخ البيان : 2019/7/1

# انجازات المديرية

**انجازات مديرية الشؤون الصحية  
في مجال تطوير المستشفيات و الوحدات الصحية من 2018/7/1 حتى 2019/6/30**

القطاع	اسم المشروع	المشروع	الاعتماد بالمليون جنيهه	التكلفة الفعلية	نسبة التنفيذ %
الصحة	مستشفى العجمي المركزي G 100	هدم وبناء مستشفى العجمي المركزي	352,279	بمعرفة الوزارة	%100
	مستشفى رأس التين العام	تطوير و ترميم	21	بمعرفة الوزارة	----
	مستشفى النهضة بالعامرية	إنشاء جديد	4	بمعرفة الوزارة	----
	وحدة قرية 19 ببرج العرب	تطوير	1,6	بمعرفة الوزارة	%100
	وحدة العلا ببرج العرب	تطوير	2,66	بمعرفة الوزارة	%59
	وحدة التنمية ببرج العرب	تطوير	2,647	بمعرفة الوزارة	%100
	وحدة كينج مريوط بالعامرية	تطوير و ترميم	بمعرفة الوزارة	بمعرفة الوزارة	----
	الإجمالي		384,186	----	----

مصدر البيان : مديرية الشؤون الصحية تاريخ البيان : 2019/7/1

إنجازات مديرية الشؤون الصحية في مجال العلاج علي نفقه الدولة

من 2018/7/1 حتى 2019/6/30

الشهر	مستشفيات حكومية	مستشفيات جامعية	تأمين صحي	مستشفيات عسكرية	مراكز خاصة	إجمالي
يوليه 2018	2957921	3343631.89		114300	306682.6	6722535.49
أغسطس 2018	2366096.29	3032054.51		111350	1437648	6947148.8
سبتمبر 2018	4197231.06	3766941		203340	2298837.2	10466349.26
أكتوبر 2018	3847875.1	3380190.62		189850	2359793.64	9777709.36
نوفمبر 2018	2723661.87	4381918.72		285778.84	2110551.44	9501910.87
ديسمبر 2018	6171715.45	3623368.18		169000	2834188.34	12798271.97
يناير 2019	5202415.54	2752495.25	3525.57	165650	2423998.5	10548084.86
فبراير 2019	5021533.31	4560542.77		280914.84	3277778	13140768.92
مارس 2019	4832026.94	4459458.02		292625	2957156.85	12541266.81
أبريل 2019	662198.41	3213172.25		184090.2	2641175	12660426.86
مايو 2019	2794235.02	4734333.31		122810.92	2726824.91	10378204.16
يونيه 2019	4954175.51	4079616.81		208948.04	2623023.28	11865763.64
الإجمالي	51690876.5	45327723.33		2328657.84	27997657.76	127348441

مصدر البيان : مديرية الشؤون الصحية تاريخ البيان : 2019/7/1

## انجازات مديرية التضامن فى الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/6/30

القطاع	اسم المشروع	الموقع	الاعتماد بالآلاف جنية	التكلفة بالآلاف جنية	تاريخ البدء	تاريخ النهو	نسبة التنفيذ %
التضامن الاجتماعي	تنمية المرأة الريفية	كرموز	60	57	خطة 2019/2018	نهاية السنة المالية	%99
	استكمال مراكز التأهيل المهني	السيوف	760	754			%99
	استكمال مباني الخدمات الاجتماعية	برج العرب + المديرية	1445	1420			%99
الإجمالي			2265	2231			

مصدر البيان : مديرية التضامن الاجتماعي تاريخ البيان : 2019/7/1

## انجازات مديرية التموين خلال الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/6/30

نسبة التنفيذ %	تاريخ النهو	تاريخ البدء	التكاليف بالآلاف جنية	الاعتماد بالآلاف جنية	الحي	اسم المشروع
100 %	مدة التنفيذ لكل مركز شهرين تقريبا		موازنة وزارة التموين و التجارة الداخلية		المنتزة	مركز خدمات المواطنين أبو قير
					ثان	مركز خدمات المواطنين بطوسون
					شرق	مركز خدمات المواطنين بالسيوف
						مركز خدمات المواطنين سيدي جابر
					وسط	مركز خدمات المواطنين محرم بك
					غرب	مركز خدمات المواطنين غرب
					العجمي	مركز خدمات المواطنين العجمي

مصدر البيان : مديرية التموين تاريخ البيان : 2019/7/1

انجازات مديرية القوى العاملة نشاط مكتب تشغيل المعاقين من 2018/7/1 حتى 2019/6/30

عدد المعينين				الحى
الاجمالى	قطاع خاص	قطاع عام	قطاع حكومي	
174	163	11	-	المنتزة
86	83	3	-	غرب
160	148	12	-	شرق
65	61	4	-	الجمرك
134	131	3	-	العامرية
154	152	2	-	وسط
6	6	-	-	برج العرب
779	744	35	-	الاجمالى

مصدر البيان : مديرية القوى العاملة تاريخ البيان : 2019/7/1

**إنجازات مديرية القوى العاملة  
في مجال عدد المعينين في الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/6/30**

عدد المعينين				الحى
الاجمالي	قطاع خاص	قطاع عام	قطاع حكومي	
12825	12771	52	2	المنتزة
11751	11685	64	2	شرق
7308	7210	96	2	وسط
5508	5274	157	77	غرب
2274	2199	74	1	الجمرك
5787	5774	13	0	العجمى
3910	3903	7	0	العامرية
2589	2589	0	0	البرج
51952	51405	463	84	الاجمالي

مصدر البيان : مديرية القوى العاملة تاريخ البيان : 2019/7/1

إنجاز مديرية الشباب والرياضة في مجال  
المشروعات والبرامج الرياضية  
من 2018/7/1 حتى 2019/6/30

إعتمادات باب أول	إعتمادات باب رابع	أسم الفرع
14700	29900	الإدارة العامة للرياضة
3400	11355	فرع شباب ورياضة المنتزة
3800	11750	فرع شباب ورياضة شرق
3600	11645	فرع شباب ورياضة وسط
3200	9500	فرع شباب ورياضة الجمرك
3200	9600	فرع شباب ورياضة غرب
2650	6075	فرع شباب ورياضة العجمي
2850	5900	فرع شباب ورياضة العامرية
3300	8900	فرع شباب ورياضة برج العرب
40700	104625	الإجمالي
5400	9000	دوري الأحياء
----	1100	دعم مشروعات الفروع
4700	26000	مشروعات مركزية وأنشطة مشتركة ونشاط تجريبي
50800	140725	الإجمالي

مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة تاريخ البيان : 2019/7/1

المشروعات المركزية والأنشطة المشتركة :-

- هي المشروعات والأنشطة التي لم ترد بالخطة وكذا المشاركة في الاحتفالات والمهرجانات التي ترد من وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية ومشروعات رياضية مستحدثه والطب الرياضي

انجازات مديرية الزراعة  
في مجال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من 2018/7/1 حتى 2019/6/30

نسبة المساحة المنفذة للإجمالي %	مالم يتم تنفيذه				ماتم إزالته				حالات التعدي				الإدارة
	المساحة			عدد	المساحة			عدد	المساحة			عدد	
	ف	ط	س		ف	ط	س		ف	ط	س		
45.24	19	23	6	377	16	13	8	272	36	12	14	649	المعمورة
-	-	-	-	315	67	18	18	434	41	19	15	749	خورشيد
-	-	-	-	273	74	13	23	139	15	4	1	412	العامة
-	-	-	-	-	6	9	16	126	1	16	10	57	برج العرب
-	-	-	-	-	35	10	-	556	5	21	--	293	الإصلاح الزراعي
-	-	-	-	965	200	17	17	1527	101	1	16	2160	الإجمالي

مصدر البيان : مديرية الزراعة تاريخ البيان : 2019/7/1

انجازات مديرية الطب البيطري من 2018/7/1 حتى 2019/6/30

نسبة الانجاز	المنصرف بالآلاف جنيهه	الاعتماد بالآلاف جنيهه	المشروع	الحى
100%	410	410	إحلال وتجديد عنابر مجزر أبو قير ( المرحلة الأولى )	منتزه ثان
100%	291	291	ترميم وحدة المنشية البحرية البيطرية	منتزه ثان
40%	479	1200	إنشاء وحدة امتداد أبيس البيطرية	حي وسط
18%	417	2352	استكمال إحلال وتجديد عنابر مجزر أبو قير (المرحلة الثانية)	منتزه ثان
5%	1218	28225	إحلال وتجديد خط الذبيح بعنبر الشمبرى بالمجزر الآلى	عامرية أول
2%	122	2354	إحلال وتجديد مبان المجزر الآلى	عامرية أول
	2937	34832	الإجمالي	

مصدر البيان : مديرية الطب البيطري تاريخ البيان : 2019/7/1

انجازات مديرية الطرق من 2018/7/1 وحتى 2019/6/30

الحي	إجمالي أطوال الطرق التي تم رصفها (م)	الاعتمادات بالألف جنيهه	المنصرف بالألف جنيهه بعد مد حجم التعاقد	نسبة التنفيذ
المنتزه أول	2656	5317439	5330709.12	100%
المنتزه ثان	4868	5265540	12822935.50	244%
شرق	8730	11755152	15615909.54	133%
وسط	7081	6975190	6972194.30	100%
الجمرك	2931	4997400	10333965.52	207%
غرب	1461.7	4194750	4180312.50	100%
العجمي	3183.5	7689460	7689460	100%
العامرية أول	2530	4427742	4419097.00	100%
العامرية ثان	3520	7076400	12693610.00	179%
برج العرب	7595.7	7697200	15369802.66	200%
الإجمالي	44556.9	65396273	95427996.14	

مصدر البيان : مديرية الطرق تاريخ البيان : 2019/7/1

أسماء الشوارع المنفذة بال خطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2018  
2018/2019

العرض	الطول	اسم الشارع	الحي
13	276	ش محسن	المنتزه اول
7	382	ش 66	
6	298	القدي- عبد السلام	
8	534	الجراج	
8	1166	ش30	
	2656	الاجمالي	
18	467	ش20	المنتزه ثان
7	612	ش التحرير	
10	398	مصطفى كامل والدولي	
15.5	270	المعهد الديني	
4	122	ش فرن محروس	
5	119	خميس فودة	
4.7	115	ش ورشة البلاط	
7	65	عبد الحليم محمود	
4	400	ش الامناء	
5	165	كرنفال	
11	780	جمال عبد الناصر	
11	532	ش30	
11	240	قطاع قسم منتزه ثالث	
7.7	83	قطاع الدولي	
8.7	500	دار السلام	
	4868	الاجمالي	
18	700	ش 20	شرق
12	120	أمام المحكمة	
8.5	700	شعراوي	
6	120	محمد عثمان	
5	80	الادهم	
5.5	1200	مربع سوتش	
8	50	مبنى المحافظة	
18	380	احمد ابو سليمان	
6.5	220	مصطفى فهمي	
14	800	مصطفى كامل	
7	1500	قطاعات ابو قير	
11.5	200	الإقبال	
6	110	ش اسحق	
6.5	600	مربع سليم اسكندر	
7.5	1500	مربع حمزاوي	
7	450	فلمنج	
	8730	الاجمالي	

مصدر البيان : مديرية الطرق تاريخ البيان : 2019/7/1

تابع أسماء الشوارع المنفذة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2018

العرض	الطول	اسم الشارع	الحي
10	500	مجمع مدارس الإقبال	وسط
8	1190	مربع الجمهورية	
12	654	انوبيس	
9	135	الذركشي - المكتبة	
7	182	مستشفى جمال عبد الناصر	
19	58	ش محمود عزمي من صلاح سالم	
8	182	ش ايزيس	
8	670	قطاعات ش ابوقير	
8	80	ش فؤاد والكورنيش	
	3430	تطوير	
	7081	الإجمالي	
6	1650	طريق الكورنيش	الجمرك
7	520	ش الحجاري	
4.5	50	ش متفرع من الحجاري	
3.5	20	ش متفرع من الحجاري	
4	90	ش الورداني	
3.5	70	حارة خان العبداني	
3.5	40	ش متفرع من الحجاري	
5	130	ش التوسيلي	
4.5	30	محمد صلاح الصواف	
9.5	32	امام فتح الله	
9	20	امام صفر باشا	
12	105	ش قصر راس التين	
8	31	امام مدرسة المنير	
5	42	امام كنيسة الارمن	
6	66	امام مدرسة ابو الدرداء	
5	35	جامعة سنجور	
	2931	الإجمالي	
4.40	70	ش خلف قسم مينا البصل	غرب
9.15	68.70	ش حافظ بك	
8.25	271	ش ابن طولون	
4.85	180	ش كرموز من الخديوي	
11.50	217	ش القفال من ام السلطان حتي رشيد رضا	
7.5	360	ش الامان من ابن عدي حتي ابن مرداس	
11	295	الملك شاه من البيهقي حتي الامير لؤلؤ	
	1461.7	الإجمالي	

مصدر البيان : مديرية الطرق تاريخ البيان : 2019/7/1

تابع أسماء الشوارع المنفذة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2018

العرض	الطول	اسم الشارع	الحي
15	381	ش البيطاش	العجمي
14	1973	ش الهانوفيل	
5	289.5	عبد الحميد عبد العزيز الطلخاوي	
6	150	أولاد منصور	
7	390	مسجد علام	
	3183.5	الإجمالي	
8	410	البوسطة	العامرية اول
8	70	مخازن الزيت	
6	1050	مزلقان عبد القادر	
6	1000	الجيش	
	2530	الإجمالي	
8	1000	ش البحوث	العامرية ثان
18	200	الكابلات	
9	1150	طريق الناصرية القديمة	
7	300	طريق الكنج السكة الحديد	
6	600	عزبة ابراهيم صالح	
6	1000	الهورية	
9	270	طريق الحنفية كوبري العامرية	
	4520	الإجمالي	
6.1	1461	مدرسة الزراعة	برج العرب
5.6	186.1	أل حكيم	
6.7	772	بهيج سكة حديد	
6.10	109	الغربانيات	
5.80	1358	المشير	
5.49	224.6	نجع هواره	
5	728.7	المركز	
6.35	133.5	تعمير الصحاري	
5.59	500	الصناقرة	
6.72	72.8	الصناقرة الجانبي	
6	750	نجع ابو عبد	
9	1300	بهيج الرئيسي	
	7595.7	الإجمالي	
	45556.9	اجمالي المحافظة	

مصدر البيان : مديرية الطرق تاريخ البيان : 2019/7/1

# انجازات الهيئات

انجازات الهيئة العامة للأبنية التعليمية  
من 2018/7/1 حتى 2019/6/30

القطاع	اسم المشروع	الموقع	ماتم انجازه	الاعتماد بالالف جنبه	المنصرف بالالف جنبه	عدد الفصول	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
المنتزة اول	الراس السودان من حضانة للثانوي	السيوف قبلي - 1	انشاء جديد	18740	17986	42	2017/07/16	2018/07/08
	ارض عزبة المهاجرين ابتدائي	عزبة المهاجرين	توسع	2760	2855.5	8	2018/03/25	2018/12/24
اجمالي حى المنتزة اول								
المنتزة ثانى	الحرمين الابتدائية	شارع الحرمين - قسم العمراوي	توسع	7425	6686	25	2017/08/15	2018/07/05
	المعمورة الابتدائية المشتركة	ش اليوسته - المعمورة	توسع	3356	2677	8	2018/08/01	2019/04/30
	الزرعيم السادات الإعدادية	مساكن طوسن الصناعية - المعمورة	إحلال جزئي	4910	3795	28	2018/05/13	2019/02/05
اجمالي حى المنتزة المنتزة ثان								
شرق	فاطمة الزهراء الإعدادية	الرمل - دنا الجديدة	توسع	7583	6573	16	2017/08/15	2018/07/12
	الظاهرية تعليم أساسي	السوق - باكوس	توسع	6488	5196	16	2017/08/15	2018/12/26
	أبيس الثانية تعليم أساسي	أبيس 2 بجوار منزل نبيل	توسع	7126	6885	49	2017/04/09	2019/02/17
	الصالحية الابتدائية	الصالحية بكوبري الناموس	توسع	3443.5	2724	16	2016/06/05	2019/03/06
	ارض العوايد أساسي	كوبري العوايد	إنشاء جديد	8866.5	6148	33	2015/08/02	2019/03/26
اجمالي حى شرق								
وسط	أبو العز الحريري	تقاطع ش جرين مع ش محرم بك	توسع	4837	4711	9	2017/12/10	2018/10/21
	امبروزو الثانوية الصناعية بنات	امبروز ومحرم بك	توسع	5009	4574	16	2017/12/25	2018/10/23
	اجمالي حى وسط							
25 9285 9846								

تابع انجازات الهيئة العامة للأبنية التعليمية  
من 2018/7/1 حتى 2019/6/30

القطاع	اسم المشروع	الموقع	ماتم انجازه	الاعتماد بالالف جنبه	المنصرف بالالف جنبه	عدد الفصول	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
الجمرك	لا يوجد	لا يوجد						
غرب	الثروة السمكية للتعليم الأساسي	نجع العرب من ش 1: 9	تعلية	2339	1832	13	2018/09/09	2019/01/06
	النور التجريبية للتعليم الأساسي	ش المكس - المتراس	توسع	2526	1532	11	2015/10/01	2019/01/06
	اجمالي حى غرب			4865	3364	24		
العجمي	فتيات الغد أساسي مشترك	شارع مستشفى العجمي	توسع	5005	4432	23	2017/10/17	2018/07/15
	حفصة بنت عمر الابتدائية	الهانوفيل - الكيلو 17,5	توسع	3596	3202	10	2017/10/01	2018/08/07
	العجمي الثانوية بنات	ش مكة - البيطاش	توسع	3736	2932	10	2018/01/21	2018/10/30
	خديجة بنت خويلد من الحضانة للتانوي	المكس - الدخيلة	توسع	5302	5974	30	2018/03/25	2018/12/09
	اجمالي حى العجمي			17639	16540	73		
العامرية اول	فردوس المسيري الابتدائية	العامرية - قرية المسيري	توسع	3769	3103	9	2018/04/01	2018/10/04
	الفنار الابتدائية	النهضة - العامرية	توسع	2700	2236	10	2018/04/01	2018/10/10
	الخالدين من الحضانة للتانوي	بجوار الهويس - طريق النهضة	توسع	6741	2864	18	2018/08/01	2019/05/02
	طيبة بالنهضة	النهضة - العامرية	إنشاء جديد	6520	5430	9	2018/06/24	2019/05/23
	اجمالي حى العامرية اول			19730	13633	46		

مصدر البيان : الهيئة العامة للأبنية التعليمية تاريخ البيان : 2019/7/1

تابع انجازات الهيئة العامة للأبنية التعليمية من 2018/7/1 حتى 2019/6/30

القطاع	اسم المشروع	الموقع	ماتم انجازه	الاعتماد بالإلف جنبه	المنصرف بالإلف جنبه	عدد الفصول	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
مركز ومدينة برج العرب	المجاورة الأولى الحي السكني	أمام مسجد ال 800	توسع	3804	3110	13	2018/01/15	2018/08/26
	حسن عباس حلمي	مدينة برج العرب الجديدة	توسع	5101	3517	17	2018/03/18	2019/05/16
	غرب الطريق للتعليم الأساسي	ك 45- صحراوي	إحلال جزئي	4500	2986	9	2018/03/18	2018/12/03
	الفرسان من الحضارة للثانوي	قرية ابومسعود الكيلو 54 طريق مصر إسكندرية	إحلال جزئي	10746.5	5155	34	2018/08/15	2019/05/05
	نجع كاتب	قرية نجع كاتب - مريوط	إنشاء جديد	7584	4378.5	11	2018/08/08	2019/05/05
	بنجر 7	مريوط قرية بنجر 7	إنشاء جديد	9991	8720	28	2018/06/24	2019/05/06
	اجمالي برج العرب				41726.5	27866.5	112	
الإجمالي				164504.5	132214	521		

مصدر البيان : الهيئة العامة للأبنية التعليمية تاريخ البيان : 2019/7/1

إجمالي انجازات الهيئة العامة للأبنية التعليمية من 2018/7/1 حتى 2019/6/30

البيان	المنتزة	شرق	وسط	جمرك	غرب	عجمي	العامة	برج العرب	الإجمالي
مدارس تم التسليم	5	5	2	0	2	4	4	6	28
الفصول المضافة	111	130	25	0	24	73	46	112	521

مصدر البيان : الهيئة العامة للأبنية التعليمية تاريخ البيان : 2019/7/1

انجازات الهيئة العامة لتعليم الكبار من 2018/7/1 حتى 2019/6/30

حاضر / مقيد %	% ناجح			ناجح			حاضر			مقدم			مستهدف			الجهات
	للحاضر	للمقيد	المستهدف	إجمالي	أنقى	نقر	إجمالي	أنقى	نقر	إجمالي	أنقى	نقر	إجمالي	أنقى	نقر	
79	48	38	5	526	0	526	1096	0	1096	1382	0	1382	10278	0	10278	قوات مسلحة
44	44	19	1	45	34	11	102	71	31	233	165	68	6260	3278	2982	المصريون يتعلمون
50	39	19	0	24	2	22	62	5	57	124	7	117	6340	3321	3019	الأوقاف
57	67	38	1	57	25	32	85	41	44	149	69	80	9029	4730	4299	المجلس الأعلى للجامعات جامعة الإسكندرية
49	59	29	3	46	43	3	78	69	9	159	135	24	1680	879	801	وزارة الزراعة
52	69	36	129	541	169	372	789	214	575	1511	377	1134	420	221	199	المعينين الجدد
				0			0	0		0	0		400	208	192	مشيخة الأزهر
64	70	45	2	78	19	59	112	28	84	175	52	123	4000	2102	1898	الجمعيات الأهلية
				0			0	0		0	0		800	421	379	التضامن الاجتماعي
47	44	21	0	4	4	0	9	6	3	19	10	9	1200	631	569	التنمية المحلية
				0			0	0		0	0		400	210	190	الصحة والسكان
48	60	29	5	180	63	117	301	97	204	627	203	424	3600	1892	1707	التربية والتعليم
				0			0	0		0	0		800	421	379	روتارى
				0			0	0		0	0		240	126	114	بلان
93	100	93	2	13	12	1	13	12	1	14	12	2	800	420	380	الكنائس
				0			0	0		0	0		100	54	46	مجالس قومية متخصصة
67	50	34	11	229		229	454		454	679		679	2000	0	2000	شرطة
59	46	27	12	227	213	14	489	447	42	835	749	86	1843	960	884	رجال أعمال
				0			0	0		0	0		165	87	78	أحزاب
				0			0	0		0	0		60	30	30	جامعة الأزهر
38	61	23	7	99	25	74	161	53	108	426	165	261	1342	710	632	فصول نظامية
47	63	29	10	1258	831	427	2003	1275	728	4276	2534	1742	12000	6301	5699	تعاقد حر
94	82	76	8	1626	329	1244	1989	380	1609	2127	451	1676	19832	10359	9473	الفوري
61	63	38	6	4900	1769	3131	7743	2698	5045	12736	4929	7807	83589	37361	46228	الإجمالي

تابع انجازات الهيئة العامة لتعليم الكبار من 2018/7/1 حتى 2019/6/30 ماتم محو أميتهم

الأحياء	عدد الفصول	عدد المتقدمين	عدد ماتم محو اميتة
المنتزة أول	81	1067	682
المنتزة ثاني	57	355	246
شرق	49	840	550
وسط	29	529	396
الجمرك	8	309	235
غرب	28	686	471
العجمي	48	486	329
العامرية أول	78	693	470
العامرية ثاني	20	441	270
برج العرب	61	793	496
وزارة الدفاع رئاسة الفرع	75	1096	526
وزارة الداخلية رئاسة الفرع	30	454	229
الإجمالي	564	7749	4900

مصدر البيان : الهيئة العامة لتعليم الكبار تاريخ البيان : 2019/7/1

انجازات الهيئة العامة للطرق و الكباري من 2018/7/1 حتى 2019/6/30

الحي	المشروع	التكلفة بالآلاف جنيهه	نسبه الانجاز
حي العامرية	تطوير طريق (الكافوري / سيدي كير). كرير).	407000	تم نهو الإعمال و تم تشكيل لجنة الاستلام
مركز ومدينة برج العرب	تطوير طريق (سيدي كير / المطار)	171000	تم نهو الإعمال و تم تشكيل لجنة الاستلام
	مشروع رفع كفاءة طريق من (صينية الهوارية إلي صينية بهيج).	142000	تم نهو الإعمال و تم تشكيل لجنة الاستلام
	كوبري محور التعمير	430000	تم نهو الإعمال و تم تشكيل لجنة الاستلام
الإجمالي		1150000	

مصدر البيان : الهيئة العامة للطرق والكباري تاريخ البيان : 2019/7/1

## انجازات جهاز تعميم الساحل الشمالي عن الفترة من 1/7/2018 حتى 30/6/2019

اسم المشروع	الموقع	وصف المشروع	الاعتماد بالالف جنية	المنصرف بالالف جنية	نسبة الانجاز	المعوقات
<b>مشروعات الرصف</b>						
رفع كفاءة طريق الكورنيش (صيانة 2018 / 2019)	صيانة الكورنيش من المنتزه حتى رأس التين	صيانة الكورنيش من المنتزه حتى رأس التين شامله (وحدات سور الكورنيش - أغطية الأنفاق - بلاط أرصفة - دهانات - الطوب الحراري - البردورات - البلاطات - صيانة الأعمال الكهربائية) وصيانة 11 نفق وكوبري استانلى.	3800	3800	85%	- بدء الشركة المنفذة بتوريد إعمال الكهرباء فى آخر شهر يونيه.
<b>مشروعات الكباري والأنفاق</b>						
استكمال نفق سيارات كليوباترا	كليوباترا (نفق كليوباترا - حى شرق)	تطوير نفق كليوباترا بإضافة فتحة إضافية للفنق الاصلى (زيادة بعرض حوالى 11.5م)0	0	0	100%	جارى عمل الختامي بعد الانتهاء من دراسة لجان الأسعار (بسبب تأخر الشركة فى المستندات).
إحلال وتجديد كوبري الملح بحى العجمي	على بعد حوالى 3كم من محور التعمير تجاه الساحل عند مخرج ميناء الدخيلة الكوبرى فوق خط سكة حديد يمر عبر الملاحات الواقعة بينه وبين المحور.	كوبرى من الخرسانة المسلحة عدا الباكه المعدنية فوق خط السكة الحديد طوله حوالى 650 وعرضه حوالى 17م	7218	7218	100%	
عدد 2 كوبرى للسيارات والماره يسار ويمين مزلقان السكة الحديد على مصرف النوبارية طريق المجزر الالى بالعامرية	على مصرف النوبارية طريق المجزر الالى بحى العامرية	إنشاء عدد (2) كوبرى للسيارات والمارة يسار ويمين مزلقان السكة الحديد على مصرف النوبارية طريق المجزر الالى بحى العامرية بطول 40 م وعرض 11 م عبارة عن حارتي مرور ورصيف مشاه فى كلا الاتجاهين بعرض 1.5 م فى كل اتجاه.	7134	6930	100%	
<b>عمرات جسيمة للكباري والأنفاق</b>						
مشروع صيانة عدد 2 كوبرى (سيارات معدنى) ظلمبات المكس	2كوبرى معدنى ظلمبات المكس اعلى ترعة الخندق (حى العجمي)	مشروع صيانة عدد 2 كوبرى معدنى ظلمبات المكس اعلى ترعة الخندق (حى العجمي)	6233	4561	99%	
صيانة كوبرى الألمان بجوار الطريق الدولى (حى شرق)	كوبرى الألمان بجوار الطريق الدولى (حى شرق)	كوبرى الألمان (تكسير واعادة صب بلاطة الكوبرى - إحلال وتجديد الكمرات والركائز والاسوار والارصفة).				
استبدال الفواصل بكوبرى استانلى	كوبرى استانلى	استبدال فواصل الكوبرى التالفة بأخرى جديدة بكوبرى استانلى.			100%	

تابع انجازات جهاز تعميم الساحل الشمالي  
عن الفترة من 1/7/2018 حتى 30/6/2019

اسم المشروع	الموقع	وصف المشروع	الاعتماد بالآلاف جنية	المنصرف بالآلاف جنية	نسبة الانجاز	المعوقات		
كباري وإنفاق سيارات مشروعات الاحياء								
كوبري مشاه عند ك 32 صحراوي (حى العامرية أول)	عند الكم 32 طريق إسكندرية - القاهرة الصحراوي - منطقة العامرية	كوبري مشاه معدني عند ك 32 صحراوي إسكندرية - القاهرة بطول 100م وعرض 3 م	1229	1229	95%	- بطء معدلات الشركة المنفذة		
إنشاء كوبري مشاه اعلي السكة الحديد بمنطقة نجع العرب عند الكم 2.950 القبارى (حى غرب)	بمنطقة نجع العرب والمتراس بالوردان الكيلو 2.850 و كم 2.950 طريق القبارى مطروح	كوبري مشاه معدني أعلى السكة الحديد بطول 20م وعرض 4 م ذو أساس اتخازوقيه وقواعد خرسانية يربط بين منطقة شمال المتراس بحري ومنطقة نجع العرب قبلى	6	6	0%	- تم صدور أمر الإسناد بتاريخ 15/11/2018 لمكتب / أحمد إمام للمقاولات بقيمة 2720467.5 جنية. - تم استلام الموقع بتاريخ 4/12/2018. - تم مخاطبة رئيس حى غرب بتاريخ 17/1/2019 لإزالة المحلات المعترضة على موقع المشروع تمهيداً لاستلام الموقع ولم يتم لإزالة المحلات حتى تاريخه. - تم مخاطبة السيد اللواء وكيل اول الوزارة(السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية)بخصوص إزالة المحلات المعترضة لتنفيذ الكوبري ولم يتم الرد حتى تاريخه.		
إحلال وتجديد كوبري سيارات ومشاه على مصرف العامية بالطابية المؤدى لشركة راكتا حوالى 18.25م(حى منتزه ثاني)	مصرف العامية بالطابية على الطريق المؤدى لشركة راكتا (حى منتزه ثاني)	إحلال وتجديد كوبري سيارات ومشاه خرسانى على مصرف العامية بالطابية	1000	866	40%			
الإجمالي						92%	24610	26620

انجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية  
الصغر  
عن الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/6/30  
المنصرف بالمشروعات الصغيرة

المنصرف بالآلاف جنيه	عدد المستفيدين	عدد المشروعات	القسم	الحي
15131	308	292	المنتزة	المنتزة
334	4	4	شرق	شرق
11909	58	54	سيدى جابر	
17172	258	238	الرمل	
5	1	1	وسط	وسط
5350	90	82	محرم بك	
3049	83	79	باب شرق	
964	16	12	العطارين	
660	18	14	الجمرك	الجمرك
2423.5	13	9	اللبان	
1630	14	6	المنشية	
320	4	4	غرب	غرب
736	29	29	كرموز	
895	26	26	ميناء البصل	
4336.5	27	27	الدخيلة	العجمى
9500	41	37	العامرية	العامرية
6702	83	67	برج العرب	مركز ومدينة برج العرب
81117	1073	981		الإجمالي

مصدر البيان :  
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تاريخ البيان : 2019/7/1

تابع انجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة  
ومتناهية الصغر  
عن الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/6/30  
المنصرف بالإقراض متناهي الصغر

المنصرف بالالف جنيه	عدد المستفيدين	عدد المشروعات	القسم	الحي
30251	1854	1854	المنتزة	المنتزة
69	4	4	شرق	شرق
6056	296	296	سيدي جابر	
20287	1127	1127	الرمل	
157	16	16	وسط	وسط
373	22	22	محرم بك	
6291	316	316	باب شرق	
22816	1292	1292	العطارين	
1097	62	62	الجمرك	الجمرك
4323	247	247	اللبان	
15	1	1	المنشية	
36	2	2	غرب	غرب
1852	265	265	كرموز	
10449.5	503	503	مينا البصل	
9740	624	624	الدخيلة	العجمي
903.5	49	49	العامة	العامة
1698	262	262	برج العرب	مركز ومدينة برج العرب
116414	6942	6942	الإجمالي	

مصدر البيان :  
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تاريخ البيان : 2019/7/1

تابع انجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية  
الصغر

عنا لفترة من 2018/7/1 حتى 2019/6/30  
المنصرف للسيدات بالمشروعات الصغيرة

المنصرف بالالف جنيه	عدد المستفيدين	عدد المشروعات	القسم	الحي
10826	744	744	المنتزة	المنتزة
25	1	1	شرق	شرق
2265	117	117	سبدي جابر	
6767.5	410	410	الرمل	
85	7	7	وسط	وسط
149.5	10	10	محرم بك	
1587	90	90	باب شرق	
9727	611	611	العطارين	
575	33	33	الجمرك	الجمرك
1565	107	107	اللبان	
15	1	1	المنشية	
6	1	1	غرب	غرب
854	128	128	كرموز	
2878	157	157	مينا البصل	
2981	222	222	الدخيلة	العجمي
385.5	24	24	العامرية	العامرية
522	84	84	برج العرب	مركز ومدينة برج العرب
41213.5	2747	2747	الإجمالي	

مصدر البيان :  
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تاريخ البيان : 2019/7/1

تابع انجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة  
ومتناهية الصغر  
عن الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/6/30  
المنصرف للسيدات بالإقراض متناهي الصغر

المنصرف بالالف جنيه	عدد المستفيدين	عدد المشروعات	القسم	الحي
3236	32	32	المنتزة	المنتزة
100	1	1	شرق	شرق
2753.5	10	10	سيدي جابر	
1249	28	28	الرمل	
0	0	0	وسط	وسط
176	9	9	محرم بك	
317	10	10	باب شرق	
105	2	2	العطارين	
110	3	3	الجمرك	الجمرك
25	5	5	كرموز	
65	4	4	مينا البصل	
15	3	3	الدخيلة	العجمي
170	6	6	العامة	العامة
1643	20	20	برج العرب	مركز ومدينة برج العرب
9964.5	133	133	الإجمالي	

مصدر البيان :  
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تاريخ البيان : 2019/7/1

## انجازات الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

أولاً:  
أنشطة الهيئة خلال عام 2018 قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في مجال الترويج والتنشيط السياحي بمحافظة الإسكندرية بتنفيذ الآتي:

### 1- مجال الإعلام السياحي:

(أ) من خلال المطبوعات الخاصة بالهيئة وهي كالتالي :

- إصدار أدلة سياحية باللغات المختلفة يحتوي علي كافة المقومات السياحية لمدينة الإسكندرية مع خريطة توضيحية .
- إصدار النسخة الرابعة من كتاب عبر العصور باللغات الثلاثة (العربية – الانجليزية – الفرنسية )
- نشرة سكندريات العالم باللغة الانجليزية.

### (ب) إهداءات الهيئة للترويج السياحي لعام 2018

بيان بالاهداءات المتعلقة بالمطبوعات بالإعداد خلال عام (2018)

2018	بيان
1	روعة وعطاء
1262	دليل الإسكندرية السياحي بلغات مختلفة
3684	نشرات عن الإسكندرية بلغات مختلفة
301	كارت بوستال
323	ألبوم صور
674	بوسترات الإسكندرية
651	دليل أثار الإسكندرية وضواحيها باللغة العربية
2	C.D عاشقة الحياة باللغات المختلفة
116	C.D تاريخ الإسكندرية باللغات المختلفة
10	فيلم العروس (A-F-E)
683	كتاب تاريخ الإسكندرية عبر العصور A+E+F
202	كتاب الإسكندرية المصور " مصطفى حسين "
31	دروع
56	شهادات تقدير
-	مفتاح الإسكندرية
837	شنطة سياحية

مصدر البيان : الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة تاريخ البيان : 2019/7/1

وهذه الإهداءات يتم منحها بالمجان وهي خدمه تقدمها الهيئة لقطاع السياحة بالإسكندرية ويتم الصرف علي هذه المطبوعات من ميزانية الهيئة ، وكذلك يتم بيعها بسعر التكلفة في حالة المشاركة في معارض الكتب المختلفة من خلال اللافتات الإرشادية :

تحديث وتطوير اللافتات الإرشادية الموجودة بإجمالي عدد مائتي لوحة بالطرق والميادين العامة مع أرشاد المواطنين والسائحين باللغات الثلاثة (العربية والإنجليزية والفرنسية) ، وقد تم وضع عدد (مائتي) لافتة في الأعوام السابقة .  
تزيين ميادين وكورنيش الإسكندرية بالأعلام الزاهية في المناسبات المختلفة وذلك للترحيب بالزوار والضيوف القادمين، وإرشاد المواطنين للاماكن الأثرية باللغات الثلاثة "العربية – الانجليزية – الفرنسية" .  
وجاري دراسة إمكانية تنفيذ شاشات عرض لعرض مقتنيات المتاحف والمناطق الأثرية عبر وضعها بالميادين الرئيسية .

## **2- في مجال دعم الأنشطة التي تقام داخل الإسكندرية:**

### **(أ) المشاركة في كافة الأنشطة**

والتي تقام بالإسكندرية خلال العام سواء كانت مهرجانات – مؤتمرات – ندوات – معارض- أنشطة وبطولات رياضية ، وذلك من خلال إمدادهم بالنشرات والمطبوعات الفاخرة وإقامة الأجنحة المتميزة لعرض كافة المقومات السياحية للإسكندرية.

### **المهرجانات والمؤتمرات المختلفة التي شاركت بها الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة عام 2018م :**

1. مهرجان الدراجات الهوائية (مبادرة في حب مصر) 16 مارس
2. مؤتمر السياحة (الحل والمشكلة) 19 مارس
3. مناسبة تحليق منطاد الشيخ زايد ال نهيان ومنطاد خادم الحرمين الشريفين من 15-22 مارس
4. منتدى الإسكندرية للإعلام من 15 حتى 17 ابريل .
5. المهرجان الصيفي بدار الأوبرا بالإسكندرية (مسرح سيد درويش) 18 حتى 22 يونيو
6. المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني من 23 حتى 31 يونيو
7. العيد القومي لمحافظة الإسكندرية 26 يوليو
8. مسابقه ملكات الجمال للسياحة والسفر
9. مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الدورة 34 من 3-6 اكتوبر
10. المؤتمر الدولي السادس لرابطة المراكز العلمية (names) من 24-27 أكتوبر.
11. مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس C و الكشف على الأمراض غير سارية 100 مليون صحة 5 نوفمبر.

### **مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس C و الكشف على الأمراض غير سارية 100 مليون صحة:**

فيإطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس C و الكشف على الأمراض غير سارية 100 مليون صحة تشرفت الهيئة بالتعاون مع مديرية الصحة بالإسكندرية بحضور لجنة طبية لتقديم الخدمة بالمجان للمواطنين و ذلك اليوم الخميس الموافق 2018/11/15 بمقر الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية وذلك حرصا منا لتحقيق الهدف التي تسعى إليه المبادرة نحو تحقيق صحة و حياة أفضل للمصريين.



## معرض الباحث الدكتور / عبد القادر شهاب "كنوز مصر"

قام وفد من الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بزيارة معرض " كنوز مصر " الكائن بمنطقة المنشية بالإسكندرية ، بناء على الدعوة الكريمة الموجهة للهيئة ويضم المعرض مجموعه كبيرة من المقتنيات الشخصية التي قام بجمعها الدكتور / عبد القادر شهاب علي مدار ثلاثون عاماً من مختلف الأماكن بمصر والتي تتكون من مجموعه من الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والعديد من الصخور المتنوعة والتي تحمل علامات ودلالات رمزية خاصة بالزمان والمكان ، وكذلك يضم المعرض خرائط مجسمه لرحله العائلة المقدسة بمصر ، وكذلك العديد من الصور التذكارية خلال رحله البحث وكذا صور تاريخية متنوعة وإحداث هلمه وانجازات مرت بها مصر .



استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة الأستاذة/ منال احمد قدري صباح يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018 سكرتير أول (قنصل سنغافورة في مقابلة تعريفية بمقر الهيئة و العاملين بها واهم انجازات وخطة الهيئة في مجال تنشيط السياحة الداخلية

وقد أعرب السيد/ شارمييل- قنصل سنغافورة عن سعادته بتواجهه بالإسكندرية ومقابلته المثمرة نحو الإعداد لمزيد من التعاون المتبادل مستقبلاً. وقد تم تقديم درع الهيئة وعدد من المطبوعات الخاصة بالهيئة في إطار السياحة الداخلية بالإسكندرية.



## الملتقى السنوي الثالث للمسئولية المجتمعية في المحافظات C.S.R

بحضور السيد الوزير محافظ الإسكندرية الدكتور / عبد العزيز قنصوة تشرفت الهيئة بالمشاركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني جمعية الريادة للتنمية برئاسة الأستاذة/ اميمة الشيخ،

ويهدف الملتقى إلى تفعيل الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.  
كل الشكر والتقدير للقائمين على هذا الملتقى.

### فعاليات اليوم الخيري لصالح أطفال دور الأيتام بالمركز الثقافي الروسي بالإسكندرية :

في إطار التعاون وتبادل الثقافة المصرية الروسية شاركت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية ( إدارة العلاقات العامة ) المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية حيث رحب السيد رئيس المركز الروسي والعاملين به بهذه المبادرة في فعاليات اليوم الخيري لصالح أطفال دور الأيتام وتم تقديم الهدايا المختلفة من مطبوعات وبوسترات ونشرات وكذلك ( C D ) عن السياحة الداخلية بالإسكندرية باللغة الروسية والعربية والانجليزية والفرنسية للجاليات المختلفة والسادة الضيوف المصريين .



### مهرجان الإسكندرية للأغنية :

مهرجان الإسكندرية للأغنية لجمعية فناني و مبدعي الإسكندرية في دورته الخامسة عشر وتم تكريم مجموعة من الفنانين، على رأسهم: خالد جلال، إبراهيم الملاح، إبراهيم عبد الشفيق، المايسترو محمود أبو زيد، محمد الكحلاوي، المغربي محمود الإدريسي والتونسي حسن الدهماني.  
وقد حصلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة على درع المهرجان لمشاركتها في المهرجان الناجح.



(ب) إمداد الجهات المختلفة بالمطبوعات الخاصة بالهيئة :

❖ ديوان عام محافظة الإسكندرية (إدارة العلاقات العامة).

### 3- في مجال ترويج السياحة الخارجية:

- ١ - الاستفادة من بروتوكول منظمة المدن التي تحمل اسم سكندريات العالم والتي تنص على المشاركة والتعاون في المجالات السياحية والثقافية والفنية والتجارية عن المدن التي تحمل اسم الإسكندرية على مستوى العالم.
- ٢ - تزويد الهيئة العامة للاستعلامات بكافة المطبوعات الفاخرة والمميزة باللغات المختلفة لتزويد السادة المستشارين الإعلاميين الموجودين بدول العالم المختلفة وذلك من اجل مزيد من الدعاية السياحية للإسكندرية
- ٣ - عرض المقومات السياحية للإسكندرية على شبكة الانترنت ، علي الموقع الرسمي لمحافظة الإسكندرية – البوابة الالكترونية ، والصفحة الرسمية للهيئة علي موقع التواصل الاجتماعي facebook و [www.alexandria.gov.eg](http://www.alexandria.gov.eg)

#### **4- في مجال تنشيط الحركة السياحية الداخلية من خلال مشاريع الهيئة:**

إعداد فيلات مدينة ناصر السياحية بالعجمي لاستقبال المصطافين خلال شهور الصيف

#### **5- في مجال تنشيط السياحة الرياضية:**

- المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقام داخل الإسكندرية .
- مهرجان الدراجات الهوائية (مبادرة في حب مصر) 16 مارس.

#### **6- في مجال التوعية السياحية بالمدارس والجامعات:**

وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، حيث تتم عملية التوعية السياحية من خلال الإصدارات المختلفة من المطبوعات

والزيارات الخاصة بطلاب المدارس إلي مقر الهيئة حيث يتم عمل محاضرات شرح للمقومات السياحية والسلوكيات الواجب إتباعها مع تلك المقومات ومع السائحين .

#### **المدارس :**

- مدرسه الدخيلة \* مدرسه النبي دانيال \* مدرسه السلام الثانوية الصناعية بنين
- مدرسه عبد الخالق حسونه الإعدادية \* مدرسه سان مارك \* مدرسه المرقسيه
- إدارات : المنتزه التعليمية - وسط التعليمية - غرب التعليمية - العجمي التعليمية

#### **الكليات والمعاهد :**

- كليه السياحة والفنادق \* معهد ابوقير للسياحة والفنادق \* كليه الإعلام
- كليه الآداب جامعه دمنهور \* المعهد العالي للسياحة والفنادق \* جامعه فاروس

#### **دور الهيئة لتنشيط الوعيالسياحي لدى طلبة المدارس:**

فى إطار اختصاصات الهيئة فى نشر الوعي السياحي لدى الطلاب والمواطنين تشرفت الهيئة بزيارة مجموعة من طلاب من مدرسة السلام الثانوية الصناعية بنين و ذلك يوم الاحد الموافق

2018/11/11

وقد قامت إدارة العلاقات العامة بالهيئة باستقبالهم و تفعيل ورشة عمل لعرض المقومات السياحية الخاصة بمحافظة الإسكندرية

وتقديم مجموعة من الاهداءات و الDVD الخاصة بالسياحة الداخلية بالإسكندرية وذلك فى إطار الزيارات المتعددة من قبل مدارس الإسكندرية وأيضا الكليات و المعاهد - كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية و المعهد العالي للسياحة و الفنادق ( ايجوث )

والمعهد العالي للسياحة والفنادق بأبي قير و المعهد العالي للسياحة و الفنادق بكينج مريوط و كلية الفنون الجميلة و كلية الآداب

جامعة الإسكندرية و جامعة فاروس وذلك لمساعدة الطلاب الذين يدرسون فى هذا المجال .



### إقامه ندوة بكلية النصر للبنات لطلابها بالتعاون بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة - الثلاثاء 4-12-2018

برئاسة الأستاذة/ منال قدرى وبين لجنة حماية البيئة بمحافظة الإسكندرية برئاسة د/ ايمان السعيد كما شارك بها لجنة التوعية الصحية و لجنة مكافحة سرطان الأطفال بالمنطقة الليونزية 352 بمصر ( المجتمع المدني ) بحضور السادة : د / شادية ادوارد ، أ / نادية الحمراوى ، أ.د / كمال عبد المنعم بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري و عضو اللجنة .

تناولت الندوة أهمية التوعية البيئية و الصحية و الأخلاقية و دورها مع الوعي السياحي بما يسفر عنه مردود ايجابي على حركة تنشيط السياحة بالإسكندرية.

وفى نهاية الندوة تم دعوة الطلاب للمشاركة فى ورش عمل للتوعية السياحية بمقر الهيئة .



## عمليات الجمع والإحصاء

(1) إحصاء بأعداد المترددين على المناطق والمتاحف الأثرية بشكل تفصيلي خلال عام 2018 م :

الجهة	الزائرين الأجانب	الزائرين المصريين
قلعه قايتباي	27370	137082
المتحف القومي	4086	6623
متحف المجوهرات	1264	18131
عامود السواري	42168	2509
كتاكومب كوم الشقافه	28025	2334
المسرح الروماني	13023	4765
الأثار الغارقة	77	-
جبانة الانفوشي	96	67
جبانة مصطفى كامل	39	1993
جبانة الشاطبي	28	88
الإجمالي	117176	173592

❖ أعداد المترددين علي متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية :

الفئات	مصريين	أجانب	زيارات رسمية
الإعداد	63063	5828	8091

(2) الإحصاء الفندقي 2018 : إعداد الفنادق وتصنيفها وإعداد الغرف والأسرة بها وذلك في نطاق محافظة الإسكندرية

★ نجوم	العدد	عدد الغرف	عدد الأسرة
5	9	1895	3392
4	7	571	1542
3	7	528	994
2	11	781	2052
1	4	128	262
تحت التصنيف	3	488	997
الإجمالي	41	4391	9239

إجمالي عدد السائحين والليالي السياحية ونسب الأشغال في الفنادق بشكل تفصيلي لعام 2018 م :

الحي	عدد الليالي السياحية	عدد السائحين	نسبه الإشغال بالمنشآت الفندقية
المنتزه أول وثان	278688	330501	71%
شرق	334338	300971	58%
وسط	136009	121612	66%
الجمرك	44669	28121	64%
العامة أول وثان	80589	72456	45%
برج العرب	117712	129840	63%
الإجمالي	992005	983501	

(3) إعداد وجنسيات السائحين القادمين عبر ميناء الإسكندرية البحري 2018م لعدد 8 بواخر سياحية:

الجنسية	ألماني	أمريكي	انجليزي	برتغالي	الإجمالي
العدد	7410	1004	773	400	9587

مصدر البيان : الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي تاريخ البيان : 2019/7/1

# انجازات الشركات

انجازات شركة مياه الشرب من 1/7/2018 حتى 30/6/2019 في مجال الإحلال والتجديد والاستكمال والمشروعات الكبرى

الحي	وصف المشروع	الاعتماد ( بالآلاف جنيهه )	طول الشبكة بالمترا ( المنفذ الفعلي )	المنصرف ( بالآلاف جنيهه )	نسبة التنفيذ %
المنتزة أول	إحلال وتجديد شبكات توزيع	7280	324	743	صعوبة استخراج التصاريح ، والمبالغة في تكلفة إعادة الشيء لأصله
	إحلال وتجديد الخطوط الناقلة	15120	120	508	
الإجمالي		22400	444	1251	6%
المنتزة ثان	إحلال وتجديد شبكات توزيع	3010	5119	2833	صعوبة استخراج التصاريح ، والمبالغة في تكلفة إعادة الشيء لأصله
	إحلال وتجديد الخطوط الناقلة	670	0	0	
	إحلال وتجديد معدات كهر وميكانيكية	1470	0	0	
الإجمالي		5150	5119	2833	55%
شرق	إحلال وتجديد شبكات توزيع	14060	0	0	صعوبة استخراج التصاريح المبالغة في تكلفة إعادة الشيء لأصله
	إحلال وتجديد معدات كهر وميكانيكية	4000	0	108	
	إحلال وتجديد مباني ومنشآت	1000	0	48	
الإجمالي		19060	0	156	1%
وسط	إحلال وتجديد شبكات توزيع	2470	1454	2438	صعوبة استخراج التصاريح ، والمبالغة في تكلفة إعادة الشيء لأصله
	إحلال وتجديد الخطوط الناقلة	0	1000	7090	
	إحلال وتجديد معدات كهروميكانيكية	3830	0	3004	
	إحلال وتجديد مباني ومنشآت	5750	0	3366	
الإجمالي		12050	2454	15898	132%
غرب	إحلال وتجديد شبكات توزيع	250	2773	2940	الأعمال الطارئة ضمن مشروع محور المحمودية
	إحلال وتجديد الخطوط الناقلة	0	2595	17119	
	إحلال وتجديد معدات كهروميكانيكية	4670	0	66	
	إحلال وتجديد مباني ومنشآت	1250	0	338	
الإجمالي		6170	5368	20463	332%

مصدر البيان : شركة مياه الشرب تاريخ البيان : 2019/7/1

تابع انجازات شركة مياه الشرب من 1/7/2018 حتى 30/6/2019  
في مجال الإحلال والتجديد والاستكمال والمشروعات الكبرى

الحي	وصف المشروع	الاعتماد ( بالألف جنيهه )	طول الشبكة بالمترا ( المنفذ الفعلي )	المنصرف ( بالألف جنيهه )	نسبة التنفيذ %
العجمي	إحلال وتجديد شبكات توزيع	1850	352	71	%58
	إحلال وتجديد الخطوط الناقلة	0	80	1590	
	إحلال وتجديد مباني ومنشآت	1000	0	0	
الإجمالي		2850	432	1661	
العامرية أول وثان	إحلال وتجديد شبكات توزيع	9170	26810	14746	%203
	إحلال وتجديد الخطوط الناقلة	0	1993	12999	
	إحلال وتجديد معدات كهروميكانيكية	3890	0	2730	
	إحلال وتجديد مباني ومنشآت	3500		3127	
الإجمالي		16560	28803	33602	
مدينة برج العرب	إحلال وتجديد شبكات توزيع	630	27596	21522	%980
	إحلال وتجديد الخطوط الناقلة	0	410	6406	
	إحلال وتجديد معدات كهروميكانيكية	2220	0	0	
الإجمالي		2850	28006	27928	
جميع مناطق الإسكندرية	طوارئ	10000	0	12730	%64
	سيارات فنتاس	10000	0	0	
الإجمالي		20000	0	12730	

مصدر البيان : شركة مياه الشرب تاريخ البيان : 2019/7/1

لم يتم تخصيص اي اعتمادات مالية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2019/2018 وتم تنفيذ الأعمال الواردة بالخطة من ميزانية الشركة

تابع انجازات شركة مياه الشرب من 1-7-2018 حتى 30-6-2019  
في مجال تغيير الشبكات المتهاكة

التكلفة ( بالآلف جنيهه )	طول الشبكة متر	منطقة تغيير الشبكات المتهاكة	الحي
1251	444	(العواید - عزبة الطرح)	المنتزة أول
2833	5119	(عزبة الحریری-عزبة الرحامنة-المراغی القديمة-شارع 30 الجديد والنبوی المهندس )	المنتزة ثان
9528	2454	( كوم الدكة - عزبة الاوقاف ابیس- المحمودية البرالقبلي- أرض الغنيمي)	وسط
20059	5368	(الملح والصودا - وادي القمر - نجع الالومنيوم - القباري - ترعة المحمودية فرن الجراية )	غرب
1661	432	الهانوفيل - عداية ك 21	العجمي
27745	28803	(العامرية أول - العامرية ثان- كوبري ابو الخير)	العامرية أول وثان
27928	28006	(الغربانيات - الهوارية - الساحل - بهيج - برج العرب القديم)	مدينة برج العرب
91005	70626	الإجمالي	

مصدر البيان : شركة مياه الشرب تاريخ البيان : 2019/7/1

تابع انجازات شركة مياه الشرب من 1-7-2018 حتى 30-6-2019  
في مجال مشروعات المباني المنفذة بمحطات وفروع وروافع شركة مياه الشرب

اسم المشروع	الموقع	الاعتماد بالآلاف جنية	المنصرف بالآلاف جنية	تاريخ البدء	تاريخ النهو	العائد من المشروع
إحلال وتجديد مبنى الكلور بمحطة مياه فرن الجراية	محطة مياه فرن الجراية - كرموز	1200	1105	2017 /12/27	2018 /4/1 تم دخول العنبر للخدمة وتشغيله بكامل طاقته فى يناير 2019	إحلال وتجديد مبنى الكلور المقام داخل حدود سور المحطة وذلك لضمان تشغيل آمن لمحطة مياه فرن الجراية والتي تخدم حوالي 60.000 نسمة من سكان حي غرب وكذلك حماية المنطقة السكنية الجديدة (بشانر الخير2) من خطر تسرب الكلور بسبب تهالك وانهيار العنبر القديم طبقاً لاشتراطات السلامة والصحة المهنية
إنشاء مجمع خدمات بكوم الدكة	رافع كوم الدكة حي وسط	13325	12799	2017 /9/20	2018 /9/1 تم افتتاح المجمع بتاريخ 2018 /12/16	- توفير منفذ لخدمة العملاء والمشاركين وتدعيم منافذ التحصيل. - يخدم المجمع حوالي 132000 مشترك بمناطق سيدي جابر وسبورتنج وكليوباترا والإبراهيمية والشاطبي والمطار.
إنشاء مركز خدمة عملاء الورديان الجديد بميدان الفنان محمود عبدالعزيز (ميدان الصينية سابقاً)	الورديان حي غرب	4850	5030	2017 /10/29	2018 /11/28 تم افتتاح المركز بتاريخ 2018 /12/16	- توفير منفذ لخدمة العملاء والمشاركين وتدعيم منافذ التحصيل. - يخدم المركز مناطق وادي القمر ونجع العرب وكرموز والمكس والدخيلة البحرية حيث يبلغ عدد المشتركين حوالي 87000 مشترك.

مصدر البيان : شركة مياه الشرب تاريخ البيان : 2019/7/1

تابع انجازات شركة مياه الشرب من 2018-7-1 حتى 2019-6-30  
في مجال مشروعات مباني مياه الشرب

اسم المشروع	الموقع	الاعتماد بالآلاف جنية	المنصرف بالآلاف جنية	تاريخ البدء	تاريخ النهو	العائد من المشروع
أعمال صيانة وترميم و إعادة تأهيل محطة فرن الجراية وحصول المحطة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM	محطة مياه فرن الجراية - كرموز	5743	5730	2017 /1/1	2019 /4/28	- رفع كفاءة مراحل التنقية بالمحطة وزيادة الضغوط والطاقة الإنتاجية للمحطة. - إعادة تأهيل مباني ومنشآت محطة مياه فرن الجراية مما أدى للاستفادة بتصرف إضافي يبلغ 30 ألف م3/يوم من طاقة المحطة ليبلغ إجمالي إنتاج المحطة 50 ألف م3/يوم وذلك لمواجهة ضعف المياه بمناطق كرموز و القبارى ومناطق غرب المحافظة.
إنشاء مخزن كأعمال إضافية على عقد إنشاء عنبر توليد برافع مرغم	رافع مرغم حي العامرية	1250	831	2018 /3/22	2018 /9/20	سرعة نقل الخامات والمهمات المملوكة للشركة والمشونه بمخازن محطة مياه ك 40 (مربوط2) عند تسليمها لهيئة المجمعات العمرانية.
عملية استكمال الجزء الأيمن من الخزان الأرضي وتأهيل الطرق الداخلية برافع مرغم	رافع مرغم حي العامرية	16500	14176	2016 /7/16	2018 /11/3	زيادة السعة التخزينية بإنشاء خزان سعة 6500 م3 ، ورفع الضغوط بمنطقة خدمة الرافع متضمنة مناطق العامرية ومرغم.
إنشاء مأخذ جديد على ترعة النصر (مأخذ مصطفى إسماعيل)	ترعة النصر قرية مصطفى إسماعيل	430	404	2019 /3/1	2019 /3/7	عمل مأخذ جديد لزوم إنشاء محطة جديدة بطاقة إنتاجية حوالي 10.000 م3 لتغذية مناطق حي العامرية ثان – بنجر السكر – نجع أبو قيده.

مصدر البيان : شركة مياه الشرب تاريخ البيان : 2019/7/1

## انجازات شركة الصرف الصحي من 2018/7/1 حتى 2019/6/30

إعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة

الحى	اسم المشروع	الاعتماد بالالف جنيه	التكلفة الفعلية بالالف جنيه	نسبة التنفيذ	ملاحظات
المنتزة	إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بمنطقة السيوف شماعة وربط المجمع بشارع محمود حجازى على نفق المنطقة الشرقية منطقة المنتزة أول ( الجزء الثانى )	733	733	100%	تم النهو
	استكمال تدعيم الفواصل لبعض الفرعات بخط الانحدار مجمع سيدي بشر قطر 1500 مم فى الجزء المحصور من شارع عبادى وحتى شارع خليل حمادة - طريق الكورنيش منطقة المنتزه اول	8471	8471	100%	تم النهو
	تدعيم واحلال وتجديد فرعة بشارع اسكوت منطقة المنتزة	81	81	100%	تم النهو
	احلال وتجديد جزء من خط طرد محطة 1 المنتزة وترميم مطبق بشارع وهران	323	323	100%	تم النهو
	احلال وتجديد فرعة بمجمع ابو قير المعمورة البلد قطر 800 مم امام فرن زمزم	1147	1147	100%	تم النهو
	تدعيم شارع احمد عرابى ببيارة (ابو قير - منتزة ثاني )	619	619	100%	جارى نهو الاعمال
	احلال وتجديد وتدعيم جزء من خط طرد محطة سيدي بشر الجديدة قطر 900مم نتيجة التسرب الحادث امام عنبر التشغيل	1713	1713	100%	جارى نهو الاعمال
	احلال وتجديد عدد (2) عداية وخطى طرد بمحطة 11 شرق	8546	8546	100%	جارى نهو الاعمال
	احلال وتجديد ظلمبة رقم 4 ظلمبة بامبيس اوميجا 10" محطة (2) المنتزة	800	800	100%	جارى التنفيذ
	احلال وتجديد عدد 2 ظلمبة لمحطة 1 المنتزة	1220	1220	100%	جارى التنفيذ
	احلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بمنطقة السيوف شماعة وربط المجمع بشارع وادي الملوك على نفق المنطقة الشرقية منطقة المنتزة اول (الجزء الاول)	1270	1270	100%	جارى إجراءات البدء فى التنفيذ
	<b>اجمالى المنتزة</b>				
شرق	إحلال وتجديد وتدعيم شبكة الصرف الصحي بشارع العزيز البديع وبعض تفرعاته ورفع كفاءة محطة رفع حجر النواتية بعزبة القلعة	2618	2618	100%	جارى نهو الاعمال
	إحلال وتجديد عدد (4) مجموعات رفع لمحطة الشيخ الصغرى - شرق	446	446	100%	جارى التنفيذ
	إحلال وتجديد عدد(3) ظلمبة لمحطة إسكان حجر النواتية بعزبة القلعة بمنطقة شرق	2336	2336	100%	جارى التنفيذ
<b>إجمالي شرق</b>					
وسط	إحلال و تجديد شارع مسجد الحضرى و شارع عمر بن الخطاب	205	205	100%	تم النهو
	تنفيذ الجزء المتقاطع مع قنال المحمودية لمشروع ربط تصريفات شارع سوق كوتريللا وربطه بخط انحدار عزبة التيرو بشارع قناة السويس	622	622	100%	تم النهو
	احلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بشارع شديدا من مطبق شارع ممفيس حتى مطبق مجمع شارع بورسعيد	2532	2532	100%	جارى نهو

الإعمال				والفرعات مع ربط شارع عبدالمنعم سند ( سينما أديون ) على مطبق العداية الجديدة بمنطقة كامب شيزار	
جارى نهو الإعمال	%100	1467	1467	إحلال وتجديد وتدعيم شارع سوق كوتاريللا وجزء من تصرفات الغيطالصعيدي على خط الصرف للعداية أسفل محور المحمودية الجارى تنفيذه	
جارى التنفيذ	%100	3808	3808	إحلال وتجديد منشية النزهة وإلغاء محطة سنوية العبد	
	%100	8634	8634	إجمالي وسط	
جارى دراسة إعادة طرح باقى المشروع	%100	448	448	إحلال وتجديد وتدعيم شبكة الصرف الصحي بشارع فرنسا بدءا من نفق المنطقة الوسطى وحتى مجمع قصر رأس التين والتفرعات	الجمرك
	%100	448	448	إجمالي الجمرك	
تم النهو	%100	5431	5431	بشاير الخير 3( الحربي)	
جارى نهو الاعمال	%100	1059	1059	إحلال وتجديد وتدعيم لجزء من مجمع شارع 218 والمربوط على مطبق المنطقة الغربية (3w.) إعادة ربط شوارع 5، 6، 7، 8 بمنطقة نجع العرب على شارع 4	غرب
جارى التنفيذ	%100	13933	13933	إنشاء شبكة الصرف الصحي الداخلية لخدمة مشروع بشاير 3 ماوى الصيادين	
	%100	20423	20423	إجمالي غرب	
تم النهو	%100	490	490	رفع كفاءة شبكة منطقة الصحراء بالعجمي (ص1)	العجمي
	%100	490	490	إجمالي العجمي	
تم النهو	%100	1019	1019	إحلال وتجديد محطة ABJ لمحطة معالجة إسكان مبارك	العامرية
جارى التنفيذ	%100	8131	8131	إحلال وتجديد واستكمال بعض أجزاء الشبكة الكهربائية و بموقع 9 وتجهيزات لأخرى	
	%100	9150	9150	إجمالي العامرية	
تم النهو	%100	2160	2160	رفع كفاءة بعض محطات الرفع	
تم النهو	%100	470	470	إحلال وتجديد وتدعيم ورفع كفاءة محطات معالجة بمنطقة غرب	
تم النهو	%100	860	860	مشروعات لإزالة التعثرات ورفع كفاءة الشبكات والمحطات بجميع أنحاء المدينة	
تم النهو	%100	680	680	رفع كفاءة وتطهير المصارف العمومية التي تعمل كمصبات معالجة الصرف الصحي	جميع أنحاء المدينة
تم النهو	%100	6414	6414	توريد أغطية مطابق وشنايش وسيفونات كاملة بالحلقة	
تم النهو	%100	543	543	رفع كفاءة شبكات الانحدار والمجمعات	
تم النهو	%100	5535	5535	إحلال وتجديد و تدعيم هبوطات شبكة الانحدار وخطوط الطرد جميع أنحاء المدينة (2016/2017)	
جارى التنفيذ	%100	2603	2603	إحلال وتجديد وتدعيم الشبكات بشوارع متفرقة بجميع أنحاء المدينة (2017/2018)	
جارى التنفيذ	%100	4409	4409	إحلال وتجديد و تدعيم هبوطات شبكة الانحدار وخطوط الطرد جميع أنحاء المدينة (2017/2018)	
	%100	23674	23674	إجمالي جميع أنحاء المدينة	
	%100	93141	93141	الإجمالي العام	

مصدر البيان : شركة الصرف الصحي تاريخ البيان : 2019/7/1

## إنجازات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لعام 2018 / 2019

### توسع وجديد

التكلفة ( بالآلاف جنيهه )	أطوال كابلات الجهد المتوسط والمنخفض والهوائى ( كم )	محولات ( عدد )	الحى
73436	22.797	14	المنتزة أول
	13.508	2	المنتزة ثان
	19.096	7	شرق
	12.952	4	وسط
	1.100	2	الجمرك
	2.146	1	غرب
	3.479	1	العامرية أول
	4.120	3	العامرية ثان
	38.942	14	العجمى
	6.811	5	مركز ومدينة برج العرب والحمام
	124.951	53	الإجمالي

مصدر البيان : شركة توزيع الكهرباء تاريخ البيان : 2019/7/1

## إنجازات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لعام 2018 / 2019

### الإحلال والتجديد

التكلفة ( بالآلاف جنيهه )	أطوال كابلات الجهد المتوسط والمنخفض والهوائى ( كم )	محولات ( عدد )	الحى
32030	12.546	2	المنتزة أول
	8.695	1	المنتزة ثان
	9.626	5	شرق
	8.359	8	وسط
	5.632	-	الجمرك
	4.935	2	غرب
	10.230	1	العامرية أول
	5.459	1	العامرية ثان
	20.660	4	العجمى
	22.769	6	مركز ومدينة برج العرب والحمام
	108.911	30	الإجمالي

مصدر البيان : شركة توزيع الكهرباء تاريخ البيان : 2019/7/1

أعدت اللبمبات اللبب التي قامت الشركة بتوفبرها

خلال الفترة من 2018 / 7 / 1 حتى 2019 / 6 / 30

التكلفة ( بالألف جنيه )	إجمالي عدد اللبمبات	عدد اللبمبات المباعة			الحى
		4 وات	6 وات	9 وات	
282.205	9070	1430	7403	237	المنتزة
147.309	4934	1576	3358	0	شرق
187.107	6069	1238	4685	146	وسط
21.151	673	55	618	0	غرب
9.6	300	0	300	0	العامرية
77.62	2475	229	2246	0	العجمى
724.992	23521	4528	18610	383	الإجمالي

مصدر الببان : شركة توزبب الكهرباء تاريخ الببان : 2019/7/1

إنجازات شركة الإسكندرية لتوزبب الكهرباء خلال الفترة  
من 2018 / 7 / 1 حتى 2019 / 6 / 30 فى مجال تنفيذ  
المحطات الشمسية

التكلفة ( بالألف جنيه )			الوفر ( بالألف جنيه )			القدرة	ما تم تنفيذبه	الموقع
إنبعاثات CO2	الوقود	الطاقة	إنبعاثات CO2	الوقود	الطاقة	( ك.وات )		
( طن )	( طن )	( ك.و.س )	( طن )	( طن )	( ك.و.س )			
107.32	16.71	27.59	21.46	6.96	32850	20	فبلا د / حسنى بكبنبب مربوط	كبنبب مربوط
37.56	5.85	9.66	7.51	2.44	11497.5	7	فبلا د / فهمى أنور	كبنبب مربوط
1287.82	200.57	331.13	257.56	83.57	394200	240	الصرف الصحى موقع 9 ن	العامرية
321.95	50.14	82.78	64.39	20.89	98550	60	سومببب	شرق
53.66	8.36	13.8	10.73	3.48	16425	10	فبلا السببب أئمن السبببب	كبنبب مربوط
75.12	11.7	19.32	15.02	4.87	22995	14	فبلا أ / خالد عباس فنببب الله	كبنبب مربوط
42.93	6.69	11.04	8.59	2.79	13140	8	فبلا ببببب العرب	ببببب العرب
1926.36	300.02	495.32	385.3	125	589658	359		الإجمالي
2721.7								

مصدر الببان : شركة توزبب الكهرباء تاريخ الببان : 2019/7/1

إنجازات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء  
من 2018 / 7 / 1 حتى 2019 / 6 / 30

البيان	الكمية
عدد المشتركين ( ألف مشترك )	2776
الحمل الأقصى للشبكة ( م.و.س )	1606.5
عدد لوحات التوزيع الرئيسية ( عدد )	-
الكابلات الأرضية جهد متوسط ( كم )	91.902
الكابلات الهوائية جهد متوسط ( كم )	4.2
الكابلات الأرضية جهد منخفض ( كم )	41.327
الكابلات الهوائية المطورة جهد منخفض ( كم )	100.633
محولات ( عدد )	83
إجمالي سعة المحولات ( ك.ف.أ )	43800

مصدر البيان : شركة توزيع الكهرباء تاريخ البيان : 2019/7/1

مكونات شبكة الإضاءة العامة  
خلال الفترة من 2018 / 7 / 1 حتى 2019 / 6 / 30

البيان	الوحدة	الكمية
العدادات	( عدد )	170
الأعمدة	( عدد )	1376
الكشافات بالأعمدة	( عدد )	1424
الكشافات المركبة على الحائط الأذرع	( عدد )	1989
أطوال الكابلات الأرضية الخاصة بالإضاءة	( كم )	28.045
أطوال الكابلات الهوائية الخاصة بالإضاءة	( كم )	77.033

مصدر البيان : شركة توزيع الكهرباء تاريخ البيان : 2019/7/1

**انجازات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء**  
**بيان بعدد اللميات الليد التي قامت الشركة بتوفيرها خلال فترة 2019**  
**من 2018/7/1 حتى 2019/6/30 انجازات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء**

عدد اللميات المباعة										عدد اللميات المسلمة									القطاع	
الثلث	4 وات 14E	الثلث	4 وات 27E	الثلث	6 وات 14E	الثلث	6 وات 27E	الثلث	9 وات	الثلث	4 وات 14E	الثلث	4 وات 27E	الثلث	6 وات 14E	الثلث	6 وات 27E	الثلث		9 وات
5174	199	30775	1231	1160	40	235616	7363	9480	237	5200	200	3750	150	1450	50	82400	2575	20000	500	المنتزة
14274	549	25675	1027	928	32	106432	3326	0	0	10400	400	0	0	0	0	384	12	3200	80	شرق
12116	466	19300	772	667	23	149184	4662	5840	146	41860	1610	0	0	3248	112	85440	2670	60880	1522	وسط
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	الجمرك
0	0	1375	55	0	0	19776	618	0	0	0	0	2500	100	0	0	0	0	4000	100	غرب
0	0	0	0	0	0	9600	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5320	133	العامرية
1612	62	4175	167	377	13	71456	2233	0	0	0	0	0	0	0	0	28800	900	11920	298	العجمي
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مركز ومدينة برج العرب والحمام
33176	1276	81300	3252	3132	108	592064	18502	15320	383	57460	2210	6250	250	4698	162	197024	6157	105320	2633	الإجمالي

**مصدر البيان : شركة توزيع الكهرباء تاريخ البيان : 2019/7/1**

ما تم تركيبه من لمبات موفرة بالإضاءة العامة خلال الفترة من 1 / 7 / 2018 حتى 30 / 6 / 2019

الحي	الموقع	نوع اللمبة	ما تم تركيبه	القدرة الموفرة ( ميغا وات )
المنتزة أول	1 - مربع خلف ش 40 إمتداد الفخراني حجرة 3809	150 وات ليد	242	لا توجد قدرة موفرة حيث أنه تم إستبدال اللمبات بنفس القدرة
	2 - مربع ش فاروق عبد الوهاب حجرة 3488	100 وات ليد	214	
المنتزة ثان	3 - مربع ش عبد الله عبد المحسن حجرة 3784	150 وات ليد	311	لا توجد قدرة موفرة حيث أنه تم إستبدال اللمبات بنفس القدرة
	1 - طريق عزبة الهلالية الكوبانية حجرة 1364 2 - طريق سكة الربع من الهلالية حتى الكوبانية حجرة 1101 3 - مدخل عزبة منشية الأوقاف - الرحمة حجرة 1465 4 - مربع مساكن ضباط طوسون حجرات 2111 / 1874 / 1870 / 721	150 وات ليد	311	
شرق	السيوف - باكوس - سابا باشا - أبيس	150 وات ليد 100 وات ليد	230 1145	
وسط	الإبراهيمية - غبريال - الباب الجديد محرم بك العطارين - صحراوي	450 وات ليد 100 وات ليد	60 29	0.000042
الجمرك	بحرى - المنشية الفراهدة - اللبان	100 وات ليد 450 وات ليد	39 60	0.000044
غرب	كرموز - غيط العنب كوم الشقافة	100 وات ليد 150 وات ليد	50 6	0.00001
	القبارى وإدارة وسط	100 وات صوديوم 150 وات صوديوم	250 900	0.0019265
العامرية أول	فرعى العامرية ومرغم	100 وات ليد 150 وات ليد 150 وات صوديوم	141 200 510	0.000433
العامرية ثان	فرع العامرية	150 وات ليد	147	0.000305
العجمى	فرع الدخيلة	150 وات ليد 150 وات صوديوم	101 620	0.0003185
مركز ومدينة برج العرب والحمام	فى نطاق إدارة إضاءة برج العرب	150 وات ليد	94	لا توجد قدرة موفرة حيث أنه تم إستبدال اللمبات بنفس القدرة

مصدر البيان : شركة توزيع الكهرباء تاريخ البيان : 2019/7/1

## إنجازات شركة تاون جاز خلال الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/6/15

الحي	المنطقة التي تم توصيل الخدمة لها خلال تلك الفترة	عدد الأسر التي تم خدمتها خلال تلك الفترة
المنتزه أول	منطقة أرض الفضالى	787
	المنطقة المحصورة بين شوارع ( ش المراغى - ش البكاتوشى - ش مدرسة الشهيد محمد حمدي - ش الخروعة )	4116
	المنطقة المحصورة بين شوارع ( ش سوق خورشيد - ش قنال المحمودية البر البحري - ش الرحمة - ش الخروعة )	11213
	المنطقة المحصورة بين شوارع ( ش الرحمة - ش قنال المحمودية البر البحري - ش المراغى - ش الخروعة )	8840
	المنطقة المحصورة بين شوارع ( ش البكاتوشى - امتداد ش الشرنوبى - ش الـ 500 - ش عزبة البحر )	5058
	المنطقة المحصورة بين شوارع ( ش الشرنوبى - ش مسجد يوسف - ش المراغى - ش البكاتوشى )	6841
	منطقة محسن الجديدة و القديمة	14650
	منطقة منشية ناصر ويسكو مصر	374
	منطقة الفلكى والرأس السوداء	5036
	الإجمالي	
المنتزه ثان	منطقة أبو خروف و عرامة	1817
	المنطقة المحصورة بين شوارع ( ش النبوى المهندس - ش مصطفى كامل - ش 45 قبلى - ش 30 عرامة الجديدة )	2076
	المنطقة المحصورة بين شوارع ( ش مصطفى كامل - ش 45 الدولى - ش 16 - امتداد ش 16 - ش سيكلام )	4255
	المنطقة المحصورة بين شوارع ( ش الطابية - ش التين - سكة حديد رشيد - سكة حديد أبو قير من مزلقان المعمورة )	7115
	المنطقة المحصورة بين شوارع ( ش سكة حديد أبو قير - ش الأكاديمية - امتداد ش الأكاديمية - ش المستشارين - امتداد ش المستشارين )	6412
	المنطقة المحصورة بين شوارع ( ش المستشارين - امتداد ش المستشارين - ش 10 - سكة حديد رشيد )	9801
	مساكن الحرميين والأوقاف	181
	الإجمالي	

مصدر البيان : شركة تاون جاز تاريخ البيان : 2019/7/1

## إنجازات شركة تاون جاز خلال الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/6/15

الحى	المنطقة التي تم توصيل الخدمة لها خلال تلك الفترة	عدد الأسر التي تم خدمتها خلال تلك الفترة
شرق	منطقة زعربانة الظاهرية بحري	510
	مساكن الشرطة	199
	ش النصر	853
	عزبة الموظفين	413
	عزبة سكيئة	1087
	المنطقة المحصورة بين شوارع ( ش قتال المحمودية البر القبلي - ش مخازن عتريس - ش الصفا والمرو - ش محمد أنور السادات - ش نزلة أحمد أبو سعدة العوايد قبلي المحمودية وش حجر النواتية وكوبري الناموس .	1910
	المنطقة المحصورة بين شوارع ( ش أحمد أبو سليمان - ش مصطفى كامل - ش دنا العمومي - امتداد دنا العمومي )	7955
	المنطقة المحصورة بين شوارع ( ش أحمد أبو سليمان - ش مصطفى كامل - ش دنا العمومي - امتداد دنا العمومي )	2404
	المنطقة المحصورة بين شوارع ( ش أحمد أبو سليمان ش العشرين - ش محطة السوق - ش قتال المحمودية البر البحري )	596
	المنطقة المحصورة بين شوارع ( ش ونجت - ش قتال المحمودية البر البحري - السكة الحديد )	469
	المنطقة المحصورة بين شوارع ( ش محطة السوق - ش العشرين - ش حجر النواتية - امتداد ش حجر النواتية - السكة الحديد )	918
	المنطقة المحصورة بين شوارع ( ش محطة السوق - السكة الحديد - ش دنا العمومي - ش الترعة المردومة )	572
	أبيس الثانية	2392
	الإجمالي	
وسط	المنطقة المحصورة بين شوارع ( ش الجواهر - السكة الحديد ش جلال الدسوقي )	261
	الحضرة الجديدة	685
	الإجمالي	

**مصدر البيان : شركة تاون جاز تاريخ البيان : 2019/7/1**

- ما تم توصيله وتشغيله بالغاز الطبيعي عن طريق إدارة المشروعات عدد (109814 عميل) في نطاق إحياء (منتزه أول - منتزه ثاني وسط - شرق .
- ما تم توصيله وتشغيله بالغاز الطبيعي عن طريق إدارة خدمة العملاء هو عدد (29383 عميل) خلال الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/5/31 .
- ليصبح إجمالي ما تم تشغيله بالغاز الطبيعي ( مشروع + خدمة عملاء ) هو عدد (139197 عميل).

## انجازات شركة غاز مصر خلال الفترة من 2018/7/1 حتى

عدد الأسر الجاري خدمتها	عدد الأسر التي تم خدمتها	المنطقة التي تم التوصيل إليها	الحي
5150	7300	المربع بين الطريق الصحراوي والوكالة والسكة الحديد وسور الجيش	العامرية أول
9850	0	المربع بين الطريق الصحراوي شمالا - طريق عبد القادر - السكة الحديد وسور الجيش - طريق الصحراوي غربا	
3500	3500	المربع بين طريق الكينج مع الصحراوي مع السكة الحديد مع شارع محمد ابو طالب	العامرية ثاني
5500	0	المربع بين طريق الطريق الصحراوي و ترعة ابو بسياسة وطريق الناصرية	
24000	10800	الإجمالي	


مصدر البيان : شركة غاز مصر تاريخ البيان : 2019/7/1

# المشروعات القومية

المشروعات القومية التي تم الانتهاء من تنفيذها والجاري تنفيذها في الفترة من 1 / 7 / 2018 حتى 30 / 6 / 2019


القطاع	الموقع	وصف المشروع	التكلفة بالمليون جنية	العائد من المشروع
تحسين البيئة	أحياء المنتزة أول - شرق - وسط - غرب	<p><b>مشروع محور المحمودية :</b></p> <p>- محور تنموي متكامل بطول 21 كيلومتراً، بدءاً من تقاطع الكوبرياليدولبالساحلي بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقاً حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77 ترعة المحمودية غرباً، حيث يتخلل المشروع عدد 25 محورا عرضياً .</p> <p>- يسع المحور الجديد من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه، مع تخصيص حارة لاتوبيسات النقل العام.</p> <p>ومن المقرر أن يكون عرض المحور ما بين 80 و120 متراً</p> <p>- يتضمن المشروع تنفيذ عدد 5 كبارى جديدة بالقطاع المغطى :</p> <p>* (1) بمنطقة أبو سليمان</p> <p>* (2) بمنطقتي أنطونيداس والمطار لربط المحور على طريق القبارى السريع</p> <p>* (1) بشاير الخير ( أ ) * (1) بشاير الخير(ب) لربط محور المحمودية على محور الدائريالساحلي</p> <p>- أما عن القطاع المكشوف فيتضمن 6 كبارى سيارات للدوران للاتجاه الآخر لربط جانبي الترعة، كما يتضمن المشروع تنفيذ حوالي 14 كوبرى مشاه للربط بين جانبي المحور.</p> <p>والمشروع يتم تنفيذه علي مرحلتين، وفيما يخص المرحلة الأولى من المشروع "الترعة المكشوفة"، وتحديدًا المسافة من الحدود الإدارية للإسكندرية وحتى محطة السيوف، فيتم تغيير قطاع الترعة من مخروطي لقطاع أقل وتوسعة الطريق جانبي الترعة.</p> <p>وفي هذا الشأن، أضاف أن القطاع المكشوف يوجد به عدد 3 مناطق تنموية، تتضمن إنشاء مسجد كبير ملحق به دار مناسبات، ونقطة شرطة، وتمركز للحماية المدنية، وإسعاف، ومكتب بريد، وتموين، ومنطقة ملاعب، ومراكز طبية، ومشغل للصناعات الحرفية.</p> <p>أما بالنسبة للمرحلة الثانية، وهي "التغطية الكاملة للمشروع"، فأوضح اللواء خالد شوقي أنه فيما يخص المسافة من محطة السيوف وحتى المصب، فيتم عمل حائط صناعي هدار (مفيض) بعد مسافة 200 م من مأخذ محطة مياه الشرب، مع تغطية مسار الترعة حتى نهايتها في المصب عند ميناء الإسكندرية، وذلك لخلق محور بري يسع ستة حارات في كل اتجاه مع عمل منطقة اقتصادية في الجهة القبلية بعرض لا يقل عن 20 م.</p> <p>وأضاف أن القطاع المغطى يوجد به عدد 14 منطقة تنموية، تتضمن إنشاء (مسجد كبير ملحق به دار مناسبات، ونقطة شرطة، وتمركز للحماية المدنية، وإسعاف، ومكتب بريد، ومنطقة ملاعب، بالإضافة إلى إنشاء 4 مدارس بمساحة 2500 م لكل مدرسة، وعدد 2 مستشفى، بالإضافة إلى المناطق الاستثمارية).</p>	5500	<p>- ربط محور المحمودية بالأحياء الداخلية للخروج من الأزمة المرورية .</p> <p>- وضع الإسكندرية على خريطة التنمية الشاملة والمستدامة.</p> <p>- رفع الكفاءة الإنتاجية وجودة المياه والضغط بالشبكات، وبالتالي حل مشكلة ضعف وانقطاع المياه بمحافظة الإسكندرية .</p> <p>- خدمة التوسعات العمرانية الجديدة وسيتم استثمار الأرض المكتسبة من تغطية ترعة المحمودية في عمل مشروعات إسكان متعدد المستويات على طول المحور.</p> <p>- حصر جميع المسطحات والأراضي الفضاء غير المستغلة والمصانع المعطلة بقطاع الأعمال والتي لا تعمل بكامل طاقتها بهدف إعداد برامج لتأهيلها والاستفادة منها بإجمالي مسطح حوالي 2 مليون متر مسطح.</p> <p>- يوفر المشروع حوالي 15 ألف فرصة عمل مباشرة، و 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة تقريبا، بإجمالي حوالي 40 ألف فرصة عمل بالمشروع .</p>

تم تقسيم مشروع تطوير محور المحمودية الى ثلاث قطاعات وهي كالتالي :




١ : القطاع المنفوح :

من تقاطع كوبري الطريق الدولي (كم : ٥٥,١٠٠) وحتى تقاطع كوبري العوايد ( كم : ٦٦,٥٠٠) بطول ١١,٤٠٠ كم :



٣ : القطاع الأخير :

من جنابية بحيرة خلف المطار (ك : ٦٨,٩٠٠) وحتى المصب (ك : ٧٦,٧١٠) بطول ٧,٨١٠ كم :



رفع مشروع تطوير محور المحمودية ( شريان الأمل ) بمحافظة الإسكندرية



مشروع تطوير محور المحمودية ( شريان الأمل ) بمحافظة الإسكندرية



المشروعات القومية التي تم الانتهاء من تنفيذها والجاري تنفيذها في الفترة من 2018 / 7 / 1 حتى 2019 / 6 / 30

القطاع	الموقع	وصف المشروع	العائد من المشروع
تطوير العشوائيات	حي غرب	<p>جارى تنفيذ أعمال مشروع بشاير الخير باستكمال بشاير الخير 3 و 5 حيث سيتم إنشاء بشاير الخير 3 على مساحة 105 أفدنة وبشاير الخير 5 على مساحة 90 فدانا.</p> <p>تم الانتهاء من 98% من مشروع بشاير الخير 3، تم الانتهاء من 100 بلوك سكنى بعدد 200 عمارة أرضى وثلاثة عشر دور علوى بإجمالي 11000 وحدة سكنية تسع نحو 55000 فردا وحيث تتضمن المنطقة الخدمية (مدرسة تعليم أساسى - مستشفى - 5 مساجد - كنيسة - بنك - مكتب بريد) بالإضافة إلى منطقة أنشطة تجارية وترفيهية وإدارية وتطوير مركز شباب القبارى</p> <p>أما بشاير الخير 5 فجارى تنفيذها وهى تتضمن إنشاء 15200 وحدة سكنية، ومساحات تجارية بإجمالي 99465 مترا مربعا، وإنشاء 7 مساجد ومستشفى لعلاج السرطان ونادى رياضى ومدرستين تعليم أساسى بإجمالي 33 فصلا دراسيا.</p>	توفير مساكن بديلة آمنة للأسر التى تقطن بمناطق ( ماوى الصيادين - كوم الملح - فرن الجراية - المفروزة 2'1 - مثلث السكة الحديد - جزء من نجع العرب )

مصدر البيان : وحدة تطوير العشوائيات تاريخ البيان : 2019/7/1



## وحدة تطوير العشوائيات

المشروعات القومية من 2018/7/1 حتى 2019/6/30

الحى	المشروع	وصف ما تم انجازه	الاعتماد بالآلاف جنيه	المنصرف بالآلاف جنيه	نسبة الانجاز	جدوى المشروع
العجمي	الهضبة الصينية	تم الانتهاء من عدد 160 وحدة سكنية كمساكن بديلة للأسر التي تقيم اعلي منطقة الهضبة الصينية التي تمثل خطورة من الدرجة الأولى	12500	12890	100	توفير مساكن بديلة وأمنة لمساكن التي تمثل الخطورة الداهمة بمنطقة الهضبة الصينية
	ظلمبات المكس	تم الانتهاء من تنفيذ 9 عمارات سكنية بمنطقة المكس لقاطني ترعة الخندق وتم الانتهاء من تسكين الجانب الشرقي لترعة الخندق وسوف يتم عمل قرعة للجانب الغرب فى 2019/8/3	30899	29767	100	توفير مساكن آمنة لقاطني منطقة ترعة الخندق بجانبها الشرقي والغربي
الإجمالي			43399	42657		

مصدر البيان : وحدة تطوير العشوائيات تاريخ البيان : 2019/7/1



مساكن ظلمبات المكس

قبل التطوير



مساكن الهضبة

المشروعات القومية التي تم الانتهاء من تنفيذها والجاري تنفيذها في الفترة من 1 / 7 / 2018 حتى 30 / 6 / 2019

العائد من المشروع	وصف المشروع	الموقع	القطاع
- رفع كفاءة منظومة النقل الجماعي . - الأتوبيس الكهربائي صديق للبيئة.	رفع كفاءة منظومة النقل الجماعي وتزويدها بالأتوبيس الكهربائي والترام المكيف وذلك بتدشين عدد 15 أتوبيس كهربائي . ويتميز هذا النوع من الأتوبيسات بأنه مزود بخاصية عدم التحرك إلا بعد غلق الأبواب، كما أن به ٦ كاميرات مراقبة مربوطة بشبكة، المربوطة بغرفة عمليات هيئة النقل العام والركاب ومزود أيضا بخاصية التتبع كما أن الأتوبيس مجهز لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة، وبه أجهزة إنذار لتعريف السائق برغبة الراكب فى النزول وكاميرا خلفية للأتوبيس أثناء الرجوع للخلف وشاشة أمام السائق لى يرى المساحة الخلفية بوضوح، وبه وحدة لخزين جميع التحركات داخل الأتوبيس ومزود بإذاعة داخلية كما شهدت الإسكندرية أيضا أول عربة ترام مكيفة ومزودة بخدمة الإنترنت، حيث تم تشغيل عدد عربتين مفصليتين من دولة أوكرانيا وتعمل على خط سانتيفانو - جامع إبراهيم ، وهى عربات مجهزة بعوامل الأمان وصديقة للبيئة وجار توريد 13 عربة ترام أخرى ليصبح العدد 15 عربة ترام مفصلي حديث.	أحياء المحافظة	المواصلات



مصدر البيان : الهيئة العامة لنقل الركاب تاريخ البيان : 2019/7/1



المشروعات القومية التي تم الانتهاء من تنفيذها والجاري تنفيذها فى الفترة من 2018 / 7 / 1 حتى 2019 / 6 / 30

صور المشروع	جدوى المشروع	الموقع	وصف المشروع	القطاع
	تقديم الخدمة العلاجية لأهاليالعجمي و الساحل الشمالي و المناطق المجاورة بمختلف التخصصات الطبية	العجمي	تم هدم وبناء مستشفى العجمي المركزي G100 بتكلفة إنشائية 350 مليون جنية وتكلفة التجهيزات والمستلزمات الطبية 400 مليون جنية	الصحة
	تقديم الخدمة العلاجية لأهالي منطقة الجمرک و المناطق المجاورة	الجمرك	جارى تطوير و ترميم لمباني مستشفى رأس التين العام	
	تقديم الخدمة العلاجية لأهالي منطقة النهضة بالعامرية و المناطق المجاورة	العامرية أول	جارى إنشاء مستشفى النهضة	
	تقديم خدمة الرعاية الصحية الأولية لأهالي كينج مريوط بالعامرية و المناطق المجاورة لها	العامرية ثان	ترميم و تطوير وحدة كينج مريوط	

مصدر البيان : مديرية الشئون الصحية تاريخ البيان : 2019/7/1

المشروعات القومية التي تم الانتهاء من تنفيذها والجاري تنفيذها في الفترة من 2018 / 7 / 1 حتى 2019 / 6 / 30

القطاع	وصف المشروع	الموقع	جدوى المشروع	صور المشروع
الصحة	تم تطوير وحدة قرية 19	مركز ومدينة برج العرب	تقديم خدمة الرعاية الصحية الأولية لأهالي قرية 19 ببرج العرب و المناطق المجاورة لها	
	تم تطوير وحدة قرية التنمية		تقديم خدمة الرعاية الصحية الأولية لأهالي قرية التنمية ببرج العرب و المناطق المجاورة لها	
	جارى تطوير وحدة قرية العلا		تقديم خدمة الرعاية الصحية الأولية لأهالي قرية العلا ببرج العرب و المناطق المجاورة لها	

مصدر البيان : مديرية الشئون الصحية تاريخ البيان : 2019/7/1

المشروعات القومية من 2018/7/1 إلى 2019/6/30

القطاع	الحي	المشروع	وصف ما تم انجازه	نسبة الانجاز	جدوى المشروع
الغاز الطبيعي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقسيط الغاز للمنازل	العامة أول	توصيل الغاز الى منازل وتجارى	مد وتوصيل الشبكات الأرضية والتركيبات الخارجية والداخلية وتشغيل العملاء	104% لخطة 2018/7/1 حتى 2019/6/30	1- توفير العملة الصعبة المستخدمة في شراء غاز البوتاجاز 2- توفير العناية على المواطنين في شراء أنبوبة البوتاجاز
	العامة ثاني	توصيل الغاز الى منازل وتجارى	مد وتوصيل الشبكات الأرضية والتركيبات الخارجية والداخلية وتشغيل العملاء	116% لخطة 2018/7/1 حتى 2019/6/30	1- توفير العملة الصعبة المستخدمة في شراء غاز البوتاجاز 2- توفير العناية على المواطنين في شراء أنبوبة البوتاجاز

مصدر البيان : شركة غاز مصر تاريخ البيان : 2019/7/1

# المشروعات الجارية

## المشروعات الجاري تنفيذها

القطاع	اسم المشروع	الموقع	الاعتماد (ألف جنيه)	المنصرف (ألف جنيه)	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	نسبة التنفيذ %	المعوقات	مقترح التغلب على المعوقات
الصحة	تطوير مستشفى رأس التين العام	الجمرك	21000	بمعرفة الوزارة	-----	-----	-----	لم يتم إعداد المقاييسات و الطرح و الإسناد عن طريق الوزارة	تم مخاطبة الوزارة للتطوير بالمستشفى للإسراع بالبدء في أعمال
	إنشاء مستشفى النهضة	العامرية	4000	بمعرفة الوزارة	----	-----	-----	لم يتم إعداد المقاييسات و الطرح و الإسناد عن طريق الوزارة	تم مخاطبة الوزارة للإسراع بالبدء في الأعمال
	تطوير وحدة العلا	برج العرب	2660.296	بمعرفة الوزارة	2017/10/11	-----	59%	قامت هيئة الأبنية التعليمية (الجهة المنفذة) بسحب الأعمال من المقاول لعدم التزامه	قامت هيئة الأبنية التعليمية بالتعليمة بإجراءات الطرح و الإسناد لاستكمال الأعمال بالوحدة
	تطوير وحدة كينج مريوط	العامرية	بمعرفة الوزارة	بمعرفة الوزارة	-----	-----	---	لم يتم إعداد المقاييسات المطلوبة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية (الجهة المنفذة) عن طريق الوزارة	تم مخاطبة الوزارة للإسراع بالبدء في الأعمال
	الإجمالي		27660.296						

مصدر البيان : مديرية الشئون الصحية تاريخ البيان : 2019/7/1

## المشروعات الجاري تنفيذها

القطاع	اسم المشروع	الموقع	قيمة التعاقد بالجنيه	المنصرف بالجنيه	تاريخ البدء	تاريخ النهو	نسبة التنفيذ %
الطب البيطري	ترميم عنبر الشمبرى والضانى بالمجزر الآلى بأبوقير	أبوقير	944310.15	154035	2019/3/6	2020/1/5	30
	إنشاء وحدة امتداد أبيس البيطرية	أبيس	1219525	0	2019/3/27	2019/9/26	45
	ترميم المبنى الإدارى للمجزر الآلى بالعامرية	العامرية	2353173.75	0	2019/4/18	2020/2/17	9
الوحدات المحلية	ترميم مبنى ديوان عام حى شرق	سيدي جابر	1864278.10	30889	2019/3/19	2019/12/19	35
	صيانة مبنى مديرية الإسكان والمرافق	سموحة	175605.15	0	2019/6/13	2019/10/12	20
	ترميم مبنى محطة تزويد الوقود بالحضرة القبلىة	الحضرة	546200	0	2019/5/5	2019/10/4	40
	ترميم مبنى إدارة الجراج بالحضرة القبلىة	الحضرة	511843.20	0	2019/5/5	2019/10/19	40
الإجمالي			7614935.35	184924			

مصدر البيان : مديرية الطب البيطري- مديرية الإسكان تاريخ البيان : 2019/7/1

## مشروعات الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها

القطاع	اسم المشروع	الموقع	الاعتماد (ألف جنيهه)	المنصرف (الألف جنيهه)	تاريخ البدء	تاريخ النهو	نسبة التنفيذ %
الصرف الصحي	إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بمنطقة السيوف شماعة وربط المجمع بشارع وادي الملوك على نفق المنطقة الشرقية منطقة المنتزة أول (الجزء الأول)	المنتزة	12210	1270	9شهور		%10
	إحلال وتجديد ظلمبة رقم 4 ظلمبة بامبيس اوميجا 10" محطة (2) المنتزة	المنتزة	3500	800	27/1/2019	26/7/2019	%23
	إحلال وتجديد عدد2 ظلمبة لمحطة 1 المنتزة	المنتزة	6353	1220	28/11/2018	11/8/2019	%19
	إحلال وتجديد عدد (4) مجموعات رفع لمحطة الشيخ الصغرى	شرق	8015	446	2019-02-20	2019-10-19	%6
	إحلال وتجديد منشية النزهة وإلغاء محطة سنبة العبد	وسط	6102	4291	2018-12-11	2019-09-10	%70
	إحلال وتجديد واستكمال بعض أجزاء الشبكة الكهربائية و بموقع 9ن وتجهيزات لأخرى	العامة	10465	8131	2018-04-30	2019-07-15	%78
	إحلال وتجديد و تدعيم هبوطات شبكة الانحدار وخطوط الطرد جميع أنحاء أنحاء المدينة (2018/2019)	جميع أنحاء المدينة	8632	4409	2019-02-02	2020-02-01	%51
	احلال وتجديد وتدعيم الشبكات بشوارع متفرقة بجميع أنحاء أنحاء المدينة (2017/2018)	جميع أنحاء المدينة	5326	4352	2017-10-16	2019-10-15	%82
	<b>الإجمالي</b>			<b>60603</b>	<b>24919</b>		

مصدر البيان : شركة الصرف الصحي تاريخ البيان : 2019/7/1

مشروعات مباني مياه الشرب الجاري تنفيذها

القطاع	اسم المشروع	الموقع	الاعتماد بالألف جنية	المنصرف بالألف جنية	تاريخ البدء	تاريخ النهو	نسبة التنفيذ %
مياه الشرب	عملية ترميم وصيانة بعض منشآت فروع وروافع الشركة الواقعة شرق المحافظة	شرق المحافظة	15.635	-----	2019/4/30	2020/10/29	%15
	إعادة تأهيل محطة مياه شرقي	منطقة باب شرقي حي وسط	27.350	12.355	2018/6/9	2019/12/8	%60
	إحلال وتجديد أرضية جراج شرقي وإعادة تأهيل واجهات الجراج		6.188	1.242	2018/7/31	2019/10/12	%21
	أعمال الموقع العام وتعديل خطوط السحب والطرود الرئيسية الخاصة برافع مرغم (كأعمال إضافية على عملية استكمال الجزء الأيمن من الخزان الأرضي وتأهيل الطرق الداخلية برافع مرغم)	رافع مرغم حي العامرية	6.000	1.749	2019/2/28	2019/8/31	%60
	إنشاء عنبر توليد برافع مرغم		1.588	613	2017/8/28	2019/8/30	%93
الإجمالي			56.761	628.346			

مصدر البيان : شركة مياه الشرب تاريخ البيان : 2019/7/1

## المشروعات الجاري تنفيذها

القطاع	الحى	أسم المشروع	الموقع	تاريخ البدء	تاريخ النهو	نسبة التنفيذ	
الغاز الطبيعي شركة تاون جاس	المنتزة ثاني	تنفيذ خطوط شبكات الغاز الطبيعي	المنطقة المحصورة بين شوارع ( ش التين - ش الطابية - مزلقان 25 - سكة حديد رشيد )	2019/3/31	2019/10/1	%50	
		تنفيذ خطوط شبكات الغاز الطبيعي	المنطقة المحصورة بين شوارع ( ش 16 - امتداد ش 16 - امتداد ش أسكوت - ش المنشية البحرية )	2019/4/28	2019/10/1	%50	
	المنتزة أول	تنفيذ خطوط شبكات الغاز الطبيعي	استكمال المنطقة المحصورة بين شوارع ( ش قنال المحمودية البر البحري - ش عزبة البحر - ش مسجد يوسف - امتداد ش مسجد يوسف - ش سوق خورشيد )	2017/8/6	2019/12/31	%50	
		تنفيذ خطوط شبكات الغاز الطبيعي	استكمال عزبة محسن الجديدة والقديمة وعزبة البحر .	2018/11/5	2019/12/31	%60	
	شرق	تنفيذ خطوط شبكات الغاز الطبيعي	استكمال منطقة أبيس الثانية		2018/7/22	2018/12/31	%60
		تنفيذ خطوط شبكات الغاز الطبيعي	منطقة الرابعة النصرية		2019/4/8	2019/10/1	%20

مصدر البيان : شركة تاون جاز تاريخ البيان : 2019/7/1

### المشروعات الجاري تنفيذها

القطاع	الحي	المشروع	تاريخ البدء	تاريخ النهو	نسبة الانجاز	المعوقات	مقترح التغلب على المعوقات
الغاز الطبيعي شركة غاز مصر	العامة اول	توصيل الغاز الى منازل بالمنطقة الواقعة فى المربع بين شارع أسماء بنت ابي بكر وشارع الشرقاوي وشارع القسم والطريق الصحراوي	2019/7/1	2020/6/30	%0	ارتفاع تكلفة إعادة الشيء لأصله	مساهمة الحي / المحافظة فى تكلفة إعادة الشيء لأصله
		توصيل الغاز الى منازل بالمنطقة الواقعة بين شارع الزعيم وشارع الشرقاوي وشارع أسماء بنت ابي بكر	2020/7/1	2021/6/30	%0	ارتفاع تكلفة إعادة الشيء لأصله	مساهمة الحي / المحافظة فى تكلفة إعادة الشيء لأصله
	العامة ثانى	توصيل الغاز الى منازل بالمنطقة الواقعة بين طريق الناصرية القديمة وشارع الجلاتين وشارع شركة المياه	2019/7/1	2020/6/30	%0	ارتفاع تكلفة إعادة الشيء لأصله	مساهمة الحي / المحافظة فى تكلفة إعادة الشيء لأصله

مصدر البيان : شركة غاز مصر تاريخ البيان : 2019/7/1

### المشروعات الجاري تنفيذها

القطاع	اسم المشروع	الموقع	الاعتماد (ألف جنية)	المنصرف (ألف جنية)	تاريخ البدء	تاريخ النهو	نسبة التنفيذ %
تطوير العشوائيات	بشاير الخير 3	القبارى - حي غرب	302400	226912.5	2018/4/4	2019/6/30	78

مصدر البيان : وحدة تطوير العشوائيات تاريخ البيان : 2019/7/1

## المشروعات الجاري تنفيذها

القطاع	الحي	اسم المشروع	الموقع	الاعتماد بالالف جنية	المنصرف بالالف جنية	تاريخ البدء	تاريخ النهو التعاقدى	نسبة التنفيذ %		
الأبنية التعليمية	المنتزة	احمد ياقوت ابوحمده للتعليم الأساسي	المنشية البحرية - المنتزه	21943	15933	23/09/2018	2019/12/23	88		
		ارض الشركة المتحدة 1	السيوف قبلي المنتزه	9053	6418	2018/08/01	2019/08/31	90		
		ارض الشركة المتحدة 2 رسمي لغات	السيوف قبلي - منتزه	14791	6377	2018/12/04	2020/02/17	50		
		الزهور 1,2 الرسمية لغات	العمرابي - المنتزه	14791	0	2018/12/30	2020/02/13	22		
		عزبة محسن الجديدة الابتدائية المشتركة	عزبة محسن -المنتزه	7134	5894	2018/09/23	2019/10/23	97		
		محمد البرادعي للتعليم الأساسي	شركة الكتان - ش مصطفى كامل	10195	2362	2018/11/19	2019/12/19	35		
		عزبة الطوير الابتدائية	التوفيقية المنتزة	11555	0	2019/06/09	2020/7/23	1		
		سعد عثمان الابتدائية	شركة الكتان - ش مصطفى كامل	5477	0	2019/06/09	2020/6/23	1		
		طوسون الثانوية الصناعية بنين	منطقة الإسكان الصناعي طوسون	8177	0	2019/06/09	2020/5/8	1		
		منير الجمال من حضانة للثانوي رسمية لغات	العبور الراس السوداء - المنتزه	10755	7556	2018/07/02	2019/08/15	76		
		اجمالي المنتزة				113871	44540			
		شرق		ارض كلية الزراعة	كوبري العوايد	4655	2077	2018/08/01	2019/08/16	54
				كورونا لغات	عزبة القلعة - منطقة جيناوياتي	4321	2793	2018/06/24	2019/07/09	80
نجيب محفوظ الرسمية لغات	جميلة أبو حريد العوايد			8800	3843	2018/10/17	2019/10/01	53		
نفرتيتي الابتدائية	عزبة القلعة حجر النواتية			4695	0	2018/11/11	2019/11/25	1		
اجمالي شرق				22471	8713					
وسط		ابيس 8 للتعليم الأساسي	قرية ابيس 8 الرئيسية	7490	1257	2018/11/18	2019/10/18	37		
		عبد العزيز هارون للتعليم الأساسي	قرية ابيس 8 /1 أساسي	5048	1001	2018/11/11	2019/10/10	40		
		نبوية موسى الثانوية بنات	طريق الحرية - الشاطبي	6996	0	2018/11/11	2019/12/10	20		
		اجمالي وسط				19534	2258			
العجمي		ارض عباس حلمي ثانوي بنات	بجوار بوابة 13 - دخيلة	4441	0	2018/11/11	2019/10/11	30		
		الطبري ب	رشوان صالح - ام زغيبو العجمي	3380	0	2019/6/9	2020/5/8	1		
		اجمالي العجمي				7821	0			

مصدر البيان : هيئة الأبنية التعليمية تاريخ البيان : 2019/7/1

## المشروعات الجاري تنفيذها

القطاع	الحي	اسم المشروع	الموقع	الاعتماد بالألف جنية	المنصرف بالألف جنية	تاريخ البدء	تاريخ النهو التعاقدى	نسبة التنفيذ %
	عامرية	الرواد للتعليم الأساسي	الطريق الصحراوي إسكندرية القاهرة	4801	2096	2018/08/01	2019/07/01	%60
		مصطفى الجبلي الإعدادية بنين	الطريق الصحراوي الكيلو 33	5826	2794	2018/08/01	2019/07/01	%72
إجمالي العامرية				10627	4890			
الأبنية التعليمية	برج العرب	احمد عرابي الابتدائية	مريوط - برج العرب	5782	0	2019/06/09	2019/12/08	%1
		البراعم المتفتحة الابتدائية	ش صلاح الدين مدينة برج العرب القديمة	6027	0	2019/06/09	2020/04/08	%1
		المجتمع الثالث الرسمية المتميزة	الحي الثاني مدينة برج العرب	تمويل غير الهيئة	تمويل غير الهيئة	2018/12/03	2020/06/01	%30
		برج العرب الجديدة الرسمية للغات	مدينة برج العرب الجديدة	7201.5	0	2018/12/05	2019/08/19	%10
		بنجر 3	مريوط - برج العرب قرية بنجر 3	5776	2738	2018/08/08	2019/07/08	%87
		بنجر 5 الجديدة	مريوط - برج العرب قرية بنجر 5	9600.5	6334	2018/08/26	2019/06/26	%91
		محمد عبد الوهاب تعليم أساسي	مريوط - برج العرب قرية بهيج	6066	0	2019/06/09	2020/05/08	%1
		مصطفى إسماعيل للتعليم الأساسي	مريوط - برج العرب قرية بهيج	6840	0	2019/06/09	2020/05/23	%1
		اجمالي برج العرب				47293	9072	

مصدر البيان : هيئة الابنية التعليمية تاريخ البيان : 2019/7/1

## المشروعات الجاري تنفيذها

نسبة التنفيذ %	تاريخ النهو التعاقدى	تاريخ البدء	المنصرف بالآلاف	الاعتماد بالآلاف	الموقع	اسم المشروع	القطاع
65	2019	2016/3	10500	16500	مستشفى جمال عبد الناصر	ترميم مبنى الجراحات	الهيئة العامة للتأمين الصحي
	2019/9	2019/1/9	2900	11500	مستشفى ابي قير التخصصي	استبدال وتجديد التكييف المركزي	
			13400	28000	الإجمالي		

مصدر البيان : الهيئة العامة للتأمين الصحي تاريخ البيان : 2019/7/1

جهاز تعميم الساحل الشمالي تقرير تفصيلي عن المشروعات الجاري

اسم المشروع	الموقع	الاعتماد بالآلاف جنيه	المنصرف بالآلاف جنيه	تاريخ البدء	تاريخ النهو	نسبة التنفيذ %	المعوقات	مقترح التغلب على المعوقات
رفع كفاءة طريق الكورنيش (صيانة 2018/ 2019)	صيانة الكورنيش من المنتزه حتى رأس التين	3800	3800	2019/1/31 أمر إسناد 17/3/2019 استلام موقع	2019/6/3	%85	بدء الشركة المنفذة بتوريد أعمال الكهرباء في آخر شهر يونيه.	جاري دراسة مد المدة حتى 30/8/2019 لنهو وتسليم الأعمال
عمرات جسيمة للكباري والأنفاق								
استكمال نفق سيارات كليوباترا	كليوباترا حي شرق	0	0	2015/6/8 تاريخ إصدار تصاريح السكة الحديد	2019/3/14 تاريخ الاستلام الابتدائي	2017/8 تم فتح النفق للمرور 13/3/2018 تاريخ الاستلام الابتدائي	جاري عمل الختامي بعد الانتهاء من دراسة لجان الأسعار	تم مخاطبة الشركة لسرعة تقديم المستندات حتى يتسنى للجنة دراسة لجان الأسعار
مشروع صيانة عدد 2 كوبري (سيارات معدني) ظلمبات المكس	2كوبرى معدني ظلمبات المكس أعلى ترعة الخندق (حي العجمي)	6233 منها 363 لفواصل كوبرى استتالي	4561 منها 363 لفواصل كوبرى استتالي	2018/4/17 استلام موقع	2019/4/17	%99		
صيانة كوبري الألمان بجوار الطريق الدولي	كوبرى الألمان بجوار الطريق الدولي (حي شرق)							
كباري وأنفاق سيارات مشروعات الاحياء								
كوبرى مشاه عند ك 32 صحراوي	عند الكم 32 طريق إسكندرية - القاهرة الصحراوي حي العامرية أول	1229	1229	2017/1/5 استلام موقع	2018/1/5	%95	بطء معدلات الشركة المنفذة	تم مخاطبة الشركة لزيادة معدلات التنفيذ
إنشاء كوبري مشاه اعلي السكة الحديد بمنطقة نجع العرب عند الكم القباري	بمنطقة نجع العرب والمتراس بالورديان الكيلو 2.850 و كم 2.950 طريق القباري مطروح (حي غرب)	6	6	2018/12/4 استلام موقع	2019/9/4	%0	تم مخاطبة رئيس حي غرب بتاريخ 17/1/2019 لإزالة المحلات المعترضة على موقع المشروع تمهيدا لاستلام الموقع ولم يتم إزالة المحلات حتى تاريخه. تم مخاطبة السيد اللواء وكيل اول الوزارة(السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية)بخصوص إزالة المحلات المعترضة لتنفيذ الكوبري ولم يتم الرد حتى تاريخه.	تم مخاطبة المحافظة لإزالة المعوقات من قبل حي غرب حتى يتسنى للجهاز البدء في التنفيذ
إحلال وتجديد كوبري سيارات ومشاه خرساني على مصرف العامية بالطابية على الطريق المؤدى لشركة راكتا بطول حوالي30م وعرض حوالي 18.25م	مصرف العامية بالطابية على الطريق المؤدى لشركة راكتا (حي المنتزه ثاني)	1000	866	2019/2/13 استلام موقع	2020/2/13	%40		
الإجمالي		12268	10462					

مصدر البيان : جهاز تعميم الساحل الشمالي تاريخ البيان : 2019/7/1

## المشروعات الجاري تنفيذها

مقترح التغلب	المعوقات	نسبة التنفيذ %	تاريخ النهو	تاريخ البدء	المنصرف بالالف جنيه	الاعتماد بالالف جنيه	الموقع	اسم المشروع	القطاع
	استخراج التراخيص	—		فور الانتهاء من استخراج التراخيص	—	2000	منطقة السيوف بجوار مسجد الفرقان بجوار مدرسة عبد القادر ابو عقاد	إنشاء مبني إداري بمركز شباب السيوف (2)	الشباب والرياضة

مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة تاريخ البيان : 2019/7/1

## الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة الإسكندرية

## الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة الإسكندرية

العائد من الفرص الاستثمارية	الاعتماد بالألف جنيهه	نبذة عن المشروع	المساحة	النشاط	الموقع	اسم المشروع
العائد السنوي المتوقع بقدرة تشغيل 50 % = 200 مليون جنيهه	لا يوجد اعتماد باعتبار	إقامة مركز ترفيهفندقي متكامل	4.6 فدان تقريباً يقع فى داخلها مبنى السرايا والبالغ مساحته 540 م2	سياحي	بمنطقة ستانلى - حي شرق	استغلال كازينو السرايا
العائد السنوي المتوقع بقدرة تشغيل 50 % = 870 مليون جنيهه	انها فرصة استثمارية وليست مشروع استثماري ستقوم الجهة الإدارية ممثلة فى المحافظة بتنفيذه	إقامة مشروع فندقي سياحي ترفيهي	4 فدان تقريباً	سياحي	بمنطقة الازاريطه على الكورنيش بجوار مكتبة الإسكندرية - حي وسط	استغلال ارض كوتة
العائد السنوي المتوقع بقدرة تشغيل 50 % = 2.2 مليار جنيهه		إنشاء عدد 4 خطوط بطول 128 كم محطته الرئيسية الموقف الجديد بالقبارى	70 فدان للمحطات والورش	النقل - اللوجستيات	بنطاق المحافظة	إنشاء شبكة موصلات مونوريل

مصدر البيان : الادارة العامة للشئون الاقتصادية تاريخ البيان : 2019/7/1

# المسروعات المنقذة والمتوقفة والمطلوب الترخّل لهما

## المشروعات المتعثرة والمتوقفة والمطلوب التدخل لحلها 2019/2018

القطاع	اسم المشروع	وصف المشروع	الاعتماد بالألف جنية	المنصر ف بالألف جنية	المشاكل والمعوقات	الإجراءات التي تم اتخاذها حتي تاريخه	الجهات المطلوب مخاطبتها	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
	إنشاء مركز خدمة عملاء الوردبيان الجديد بميدان الفنان محمود عبدالعزيز (ميدان الصينية سابقاً)	إنشاء فرع إداري ومركز لخدمة عملاء الوردبيان والقباري والذي يخدم حوالي 113.000 مشترك من مواطني حي غرب الإسكندرية	4850	5030	عدم إصدار التراخيص الخاصة بإنشاء المبنى على الرغم من إعداد مذكرة من قبل محافظة الإسكندرية للعرض على مجلس الوزراء للموافقة على إصدار التراخيص أسوة بشركة أبوقير للأسمدة كما جاء بقرار التخصيص.	تم إعداد مذكرة من قبل محافظة الإسكندرية للعرض على مجلس الوزراء للموافقة على إصدار التراخيص أسوة بشركة أبوقير للأسمدة كما جاء بقرار التخصيص.	لحل المشاكل المماثلة نقتراح العرض على رئاسة مجلس الوزراء للتعديل بنصوص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وإعفاء منشآت	10/29 2017	2018/3/31  تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وتم افتتاح المركز للخدمة بتاريخ 2018/12/16
مياه الشرب	تجديد مبنى الكلور بمحطة مياه فرن الجراية	إحلال وتجديد مبنى الكلور المقام داخل حدود سور المحطة وذلك لضمان تشغيل آمن لمحطة فرن الجراية والتي تخدم حوالي 60.000 نسمة من سكان حي غرب وكذلك حماية المنطقة السكنية الجديدة (بشارن الخير 2) من خطر تسرب الكلور بسبب تهالك وانهيار العنبر القديم طبقاً لاشتراطات السلامة والصحة المهنية	1200	1105	صدور قرار إزالة للدور الأول من المبنى رقم (127) لسنة 2018 بتاريخ 2018/4/10 بالرغم من أن المبنى دور أرضي فقط مقام داخل حدود سور المحطة وضروري لحماية المنطقة السكنية الجديدة (بشارن الخير 2) من خطر تسرب الكلور بسبب تهالك وانهيار العنبر القديم	-----	مرافق مياه الشرب من التراخيص حيث إنها مشروعات خدمية ذات نفع عام لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين سواء في عمليات إنتاج وتوزيع مياه الشرب النقية أو خدمة العملاء	12/27 2017	2018/4/1  تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وتم دخول العنبر للخدمة وتشغيله في يناير 2019

## المشروعات المتعثرة والمتوقفة والمطلوب التدخل لحلها 2019/2018

القطاع	اسم المشروع	وصف المشروع	الاعتماد	المنصرف	المشاكل والمعوقات	الإجراءات التي تم اتخاذها حتى تاريخه	الجهات المطلوب مخاطبتها	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	
مياه الشرب	هدم مبنى فرع القباري الإداري	هدم مبنى فرع القباري الإداري	لم يتم طرح الأعمال لعدم إصدار الترخيص		<p>لم يتم إصدار رخصة الهدم رغم صدور قرار اللجنة العليا للهدم بتاريخ 2016/1/31 بالموافقة على هدم المبنى بسبب عدم صدور إشهار قرار تأميم هيئة مياه الإسكندرية من الشهر العقاري (مكتب الدخيلة) ، وقد تمت مخاطبة السيد الوزير المحافظ لإصدار ترخيص الهدم لحين انتهاء الإجراءات وقد خاطب سيادته المركز النموذجي الذي أفاد بخطابه للشركة بعدم جواز إصدار أي استثناءات للتراخيص وانها ليست من سلطة المركز.</p>	<p>- تم فتح ملف الهدم رقم (881) بالمركز النموذجي للمشروعات في أغسطس 2015.</p> <p>- صدر قرار اللجنة العليا للهدم بالموافقة على الهدم في 2016/1/31.</p> <p>- تصدق على القرار من السيد الوزير محافظ الإسكندرية في 2016/4 .</p> <p>- لم يصدر ترخيص الهدم إلا بعد إشهار قرار التأميم والذي لم يصدر حتى تاريخه.</p> <p>- جاري استكمال إجراءات التراخيص ومحاولة استخراج قرار الشهر المطلوب من مكتب شهر عقاري الدخيلة لاستصدار ترخيص الهدم.</p>	<p>لحل المشاكل المماثلة نقترح العرض على رئاسة مجلس الوزراء للتفضل بتعديل نصوص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وإعفاء منشآت مرافق مياه الشرب من التراخيص حيث إنها مشروعات خدمية ذات نفع عام لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين سواء في عمليات إنتاج وتوزيع مياه الشرب النقية أو خدمة العملاء</p>	<p>لم يتم طرح المشروع للتنفيذ بسبب عدم صدور تراخيص الهدم للمبنى القائم بسبب صعوبة إجراءات إصدار تراخيص الهدم على الرغم من صدور قرار الهدم من اللجنة العليا للهدم في 2016/1/31</p>	<p>بداية إجراءات إصدار الترخيص أغسطس 2015</p>	<p>لم تنتهي إجراءات الترخيص حتى تاريخه</p>
						<p>إنشاء مبني إداري وهندسي بفرع القباري لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين سواء في عمليات إنتاج وتوزيع مياه الشرب النقية أو خدمة العملاء</p>	<p>إنشاء المبني الإداري والهندسي لفرع القباري</p>			

مصدر البيان : شركة مياه الشرب تاريخ البيان : 2019/7/1

## المشروعات المتعثرة والمتوقفة والمطلوب التدخل لحلها 2019/2018

القطاع	اسم المشروع	وصف المشروع	الاعتماد بالألف جنية	المنصر ف بالألف جنية	المشاكل والمعوقات	الإجراءات التي تم اتخاذها حتي تاريخه	الجهات المطلوب مخاطبتها	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء
مياه الشرب	إنشاء خزان وعنبر ظللمبات و سور برافع المفروزة	إنشاء خزان وعنبر للظللمبات وذلك لزيادة السعة التخزينية للرافع ورفع الضغوط بمناطق الخدمة الخاصة بالرافع (القباري- حي غرب)	3717	3747	صدور قرارات بالهدم للخزان وعنبر الظلمبات ومخالفة لإنشاء السور	- تم مخاطبة السيد الدكتور الوزير / محافظ الإسكندرية لإيقاف قرار الهدم. - تم منح المقاول 9 أشهر إضافية نظير إيقاف الأعمال واستكمال إجراءات التراخيص التي لم تنتهي رغم الانتهاء من المشروع.	لحل المشاكل المماثلة نقترح العرض على رئاسة مجلس الوزراء للتفضل بتعديل نصوص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وإعفاء منشآت مرافق مياه الشرب من التراخيص حيث إنها مشروعات خدمية ذات نفع عام لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين سواء في عمليات إنتاج وتوزيع مياه الشرب النقية أو خدمة العملاء	2014/12/16	تم الإنتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل 2017/3/31
	ترميم عنبر ظللمبات برافع المكس (ضمن أعمال عملية صيانة وترميم بعض محطات وروافع الشركة التي تقع غرب وجنوب المحافظة)	تنفيذ أعمال دهانات بعنبر ظللمبات رافع المكس وذلك ضمن أعمال عملية صيانة وترميم بعض محطات وروافع الشركة التي تقع غرب وجنوب المحافظة	2780	5560	صدور قرار مخالفة من حي غرب لتنفيذ أعمال ترميم بدون ترخيص على الرغم من أنها أعمال دهانات فقط للواجهات	تم مخاطبة الإدارة الهندسية بحي غرب للإفادة بأن الأعمال المنفذة دهانات فقط وأفاد الحي بالرجوع لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فيما يخص التصالح في المخالفة.	سواء في عمليات إنتاج وتوزيع مياه الشرب النقية أو خدمة العملاء	2016/05/15	2017/05/16 ( مدة تنفيذ العملية كاملة 12 شهر)
الإجمالي العام			12547	15442					

مصدر البيان : شركة مياه الشرب تاريخ البيان : 2019/7/1

❖ ملاحظات:

1. توجد مشروعات لمباني مياه الشرب تم الانتهاء من تنفيذها ولكن تواجهها مشاكل خاصة بإصدار التراخيص (تراخيص إنشاء / قرارات إزالة / قرارات هدم / مخالفات وغرامات) ، علماً بأنها مشروعات خدمية ذات نفع عام لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين سواء في عمليات إنتاج وتوزيع مياه الشرب أو خدمة العملاء. توجد مشروعات لمباني مياه الشرب لم يتم طرحها للتنفيذ لنفس الأسباب السابقة (معوقات التراخيص).

المشروعات المتعثرة والمتوقفة والمطلوب التدخل لحلها 2019/2018

القطاع	وصف المشروع	الاعتماد ( بالآلف جنيه ) ( التعاقد ) ( بالآلف جنيه )	المنصرف (بالآلف جنيه)	المشاكل والمعوقات	الإجراءات التي تم اتخاذها حتى تاريخه	الجهات المطلوب مخاطبتها	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء المتوقع	راى الشئون الفنية
الصرف الصحي	إحلال وتجديد وتدعيم شبكة الصرف الصحي بشارع فرنسا بدءاً من نفق المنطقة الوسطى وحتى مجمع قصر رأس التين	15099	4578	التوازن المالي للمشروع	جارى إعادة دراسة باقي الأعمال لإعادة طرحها	—	1/1/2017	19/8/2019	تم الاكتفاء بما يتم تنفيذه حتى الان
	احلال وتجديد قناة السويس البطئ وتفروعاته حتى طريق المحمودية مارا بميدان الغريانى	12556	0	تصاريح المرور بالإضافة إلى مشكلة التوازن المالي للمشروع	جارى دراسة تعديل المشروع ليتلاءم مع مشروع تطوير محور المحمودية الجاري تنفيذه	—	مدة المشروع 24 شهر تم الإسناد 2016-2017	قبل البدء فى التنفيذ قامت القوات المسلحة بتنفيذ مشروع تطوير المحمودية مما أدبالى تغيير مسارات بالمشروع وإلغاء وإضافة أجزاء وتم القيام بتنفيذ بعض الأجزاء من المشروع ؟-:- مشروع عداية كوتاريللا (مرحلة أولى ) شركة تبارك مشروع استكمال كوتاريللا (مرحلة ثانية) الشركة المتحدة إحلال وتجديد شارع ظفيل مكتب الإسكندرية	
	الإجمالي	27655	4578						

## المشروعات المتعثرة والمتوقفة والمطلوب التدخل لحلها

القطاع	الحي	وصف المشروع	المشاكل والمعوقات	الإجراءات التي تم اتخاذها حتى تاريخه	الجهات المطلوبة مخاطبتها	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء المتوقع
الغاز الطبيعي	العامة اول	توصيل الغاز إلى منازل بالمنطقة الواقعة في المربع بين شارع أسماء بنت أبي بكر وشارع الشرقاوي وشارع القسم والطريق الصحراوي	ارتفاع تكلفة إعادة الشيء لأصله	تم مخاطبة الحي التابع له المنطقة	مديرية النقل والطرق / المحافظة	2019/1/7	2020/6/30
		توصيل الغاز إلى منازل بالمنطقة الواقعة في المربع بين شارع الزعيم وشارع الشرقاوي وشارع أسماء بنت أبي بكر	ارتفاع تكلفة إعادة الشيء لأصله	تم مخاطبة الحي التابع له المنطقة	مديرية النقل والطرق / المحافظة	2019/1/7	2020/6/30
	العامة ثان	توصيل الغاز بالمنطقة الواقعة بين طريق الناصرية القديمة وشارع الجلالتين وشارع شركة المياه	ارتفاع تكلفة إعادة الشيء لأصله	تم مخاطبة الحي التابع له المنطقة	مديرية النقل والطرق / المحافظة	2019/1/7	2020/6/30

مصدر البيان : شركة غاز مصر تاريخ البيان : 2019/7/1

## المشروعات المتعثرة والمتوقفة والمطلوب التدخل لحلها

القطاع	اسم المشروع	مصدر التمويل	تاريخ بدء المشروع		الموقف التنفيذي %	أسباب تأخر نهو المشروع	الاجراءات المتخذة	الجهات المطلوب مخاطبتها	
			تعاقدى	فعلى					
الشباب والرياضة	تنجيل الملعب مركز شباب ابو سميل	وزارة الشباب والرياضة	14	11	صفر%	لم يتم البدء فيالأعمال حتي تاريخه	تم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة بالتوجيه بالبدء في تنفيذ الاعمال	الإنتاج الحربي	
	تطوير مركز شباب العامرية				10 %	تم توقف الأعمال	تم مخاطبة وزارة الشباب و الرياضة لمخاطبة الهينه العربية للتصنيع لسرعة البدء في استئناف الأعمال	الهيئة العربية للتصنيع	
	تطوير مركز شباب الجزائر				صفر%	لم يتم البدء فيالأعمال حتي تاريخه			
	تطوير مركز شباب فلسطين				10 %	تم توقف الأعمال			
	تطوير شامل للمركز وإنشاء ملعب قانوني وسور لمركز شباب برج العرب القديم بجوار استراحة الرئيس				10 %	تم توقف الأعمال			
	تطوير مركز شباب بهيج				10 %	تم توقف الأعمال			
	تنجيل خمس ملاعب مفتوحة 1- مركز شباب عزبة نادي الصيد 2-مركز شباب الناصرية 3- عدد 2 ملعب مفتوح بزاوية عبد القادر 4- نادي السيالة						رفع التكلفة نتيجة تقرير التربة	تم مخاطبة وزارة الشباب و الرياضة لمخاطبة الإنتاج الحربي لسرعة البدء في استئناف الأعمالو الموافقة علي فسخ التعاقد مع النتاج الحربي	الإنتاج الحربي

مصدر البيان : شركة مياه الشرب تاريخ البيان : 2019/7/1

## المشروعات المتعثرة والمتوقفة والمطلوب التدخل لحلها

القطاع	اسم المشروع	تاريخ بدء المشروع		الموقف التنفيذي %	أسباب تأخر نهو المشروع	الاجراءات المتخذة	الجهات المطلوب مخاطبتها	
		تعاقدي	فعلي					
الشباب والرياضة	ترميم نزل شباب الانفوشي				عدم الوصول للاتفاق بين استشاري المشروع والجهة المنفذة للأعمال عن البيت تنفيذ الأعمال و عدم وجود اعتماد مالي للتنفيذ	تم مخاطبة وزارة الشباب و الرياضة للوصول للاتفاق بين استشاري المشروع والجهة المنفذة للأعمال عن البيت تنفيذ الأعمال و توفير اعتماد مالي للتنفيذ	الهيئة العربية للتصنيع	
	إنشاء صالة ألعاب بمركز شباب السيوف				عدم البدء في إنشاء صالة الألعاب رغم توفير شيك من المركز للوازاة كمساهمة في تكلفه الإنشاء بمبلغ 325 ألف والمطلوب استكمال باقى الاعتماد من الوزارة والتعاقد لبداية الاعمال	تم مخاطبة وزارة الشباب و الرياضة لسرعة البدء في تنفيذ الأعمال	وزارة الشباب والرياضة	
	إنشاء ملعب أكليرك بمركز شباب أبيس 2			100 %	تم الانتهاء ويوجد به العديد من الملاحظات والمشاكل ولم يتم تسليمه تسليم ابتدائي			وزارة الشباب والرياضة
	- أعمال ترميم الصالة المغطاة				لم تدرج أعمال ترميم الصالة لعدم توفر الاعتماد من الوزارة	تم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة وبالتوجيه بالبدء فى تنفيذ الأعمال		
	إنشاء مركز شباب متكامل بقرية البيضا			30 %	الانتهاء من التمويل ولم يتم تمويل في العام المالي الحالي	تم مخاطبة شركة بيريللي للإطارات لسرعة استئناف الأعمال	شركة بيريللي للإطارات	

مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة تاريخ البيان : 2019/7/1

# مَشْرُوعَاتُ النُّهُوضِ بِالْمَرَأَةِ

مشروعات النهوض بالمرأة من 2018/7/1 حتى 2019/6/30

العائد من المشروع	المنصرف بالألف جنيه	الاعتماد بالألف جنيه	عدد المستفيدين	الموقع	اسم المشروع	القطاع
خدمة سيدات المنطقة وتدريبهم وتأهيلهم	57	60	سيدات منطقة كرموز	كرموز - حي غرب	تنمية المرأة الريفية بجمعية تدريب وتوجيه الفتيات	التضامن الاجتماعي
تنمية مهارات عدد (200) امرأة معيلة من سن 18 حتى 45 سنة	10	10	(50) امرأة معيلة	مركز تدريب مهني الحضرة ( خياطة )	تمكين المرأة وتنمية قدراتها	القوى العاملة
			(150) امرأة معيلة	مركز تدريب مهني محرم بك ( طباعة )		

مصدر البيان : مديرية التضامن الاجتماعي - القوى العاملة تاريخ البيان : 2019

ملاحظة :

المعتمد المنصرف طبقاً لأوامر الدفع الواردة من الوزارة والخاصة بحصة مديرية القوى العاملة بالإسكندرية

## بيان بمعارض أندية الفتاة والمرأة

المكان	المعرض	التاريخ	القطاع
م ش سموحة	معرض بمناسبة احتفالات أكتوبر	2018/10/4	معارض أندية الفتاة والمرأة التي إقامتها مديرية الشباب والرياضة
النادي الاولمبي	معرض تسويق المنتجات للشباب وأندية الفتيات	2018/11/23	
نادي سبورتنج	معرض تسويق المنتجات للشباب وأندية الفتيات	2018/12/22	
نادي المحافظة	معرض للمنتجات اليدوية والسلع الغذائية	2019/1/25	
م ش سموحة	معرض تسويق المنتجات للشباب وأندية الفتيات (اليوم العالمي للمرأة)	2019/3/8	
م ش السيوف	معرض تسويق المنتجات للشباب وأندية الفتيات (اليوم العالمي للمرأة)	2019/3/9	
م ش الشلالات	معرض تسويق المنتجات للشباب وأندية الفتيات (اليوم العالمي للمرأة)	2019/3/15	
م ش العمراوى	معرض تسويق المنتجات للشباب وأندية الفتيات (اليوم العالمي للمرأة)	2019/3/22	
م ش الانفوشى	معرض تسويق المنتجات للشباب وأندية الفتيات (اليوم العالمي للمرأة)	2019/3/28	
م ش الشلالات	احتفالية 15 يونيو	2019/3/15	

مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة تاريخ البيان : 2019