

إنجازات الخطة الاستثمارية للمحافظة
من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

منه دفعات مقدمة	المنصرف (القيمة بالآلاف جنيه)	الاحتتماد المعدل					ربط الوارد بالموازنة	اسم المشروع	
		جملة المنصرف	ذاتي	محلي	الجملة	منح	ذاتي	محلي	
٢٨١٠٩,٩٩٦	٤٣٥٦٩,٠٥٣	١٩٠٠	٢٤٥٦٩,٠٥٣	٤٣٥٦٩,٠٥٣	.	١٩٠٠	٢٤٥٦٩,٠٥٣	٢٤٦٣٩	أولاً : مد و تدعيم شبكات الكهرباء والاتاره
.	١٢١١٧,١٩٤	.	١٢١١٧,١٩٤	نقص الرصيد المدين
.	٢٣٤٦٢,٧٣٧	٢٣٤٦٢,٧٣٧	الذاتي (الصناديق الخاصة)
٢٨١٠٩,٩٩٦	٧٩١٤٨,٩٨٤	٤٢٤٦٢,٧٣٧	٣٦٦٨٦,٢٤٧	٤٣٥٦٩,٠٥٣	.	١٩٠٠	٢٤٥٦٩,٠٥٣	٢٤٦٣٩	الجملة
٣٩٣٧٠,٢٣	١٦٦٤١٦,٥	٨٠٢٠٧,٥	٨٦٢٠٩	١٦٨٤١٧	.	٨٠٢٠٨	٨٨٢٠٩	٦٦٧٤٥	ثانياً : رصف طرق المحافظة
.	١٠٤٣٥,٥٩٧	.	١٠٤٣٥,٥٩٧	نقص الرصيد المدين
.	٣١٥٠٣٧,٣٦٣	٣١٥٠٣٧,٣٦٣	الذاتي (الصناديق الخاصة)
٣٩٣٧٠,٢٣	٤٩١٨٨٩,٤٦	٣٩٥٢٤٤,٨٦٣	٩٦٦٤٤,٥٩٧	١٦٨٤١٧	.	٨٠٢٠٨	٨٨٢٠٩	٦٦٧٤٥	الجملة
٣٨٧١,٩٦١	٣٢٨٤١,١١٩	.	٣٢٨٤١,١١٩	٣٢٨٤١,١١٩	.	.	٣٢٨٤١,١١٩	٣٧١٠٠	ثالثاً : الكبارى والانفاق
.	٧٩٨٩,٩٦٨	.	٧٩٨٩,٩٦٨	نقص الرصيد المدين
.	١٧٩٣٠,٧٣٠	١٧٩٣٠,٧٣٠	الذاتي (الصناديق الخاصة)
٣٨٧١,٩٦١	٥٨٧٦١,٨١٧	١٧٩٣٠,٧٣	٤٠٨٣١,٠٨٧	٣٢٨٤١,١١٩	.	.	٣٢٨٤١,١١٩	٣٧١٠٠	الجملة
٢٧٣٥٠,٦٩٣	٢٨٢٣٥٨,٨٦٥	٢٥٠٠٠	٣٢٣٥٨,٨٦٥	٢٨٨٨٧٨٣,٨٧	.	٢٥٦٤٢٥	٣٢٣٥٨,٨٦٥	٢٤٠٤١	رابعاً : تحسين البنية
.	٧٢٧٤,٩٩٩	.	٧٢٧٤,٩٩٩	نقص الرصيد المدين
.	٢٠٩٧١,٠٣٦	٢٠٩٧١,٠٣٦	الذاتي (الصناديق الخاصة)
٢٧٣٥٠,٦٩٣	٣١٦٠٤,٩	٢٧٠٩٧١,٠٣٦	٣٩٦٣٣,٨٦٤	٢٨٨٨٧٨٣,٨٧	.	٢٥٦٤٢٥	٣٢٣٥٨,٨٦٥	٢٤٠٤١	الجملة

تابع إنجازات الخطة الاستثمارية للمحافظة

المنصرف (القيمة بالآلاف جنيه)				الاعتماد المعدل				ربط الوارد بالموازنة	اسم المشروع
منه دفعات مقدمة	جملة المنصرف	ذاتى	محلى	الجملة	منح	ذاتى	محلى		
٣٦٨١.٦٣٦	١١٨٢٣.٢٤٩	٠	١١٨٢٣.٢٤٩	١١٨٢٣.٢٤٩	٠	٠	١١٨٢٣.٢٤٩	١٢٠٠	خامساً : الامن والاطفاء والمرور وشرطة المرافق
٠	٢١٥٣.٣٣٦	٠	٢١٥٣.٣٣٦	٠	٠	٠	٠	٠	نقص الرصيد المدين
٠	٥٠	٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الذاتي (الصناديق الخاصة)
	١٤٠٢٦.٥٨٥	٥٠	١٣٩٧٦.٥٨٥	١١٨٢٣.٢٤٩	٠	٠	١١٨٢٣.٢٤٩	١٢٠٠	الجملة
٢٥٧١٤.٧٦٨	٥٦٣٨٨.٠٤٧	٣٩٩٩.٣٣٦	٥٢٣٨٨.٧١١	٥٦٩٣٨.٧١١	٠	٤٥٥٠	٥٢٣٨٨.٧١١	٤١٩٠	سادساً : تدعيم احتياجات الوحدات المحلية
٠	٣٢٣٨٨.٩٠٢	٠	٣٢٣٨٨.٩٠٢	٠	٠	٠	٠	٠	نقص الرصيد المدين
٠	٢٤٢٣١.٧٧٤	٢٤٢٣١.٧٧٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الذاتي (الصناديق الخاصة)
٢٥٧١٤.٧٦٨	١١٣٠٠.٨٧٢٣	٢٨٢٣١.١١	٨٤٧٧٧.٦١٣	٥٦٩٣٨.٧١١	٠	٤٥٥٠	٥٢٣٨٨.٧١١	٤١٩٠	الجملة
٣٧٤٢٥٥.٥٨٤	١٠٦٧٤٤٠.٤٧	٧٥٤٨٩٠	٣١٢٥٥٠	٦٠٢٣٧٣	٠	٣٦٠١٨٣	٢٤٢١٩٠	٢٠٦٤٢٥	اجمالي الخطة

تاریخ البیان : ٢٠١٨/٧/١

مصدر البیان : الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة

انجازات ادارة الحماية المدنية
من ٢٠١٧/٦/٣٠ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

القطاع	وصف ماتم انجازه	الاعتمد بالاف جنيه	المصرف بالاف جنيه	نسبة الانجاز %
تدعم اقسام الادارة بالمعدات (٣٢٥٨٠٤٢ مليون)	عدد ٦ طلبيات مياه عائمة	٦٤٢٩٦٠	٦٤٢٩٦٠	
	نشر اعلات ونقل ٤٠٨ جنيه عمارات	١٣٩٠٨	١٣٩٠٨	
	قسم الاطفاء عدد ١ جهاز تعبئة البويرة عدد ٥ قاذف متعدد	٣٠٧٦٨٦	٣٠٧٦٨٦	
	الاطفاء ١٠٠ خرطوم ٢٠.٥ و ٥٠ خرطوم ١٠.٥ و ٢٠ قاذف عادي و خلاط رغوي و ١٠٠٠ افارول و ٤٥ جوانى	٩٥٢٦٠٥	٩٥٢٦٠٥	
	فتحة و ٧٠ حذاء و ٣٠ بدلة غوص و ٢٠ جاكيت غوص و ٢٠ منظم غوص و ١٠ اكتسول	١٣٤٠٨٨٣	١٣٤٠٨٨٣	
تدعم شبكة الحريق (٨٥٠ الف)	عدد ٧ طن بودرة كيماوية واصناف اخرى	٣٦٤٦٩٠	٣٦٤٦٩٠	
	قسم المفرقعات عدد ١ مراه ترولي وعدد ٤ للفتيش اسفل السيارات	٣٦٤٨٠	٣٦٤٨٠	
	قسم المفرقعات عدد ٣ بوبه كشف المفرقعات	٤٣٨٨٣٠	٤٣٨٨٣٠	
عمرات سيارات الاطفاء (٣٩١٩٥٨ الف جنيه)	صيانة سيارات الاطفاء تم التعاقد بالامر المباشر	١٩٣١٦٠	١٩٣١٦٠	
	صيانة سيارات الاطفاء تم التعاقد بالامر المباشر	١٩٨٧٩٨	١٩٨٧٩٨	
تدعم مباني الادارة ونقط الاطفاء (٣٥٠ الف)	تجهيز مبانى الورش تم التعاقد بالامر المباشر وجارى التنفيذ	٩٧٩٣١	٩٧٩٣١	
	عملية صيانة مبانى الادارة	٢٢٠٣٧٣.٣	٢٢٠٣٧٣.٣	
	عملية نقل سنترال الاوتو	٢٢٣٦٤.٦	٢٢٣٦٤.٦	
	متاح بدون حجز	٩٣٣١.١	٩٣٣١.١	
شراء تجهيزات ومعدات مكتبية (١٥٠ ألف)	عدد ٣ جهاز تكيف ٣ حسان	٢٧٦٠٠	٢٧٦٠٠	
	شراء اثاث ١ مكتب و ١ شانون و ١ دولاب	٩٨٨٦.٨٠	٩٨٨٦.٨٠	
	جارى الشراء ضمن احتياجات الديوان العام	١١٢٩٣٨	١١٢٩٣٨	
	الاجمالى	٤٩٩٠٤٢٤.٨	٤٩٩٠٤٢٤.٨	

٢٠١٨/٦/٣٠ تاريخ البيان :

مصدر البيان : ادارة الحماية المدنية

مشروعات التطوير التكنولوجى التي تم تنفيذها

من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

نسبة التنفيذ %	تاريخ الانتهاء	تاريخ البدء	المنصرف بالآلاف جنيه	الاعتماد بالآلاف جنيه	الموقع	اسم المشروع
١٠٠	٢٠١٧/١٢/٢٠	٢٠١٦/٨/٢١	٢٨٤٠	٢٨٤٠	ديوان عام محافظة الاسكندرية	عمل ميكنة رقمية وميكروفيلم لترخيص البناء الصادرة من المركز الذكى والاحياء وملفات جهاز جهاز حماية املاك الدولة
١٠٠	٢٠١٨/٥/١٦	٢٠١٧/٧/١٧	٣٠٧٠	٣٠٧٠		إنشاء مركز ارشيف الكترونى وتوثيق ميكروفيلمى
١٠٠	٢٠١٧/٩/٢٢	٢٠١٧/٤/٢٣	٤٩٦٥	٤٩٦٥		تنفيذ الشبكة المركزية لنقل المعلومات بمبني ديوان عام المحافظة
١٠٠	٢٠١٨/٥/٤	٢٠١٧/٧/٥	٥١٢٠	٥١٢٠		إنشاء وتجهيز Data Center وربط جميع ادارات المحافظة بها
١٠٠	٢٠١٨/٩/٢٧	٢٠١٨/٣/٢٨	١٤٥٩	١٤٥٩		تنفيذ شبكة نقل المعلومات الداخلية لاحياء (المنتزة اول - شرق - وسط - الجمرك - العجمى - برج العرب)
---	----	---	١٧٤٥٤	١٧٤٥٤		الاجمالي

تاریخ البيان : ٢٠١٨/٧/١

مصدر البيانات : مركز معلومات المحافظة

انجازات الأحياء (رصف الطرق)

من ٢٠١٧/٦/٣٠ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

الحي	الفطاع	المنطقة	وصف ما تم انجازه	الاعتماد بالآلاف جنيه	المنصرف بالآلاف جنيه	نسبة الانجاز
ثان			خطة استثمارية : منطقة العماراوي - توسيعات الملاحة - ش صيدلية نور تمويل ذاتي : ش بيفولي هيلز - الشارع المحصور بين حوض ١٠ وعزبة السنين وش المحصور بين حوض ١٠ وعزبة كرملة طلبات النواب : توسيعة طريق حوض ١٢	٣٧٢٠	٣٧٢٠	%١٠٠
المنزة			مشروعات الرصف : بطول ٤٦٢٥ م : الخطة العاجلة : ١- استكمال رصف متفرعات شارع القاهرة و شارع سيف - شارع عباد الرحمن موازي لشارع القاهرة ومتفرعاته شمال من مصطفى كامل حتى شارع ابيدوس . ٢- شن الشهر العقاري من ش مصطفى كامل و حتى مدرسة عائشة عبد الرحمن. ٣- ش امين حسونه اتجاه من مصطفى كامل . ٤- ش امين حسونه من المطافي في اتجاه مصطفى كامل . ٥- ش ٦٣ سيدى بشر قبلي .	٢٢٠٠	٢٢٠٠	%١٠٠
المنزة			مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة : ١- استكمال رصف شارع عقل باشا التي لم تستكمل في الخطط السابقة وشارع مسجد الموحدين وشارع مسجد الدعوة تقاطع الموحدين . ٢- ترميمات مدينة اسكان الضباط بسidi بشر بحري . ٣- ترميمات مدينة اسكان الضباط بسidi بشر قبلي . ٤- ش بسکو مصر - ش البنك الاهلي - ش ابن عقيل . ٥- رصف شارع ٦٠٦ من الجزيرة الخضراء حتى عقل باشا - سidi بشر قبلي . ٦- ش مسجد الراشدين .	٣٠٠	٣٠٠	%١٠٠
النصف			رصف طرق وارصفة - خطة استثمارية : ٤٤٨٤ ألف جنية رصف طرق في نطاق الحي - خطة عاجلة : ٣٢٤٣ ألف جنية باب العبيد بجوار شركة مياه الشرب نادى الصيد	٥٣٧٥	٥٣٧٥	%١٠٠
شرق			تم رصف شوارع باقسام الحي الثلاثة بأجمالي طول ٢٨٨٠ م	٧١٠٠	٧١٠٠	%١٠٠
وسط				٧٧٢٧	٧٧٢٧	%١٠٠
الجرك				١٢٤٥	١٢٤٥	%١٠٠

تابع انجازات الأحياء (رصف الطرق)
من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

الفطاع	الحي	وصف شوارع بقطاع مينا البصل :	وصف ما تم انجازه	الاعتماد بالاف جنية	المصرف بالاف جنية	نسبة الانجاز
الرصف	غرب	<p>١- رصف شوارع بقطاع كرموز وغيط العنب :</p> <p>١- تم الانتهاء من شارع الخديوي الحارة البحريه من مسجد العمري حتى مستشفى العمال.</p> <p>٢- استكمال التوفيقية من وابور الجاز حتى المحمدية (عرض ٤٠م × ٤٠م).</p> <p>٣- شارع الخديوي من مسجد العطارين حتى مستشفى العمال الحارة البحريه.</p> <p>٤- تم الانتهاء من تركيب بلاط اجزاء بمربع الشنطي .</p> <p>- رصف شوارع بقطاع مينا البصل :</p> <p>- تم الانتهاء من المرربع المحصور من ابن مرداوس والاسناوي والامان والشيخ طموم بعدد ٢٠ شارع (سيف اليزل - شداد - الشیخ یوسف - النوري - الطبیی - مساهل - تفرعه من النوري الى الشیخ طموم - قرة العین - الملاح - عارف بك - تفرعه من النوري الى الشیخ یوسف - ابن سالم - تفرعه من سيف اليزل وشداد - مراد العبدانی - ابن بقاء - تفرعه من النوري الى الشیخ طموم)</p> <p>٢- رصف اجزاء من الموقف الجديد .</p> <p>٣- ترميم تقاطع شارع رشید رضا امام سکة حید القباری</p>	٤٧٠٠	٤٧٠٠		
		<p>رصف شارع ٢١٨ من مسجد القباري حتى محطة التنقية الغربية : خطة عاجلة :</p> <p>- تم الانتهاء من وضع طبقة الاساس من تقاطع شارع مسجد القباري حتى تقاطع امتداد شارع الملك شاه بشارع ٢١٨ المؤدي لنبع العرب .</p> <p>٢- تم تكسير الاسفلت من حول البيارة الموجودة بشارع ٢١٨ مع الملك شاه .</p> <p>٣- تم انشاء شنايش جديدة لصرف مياه الامطار.</p> <p>٤- تم صب ميدية الارصفه .</p> <p>٥- تم الانتهاء من عمل طبقة رابطة سطحية بالمسافة من مسجد القباري حتى ثلاثة البحيري .</p> <p>٦- طبقاً لما وردلينا من كتاب مديرية الطرق والمنتهي بان تكلفة الاعمال (١٨٦٠٠٠) والملوب تدعيم المبلغ الى (٢٩٦٦٩٥٥.٧٥) وذلك لاستكمال اعمال الاسفلت حتى نهاية محطة التنقية الغربية بشارع ٢١٨ .</p>	٣١٣٢	٣١٣٢	%١٠٠	

تابع انجازات الأحياء (رصف الطرق)
من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

النطاق	الحي	وصف ما تم انجازة	الاعتمد بالآلاف جنية	المنصرف بالآلاف جنية	نسبة الانجاز
الرصف	العمجي	تم رصف ريتشن هوم شارع منشية العلماء تفرعات عين شمس شارع صابر الطاخاوي شارع الحداد وشارع جمعة مفتاح ينك الاستثمار ٣٥٠٠ ألف جنية ذاتي ٢٣٧٥ ألف جنية ٧٠٠+ ألف جنية تدعيم	٦٥٧٥	٦٥٧٥	%١٠٠
عامرية اول		رصف ش المستشفى من الصحاوي الي مسجد الشرقاوي لطول ٥٠ م وعرض ١٠ م	٤٥٠٠	٤٥٠٠	%١٠٠
عامرية ثان		رصف جزء من مدخل الناصرية القديمة و عمل بلدورات و شنايش للمطر	٢٠٠٠	٢٠٠٠	%١٠٠
مركز ومدينة برج العرب		رصف جزء من طريق العقارية	٥٩٠٠	٥٩٠٠	%١٠٠
		تم رصف عدد من الشوارع الداخلية باجمالى اطوال ٤ ك.م تقريباً	٤٧٨٠	٤٧٨٠	%١٠٠
		الاجمالي	٦٢٤٥٤	٦٢٤٥٤	---

انجازات الأحياء من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

النطاق	الحي	وصف ما تم انجازة	الاعتمد بالآلاف جنية	المنصرف بالآلاف جنية	نسبة الانجاز	المعوقات
الكري	شرق	إنشاء كوبري مشاه سيارات اعلى ترعة الصرف بالمطار - عزبة عبد المنعم رياض نهاية ش ٤ بالمطار	٣٠٢٨	٣٠٢٨	%٥٠	جارى نهوض المشروع
عامرية اول		استكمال كوبري ٢٢ ك	١٠٠٠	١٠٠٠	%٥٠	لم يتم استكماله
		الاجمالي	٤٠٢٨	٤٠٢٨	---	----

تاريخ البيان : ٢٠١٨/٧/١

مصدر البيان : الأحياء

انجازات الأحياء (إنارة)
من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

الحي	الفطاع	وصف ماتم انجازة	الاعتماد بالآلاف جنية	المنصرف بالآلاف جنية	نسبة الاجاز
منتزه ثان		<ul style="list-style-type: none"> - استكمال مشروع بالتقسيم الجديد (تركيب ٥٥ ذراع) - احلال وتجديـد بالمساكن خلف مستشفى ابوقير (٢٥ ذراع) - استكمال بالمرربع خلف المعهد الديني حتى ش ٤٥ قبلي (تركيب ٥٥ ذراع) - احلال وتجديـد بعزبة ١٢ بيت (٤٥ عامود) 			%١٠٠
منتزه اول		<ul style="list-style-type: none"> - المربع المحصور بين سيدى بشر الترام وشارع الاقبال - سور مدرسة جمال عبد الناصر (١٠٥ ذراع) - شارع خورشيد بالسوق العمومي من المحمودية حتى كوبري الثلاثين (٥٦ ذراع) . - المربع المحصور بين شارع جمال عبد الناصر - شارع ٤٥ ، خلف طريق الكورنيش - شارع الارمن (٩٥ ذراع) . - منفرعات شارع ١٤ بالفلکي حتى البصل (٨٠ ذراع) . 			%١٠٠
شرق	الإنارة	<ul style="list-style-type: none"> - تم تركيب عدد ٣٣ كشاف ليد ١٠٠ وات ، عدد ٣ كشاف صوديوم ١٠٠ وات في عزب القواتية - تم تركيب عدد ١٨٢ كشاف ليد بن العشرين - تم اطلاق التيار على عدد ١٠٧ كشاف - تم تركيب عدد ٣٩ كشاف علي عامود بمجمع مدارس العوايد - منطقة سان جيني بعدد ٧ كشاف ٦ علي ذراع وعدد ١ علي عامود يترافق مع شعراوي للاقال والتركيب ١١ كشاف ليد 			
وسط	احلال وتجديـد شبكة الإضاءة العامة - منطقة كرموز الحضرة البحريـة - العطارين				%١٠٠
الجمـرـك	إنارة مناطق بالـحي (منطقة المنشـية)				%٦
غرب	إنارة مناطق بقطاع مينا البصل وكرموز وغيط العنب				%١٠٠
العجمـي	تم زرع عدد ١٩ عـامـودـ بـشارـعـ الـبيـهـقـيـ وـ٢٢ـ عـامـودـ بـشارـعـ اـبـوـ رـيـدـ وـعـدـدـ ٣٨ـ عـامـودـ بـشارـعـ السـلـامـ وـعـدـدـ ٣٧ـ عـامـودـ بـشارـعـ اـمـ السـلـطـانـ وـعـدـدـ ١٩ـ عـامـودـ بشـارـعـ جـرـاجـ النـقـلـ الـعـامـ وـجـارـيـ شـدـ الشـبـكـةـ الـهـوـانـيـةـ وـتـرـكـيـبـ عـدـدـ ٢ـ بـورـنـ بـشارـعـ اـمـ السـلـطـانـ وـالـبـيـهـقـيـ وـتـرـكـيـبـ جـمـيعـ الـكـشـافـاتـ معـ شـدـ الشـبـكـةـ الـهـوـانـيـةـ				
عامـرـيـةـ اـولـ	تم تركـيـبـ ٢٠٠ـ كـشـافـ بـذـرـاعـ مدـشـبـكـاتـ طـوـلـ ٥٠٠ـ وـتـرـكـيـبـ ٦ـ اـبـرـانـ				%١٠٠
عامـرـيـةـ ثـانـ	إنـارةـ منـاطـقـ بـالـحـيـ الاـضـاءـةـ الـعـامـةـ لـعـدـدـ خـمـسـ قـرـىـ وـصـيـانـاتـ الـاعـمـدةـ				%١٠٠
مرـكـزـ وـمـدـيـنةـ بـرـجـ الـعـربـ	إنـارةـ الشـوارـعـ بـنـطـاقـ الـمـرـكـزـ تـمـ شـرـاءـ وـتـرـكـيـبـ ٩٤ـ عـامـودـ بـالـكـشـافـ				%١٠٠
الاجمالي					----
٢٠١٨/٧/١ تاريخ البيان :					

مصدر البيانات : الأحياء

انجازات الأحياء (تشجير و تحسين البيئة)

من ٢٠١٧/١١/٢٠١٨ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

الحي	الفطاع		
الجمرك	تحسين البيئة والشجير	غرب	تحسين البيئة
وسط	منتزه ثان		
منتزه ثان	تحسين البيئة تعطية الترع والمصارف (٨٠٠ ألف جنية) التشجير: زراعات (٩٥ ألف) - عدد وادوات (٢٥ ألف)		
تم توريد الزراعات والعدد والاودوات باجمالي مبلغ ٦٢٠٧٨ الف جنية	تشجير حدائق بالحي		
تم شراء مزرعات (٣٠٣ جنية) وشراء عدد وادوات (٣٣.٨٩ جنية)	تشجير و زراعات في الشوارع الآتية :- - امام وحدة صحة جنوب المتراس المستشفى - امام الجمعية الاستهلاكية القباري المفروزة شارع المكس - شارع كرموز امام المطاحن - شارع كرموز امام عامود السواري - منطقة بشائر الخير غيط العنبر - باب سدرا شارع صفو طريق القباري السريع - حديقة امام محولات كرموز - شارع الامير لولو امام مدرسة الصناعية المتقدمة - حديقة امام نقل البضائع القباري السريع - الحديقة الجزء الوسطي - حديقة الاودية ونقل البضائع - ش امام بوسته المفروزة ش المكس - ش امام سنترال كرموز - حديقة الثلاجة وحديقة نقل البضائع - ش الاسناوي داخل مبني توزيع الكهرباء الوريان - حديقة امام شركة اللواء - حديقة مشتل المكس	غرب	تحسين البيئة والشجير
العمجي	زراعة أشجار فيكس في الوصلة مابين البرج القديم والبرج الجديد - رص وثبتت البلدورات فى الوصلة مابين البرج القديم والبرج الجديد - استصلاح المسطح الموجود بعد مزلقان القطار - جلب أحجار وعمل أشكال بالمسطحات بطريق حسن علام - تطوير صينية البرج وزراعتها بالخشخيل والشووفيرا والنباتات المزهرة - استحراث المسطحات الموجودة أمام قاعة المؤتمرات وزراعتها بانخيل والفيكس والعشيبات - جلب التماشيل الموجودة بطريق كرير المطار ووضعها بالمسطحات الخضراء ودهانها لاظهارها بالمؤشر الانفاق - تقليم النخيل البلدى والبردشارديا بمنطقة برج العرب القديم - تقطيم جميع أشجار الفيكس خارج وداخل المدارس لاستقبال الانتخابات الرئاسية - التوجة الى المستشفيات والوحدات الصحية لتنقیم الاشجار - عمل بلدورات بطريق جمال عبدالناصر بالجهة البحرية - استصلاح جزء كبير من الجهة البرج وتسوية التربة وزراعتها بانخيل بطريق جمال عبد الناصر - التوجة الى دار ايتام زهر الحياة وامدادها بالزراعات - المرور الدائم على الخانس للتأكد من تقطيم الاشجار حولها - زرع مواشير ذللري بطريق جمال عبدالناصر ومسطحى القاعدة وجزء كبير من طريق حسن علام - بناء غرف حول بعض المصادر الرئيسية للمياه بالمناطق - نظافة الجزيرة الوسطى وتقطيم نخيل البردشارديا بطريق كرير المطار بمناسبة زيارات دخولا وخروجا - استعمال اللودر للتخلص من الحشائش العالية والبرونوف في عاليه طريق حسن علام - الرى الدائم لجميع المسطحات مع مساعدة سيارة وجرار الرى - نظافة الاحواض داخل المشتل والصوبه واستكمال بالعقل بدلا من العقل التي تم خروجها للسطحات - قص وتهذيب أشجار الفيكس بجميع المناطق مع الاستمرار اليومي لظهورها بالمؤشر الانفاق	مركز ومدينة برج العرب	
الإجمالي	١٣٤٦	١٣٩٠	

مصدر البيان : الأحياء

٢٠١٨/٧/١ تاريخ البيان :

انجازات الأحياء (تدعم الوحدات المحلية)

من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

القطاع	الحي	وصف ماتم انجازة	الاعتمد بالألف جنية	المنصرف بالألف جنية	نسبة الانجاز	المعوقات
منطقة ثان		تجهيزات مكتبية (١٧٥ ألف جنية) شراء سيارات ١- عدد (١) سيارة برج (٩٠٠ ألف جنية) ٢- عدد (١) سيارة بيك آب مفرد كابييه (٥٥٣ ألف جنية)	١٦٢٨	١٦٢٨	%١٠٠	
وسط		عملية استكمال هيكل خرساني وتشطيب الدور الاول واستكمال تشطيبات الدور الأرضى بمجموع خدمات ٨/١	٤٦٧	٤٦٧	%١٠٠	
الجمك		عملية استكمال هيكل خرساني للدور الاول علوى وتشطيب الدور الأرضى والدور الاول علوي بمجموع خدمات ٨/٢ أبيس مرحلة ثلاثة شراء سيارة بيك آب كابينة مفرد بند ٨ تجهيزات	١٢٥٠	١٢٥٠	%١٠٠	
العمجي		بند ٨ تجهيزات شراء سيارة بيك آب نصف نقل شراء الات ومعدات مكتبية شراء الات ومعدات (بباش وسط - ٢ سيارة كسر مياه - ٢ سيارة قلاب ٣١.٥ طن)	٢٥٠	٢٥٠	%١٠٠	
عامرية اول		بند ٨ تجهيزات بجاري توريد الادوات والايثاث قاعة اجتماعات تم الانتهاء من عمل قاعة اجتماعات بالحي شراء وسيارات	٢٥٠	٢٥٠	%١٠٠	جارى الشراء
عامرية ثان		لم يتم شرائها من الخدمات الحكومية جاري عمل الشراء من الادارة المالية بالمحافظة شراء عدد ٤ سيارة قلاب حمولة ٤ طن شراء سيارة بيك آب كابينة مفرد	٩٠٠	٩٠٠	%١٠٠	يتم الشراء عن طريق هيئة الخدمات الحكومية ولم يتم التوريد حتى الان
مركز ومدينة برج العرب		شراء اثاثات و مستلزمات مكتبية احتياجات المركز	٣٠	٣٠	%١٠٠	لم يتم التوريد حتى الان عن طريق المحافظة
		الاجمالي	٩٢٣٣	٨٢٣٣	---	----

مصدر البيانات : الأحياء

تاريخ البيانات : ٢٠١٨/٧/١

البيان الاجمالي للمشروعات بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحليية (مشروعك)

٢٠١٨/١١/١٥

الطلبات المنفذة		الطلبات تحت الدراسة		الطلبات المرفوضة		الطلبات الموافقة عليها		الطلبات المقدمة		البنك
القيمة بالآلاف جنيه	العدد	القيمة بالآلاف جنيه	العدد	القيمة بالآلاف جنيه	العدد	القيمة بالآلاف جنيه	العدد	القيمة بالآلاف جنيه	العدد	
٢١٢٦٦	٢١٢	١٣٠٠٣	٦٥	٤١٦٤.٥	٧٤	٢٦١٦١	٢١٢	٤٣٣٢٨.٥	٣٥١	اجمالي بنك مصر
٢٥١٥١	٥٦	٣١٩٠	١٧	٧١٩٥	٤٠	٣١٦٧٠	٥٦	٤٢٠٥٥	١١٣	اجمالي البنك الاهلي
٥٣٨٢.٦	١٦٧	١١٣٩	٤٢	٤٤٧١	٧٤	٦٠٤٢.٦	١٦٦	١١٦٥٢.٦	٢٨٢	اجمالي بنك التنمية والانتمان
١٦٥٧	١١٥	٧٠	٤	٨٠٩	٣٣	٢٤٣٢	١١٦	٣٣١١	١٥٣	اجمالي بنك القاهرة
٢٩٥	٢	٥٥	٣	٨٥٠	٤	٢٧٥	٢	١١٨٠	٩	اجمالي بنك التعمير والاسكان
٥٣٧٥١.٦	٥٥٢	١٧٤٥٧	١٣١	١٧٤٨٩.٥	٢٢٥	٦٦٥٨٠.٦	٥٥٢	١٠١٥٢٧.١	٩٠٨	اجمالي البنوك

٢٠١٨/١١/٣٠ : تاريخ البيان

مصدر البيان : مشروعك

البيان الاجمالي للمشروعات بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحليية (مشروعك)
حتى ٢٠١٨/١١/١٥

الطلبات المنفذة		الطلبات تحت الدراسة		الطلبات المرفوضة		الطلبات الموافقة عليها		الطلبات المقدمة		البنك
القيمة بالآلاف جنيه	العدد	القيمة بالآلاف جنيه	العدد	القيمة بالآلاف جنيه	العدد	القيمة بالآلاف جنيه	العدد	القيمة بالآلاف جنيه	العدد	
٨٠٨٦.٥	١٣٠	٠	٠	٤٩٥	٩٥	١٢٢٦٣	١٣٠	١٢٧٥٨	١٤٥	المنتزه ثان
٦٤٣٤.٥	١١٢	١٣٩٥	٤٣	٦٤٦٢	٨٣	٩٤١١	١١٢	١٧٢٦٨	٢٣٨	المنتزه اول
١٢٢٠١	٤٤	٣٨٨٧	١٣	٥٥٠٥	٣١	١٥٦٩٥	٤٣	٢٥٠٨٧	٨٧	شرق
١١٧٤٨	٤٠	٥١٩٠	٣٧	٦٥٠	١٩	١٣١٦٣	٤٠	١٩٠٠٣	٩٦	وسط
٤٨٥	٨	١٠٧٥	٢	٠	٠	٤٨٥	٨	١٥٦٠	١٠	الجمرك
١١٠	٤	٠	٠	٠	٠	٢٠٠	٤	٢٠٠	٤	غرب
٥٢٢٠	٢١	٧٢٥	٣	٤٠٠	٢	٥٢٥٥	٢٢	٦٣٨٠	٢٧	العمجي
٧٥٣٣.٦	١٥٧	١٧٨٥	٢٢	١٧٩٥.٥	٤٣	٧٦٨٨.٦	١٥٧	١١٢٦٩.١	٢٢٢	العامرية
١٩٣٣	٣٦	٣٤٠٠	١١	٢١٨٢	٣٢	٢٤٢٠	٣٦	٨٠٠٢	٧٩	مركز ومدينة برج العرب
٥٣٧٥١.٦	٥٥٢	١٧٤٥٧	١٣١	١٧٤٨٩.٥	٢٢٥	٦٦٥٨٠.٦	٥٥٢	١٠١٥٢٧.١	٩٠٨	اجمالي الاسكندرية

تاریخ البيان : ٢٠١٨/١١/٣٠

مصدر البيان : مشروعك

انجازات الادارة العامة لرى النوبارية
من ٢٠١٧/٧/١٠ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

الحى	الاعمال التى تم تنفيذها	الموقع	التكلفة جنية	تكلفة التنفيذ بالاف جنيه	تاريخ البدء المقرر	تاريخ النهو المقرر	ملاحظات
العامرية	ازالة حشائش الترع الواقعة بزمام هندسة مريوط (ترعة مريوط وفروعها)	قرى فلسطين - عرابى - الجزائر	١٢٠٣.٨٦٥	١٢٠٣.٨٦٥	٢٠١٧/١/١٥	٢٠١٩/١/١٤	جارى العمل
العامرية	توريق وتركيب بوابات لزوم اقسام الترع والمساقى واحلال وتجديد بدالات	الجسيسات - كندرة - ابومسعود	٧٥٣.٢٣٠	٧٥٣.٢٣٠	٢٠١٧/٦/١	٢٠١٨/٥/٣١	تم نهو العمل
العامرية	ازالة حشائش الترع الواقعة بزمام هندسة الساحل (ترعة بهيج وفروعها)	ابوبيسية - الوادى	٤٢٩.٦٢٠	٤٢٩.٦٢٠	٢٠١٧/١/١٥	٢٠١٩/١/١٤	جارى العمل
مركز ومدينة برج العرب	تبطين ترعة بهيج	ترعة بهيج من ك ١٨.٤٦٤ وحتى ك ١٩	١٧٠٧.٤٢٧	١٧٠٧.٤٢٧	٢٠١٦/١١/١	٢٠١٨/٣/٢٧	جارى العمل
العامرية	تبطين بهندسة النهضة	حارس ٤	١٤٣٤.٣٧٤	١٤٣٤.٣٧٤	٢٠١٦/١١/١	٢٠١٧/١٠/٣٠	تم نهو العمل
العامرية	توريق وتركيب بوابات لزوم اقسام الترع والمساقى	بهيج	١٥٨.٠٧٤	١٥٨.٠٧٤	٢٠١٦/٦/١	٢٠١٧/٥/٣١	تم نهو العمل
الاجمالى							---
مصدر البيانات : الادارة العامة لرى النوبارية							٢٠١٨/٢/١

انجازات فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار

الحي	عدد الفصول	عدد المتقدمين	عدد الدارسين	عدد من تم محو اميتهم
المنزه	١٦٤	٤١٣٠	١٧٦٤	١٦١٧
شرق	٩٣	١٨٦٥	٨٧٢	٦٧٣
وسط	٤٥	٧٥٥	٤٢٨	٣٤٢
الجمراك	١٨	٣١٣	٨٦	١٩٧
غرب	٣٨	٧٥٩	٢٧٧	٢٩٧
العجمي	٦٩	٩٨٧	٥٤٧	٣٧٤
العامرية	٦٢	٢٨٣٤	٦٣٤	١٠٢١
مركز ومدينة برج العرب	٧١	٨٦٣	١٠٠٢	٢٠٥
الاجمالي	٥٦٠	١٢٥٠٦	٥٦١٠	٤٧٢٦

٢٠١٨/٧/١ تاريخ البيان :

مصدر البيان : الهيئة العامة لتعليم الكبار

انجازات مديرية الشئون الصحية

فى مجال العلاج على نفقة الدولة من ٢٠١٧/٦/٣٠ حتى ٢٠١٨/٦/١

الجهة التي يتم الصرف منها	المبلغ بالآلاف جنيه
مستشفيات وزارة الصحة	٣٥٩١
مستشفيات جامعية	٣٩٨١٢
هيئة التأمين الصحي	٣
المؤسسة العلاجية	٧٨٣
هيئة المستشفيات التعليمية	٧٧
مستشفيات عسكرية	١٤٥٤
مستشفيات ومرافق خاصة	١٨٩٧٢
الإجمالي	٩٦١٩٢

فى مجال تطوير المستشفيات

من ٢٠١٧/٦/٣٠ حتى ٢٠١٨/٦/١

القطاع	اسم المشروع	المشروع	الإعتماد بالمليون جنيه	التكلفة الفعلية	نسبة التنفيذ %
الشئون الصحية	إنشاء مستشفى العجمي	العمى	٢٣٥٠٠	من قبل الوزارة	%٨٥
	تطوير مستشفى رأس التين	ال杰مرك	٤٧٠٠	من قبل الوزارة	جارى أعمال الطرح والاسناد
الاجمالي				--	--
٢٨٢٠					

انجازات الهيئة العامة للتأمين الصحي

تقرير تفصيلي عن المشروعات المنتهية من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

القطاع	اسم المشروع	الموقع	الاعتمد (الف جنيه)	المنصرف (الف جنيه)	تاريخ البدء	تاريخ النهاي	نسبة التنفيذ	المعوقات
منتزه اول	إنشاء خزان مياه ومحطة طلبات	مخازن الفرع بالسيوف	١٦٥٦	١٢٠٠	٢٠١٦/٥/٩	٢٠١٧/١٠/١٠	%١٠٠	لا يوجد
وسط	إنشاء قسم الاستقبال والطوارئ (المرحلة الاولى)	مستشفى عبد الناصر	٩٣٠٣	٨٠٠٠	٢٠١٤/١٠/١٥	٢٠١٧/٤/١٥	%١٠٠	لا يوجد
	مشروع انشاء استراحة الاستقبال	مستشفى عبد جمال الناصر	١٧٥	١٧٥	٢٠١٧/٨/٥	٢٠١٧/٨/٢٧	%١٠٠	لا يوجد
	إنشاء خزان مياه ومحطة طلبات	مستشفى كرموز	٤٤٥	٤٤٠٠	٢٠١٦/٧/١١	٢٠١٨/٢/١٩	%١٠٠	لا يوجد
غرب	إنشاء غرفة غازات طبية تخدم الاقسام البعيدة عن المحطة الحالية	مستشفى كرموز	٣٧٤	٣٧٤	٢٠١٧/٢/٥	٢٠١٧/٥/٣	%١٠٠	لا يوجد
	الاجمالي		١١٧٣٣	١١٩٤٩	---	---	---	---

انجازات الهيئة العامة للتأمين الصحي

في مجال اعمال التطوير من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

الحى	البيان	العنوان	التكلفة بالاف جنيه	المنصرف بالاف جنيه	نسبة الانجاز	المعوقات
منتزه ثانى	مستشفى ابى قير التخصصى	طوسون	٢٥٠٠	٢٥٠٠	%١٠٠	لا يوجد
شرق	مستشفى الطلبة سبورتنج	سبورتنج	٣٠٠٠	٣٠٠٠	%١٠٠	لا يوجد
وسط	مستشفى جمال عبد الناصر	الحضره	٣٥٠٠	٣٥٠٠	%١٠٠	لا يوجد
غرب	مستشفى كرموز العمالى	كرموز	٤٥٠٠	٤٥٠٠	%١٠٠	لا يوجد
الجمراك	عيادة الحرية	المنشية	١٩٥	١٩٥	%١٠٠	لا يوجد
الجمراك	عيادة النصر الشاملة	الورديان	٤١٠	٤١٠	%١٠٠	لا يوجد
	الاجمالي		١٤١٠٥	١٤١٠٥	---	---

٢٠١٨/٧/١ تاريخ البيان :

مصدر البيان : الهيئة العامة للتأمين الصحي

انجازات الهيئة العامة للأبنية التعليمية

من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

م	الحي	اسم المدرسة	نوع الإنشاء	عدد الفصول المضافة	الاعتماد بالآلاف جنية	المنصرف بالآلاف جنية	نسبة الانجاز
١	المنترة	المصرية اليابانية بالمنترة	إنشاء وتجديد	٢٢	٢٤٣٢٦	٢٤٣٢٦	%١٠٠
٢	شرق	التحرير التجريبية	إنشاء وتجديد	١٤	٣٨٥٧	٣٨٥٧	%١٠٠
٣	العامرية	السيدة ام سلمة	إنشاء وتجديد	٤٢	٨١٢٨٩	٨١٢٩	%١٠٠
٤	مركز ومدينة برج العرب	نبع الصحفاق	إنشاء وتجديد	٨	٣٠٢٨	٣٠٢٨	%١٠٠
٥		المصري اليابانية ٢ ببرج العرب	إنشاء وتجديد	١٤	١٦٣٤٧	١٦٣٤٧	%١٠٠
٦		المصرية اليابانية ببرج العرب	إنشاء وتجديد	٢٢	١٨٥٤١	١٨٥٤١	%١٠٠
	الاجمالي						
١	غرب	السيدة عائشة	احلال كلي	١٢٢	٧٤٢٢٨	٧٤٢٢٨	%١٠٠
	الاجمالي						
					٢٢٤٥	٢٢٤٥	%١٠٠
					٢٢٤٥	٢٢٤٥	%١٠٠

٢٠١٨/٧/١ تاريخ البيان :

مصدر البيان : الهيئة العامة للأبنية التعليمية

تابع انجازات الهيئة العامة للأبنية التعليمية
من ٢٠١٧/٦/٣٠ حتى ٢٠١٨/٧/١

نسبة الانجاز	المنصرف بالألف جنية	الاعتماد بالآلاف جنية	عدد الفصول المضافة	نوع الانشاء	اسم المدرسة	الحي	م
%١٠٠	٢١٩٢	٢١٩٢	٩	إحلال جزئي	رياض الاعدادية بنين	شرق	١
%١٠٠	٣٨٠٩	٣٨٠٩	١٣	إحلال جزئي	الابراهيمية الاعدادية بنات		٢
%١٠٠	٢٦٠٩	٢٦٠٩	١٨	إحلال جزئي	ابيس العاشرة	وسط	٣
%١٠٠	٢٥٩٨	٢٥٩٨	٩	إحلال جزئي	عزبة الصيادين للتعليم الاساسي		٤
%١٠٠	٣٨٨٨	٣٨٨٨	٨	إحلال جزئي	الانفوشي الاعدادية الثانوية	الجمرك	٥
%١٠٠				الاجمالي			
%١٠٠	١٥٠٩٦	١٥٠٩٦	٥٧	توسيع	البكتاشي ٢	المنتزه	١
%١٠٠	٥١٧٣	٥١٧٣	٣٤	توسيع	الزعيم جمال عبد الناصر		٢
%١٠٠	٤٣٨٥	٤٣٨٥	٧	توسيع	نسيم ابو اليزيد		٣
%١٠٠	٣٦١٣	٣٦١٣	١٨	توسيع	هدي شعراوي الرسمية	شرق	٤
%١٠٠	٤٥٢٣	٤٥٢٣	١٥	توسيع	الشيخ زايد الرسمية لغات		٥
%١٠٠	٥٥٥٤	٥٥٥٤	١٣	توسيع	محمد حافظ غاتم الاعدادية		٦
%١٠٠	٤٣٤٣	٤٣٤٣	٦	توسيع	اسماويل القباني .ع		٧
%١٠٠	٤٠٣٢	٤٠٣٢	١٣	توسيع	طلعت حرب للتعليم الاساسي	وسط	٨

تاریخ البیان : ٢٠١٨/٧/١

مصدر البیان : الهيئة العامة للأبنية التعليمية

تابع انجازات الهيئة العامة للأبنية التعليمية

من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

الحي	م	اسم المدرسة	نوع الانشاء	عدد الفصول المضافة	الاعتماد بالالف جنية	المنصرف بالالف جنية	نسبة الانجاز
العمجي	٩	حمزة بن عبد المطلب	توسيع	١٣	٢٠٨٠	٢٠٨٠	%١٠٠
	١٠	لواء/ محمد نجيب لغات	توسيع	١٢	٢٥٩٨	٢٥٩٨	%١٠٠
	١١	د. سميرة موسى بنات	توسيع	٢٣	٣٢٦٢	٣٢٦٢	%١٠٠
	١٢	المرحوم/ مجدي محمود بن حليم	توسيع	٩	٣٧٩٣	٣٧٩٣	%١٠٠
	١٣	العامرية بنات ثانوي	توسيع	٨	٢٥٨٤	٢٥٨٤	%١٠٠
	١٤	الحضارة تعليم اساسي	توسيع	٢٠	٢٨٤٥	٢٨٤٥	%١٠٠
العامرية	١٥	ابن الهيثم ب	توسيع	٢٦	٦١٩٩	٦١٩٩	%١٠٠
	١٦	العزة القديمة الاعدادية الثانوية	توسيع	١١	٥٥١٢	٥٥١٢	%١٠٠
	١٧	شهداء العزة الابتدائية	توسيع	١٢	٤٠٨٦	٤٠٨٦	%١٠٠
		الاجمالي		٢٥٤	٦٧٧٢٨	٦٧٧٢٨	%١٠٠
		قرية الروضة اساسي	تعلية	٤	١٤٦.٥	١٤٦.٥	%١٠٠
وسط	١	شهداء الاقصي ثانوي عام	تعلية	٦	٢٣٤٧	٢٣٤٧	%١٠٠
	٢	الاجمالي		١٠	٢٤٩٣.٥	٢٤٩٣.٥	%١٠٠

مصدر البيانات : الهيئة العامة للأبنية التعليمية

تاریخ البيانات : ٢٠١٨/٧/١

الاجمالي العام لإنجازات الهيئة العامة للأبنية التعليمية
من ٢٠١٨/٦/٣٠ حتى ٢٠١٧/٧/١

التكلفة مليون جنية	الاجمالي	برج العرب	العامرية	العمجمي	غرب	الجمرك	وسط	شرق	المنتزة	
١٦١,٧٩١	٣١	٣	٦	٤	١	١	٥	٧	٤	مباني
	٤٥١	٤٤	١١٩	٥٧	٨	٨	٥٠	٨٨	٧٧	فصول

مصدر البيانات : الهيئة العامة للأبنية التعليمية

تاریخ البيانات : ٢٠١٨/٧/١

انجازات مديرية الطرق

من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

الحي	اجمالي الاطوال (م)	نوع الاعتمادات
المنتزه أول	٢٣٠٢	استثمارى
	١٤٢٦.٥	عاجلة
المنتزه ثان	٢٢٩٣.٢	استثمارى
	٥٦٢	عاجلة
شرق	٣٠١٥.٤٥	استثمارى
	٣١١٤	عاجلة
وسط	١٦٥٠	استثمارى
	٥٥٣٠	عاجلة
غرب	٣٧٠٥.٤	استثمارى
	١٠٠٠	عاجلة
الجمك	٢٧٥٣	عاجلة
	٨٠٠	استثمارى
	٨٤٥	عاجلة
العجمى	١٧٥	عشوانيات
	٥٠٠	استثمارى
العامرية أول	٢٢٠٠	استثمارى
	٧٠٠	عاجلة
العامرية ثان	٢٧٥٥	استثمارى
	٣٥٣٢٦.٥٥	---
الاجمالي		

٢٠١٨/٧/١ تاريخ البيان :

مصدر البيان : مديرية الطرق والنقل

**إنجازات مديرية الزراعة
في مجال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠**

نسبة المساحة المنفذة للجمالي %	ما لم يتم تنفيذه						ما تم إزالته			حالات التعدي						الإدارة	
	المساحة			عدد	المساحة			عدد	المساحة			عدد					
	ف	ط	س		ف	ط	س		ف	ط	س						
٦١	٢٤	١٧	١٦	٨٧٩	٣٨	٢٠	—	٣٨٩	٦٣	١٣	١٦	١٢٦٨		المعمرة			
١٥٨	٤٢-	٢٣	١١	٥١٥	١١١	٢١	١٢	٣٠٧	٧٠	٢٠	٢٣	٨٢٢		خورشيد			
٩	٢٩	١٧	٢	٨١٢	٣	٤	٨	١٠٨	٣٢	٢١	١٠	٩٢٠		العامرية			
١٠٠	١-	١٨	—	١٩	١	٢٠	٨	١١٠	١	١٤	٨	٩١		برج العرب			
١١٥	٣-	١٧	—	١٧٢	١٥	٥	—	٤٠٥	١٢	٢٢	—	٥٧٧		الإصلاح الزراعي			
٩٤	١٠	٢١	٥	٢٣٥٩	١٧٠	٢٣	٤	١٣١٩	١٨١	٢٠	٩	٣٦٧٨		الإجمالي			

تاریخ البیان : ٢٠١٨/٧/١

مصدر البیان : مديرية الزراعة

انجازات مديرية الطب البيطري
من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

الحى	المشروع	الاعتماد بالألف جنيه	المنصرف بالألف جنيه	نسبة الانجاز	المعوقات
حي المنتزه	تطوير ورفع كفاءة الوحدة البيطرية بالمنشية البحرية مرحلة أولى	٢٩٤	٢٩٤	% ١٠٠	—
حي المنتزة ثانى	إحلال وتجديد عابر مجزر أبو قير	٣٢٨	—	% ٢٥	—
حي وسط	تطوير ورفع كفاءة المبنى الرئيسي بمديرية الطب البيطري	٦٥٠	٦٥٠	% ١٠٠	—
حي العامرة أول	استكمال إحلال وتجديد سور المجزر الآلى	٥٨.٩	٥٨.٩	% ١٠٠	—
	إحلال وتجديد خط الصرف الخارجى المجزر الآلى	١٦٦٠	١٦٦٠	% ١٠٠	—
	إحلال وتجديد عابر الخنازير بالمجزر الآلى	٢٧٦.٩	١٤٢	% ٥٦	—
	الاجمالي	٣٢٦٧.٨	٢٨٠٤.٩	----	----

٢٠١٨/٧/١ تاريخ البيان :

مصدر البيان : مديرية الطب البيطري

**انجازات مديرية الشئون الاجتماعية
من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣ المساعدات الاجتماعية**

المبلغ بالآلاف جنيه		عدد المستفيدين		الحي	القطاع
منحة دراسية	معاشات ضمانية	منحة دراسية	معاشات ضمانية		
١٣٣١٤٠٠	٧٤١٤٥٤٣٤	٤٣٢٠	١٦٨٥٤	المنتزه	الشئون الاجتماعية
١٠٦٧٢٤٠	٥٦٢٣٦٨٨٠	٢٧٠١	١٢٢٢٩	شرق	
٥٧٨١٦٠	٣٦٨٣٦٥٧٧	١٩٨٣	٧٨٠٣	وسط	
٦٩٣٢٨٠	٣٣٢٤٧١٣٣	٢٢٤٩	٧٦٨٣	غرب	
٣٦٢٠٤٠	١٩٥٩٣٣٧٨	١١٨١	٤٣٨٣	الجمرك	
١٠٠٥٥٦٠	٦٥٥٦٠٦١١	٣٤٤٥	١٤١٨٣	العامرية	
١١٥٧٦٠٠	٤٠٥١٦٦٦١	٣٨٩٨	٩١٨٦	العمى	
٦١٩٥٢٨٠	٣٢٦١٣٦٦٧٤	١٩٧٧٧	٧٢٣٢١	الإجمالي	

٢٠١٨/٧/١ تاريخ البيان :

مصدر البيان : مديرية الشئون الاجتماعية

انجازات مديرية الشئون الاجتماعية من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ المساعدات الاجتماعية

منحة دراسية				مصاريف جنازة		النكات		قانون الطفل		مساعدات الدفعه الواحدة		معاشات شهرية		الحي
قانون الطفل		معاشات		مبالغ	عدد حالات	مبالغ	عدد حالات	فردية	عامة	مبالغ	عدد حالات	مبالغ	عدد حالات	
٢٤٤٩٢٠	٧٣١	١٣٣١٤٠٠	٤٣٢٠	١١٧٥٠٠	٣١٠	(٣٨) جميع الادارات	(١١٣٣) جميع الادارات	٦٤٨٩٠٦	٧٤٥	٤٠٣٧٠٠	١٠٠٨	٧٤١٤٥٤٣٤	١٦٨٥٤	المنطقة
١٠٣٢٤٠	٣٣٦	١٠٦٧٢٤٠	٣٧٠١	١٠٠٢٠٠	٢٦٧			٢٨٠١٥١	٣٢٠	١١٨٢٠٠	٢٨٣	٥٦٢٣٦٨٨٠	١٢٢٢٩	شرق
٦٧٣٢٠	٢٤٣	٥٧٨١٦٠	١٩٨٣	٥٩٢٠٠	١٧٩			٢١٩٤٨٣	٢٦٣	٩٠٧٠٠	١٨٨	٣٦٨٣٦٥٧٧	٧٨٠٣	وسط
١٠٣٩٢٠	٣٢٠	٦٩٣٢٨٠	٢٢٤٩	٦٧٧٠٠	١٩٦			٢٨٠٨٥٥	٣١٥	١٠٧٨٠٠	٢٧٣	٣٣٢٤٧١٣٣	٧٦٨٣	غرب
٤٦٦٠٠	١٨٥	٣٦٢٠٤٠	١١٨١	٣٩٤٠٠	١١٦			١٣٠٣١٦	١٦١	٩٥٢٠٠	٢٣٣	١٩٥٩٣٣٧٨	٤٣٨٣	الجمرك
١٧٠٤٠٠	٥٧٧	١٠٠٥٥٦٠	٣٤٤٥	٧٣٠٠٠	١٩١			٥٩٠٧٦٧	٧٦٨	٧٧٩٠٠	٢٢٧	٦٥٥٦٠٦١١	١٤١٨٣	العامرية
٩٤٧٢٠	٣٢٧	١١٥٧٦٠٠	٣٨٩٨	٥٠٣٠٠	١٢١			٣٧٩٧٥٢	٣٢٤	٢٢٢٨٥٠	٤٨٧	٤٠٥١٦٦٦١	٩١٨٦	العمجي
٨٣١١٢٠	٢٧١٩	٦١٩٥٢٨٠	٢٠٧٧٧	٥٠٧٣٠٠	١٣٨٠	٣٨	١١٣٣	٢٥٣٠٢٣٠	٢٨٩٦	١١١٦٣٥٠	٢٦٩٩	٣٢٦١٣٦٦٧٤	٧٢٣٢١	الاجمالى

٢٠١٨/٧/١ تاريخ البيان :

مصدر البيانات : مديرية الشئون الاجتماعية

المشروعات المنفذة بالجهود الذاتية والمشاركة الشعبية بمحافظة الاسكندرية
خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

" القيمة بالآلف جنيه "

اجمالي الجهد والمشاركة	قيمة الجهد الذاتية والمشاركة الشعبية		عدد المشروعات	بيان المشروعات
	عني	نقدى		
١٤٦١٠	.	١٤٦١٠	١	جمعية نادى روتارى اسكندرية (ميريوط) للمساهمة فى توصيل مياه الشرب بالصعيد
٣٥٠	.	٣٥٠	١	جمعية نادى روتارى اسيورتنج - مشروع مبني قرية الايتام ذوى الاحتياجات الخاصة
٧٠	.	٧٠	١	جمعية نادى روتارى اسيورتنج - ترميم وتأسیس حديقة الايتام بجمعية كرموز
.	.	.	٠	جمعية نادى روتارى زويل اسكندرية
٣٦	.	٣٦	١	- شراء جهاز رسم قلب للعناية المركزية لمستشفى الطلبة
١٠	.	١٠	١	- تبرع لمؤسسة مجدى يعقوب
٥	.	٥	١	- تبرع لجمعية صديقات الكتاب المقدس
٤٠٠	.	٤٠٠	١	- جهاز عدد خلايا الدم لمركز أيادى
١٠٠	.	١٠٠	١	- تبرع بأجهزة طبية لوحدة صحة الأسرة
٤٥٥٠٠٥.١٠	٣٤٢١١٠.١٠	١١٢٨٩٥	١	دار الهدايا سيدات
٤٥٠٧١٣.٤٦	٣٠٨٩٩٣.٤٦	١٤١٧٢٠	١	دار الهدايا رجال
٢٢٧٧٢	٢٢٣٥٠	٤٢٢	١	دار توجيه الفاقرات
٢٩٦٧٣٥.١	٢٢٥٤١٤.٣٠	٧١٣٢٠.٨	١	مجمع الدفاع الاجتماعي
٧٧٥٠٠	٧٥٠٠٠	٢٥٠٠	١	دار التربية الاجتماعية
١٠٥٢٠٨.٥	١٠٥٢٠٨.٥	.	١	الوحدة الاجتماعية
٥٩٥٧٣١.١٥	٤٦٣٩٩٢٦.١٥	١٣١٨٠٥	١	جمعية اسكندرية بنين
٥٧٠١٠٣.٨	٤٠٧٤٢٣.٨٠	١٦٢٦٨٠	١	جمعية اسكندرية بنات
٢٥٨٩٣٥٠.١١	١٩٥٠٤٢٦.٣١	٦٣٨٩٢٣.٨	١٦	الاجمالي

٢٠١٨/٧/١ تاريخ البيان :

مصدر البيان : مديرية الشئون الاجتماعية

تقرير تفصيلي عن المشروعات المنتهية في الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

العنوان من المشروع	تاريخ النهاي	تاريخ البدء	التكلفة بالمليون جنية	الموقع	اسم المشروع	القطاع
تقديم كافة الخدمات الاجتماعية لأبناء منطقة العجمى والكيلو ٢٦/٢١	٢٠١٨/٦/٣٠	السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧	٥١ فرش ٣٦٢ ترميم الوحدات ورفع الكفاءة	العجمى الكيلو ٢٦/٢١	استكمال مبانى الخدمات الاجتماعية (تجهيز عدد ٢ وحدة اجتماعية بالكيلو ٢١ بالعجمى)	مديرية التضامن الاجتماعى
تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لشباب وأسر المنطقة السيف والرأس السوداء والعوايد	٢٠١٨/٦/٣٠	السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧	٦٠	منطقة السيف / العوايد / أبو سليمان	استكمال مبانى الخدمات أسرة وطفولة وتطوير عدد ٢ نادى اجتماعى وتجهيز الناديين ومكاتب التأهيل المهىنى ونادى الموحدين	مديرية التضامن الاجتماعى
الاجمالي						
---	---	----	٤٧٣			

تاريخ البيان: - ٢٠١٨/٧/١

مصدر البيان : مديرية الشئون الاجتماعية

**إنجازات مديرية الشباب والرياضة
فى مجال المشروعات التى تم تنفيذها
فى إدارة المنشآت والتجهيزات من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠**

المشروع	الجهة المنفذة	الأعتماد بالألف جنيه	المنصرف بالألف جنيه	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
إنشاء ضلع من السور الخارجي لمركز شباب أبيس الاولى	مديرية الشباب	٣٩٠	٣٩٠		تم الاستلام الابتدائى
تقطية جملون حديد ورفع كفاعة صالة الالعاب لمركز شباب الحرمين	مديرية الشباب	٣٨٠	٣٧٢	٢٠١٨/٢/٢٥	جارى العمل
رفع كفاعة وحدات خلع الملابس لمركز شباب العراوى	مديرية الشباب	٨٠	٧٩		تم الانتهاء وتسلیم الابتدائى
استكمال نادى نهضة العامرية	مديرية الشباب	٤٦٥	٤٦٢		تم الانتهاء والتسلیم الابتدائى
إنشاء سور خارجى ووحدات خلع ملابس متحركة لنادى السيالة	مديرية الشباب	٢٨٥	٢٨٥	٢٠١٨/٢/٢٥	تم الانتهاء وتم الاستلام الابتدائى
تم تطوير المقر الادارى لنادى السيالة من الخطة الاضافية للمديرية	مديرية الشباب	٤٣	.		جارى العمل
تم الموافقة على دعم المحافظة لمديرية الشباب والرياضة لانشاء عدد (٢) ملعب وسور خارجى لصالح نادى السيالة	المديرية +المحافظة	١٠٠٠	.		جارى العمل
الاجمالي		٢٦٤٣	١٥٨٨	---	----

٢٠١٨/٧/١ : تاريخ البيان

مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة

في مجال المشروعات التي تم تنفيذها بالجهود الذاتية خلال ٢٠١٧/٢٠١٨

النسبة التنفيذ	الجهة المنفذة	المشروعات
%١٠٠	تبرع شركة تيتان للاسمنت + مديرية الشباب	إنشاء مركز شباب على الأرض المخصصة للمديرية بمنطقة وادى القرم
%١٠٠	تبرع من شركة أموك للبترول	رفع كفاءة عدد (٢) ملعب الخماسي ودهان واجهه المبنى الادارى بمركز شباب الشلالات
تم تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع انشاء السور الخارجى وسيتم استكمال المرحلة الثانية بموازنة العام القادم بالشركة	تبرع شركة بيريللى للاطارات	إنشاء مركز شباب وملاعب فى قرية البيضا

٢٠١٨/٧/١ : تاريخ البيان

مصدر البيان : مديرية الشباب والرياضة

انجازات مديرية التموين
خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

العنوان من المشروع	تاريخ النهاية	تاريخ البدء	التكلفة بالآلاف جنية	الموقع	البيان
تأمين المديرية من السرقة والحريق	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/١/١	٦٩٩,٨٣٠	مديرية التموين والادارات والمكاتب التموينية	شراء كاميرات مراقبة
تأمين الإدارات التموينية من الحريق	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/١/١	٤,٠٦٠	مديرية التموين والادارات والمكاتب التموينية	شراء طفایات حريق
الشراء المركزي من المحافظة و ذلك لمكتب مدير المديرية	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/٥/١	٢,٨٤٨	مديرية التموين	شراء جهاز فاكس
الشراء المركزي من المحافظة و ذلك لمكتب مدير المديرية	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/٨/١	٢,٨٤٩	مديرية التموين	شراء ماسح ضوئي
لتوزيعها على المكاتب التموينية	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/٨/١	٣٧,٠٧١	مديرية التموين والمكاتب التموينية	شراء اثاثات مكتبية
---	---	---	٧٤٦,٦٥٨		الاجمالي

٢٠١٨/٧/١: تاريخ البيان

مصدر البيان : مديرية التموين

**إنجازات مديرية القوى العاملة
فى مجال عدد المعينين فى الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠**

عدد المعينين				الحي
الأجمالي	قطاع خاص	قطاع عام	قطاع حكومى	
١٣٥٠٠	١٣٢٤٣	١٣٦	١٢١	المنزه
١١٣٤٠	١١٠٤٥	١٢٦	١٦٩	شرق
٧١٠٤	٦٩٠٨	١٥٦	٤٠	وسط
٥٦٣٦	٥١٧١	٢٩١	١٧٤	الجرك
٢٣٠٣	٢١٧٦	١٠٠	٢٧	غرب
٥٢٧٧	٥١٩٤	٦٠	٢٣	العمسي
٣١٨٣	٣١٤٤	٢٠	١٩	العامرية
٢٢٢٩	٢٢٢٥	٣	١	مركز و مدينة برج العرب
٥٠٥٧٢	٤٩١٠٦	٨٩٢	٥٧٤	الإجمالي

٢٠١٨/٧/١ تاريخ البيان :

مصدر البيانات : مديرية القوى العاملة

**إنجازات مديرية القوى العاملة
نشاط مكتب تشغيل المعاقين**

الإجمالي	عدد المعينين				الحي
	قطاع خاص	قطاع عام	قطاع حكومى		
١٠٢	١٠٠	١	١		المنزه
١١١	١٠٣	٨	٠		شرق
١٠٢	٩٧	٥	٠		وسط
٣٤	٢٩	٥	٠		الجمرك
٥٦	٥٣	٣	٠		غرب
٩١	٨٦	٣	٢		العجمى
٧	٧	٠	٠		العامرية
٥٠٣	٤٧٥	٢٥	٣		مركز و مدينة برج العرب
١٠٢	١٠٠	١	١		الإجمالي

تاریخ البیان : ٢٠١٨/٧/١

مصدر البیان : مديریة القوى العاملة

**إنجازات مديرية القوى العاملة
المشروعات المنتهية في الفترة
من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠**

العنوان من المشروع	تاريخ النهاي	تاريخ البدء	التكلفة بالألف جنية	الموقع	اسم المشروع	القطاع
	٢٠١٧/٩/٢٦	٢٠١٧/٦/١٣	٩٢.٨٣٠	مساكن عثمان الساعة - المنزة أول	تطوير مكتب تشغيل المنزة	
	٢٠١٧/٣/٢٢	٢٠١٦/٢/١٨	٦٨.٨٠٧	تعاونيات سموحة الاسكندرية - شرق	تطوير مكتب تشغيل سيدى جاير	القوى العاملة
	٢٠١٨/٧/٤	٢٠١٨/٣/١٢	٣٣١.٣٤٨	ش المهدى العباسى محرم بك - وسط	تطوير مكتب تشغيل محرم بك	
---	---	---	٤٩٢.٩٨٥	الاجمالي		

تاریخ البیان : ٢٠١٨/٧/١

مصدر البیان : مديرية القوى العاملة

انجازات هيئة تنشيط السياحة

٢٠١٨/٢٠١٧

(١) : مجال الاعلام السياحي:

(أ) من خلال المطبوعات الخاصة بالهيئة وهي كالتالي :

- إصدار أدلة سياحية باللغات المختلفة يحتوي على كافة المقومات السياحية لمدينة الاسكندرية مع خريطة توضيحية .
- إصدار النسخة الرابعة من كتاب عبر العصور باللغات الثلاثة (العربية - الانجليزية - الفرنسية) لعام ٢٠١٦-٢٠١٧ .
- إصدار فيلم تسجيلى باسم " الاسكندرية اليوم وغداً " عام ٢٠١٦-٢٠١٧ عن الاسكندرية بأشكال مختلفة .
- ألبوم سياحي عن الاسكندرية بأشكال مختلفة .
- ملصقات دعائية اشكال مختلفة .
- كروت بوستال دعائية .
- اسطوانة مدمجة عن الاسكندرية بعنوان " الاسكندرية عاشقة الحياة " باللغة العربية ، الانجليزية ، الفرنسية ، الالمانية ، الروسية .
- نشرة عن الاسكندرية بلغات متعددة وتحتوي على خريطة للمناطق والميادين والمزارات السياحية .
- إصدار الكتاب الموسوعي النسخة الرابعة بعنوان " تاريخ الاسكندرية عبر العصور " باللغة العربية ، الانجليزية و الفرنسية .
- إصدار DVD CD باللغة العربية .
- شنطة سياحية .
- كتاب عن الاسكندرية باللغة الانجليزية من تأليف الاستاذ / مصطفى حسين نشرة باللغة العربية والانجليزية بمعلومات حديثه عن الاسكندرية .
- إصدار دليل باللغة العربية بعنوان " الاسكندرية القديمة وضواحيها والمزارات السياحية .
- إصدار الطبعه الثانية من كتاب الاسكندرية والحضارة باللغة الانجليزية .
- انتاج DVD CD باللغة الانجليزية بعنوان الاسكندرية عبر العصور .

إهداءات الهيئة للترويج السياحي

بيان	٢٠١٧
روعة وعطاء	٢
دليل الاسكندرية السياحى بلغات مختلفة	١٦٣٤
نشرات عن الاسكندرية بلغات مختلفة	١٦٦
كارت بوستال	٧٥
ألبوم صور	١٢١
بوسترارات الاسكندرية	٢٤٠
دليل أثار الاسكندرية وضواحيها باللغة العربية	٩٦٦
C.D عاشقة الحياة باللغات المختلفة	٤١
C.D تاريخ الاسكندرية باللغات المختلفة	١
فيلم العروس (A-F-E)	١٧١
A+E+F كتاب تاريخ الاسكندرية عبر العصور	١٠٢
كتاب الاسكندرية المصوّر " مصطفى حسين "	-
دروع	٤٥
شهادات تقدير	-
مفتاح الاسكندرية	١٣٠
شنطة سياحية	٣٦٩٤
الاجمالي	

تابع انجازات الهيئة العامة لتنشيط السياحة

و هذه الاهداءات يتم منحها بالمجان وهي خدمة تقدمها الهيئة لقطاع السياحة بالاسكندرية ويتم الصرف على هذه المطبوعات من ميزانية الهيئة .

(ب) من خلال اللافتات الارشادية :

تحديث وتطوير اللافتات الإرشادية الموجودة باجمالي عدد مائتي لوحة بالطرق والميادين العامة مع أرشاد المواطنين والسائحين باللغات الثلاثة (العربية والإنجليزية والفرنسية) ، وقد تم وضع عدد (مائتي) لافتة في الاعوام السابقة .

تزين ميادين وكورنيش الاسكندرية بالأعلام الزاهية في المناسبات المختلفة وذلك للترحيب بالزوار والضيوف القادمين، وارشاد المواطنين لاماكن الاثرية باللغات الثلاثه "العربية - الانجليزية - الفرنسية "

و جاري دراسه امكانية تنفيذ شاشات عرض لعرض مقتنيات المتحف والمناطق الاثرية عبر وضعها بالميادين الرئيسية .

(ج) من خلال وسائل الاعلام المختلفة :

وذلك عبر اللقاءات التليفزيونية والصحفية ومن خلال المداخلات الاذاعية ، وذلك لتنشيط السياحة الداخلية وخلق وعي عام بأهمية السياحة وكيفية الحفاظ على المقومات السياحية

(٢) في مجال دعم الانشطة التي تقام داخل الاسكندرية:

(أ) المشاركة في كافة الانشطة

والتي تقام بالاسكندرية خلال العام سواء كانت مهرجانات - مؤتمرات - ندوات - معارض- أنشطة وبطولات رياضية ، وذلك من خلال امدادهم بالنشرات والمطبوعات الفاخرة واقامة الاجنحة المتميزة لعرض كافة المقومات السياحية للاسكندرية .

المهرجانات والمؤتمرات المختلفة التي شاركت بها الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة :

١. مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي الثالث والثلاثون .
 ٢. مهرجان تكريم نجوم الرياضة السكندرية
 ٣. مسابقة "اليكس جوت تالت" لاكتشاف المواهب ، شركة كليوباترا للتنمية السياحية بكافيه سانتوس .
 ٤. معرض الفيتور باسبانيا (يناير)
 ٥. بورصه برلين (مارس)
 ٦. بورصه ميلانو (ابril)
 ٧. العيد القومي لمحافظة الاسكندرية ٢٦ يوليو
 ٨. مهرجان الاسكندرية للاحنيه شهر سبتمبر.
 ٩. مسابقة ملكات الجمال للسياحة والسفر
 ١٠. مؤتمر المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد (فبراير ومارس)
 ١١. المؤتمر الدولي لانديه الليونز العالمية (مارس)
 ١٢. منتدى الاسكندرية للاعلام (الابتكار والاعلام) (ابril)
 ١٣. اليوم الثقافي المصري الاسپاني (نوفمبر)
١٤. المؤتمر التحضيري الاول لغرفة شركات ووكالات السفر بالاسكندرية (نوفمبر)

(ب) إمداد الجهات المختلفة بالمطبوعات الخاصة بالهيئة

- ❖ المتاحف والمناطق الاثرية ومكتبة الاسكندرية بالمطبوعات المختلفة عن الاسكندرية لعرضها للبيع على المترددين من السياح الاجانب والعرب والمصريين القادمين خلال الأجازات الموسمية.
- ❖ مكاتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بمطارى النزهة وبرج العرب وميناء الاسكندرية ومكاتب سيدى جابر والمركز الرئيسي ومحطة سكة حديد مصر بمطبوعات الهيئة بالاسكندرية.
- ❖ الفنادق وشركات السياحة .

تابع انجازات الهيئة العامة تنشيط السياحة

(٣) : في مجال ترويج السياحة الخارجية:

١. الاستفادة من بروتوكول منظمة المدن التي تحمل اسم سكندريات العالم والتى تنص على المشاركة والتعاون فى المجالات السياحية والثقافية والفنية والتجارية عن المدن التي تحمل اسم الاسكندرية على مستوى العالم.
٢. المشاركة بجناح باسم الاسكندرية من خلال وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية في البوارصات الدولية السياحية التي تدعم موقف الاسكندرية في مجال تنشيط الحركة السياحية بالخارج، حيث تم تزويد الجناح بمطبوعات مميزة عن الاسكندرية .
٣. تزويد الهيئة العامة للاستعلامات بكافة المطبوعات الفاخرة والمميزة باللغات المختلفة لتزويد السادة المستشارين الاعلاميين الموجودين بدول العالم المختلفة وذلك من اجل مزيد من الدعاية السياحية للاسكندرية .
٤. عرض المقومات السياحية للاسكندرية على شبكة الانترنت ، علي الموقع الرسمي لمحافظة الاسكندرية – البوابة الالكترونية www.alexandria.gov.eg

(٤) : في مجال تنشيط الحركة السياحية الداخلية من خلال مشاريع الهيئة:

إعداد فيلات مدينة ناصر السياحية بالعجمي لاستقبال المصطافين خلال شهور الصيف

(٥) : في مجال تنشيط السياحة الرياضية:

المشاركه في كافه الانشطة والفعاليات التي تقام داخل الاسكندرية .

١. مهرجان تكريم نجوم الرياضة الاسكندرية ٢٠١٧ .
٢. ورشه عمل (تأثير الرياضه علي السياحه ومكافحة الارهاب) مديرية الشباب والرياضة.

(٦) : في مجال التوعيه السياحية بالمدارس والجامعات:

وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية ، حيث تم عمله التوعيه السياحية من خلال الاصدارات المختلفة من المطبوعات والزيارات الخاصه بطلاب المدارس الى مقر الهيئة حيث يتم عمل محاضرات شرح للمقومات السياحية والسلوكيات الواجب اتباعها مع تلك المقومات ومع السائحين .

المدارس :

- ❖ احمد الوكيل الثانوية بنات
- ❖ النور للمكفوفين
- ❖ علي المصري الابتدائية
- ❖ المدرسه الالمانية (سان شارل بروميه)
- ❖ ايزيس الابتدائية المنشتركه
- ❖ ناصر الابتدائية
- ❖ بلال بن رباح الابتدائية

الكليات والمعاهد :

- ❖ كلية التمريض جامعه الاسكندرية
- ❖ المعهد العالي للسياحه و الفندق
- ❖ جامعه فاروس كلية السياحه
- ❖ المركز العربي للدراسات العربية المتخصصه في تعليم اللغة العربية.

تابع انجازات الهيئة العامة تنشيط السياحة

الاحصاء الفندقي : ٢٠١٧

❖ اعداد الفنادق وتصنيفها واعداد الغرف بها وذلك في نطاق محافظة الاسكندرية :

عدد الغرف	العدد	★ نجoms
١٤٩٢	٨	٥
٨٥٥	٧	٤
٥٤٦	٨	٣
٨٧٢	١٣	٢
١٤٧	٤	١
٣٧٠	٣	٠
٤٢٨٢	٤٣	الاجمالي

❖ **اجمالي عدد السائحين والليالي السياحية ونسب الاشغال في الفنادق :**

نسبة الاشغال بالمنشآت الفندقية	عدد السائحين	عدد الليالي السياحية	الحي
%٨١	٢٧٠٤٥٧	٣٩٢٤١٩	المنتزة اول وثان
%٥٣	٢٢٢٨٦٦	٢٧١٩٢٩	شرق
%٥٦	١٣٧٩٧٤	١٣١٢٤٩	وسط
%٥٣	٢٥٣٠٩	٤٣٣٣١	الجرك
%٥٢	٤٨٨٥٦	٦٠٢٧٢	العامرية اول وثان
%٤٣	٩٢٦٢٩	٩٠٣٣٥	برج العرب
----	٧٩٨٠٩١	٩٨٩٥٣٥	الاجمالي

تابع انجازات الهيئة العامة لتنشيط السياحة

اعداد المترددين على المناطق الاثرية بمحافظه الاسكندرية

عدد الزائرين المصريين	عدد الزائرين الاجانب
٧٩٧٥٦٦	١٨٦٤٩٨

أعداد المترددين على المناطق والمتحف الاثرية :

الزائرين المصريين	الزائرين الاجانب	الجهة
٦٢٨٨٧١	٤٩٨٢٣	قلعه قايتباي
١٨٣٨٣	٧٨٤١	المتحف القومى
٩٥٨٩٤	٢٢١٤	متحف المجوهرات
١٤٣٦٥	٦٤٧٢٨	عمود السوارى
١١٣٦٨	٤٠٢٧٥	كتاكومب كوم الشقافه
٢٦٦٢٨	٢١١٤٢	المسرح الرومانى
١١	١٢٢	الاثار الغارقه
٧١٣	١٥٧	جبانه الانفوشي
٧٦٤	١٢٤	جبانه مصطفى كامل
٥٦٩	٧٢	جبانه الشاطبي
٧٩٧٥٦٦	١٨٦٤٩٨	الاجمالي

أعداد الليالي السياحية:

اجمالي الليالي السياحية	العام
٩٨٩٥٣٠	٢٠١٧

تاریخ البیان : ٢٠١٨/٢/١

مصدر البیان : الهيئة العامة لتنشيط السياحة

الهيئة العامة لنقل الركاب

أهم الانجازات الخاصة بالهيئة العامة لنقل الركاب خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

أولاً : الاستمرار في مخطط رفع الكفاءة الفنية وتحسين المظهر لمركبات الهيئة بالجهود الذاتية

أ- الأتوبيس :

- الاستمرار في تنفيذ مخطط رفع الكفاءة الفنية وتحسين المظهر للأسطول القديم بمتوسط ١٠ أتوبيس وميني باص شهريا

- الاعتماد على الإمكانيات الذاتية لرفع الكفاءة الفنية وتحسين المظهر العام حيث تم رفع الكفاءة الفنية وتحسين المظهر خلال ١٢ مرحلة هذا العام لعدد (١٢٠) أتوبيس وميني باص ليصل إجمالي مراحل التطوير حتى الآن ٣٨ مرحلة تم تطوير ورفع كفاءة الأسطول القديم بنسبة ٩٩% بما يعادل ٤٦ أتوبيس وميني باص .

رفع الكفاءة الفنية وتحسين المظهر من أسطول الأتوبيسات

بعد



قبل



ب- الترام :

- الاستمرار في تنفيذ مخطط رفع الكفاءة الفنية وتحسين المظهر لوحدات مرفقي الترام (رمل / مدينة) بواقع ٢-١ وحدة شهريا من كل مرفق .
- الاعتماد على الإمكانيات الذاتية لرفع الكفاءة الفنية وتحسين المظهر العام حيث تم استكمال رفع الكفاءة الفنية لقطارات ترام الرمل حتى وصلت النسبة ١٠٠% من الأسطول .
- الاعتماد على الإمكانيات الذاتية لرفع الكفاءة الفنية وتحسين المظهر العام حيث تم استكمال رفع الكفاءة الفنية لقطارات ترام المدينة لتصل النسبة ٦٦% من الأسطول

رفع الكفاءة الفنية وتحسين المظهر من أسطول (ترام الرمل)

بعد



قبل



رفع الكفاءة الفنية وتحسين المظهر من أسطول (ترام مدينة)

٠

بعد

قبل



ج- نتيجة لذلك حدوث زيادة أعداد الركاب خلال هذا العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ عن العام السابق
بعدد (٣١٦٠٧٤٥٢) راكب

الفرق	العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧	العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦	المدة
عدد الركاب	١٦٠٣٦١٧٤٧	١٢٨٧٥٤٢٩٥	

ثانيا :- تطوير وتحسين خدمات النقل من دخول وحدات جديدة :-

أ- الأتوبيس

- تم التعاقد على توريد ١٥ أتوبيس يعمل بالكهرباء .
- تم التعاقد على توريد عدد ٢ أتوبيس سياحي بدورين .
- تم تجهيز أحدي سيارات النقل الحديثة لتصبح سيارة نجدة (وذلك بتجهيزها بالروافع اللازم للرفع وسرعة الأخاء) للأتوبيسات والمبني باصات في حالات الأعطال والحوادث الجسيمة .

الأتوبيس الكهربائي



٢٠١٨/٧/١ تاريخ البيان :

مصدر البيان : الهيئة العامة لنقل الركاب

ب - الترام

- تم التعاقد على توريد ١٥ وحدة ترام مفصلي مكيف من الجانب الأوكراني .
- جاري إعادة طرح مناقصة عامة عالمية لتصنيع ٣٠ وحدة ترام مفصلي بورش الهيئة .
- جاري إجراء مشروع إحلال وتجديد السكة بشارع رأس التين وذلك بالتنسيق والتنفيذ بمعرفة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بالإضافة لعمل الزراعات اللازمة في حرم الترام في المسافات بينية بين القصبان وذلك بالتنسيق والتنفيذ مع القوات البحرية .

• تم التعاقد على توريد (١٥) وحدة ترام مفصلي حديث



ثالثا :- مشروعات تطوير تكنولوجيا نظم المعلومات والاتصالات الحديثة في التشغيل والإدارة والسيطرة والمراقبة

- تم تجهيز غرفة تحكم ومراقبة وتتبع وتجهيز المركبات بأجهزة GPS للتتابع والسيطرة ومراقبة التشغيل .
- تم التعاقد مع إحدى الجهات السيادية لتطبيق منظومة التذكرة الإلكترونية والربط الإلكتروني بين ادارات الهيئة لإعداد قواعد بيانات متكاملة وجري اتخاذ إجراءات اعداد التذكرة الموحدة .

غرفة التتابع



٢٠١٨/٧/١ تاريخ البيان :

مصدر البيان : الهيئة العامة لنقل الركاب

رابعاً :- تطوير منظومة الإيرادات بالهيئة لجميع مصادرها المختلفة :-

تم إلغاء تراخيص الانتفاع القديمة للمحلات وإعادتها للهيئة طبقاً لقانون المزايدات والمناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨

١- تم إعادة الترخيص بحق الانتفاع لعدد ٥٢ محل (وذلك بطرح مزايدات عامة طبقاً لقانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ الخاص بالمناقصات

والمزايدات) على مسار ترام الرمل وذلك بعد عمل الإلقاءات الازمة لنتهاء التراخيص الخاصة بالمتفعين لمده طويلة ولتقين وتصحيف الأوضاع طبقاً لقانون المزايدات والمناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ وجاري طرح المزايدات العامة لاستكمال إعادة تراخيص باقي المحلات

٢- جاري اتخاذ إجراءات الازمة لتنفيذ الأخلاع لعدد ٤ محل بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة

٣- تم طرح مزايدة عامة لاستغلال عدد ٢ كشك كتب وجرائد بميدان محطة الرمل .

٤- جاري اتخاذ اللازم نحو الإعلان على وسائل النقل المتحركة بالتنسيق مع هيئة الإنتاج الحربي .

خامساً - مشروع إعادة تأهيل مرفق ترام الرمل كمترو حضري :-

- جاري التنسيق مع الهيئة القومية للإنفاق لتنفيذ المشروع ولتكوين شركة مسؤولة عن الإداره والتشغيل والصيانة طبقاً لقرار السيد المهندس / رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٥٧ لسنة ٢٠١٧

- حيث تم موافقة الحكومة المصرية على مشروع إعادة تأهيل مرفق ترام الرمل وتحويله إلى مترو حضري طبقاً لأعمال اللجنة

المشكلة للأشراف على تسيير المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية طبقاً لقرار السيد وزير النقل الأسبق عام ٢٠١٢ والتي

انتهت إلى الموافقة على الدراسات الفنية المقدمة من شركة Egis Rail الفرنسية أثناء فترة إعداد Master plan للاسكندرية

وإعداد الدراسات الفنية الأولية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل خلال الفترة من عام ٢٠١٢ حتى ٢٠١٦

وقد تم موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم (٩٢) على مشروع إعادة تأهيل مرفق ترام الرمل وذلك طبقاً للتالي :-

- أن تظل أصول ترام الرمل بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية .

- قيام الهيئة القومية للإنفاق بأعمال تنفيذ مشروع تطوير ترام الرمل بالإسكندرية .

- إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة الترام - بين الهيئة القومية للإنفاق والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية

طبقاً لقرار السيد المهندس / رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٥٧ لسنة ٢٠١٧

- أن يعمل المشروع بشكل اقتصادي يغطي التكلفة ويحقق ربحاً مناسباً .

الترام الحضري بالإسكندرية



٢٠١٨/٢/١ تاريخ البيان

مصدر البيان : الهيئة العامة لنقل الركاب

انجازات وحدة تطوير العشوائيات
من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

الحي	اسم المنطقة	درجة الخطورة	عدد الاسر	الموقع البديل	الاجراءات والخطط
غرب	نبع العرب	٣	٨٣٤	مشروع الایجي كاب بالهانوفيل	جارى الاعداد للازالة بعد الموافقة الامنية
	فرن الجراية	٢	٩٠	بشاير الخير ٣	تم توقيع بروتوكول ثالثى بين محافظة الاسكندرية والمنطقة الشمالية العسكرية وصندوق تطوير العشوائيات بشأن تنفيذ مشروع بشائر الخير ٣ ويوصى بنقل سكان تلك المناطق بالمشروع نظراً لقرب السكن مراعاة الجانب الاجتماعى للسكان
	المفروزة ١،٢	٢	١٠١	بشاير الخير ٣	
	مثار السكة الحديد	٢	٨٢	بشاير الخير ٣	
	ماوى الصيادين	٢	١١٠	بشاير الخير ٣	
العمى	كوم الملح	٢	٦١٧	بشاير الخير ٣	
	الهضبة الصينية	١	١٥٨	مشروع الایجي كاب بالهانوفيل (مرحلة اولى)	جارى الاعداد للازالة بعد الموافقة الامنية
	المكس	٢	٢٢٥	مشروع المساكن البديلة بالمخس	تم الانتهاء من عدد ٩ عمارت باجمالى ٢١٥ ووحدة وتم تسكين عدد ١١٤ اسرة كمرحلة اولى
العامرية	وادى القمر	٣	٤٧٠٠	-----	تم اعداد خطة لتشجير المنطقة للحد من اثار التلوث وكذا اعادة رصفها وانارتها
	عبد القادر	٣	١٥٢	جارى تدبير الاعتماد من صندوق تطوير العشوائيات	تم اعداد مقاييسة لدفن الكابلات وجارى دراسة كيفية التمويل
الاجمالي			٧٠٦٩	---	---

٢٠١٨/٧/١ : تاريخ البيان

مصدر البيان : وحدة تطوير العشوائيات

**انجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
في مجال مشروعات الأقراض متناهى الصغر
خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ إلى ٢٠١٨/٦/٣٠**

المبلغ			عدد المشروعات			المركز
الاجمالي	اناث	ذكور	اجمالي	اناث	ذكور	
١٩٢٢٤٦٩٧	٦٧٧٩١٩٨	١٢٤٤٥٤٩٩	١٢٤٦	٥١٢	٧٣٤	المنطقة
٢٨٢٣١٩٩٥	٩٤٣٣٨٥٥	١٨٧٩٨١٤٠	١٧١٢	٥٩٩	١١١٣	شرق
٢٢٨٥٧٥٤٥	٧٤١٨٧٩٨	١٥٤٣٨٧٤٧	١٦٩٥	٦٧٩	١٠١٦	وسط
٢٠٩٣٤٠٠	٧١٣٢٠٠	١٣٨٠٢٠٠	١٤٦	٥٦	٩٠	الجمك
٨٥٠٢١٠٠	٣١٨٦٩٠٠	٥٣١٥٢٠٠	٥٧٤	٢٤٢	٣٣٢	غرب
٧٨٨٤٥١٩	٢٧٦٦٤٧٩	٥١١٨٠٤٠	٥٤١	٢١٠	٣٣١	العجمى
٢٢٤٠٣٨٠	٥٧٨٠٠٠	١٦٦٢٣٨٠	٢٠٨	٤٢	١٦٦	العامريه
٤٧٩٥٠٠	٢٧٢٠٠٠	٢٠٧٥٠٠	٣٨	٢٢	١٦	مركز ومدينة برج العرب
٩١٥١٤١٣٦	٣١١٤٨٤٣٠	٦٠٣٦٥٧٠٦	٦١٦٠	٢٣٦٢	٣٧٩٨	الاجمالي

٢٠١٨/٧/١ تاريخ البيان :

مصدر البيانات : جهاز تنمية المشروعات

**انجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
في مجال المشروعات الصغيرة خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ إلى ٢٠١٨/٦/٣٠**

المبلغ			عدد المشروعات			الحي/مركز
إجمالي	إناث	ذكور	إجمالي	إناث	ذكور	
١٥٤٠٧٧٥٠	١٤٦١٥٨٦	١٣٩٤٦١٦٤	١٧٤	٢٨	١٤٦	المنطقة
٣٦٤٣٧٩٧٦	٨٥١٩٤٨	٣٥٥٨٦٠٢٨	١٤٧	١٩	١٢٨	شرق
٧٤٨٠٥٨٢	٩٤٣٦٢٧	٦٥٣٦٩٥٥	٦٩	١١	٥٨	وسط
١١٥٠٨٩٤	١٠٠٠٠	١٠٥٠٨٩٤	١٢	١	١١	الجمرك
١٧٦٥٠٥٥	٣٥٠٠	١٧٣٠٠٥٥	٢١	٢	١٩	غرب
٣٢٩٤٨٤٧	٦٥٠٠٠	٢٦٤٤٨٤٧	٣٤	٥	٢٩	العجمى
٢٤٩٨٩٥٨٩	١٥٩٣٥٧٦	٢٣٣٩٦٠١٣	٦٧	١٣	٥٤	عاصمة
٩٩٥٧٦٠١	٢٩٩٨٧٧٠	٦٩٥٨٨٣١	٨٣	٢٤	٥٩	مركز ومدينة برج العرب
١٠٠٤٨٤٢٩٤	٨٦٣٤٥٠٧	٩١٨٤٩٧٨٧	٦٠٧	١٠٣	٥٠٤	الاجمالي

تاریخ الیان : ٢٠١٨/٧/١

مصدر الیان : جهاز تنمية المشروعات

**انجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
في مجال تنمية المجتمع التي تم تمويلها
خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ إلى ٢٠١٨/٦/٣٠**

النوع	وصف المشروع	الحي	الموقع	عدد المستفيدين يوميات عمل	التكلفة
٤٦٣٣٩٥٥	ايجاد فرص عمل للفتيات في برامج التوعية والزيارات المنزلية للمساهمة في زيادة فرص الحصول على خدمات رعاية الأمومة والطفولة وذلك للارتفاع بصحة الأم والطفل في المجتمعات المستهدفة	وسط	المنشية ٢	٦١٩٥٠	
	ويهدف مشروع البيئة إلى التوعية بالنظافة العامة وتنظيف الشوارع ونقل القمامه وكذلك التوعية البيئية من خلال الندوات وبرامج الزيارات المنزلية . وتأهيل وتدريب للمثقفات البيئيات		ابيس العاشرة (مجال الصحة) و المجال (البيئة)		
٤٦٨٦٦٨	الحد من البطالة بين الجنسين عن طريق تربية مهاراتهم الانتاجية والحرفية وايجاد فرص عمل لهم لايجاد منتج ينهض بمستوى المعيشة للمواطنين	العامرية	الناصرية (مجال تشغيل الشباب)	١٢٣٩٨	
٨٨٧٧٢٢٦	- ايجاد فرص عمل للفتيات في برامج التوعية والزيارات المنزلية للمساهمة في زيادة فرص الحصول على خدمات رعاية الأمومة والطفولة وذلك للارتفاع بصحة الأم والطفل في المجتمعات المستهدفة	برج العرب	برج العرب (مجال الصحة)	٣٢٠٦٩	
١٩٢١٧٧	القيام بإجراءات التحقق ورصد العينة من المشروعات الفرعية المملوكة من الصندوق الاجتماعي للتنمية والتأكد من تنفيذ المخرجات المستهدفة من المشروعات	جميع الاحياء	جميع الاحياء	٢٨٢٥	
٣١٨١٩٧٦	الاجمالي			١٠٩٢٤٢	

٢٠١٨/٧/١ تاريخ البيان :

مصدر البيانات : جهاز تنمية المشروعات

انجازات هيئة البريد
من ٢٠١٧/٦/٣٠ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

الحى	اسم مكتب البريد الذى تم تطويره	نسبة الانجاز %
شرق	السراي	١٠٠
	سان استيفانو	١٠٠
	مركز الحركة	١٠٠
	محطة الرمل	١٠٠
	سيدي جابر	١٠٠
	محرم بك	١٠٠
	الطارين	١٠٠
	كامب شيزار	١٠٠
	الابراهيمية	١٠٠
	المنشية	١٠٠
وسط	اسكندرية	١٠٠
	صلاح الدين	١٠٠
	١٢	
الاجمالى		

تاریخ البیان : ٢٠١٨/٦/١

مصدر البیان : هيئة البريد

**إنجازات شركة مياة الشرب
في مجال الاحلال والتجديد والاستكمال والمشروعات الكبرى**
من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

الحى	وصف المشروع	طول الشبكة بالمتر	التكلفة بالمليون جنية	المنصرف بالمليون جنية	نسبة التنفيذ %
المنتزة	خطوط شبكات التوزيع بحى المنتزة اول	بأطوال مختلفة	٠.١٧٧	٠.١٧٧	%١٠٠
	خطوط شبكات التوزيع بمناطق ابو قير والقرى المحيطة بحى المنتزة ثان	بأطوال مختلفة	٠.٣٥٤	٠.٣٥٤	%١٠٠
شرق	خطوط شبكات التوزيع بحى شرق	بأطوال مختلفة	٠.٢٢١	٠.٢٢١	%١٠٠
وسط	خطوط شبكات التوزيع بحى وسط	بأطوال مختلفة	٠.٠٨٨	٠.٠٨٨	%١٠٠
داخل نطاق محافظة البحيرة	الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع داخل نطاق محافظة البحيرة	بأطوال مختلفة	٠.٤٨٦	٠.٤٨٦	%١٠٠
غرب	خطوط شبكات التوزيع بحى غرب	بأطوال مختلفة	٠.٢١١	٠.٢١١	%١٠٠
العجمى	الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع بحى العجمى	بأطوال مختلفة	٠.٠٧٥	٠.٠٧٥	%١٠٠
	معدات كهروميكانيكية بحى العجمى	—	٣.٧٠٦	٤.١١٩	%٩٠
العامرية	الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع بمناطق العامرية والقرى المحيطة	بأطوال مختلفة	١٢.٩٧٧	١٢.٩٧٧	%١٠٠
	استكمال انشاء الجزء الايمن من الخزان الارضى وتأهيل الطرق الداخلية لرافع مرغم	—	٤.٣٢١	٧.٤٤٤	%٥٨
	عنبر توليد مرغم	—	٠.٢١٤	٠.٢١٤	%١٠٠
مركز ومدينة برج العرب	الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع بحى مدينة برج العرب	بأطوال مختلفة	٠.١٧٥	٠.١٧٥	%١٠٠
	معدات كهروميكانيكية بحى مدينة برج العرب	—	٣.٥٤٤	٤.١٣٧	%٨٦
طوارئ	احلال وتجديد محطات وشبكات مياة الشرب باعمال طارئة لمياة الشرب	—	٥.٣٢٢	٥.٣٢٢	%١٠٠
الاجمالى					
٣١.٨٧١					

تاریخ البيان : ٢٠١٨/٧/١

مصدر البيان : شركة مياة الشرب

في مجال تغير الشبكات المتهاكمة

الحي	منطقة تغير الشبكات المتهاكمة	طول الشبكة التقديرى	تكلفة باللafs جنيه
منطقة ثان	شارع الربيع - العصافرة قبلي (المndera)	١٣٩٤	٨٩.١١
	شارع التحرير (المndera)	٨١٠	٤٣٠٠٠
منطقة أول	ش عباد الرحمن- سيدى بشر قبلى	٥٢٨	١٠٨.٩٠
	منطقة ٥٣٢ - الفلكي شارع المدينة المنورة متفرع من شارع ١٠ النزهه	٩٤	٩.٢١
وسط	منطقة ٥٣٢ - الفلكي شارع ١١ متفرع من شارع ١٦ الملاك	١٥٠	١٦.٣٠
	المنطقة ٥١٧- شارع مسجد الإيمان، شارع ٥٩١، شارع ٥٩٢ شارع خلف الأنوار المحمدية	١٤٦٨	١٠٠٤.٤٥
غرب	المنطقة ٥٤٠- خورشيد طريق العامية عزبة جمال	٢٨٢	٩٦.٥٩
	احلال وتجديد خط اسبستوس قيم "٦" بخط اخر بلاستيك "٨" بطول حوالي ٢ كيلو من قرية ٥/٨ لقرية ٩/٨	٢٠٠٠	٠٠٠
الجمعي	أرض ميدان - ش أحمد الصعيدي - الدخلة الجبل	٣٠٢	٤٥.٥٩
	ش نجع العرب شارع (١)	٣٩٩	٥٥.٢٤
عامرية أول	ش نجع العرب شارع (٢٠)	١٢٠	٣٦.٠٤
	وادي القمر خلف الإسكندرية لأسمنت وشوارع فرعية أخرى	٣٢٠٠	٢٤٠٠٠٠
عامرية ثان	ربط خطوط ٧٠٠ من العدایة على مصرف غرب النوبالية حتى منزل كويري لك ٢١ باتجاه ابو تلات	١٢٠٠	١١٧١.٢٧
	نهاية ش الأهرام	١٠٠٨	٨٩٠٠٠
مدينة برج العرب	توسيعات قرية الوفاء - غرب الصحراوى	٨٦١.٣٧	٣١٣.٠٠٠
	خط طرد رافق لك ٢١ + العدایة	١٥٠٠	١١٠٠٠٠
عامرية أول	تقسيم الباردويل - الشارع الرئيسي من الطريق الصحراوى امام السوق - العامرية	١٦٣	٣٠.٠٠٠
	توسيعات قرية الوفاء - غرب الصحراوى	١٤٨١	٣٥.٠٠٠
عامرية ثان	قرية الجلاء - الحرية - الإرسال	٤٦٠٠	٨٠٧.٠٠٠
	من محطة ري ٤ إلى محطة ري ٥ - طريق البصرة - مريوط الزراعية	١٨٧٦.٣٤	٥٧٣.٠٠٠
مدينة برج العرب	طريق فلسطين - مطار برج العرب	٢٧٢٥	٣٥٦٥.٠٠٠
	من قرية عرابي حتى مدخل الناصرية	٥٩٣	٣٦١٥.٠٠٠
المنطقة	برج العرب نجع الشواعر بحري و شرق مدرسة الزراعة	١٠٣٢	٦٩.١٦
	البرج خلف الوحدة الصحية	٥٠٠	٧٨٦.٨٩
المنطقة	البرج هواري ش السلخانة	٥٦٤	٥٠.٠٠
	البرج غرب إستراحة الرئاسة	٧٦٥	١٤٧.٩٤
المنطقة	برج العرب قبلي - شارع إدارة الجراد	٤٦١	١٢٧.١٩
	شرق بهيج عند مستشفى بهيج على السكة الحديد	١١٠٠	٢٦٣.٤٣
المنطقة	طريق الكافوري من صينية بهيج حتى نهاية المنحني الخط	٤٠٠	١٢١.٦٣
	الاجمالى	٣١٥٧٦.٧١	١٠٨٢٩٨.٩٤

٢٠١٨/٧/١: تاريخ البيان

مصدر البيان : شركة مياة الشرب

فى مد شبكات المناطق المحرومه

المنطقة المحرومة	الحي
طول الشبكة التقديرى	التكلفة بالمليون جنية
قرية ابو زهرة - بنجر السكر (مد وتدعيم شبكات بقرية ابو زهرة بينجر السكر بمواسير بلاستيك قطر ٤ بطول ٥٢ متر)	حي عامرية ثان
مدخل قرية المعسرك- قرى فجرى ٣ ، ٤ (مد وتدعيم شبكات بمواسير بلاستيك قطر ٦ بطول ٢٠٠٠ متر وقطر ٨" بطول ١٠٠ متر بمدخل قرية المعسرك وقرى فجرى ٣ ، ٤)	حي عامرية اول
من كوبرى شربات الى شارع المحول (مد وتدعيم شبكات من كوبرى شربات الى شارع المحول بمواسير قطر ٨" بطول ١٥٠٠ متر ومواسير بلاستيك قطر ٤" بطول ١٠٠ متر)	(النهضة)
الاجمالى	٤٠٧
٧٨٧١	٢٠٠٨٠

تاریخ البیان : ٢٠١٨/٧/١

مصدر البیان : شركة مياة الشرب

انجازات شركة الصرف الصحي

من ٢٠١٧/٦/٣٠ حتى ٢٠١٨/٧/١
(أعمال الاحلال والتجديـد ورفع الكفاءـة)

الحـى	اسم المشروع	الاعتمـاد بالمليـون جـنيـة	التكلـفة بالمليـون جـنيـة	نـسـبة التنفيـذ	مـلـحوـظـات
المنـزـة	رفع كفاءـة جـزـء من الخط الرئـيـسي بشـارـع بـور سـعـيد المحـصـور من محـطة المعـورـة البـلـد و حـتـى مـدـخـل اـبـو قـير	١٠٨٢٨	١٠٨٢٨	%١٠٠	تم النـهـو
	احـلـال وـتجـديـد وـتدـعـيم شـارـع مـدارـس الـقـدـس وـطـبـية بـعـزـبة العـمـروـاـي الصـغـرـى	٠٠٢٧٤	٠٠٢٧٤	%١٠٠	تم النـهـو
	استـكمـال اـحلـال وـتجـديـد وـتدـعـيم صـرـف شـارـع مـدارـس طـبـية وـتـفـرـعـاتـه بـالـمـنـزـة اـولـى	٤٠٦٩٨	٤٠٦٩٨	%١٠٠	تم النـهـو
	ترـحـيل خـط الـصـرـف الصـحـى من دـاخـل قـطـعة أـرـض رقم (١٠٢) بـلـوك ٢٦ - تقـسـيم القـاهـرـة	٠٠٨٧٣	٠٠٨٧٣	%١٠٠	جارـى نـهـو الـاعـمال
	تدـعـيم شـارـع اـحمد عـرابـى بـبـيـارـة (ابـو قـير - منـزـة ثـانـى)	٠٠٢٨٩	٠٠٢٨٩	%١٠٠	سيـتم اـسـكـمـالـه خـالـل الـعـام المـالـى ٢٠١٩/٢٠١٨
	احـلـال وـتجـديـد جـزـء من شـارـع ٦٦ مـن شـارـع ٣٠ إـلـى شـارـع محمد فـرـيد منـزـة اـولـى	٠٠٨٧٤	٠٠٨٧٤	%١٠٠	سيـتم اـسـكـمـالـه خـالـل الـعـام المـالـى ٢٠١٩/٢٠١٨
	احـلـال وـتجـديـد الـهـبـوت وـتدـعـيم الفـرـعـة بـشـارـع اـسـكـوتـه اـولـى	٢٠٠٨٤	٢٠٠٨٤	%١٠٠	سيـتم اـسـكـمـالـه خـالـل الـعـام المـالـى ٢٠١٩/٢٠١٨
	احـلـال وـتجـديـد شبـكـة الـصـرـف الصـحـى بـمـنـطـقـة السـيـوـف شـمـاءـة وـربـطـ المـجـمـع بـشـارـع محمود حـجازـى عـلـى نقـقـة المـنـطـقـة الشـرـقـيـة منـزـة اـولـى (الجزـء الثـانـى)	٧٠٢٠٢	٧٠٢٠٢	%١٠٠	سيـتم اـسـكـمـالـه خـالـل الـعـام المـالـى ٢٠١٩/٢٠١٨
	انـشـاء الشـبـكـة الدـاخـلـية لـتقـسـيم الشـرـكـة المـتـحـدة لـلاـسـكـان وـالـتـعـمـير لـمنـاطـق ٣،٢،١	٠٠٥٠٠	٠٠٥٠٠	%١٠٠	سيـتم اـسـكـمـالـه خـالـل الـعـام المـالـى ٢٠١٩/٢٠١٨
	احـلـال وـتجـديـد شـارـع خـالـد بن الـولـيد مـن اـولـى شـارـع ٥٧ إـلـى الكـورـنـيـش بـقـطـر ٢٠ـ"	٠٠٣٥٠	٠٠٣٥٠	%١٠٠	جارـى اـجـرـاءـات الـبدـء فيـ التـنـفيـذ
الاجـمـالـى					
١٨٠٩٧٢					١٨٠٩٧٢

تـارـيخ البـيـان : ٢٠١٨/٧/١

مـصـدر البـيـان : شـرـكـة الـصـرـف الصـحـى

(أعمال الاحلال والتجديـد ورفع الكفاءـة)

من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

الحـى	اسم المشروع	الاعتمـاد بالمليـون جـنيـه	التـكالـفة بـالمليـون جـنيـه	نـسـبة التـنـفـيـذ	مـلـاحـظـات
شرق	احـلاـل وـتـجـديـد مـجـمـع شـارـع منـشـيـة الزـهـراء بـمـنـطـقـة المـحـروـسـة	١.٢٩٦	١.٢٩٦	%١٠٠	تم النـهـو
	اعـلاـل وـتـجـديـد دـاخـل محـطة السـيـوـفـ أـتـورـيد وـتـرـكـيب قـمـيـصـ منـ الصـلـبـ لـتـدعـيمـ المـشـترـكـ ٧ـ دـاخـلـ غـرـفـةـ صـمامـاتـ محـطةـ السـيـوـفـ (ـ تـدعـيمـ المـشـترـكـ ٧ـ دـاخـلـ غـرـفـةـ الصـمامـاتـ الرـئـيـسـيـةـ لـخـطـوطـ طـرـدـ مـحـطةـ رـفـ الصـرـفـ الصـحـىـ بـالـسـيـوـفـ)	٢.٢٤٧	٢.٢٤٧	%١٠٠	تم النـهـو
	- اـعـلاـل وـتـجـديـد دـاخـلـ محـطةـ السـيـوـفـ - اـحـلاـلـ وـتـجـديـدـ وـصـلـاتـ الفـكـ وـتـرـكـيبـ لـمحـطةـ السـيـوـفـ الجـديـدةـ وـمـحـابـسـ عـدـمـ الرـجـوعـ	١.٣٠٠	١.٣٠٠	%١٠٠	تم النـهـو
	احـلاـلـ وـتـجـديـدـ وـتـحـسـينـ الصـرـفـ بـمـنـطـقـةـ الـظـاهـرـيـةـ لـلـشـوارـعـ الفـرعـيـةـ لـشـارـعـ عـثـمـانـ مـحـرمـ وـعـبـدـ الـمـنـعـ مـنـطـقـةـ شـرقـ	٠.٣٠٣	٠.٣٠٣	%١٠٠	تم النـهـو
	احـلاـلـ فـرـعـةـ بـشـارـعـ حـرـ جـرـ النـوـاتـيـةـ وـتـقـاطـعـهـ مـعـ شـارـعـ الطـيـارـ مـسـعـودـ	١.٧١٣	١.٧١٣	%١٠٠	تم النـهـو
	احـلاـلـ وـتـجـديـدـ وـتـدعـيمـ شبـكـةـ الصـرـفـ الصـحـىـ بـشـارـعـ العـزـيزـ الـبـدـيعـ وـبعـضـ تـفـرـعـاتـهـ وـرـفـ كـفـاءـةـ مـحـطةـ رـفـ حـرـ جـرـ النـوـاتـيـةـ بـغـزـيةـ القـلـعةـ	٤.٠٤٩	٤.٠٤٩	%١٠٠	سيـتمـ اـسـتـكـمالـهـ خـلـالـ الـعـامـ الـمـالـىـ ٢٠١٩ـ/ـ٢٠١٨ـ
الاجـمـالـىـ					

٢٠١٨/٧/١: تاريخ البيان

مـصـدرـ الـبـيـانـ :ـ شـرـكـةـ الصـرـفـ الصـحـىـ

تابع أعمال الاحلال والتجديـد ورفع الكفاءـة

الحي	اسم المشروع	الاعتمـاد بالمليون جنيـة	التكلـفة بالمليون جنيـة	نسبة التنفيـذ	ملاحظـات
وسط	ربط تصرفات ابراج سموحة على شارع مسجد حاتم وتدعمـه بالشنايش	٠.٤٢٦	٠.٤٢٦	%١٠٠	جارى نهـو الاعـمال
	احـلال وتجـديـد شبـكة الصرـف الصحـي بشـارع شـبيـلا من مـطـيق شـارع مـفـيس حتـى مـطـيق مـجمـع شـارع بـور سـعـيد والـفرـعـات مع رـيـط شـارع عـبد المـنـم سـند (سينـما اوـديـون) عـلـى مـطـيق العـدـاـية الجـديـدة بـمنـطـقـة كـامـب شـيزـار	٠.٩٥٦	٠.٩٥٦	%١٠٠	سيـتم استـكمـالـه خـلـال العام المـالـي ٢٠١٩/٢٠١٨
	احـلال وتجـديـد شـارع مـسـجـد الحـضـرـى وشـارع عمر بن الخطـاب	٠.٢٤٥	٠.٢٤٥	%١٠٠	سيـتم استـكمـالـه خـلـال العام المـالـي ٢٠١٩/٢٠١٨
	احـلال وتجـديـد خطـ الصرـف الصحـي بـورـش سـكـة حـدـيد الحـضـرـة وـربـطـه عـلـى المـجـارـى العـمـومـيـة	٢.١٩٦	٢.١٩٦	%١٠٠	سيـتم استـكمـالـه خـلـال العام المـالـي ٢٠١٩/٢٠١٨
	احـلال وتجـديـد وـتـدـعـيم شبـكة الصرـف الصحـي بشـارع فـرـنسـا بـدـعـا من نـفـقـ المـنـطـقـة الوـسـطـى وـحتـى مـجـمـع قـصـر رـأـس التـين وـالـتـفـرـعـات	٥.٥٣٨	٥.٥٣٨	%١٠٠	سيـتم استـكمـالـه خـلـال العام المـالـي ٢٠١٩/٢٠١٨
	احـلال وـتجـديـد وـتـدـعـيم لـجزـء مـن مـجـمـع شـارـع ٢١٨ وـالـمـرـبـوـط عـلـى مـطـيقـ المـنـطـقـة الغـرـبـيـة (W-٣) (ـاعـادـة رـيـطـ شـوارـع ٤،٥،٦،٧،٨ـ،ـ٩ـ بـمـنـطـقـة نـجـعـ العـرب عـلـى شـارـع ٤)	٣.٧٢٥	٣.٧٢٥	%١٠٠	سيـتم استـكمـالـه خـلـال العام المـالـي ٢٠١٩/٢٠١٨
غرب	ترـحـيل المـرـافـق لـتـفـادـي اـسـاسـات كـوبـرـى شـارـع ٤٥	١.٤٣٠	١.٤٣٠	%١٠٠	سيـتم استـكمـالـه خـلـال العام المـالـي ٢٠١٩/٢٠١٨
	تـفـيـذ شبـكات الـصـرـف الصحـي بـمـنـطـقـة غـيـطـ العـنب بـشـايـرـ الخـير (ـامـرـ مـباـشـرـ)	٢.٦٨١	٢.٦٨١	%١٠٠	جارـى نـهـو الـاعـمال
	الـاجـمـالـى	١٧.١٩٧	١٧.١٩٧		

تـارـيخـ البـيـان : ٢٠١٨/٧/١

مـصـدرـ البـيـان : شـركـةـ الـصـرـفـ الصحـي

تابع اعمال الاحلال والتجديد ورفع الكفاءة

الحى	اسم المشروع	الاعتماد بالمليون جنية	التكلفة بالمليون جنية	نسبة التنفيذ	ملاحظات
العامرية	احلال وتجديد و استكمال بعض اجزاء الشبكة الكهربائية بموقع ٩ن و تجهيزات اخرى تدعيم الموقع وتجهيزه لاستكمال منظومة اعادة الافتتاح وذلك بتنفيذ عدد ٢ بوابة وملحق غرف امن واعاشة وطرق اسفالية وآخرى	٢.٣٠٢	٢.٣٠٢	%١٠٠	تم النهو
العامرية	انشاء شبكة الصرف الصحى الداخلية لتقسيم ارض الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لاعضاء نادى خبراء وزارة العدل - منطقة الناصرية وربطها بمجمع الناصرية	١.٣٨١	١.٣٨١	%١٠٠	جارى نهو الاعمال
القادره	احلال وتجديد شبكات ارض المحجر بحرى (زاوية عبد القادر)	٤.١٥٨	٤.١٥٨	%١٠٠	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨
الشركة المختلفة	رفع كفاءة و احلال و تجديد محطات الرفع لمناطق الشركة المختلفة	٤.٨٢٦	٤.٨٢٦	%١٠٠	تم النهو
الشركة المختلفة	رفع كفاءة و احلال و تجديد محطات المعالجة لمناطق الشركة المختلفة	٢.٨٨٦	٢.٨٨٦	%١٠٠	تم النهو
جميع احياء المدينة	رفع كفاءة وتطهير المصارف العمومية التى تعمل كمحطات لمحطات معالجة الصرف الصحى	١.٣٤٨	١.٣٤٨	%١٠٠	تم النهو
جميع احياء المدينة	تدعم شبكة الصرف الصحى باخطية مطابق وسيفوونات	٤.٩٩٣	٤.٩٩٣	%١٠٠	تم النهو
الطرد (٢٠١٦/٢٠١٧ - ٢٠١٥/٢٠١٦)	احلال وتجديد و تدعيم هبوطات شبكة الانحدار وخطوط	٤.٨٣٤	٤.٨٣٤	%١٠٠	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨
انحاء المدينة	احلال وتجديد و تدعيم الشبكات بشوارع متفرقة بجميع انحاء المدينة (٢٠١٦/٢٠١٧ - ٢٠١٥/٢٠١٦)	٢.١١٢	٢.١١٢	%١٠٠	سيتم استكماله خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠١٨
	الاجمالى	٢٨.٨٤	٢٨.٨٤		

تابع اعمال الاحلال والتجديد ورفع الكفاءة

الحى	اسم المشروع	الاعتماد بالمليون جنية	التكلفة بالمليون جنية	نسبة التنفيذ	ملاحظات
مواجهة اخطار السيول	توريド معدات وسيارات وعمل عمارات جسمية لمواجهة السيول	١٠٠	١٠٠	%١٠٠	تم النهو
	الاجمالى	١٠٠	١٠٠	--	--

تاریخ البیان : ٢٠١٨/٧/١

مصدر البیان : شركة الصرف الصحى

(أعمال احلال وتجديـد ورفع كفاءة المعدات والسيارات)

العنوان	اسم المشروع	الاعتمـاد لـلعام المـالي ٢٠١٨/٢٠١٧	التكلفة الفعلية (ما تم صرفه خلال العام المـالي ٢٠١٨/٢٠١٧) (المبلغ بالآلاف جنية)	نـسبة التنفيـذ خلال العام المـالي ٢٠١٨/٢٠١٧	ملاحظـات
تم النـهو	تـوريد عـدد (١) سيـارة مـجهـزة طوارـىء سـيـول	٦٦٠٨	٦٦٠٨	%١٠٠	
تم النـهو	تـوريد عـدد (٢) لوـدر كـاتـر بلـلـر عـلى كـاوتـش طـراز ٩٦٦ بـمشـتمـلاتـه	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	%١٠٠	
تم النـهو	تـورـيد عـدد (٥) سيـارة مـجهـزة كـسـح سـعـة ٣ مـ٣	٨٦٩٠	٨٦٩٠	%١٠٠	
تم النـهو	تـورـيد عـدد (٢) سيـارة مـجهـزة بـكـبـاش	٨٨٠٨	٨٨٠٨	%١٠٠	
تم النـهو	تـورـيد عـدد (٥) سيـارة مـدمـجـة (نـافـورـى / شـفـطـ) سـعـة ٣ مـ٣	٤٦٠٠٠	٤٦٠٠٠	%١٠٠	
تم النـهو	تـورـيد عـدد (٥) سيـارة نـصـف نـقل قـلـاب اوـحال ٤ طـن	٢٣٨٧	٢٣٨٧	%١٠٠	
تم النـهو	تـورـيد عـدد (٥) رـاس تـرـيلـلا بـمشـتمـلاتـه	١١٨٥٠	١١٨٥٠	%١٠٠	
تم النـهو	عمـرات جـسيـمة لـلـسيـارات وـالمـعدـات وـخـلـافـه	٣٦٥٧	٣٦٥٧	%٩٧	
	الـاجـمـالي	٩٩٩١١	٩٩٩١١	%٩٩.٩	

جميع مناطق الشركة
لمواجهة اخطار
السيول

٢٠١٨/٧/١: تاريخ البيان

مصدر البيان : شركة الصرف الصحى

انجازات شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء
ما تم تركيبه من لمبات موفرة بقطاع الاضاءة العامة
من ٢٠١٧/٧/٣٠ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

الحى	الموقع	نوع اللامب	ماتم تركيبه	القدرة المتوفرة ميجاوatts
المنزه أول	شارع جراج الحى - مساكن البحرية - البكتوشى تفرعات طريق الـ ٥٠٠ - تفرعات ش ١٦ الملك شمال مربع ش يوسف غالى - عزبة محسن - خلف ش البصل الفلكى سوق خورشيد - شارع ابو العرب وشارع الارمن	ليد ١٠٠ وات ليد ١٠٠ وات ليد ١٠٠ وات ليد ١٠٠ وات	٧٥ ١٨١ ٣١٦ ١٦٠	لاتوجد قفرا موفرة حيث أنه تم إستبدال اللمبات بنفس القدرة
المنزه ثانى	طريق مدرسة الطحاوى - مساكن طوسون - شارع ١٠ المستشارين - شارع ٢٥ شمال طريق سركيس - خلف مستشفى ابو قير - تفرعات ش احمد عرابى عزبة خطاب - ش احمد الوهاب - عزبة كردون - عزبة نصر	ليد ١٠٠ وات ليد ١٥٠ وات صوديوم ١٥٠ وات	٢٧٩ ١٢٥ ٢٢٤	
شرق	سموحة - التعاونيات (فوزى معاذ)	١٥٠ وات ١٠٠ وات	٨ بدلاً من ٤٠٠ وات ٦ بدلاً من ٢٥٠ وات	
وسط	الابراهيميه - غربال - الباب الجديد محرم بك - عطاريين - الصحراوى	١٠٠ وات	٣٠ بدلاً من ٤٠٠ وات ٩٥ بدلاً من ١٥٠ وات	٠٠٠٠١٤
الجمرك	بحري - المنشية - اللبناني	١٠٠ وات	٩١ بدلاً من ٢٥٠ وات ٧٨ بدلاً من ١٥٠ وات	٠٠٠٠١٩
غرب	فرع القبارى وإدارة وسط	١٠٠ وات ١٥٠ وات	٧٠٠ ١٥٠	٠٠٤١٣٣٥
العجمى	فرع الدخيلة	١٥٠ وات	٢٦٥	٠٠١١٩٣٥
العامرية	فرعى العامرية ومرغم	١٠٠ وات ١٥٠ وات	٤٨٠ ٣٠	٠٠١١٨٤٥
مدينة برج العرب	تم الانتهاء من أعمال الترشيد بالإدارة ويقوم مركز ومدينة برج العرب بصرف مهامات لطاقة كابح + لمبة ١٠٠ وات ، ١٥٠ وات في أعمال الصيانة			

تاریخ البیان : ٢٠١٨/٧/١١

مصدر البیان : شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

مكونات شبكة الاضاءة العامة
من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠

الكمية	البيان
١٥٨	عدد العدادات
١٢٩٨	عدد الاعمدة
٢٠٥٤	عدد الكشافات بالاعمدة
٢٠٤٤	عدد الكشافات المركبة على الحائط الازرع
٥,٣٠٥	اطوال الكابلات الأرضية الخاصة بالاضاءة
١٨,٧٩٦	اطوال الكابلات الهوائية الخاصة بالاضاءة
٢٩,٦٥٥	الاجمالي

احلات	توسيعات	البيان
-	تم إضافة عدد (٢) خلية لعدد (١) موزع	عدد لوحات التوزيع الرئيسية (عدد)
٣٤,٨٣٦	٤٦,٠١٥	الكابلات الأرضية جهد متوسط (كم)
٤	-	الكابلات الهوائية جهد متوسط (كم)
١٥,٥	٣٥,٦٨٦	الكابلات الأرضية جهد منخفض (كم)
٥٣,٥١٣	٦٠,٤٦٩	الكابلات الهوائية المطورة جهد منخفض (كم)
٥٩	٤٩	محولات (عدد)
٣٤٦٧٥	٢١٧٦٠	قدرة محولات (ك.ف.أ)
٢٧١٧		عدد المشتركين (ألف مشترك)
١٦٦٠,٣		الحمل الأقصى للشبكة (م.و.س)

تاریخ البیان : ٢٠١٨/٧/١

مصدر البیان : شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

إنجازات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء
خلال الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٧ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨
في مجال تنفيذ المحطات الشمسية

الوفر (بالألف جنيه)			القدرة (ك.وات)	ما تم تنفيذه	الموقع
انبعاثات (طن)	الوقود (طن)	الطاقة الفعلية (ك.و.س)			
٢٤٥٢٣٤	٤٠٩٩٦.٨	٧٨٠١٨.٧٥	٥٠	تم ربط المحطة بنظام تعريفة التغذية	شركة مياه شرب الإسكندرية - ديوان عام الشركة بشارع فؤاد
٥٢٦٤٧	٨١٩٩٩.٣٦	١٥٦٠٣.٧٥	١٠	تم ربط المحطة بنظام تعريفة التغذية	نادي شركة المياه بكوم الدكة
٣٤٢٢٠٤	٥٣٢٩٥.٨٤	١٠١٤٢٤.٣٧٥	٦٥	تم ربط المحطة بنظام محصلة الاستهلاك	محافظة الإسكندرية
٧٨٩٧٠	١٢٢٩٩.٠٤	٢٣٤٠٥.٦٢٥	١٥	تم ربط المحطة بنظام تعريفة التغذية	مصنع نيلي تكس
٣٦٨٥٣	٥٧٣٩.٥٥٢	١٠٩٢٢.٦٣	٧	تم ربط المحطة بنظام محصلة الاستهلاك	فيلا بكينج مريوط
٧٧٣٩٠٨	١٢٠٥٣٠.٥٩٢	٢٢٩٣٧٥.١٢٥	١٤٧		الإجمالي

تاریخ البیان : ٢٠١٨/٧/١

مصدر البیان : شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

**بيان بعد المبادلات اليد التي قامت الشركة بتوفيرها
خلال الفترة من ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠ حتى ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠**

قيمة المبيعات	إجمالي عدد المبادلات	عدد المبادلات المباعة								القطاع
		فورستن اسم ٢٠ بسعر ١٠٠,٤٠ جنية	٤ وات بسعر ٢٥ جنية	٤ وات بسعر ٢٦ جنية	٦ وات بسعر ٣٢ جنية	٦ وات بسعر ٣٩ جنية	٩ وات بسعر ٤٠ جنية	٠		
٣٢١١٤٦	١٠٩٣١	٠	٣٨٢٧	٢٩٩	٦٧٨٤	٢١	٠	٠	المنتزة	
٥٧٣١٠	١٩٦٦	٠	٤٦٠	٣٥٥	١٠٦٧	٨٤	٠	٠	شرق	
١١٧٨١٨	٣٨٨٤	٠	٤١٠	٦٠٦	٢٦٣٨	١٦٤	٦٦	٠	وسط	
٣١٨٧٨	١٠٢٥	٠	٩٠٨	٣٦	٨٢٨	٣٤	١٩	٠	غرب	
٣٢٤٣٣٩	٧٧٩٧	٠	١٢٣٦	٩٧١	٥٣٦١	٢٢٩	٠	٠	الساحل الشمالي	
٣٧٩٨٢٢٠	١٣٠٥٦٠	٣٠٠	٣٠٥٠٠	٢٩٩٠٠	٦٦٦٥٠	٣٠٠	٢١٠	٠	كبار المشترkin	
٤٦٥٠٧١١	١٥٦١٦٣	٣٠٠	٣٦٥٤١	٣٢١٦٧	٨٣٣٢٨	٣٥٣٢	٢٩٥	٠	الإجمالي	

تاریخ البيان : ٢٠١٨/٦/٣٠

مصدر البيان : شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

التوسيع والتجديد

التكلفة (بالألف جنيه)	ما تم إنجازه من أطوال كابلات الجهد المتوسط والمنخفض والهوانى (كم)	الحي
٤٩٩٢٦	٢٦.٥٩٣	المنزهة
	٤٢.٣٣٣	شرق
	٦.٩٠١	وسط
	٢.٠٨٢	الجمرك
	١١.٥٨٣	غرب
	١٨.٣٦٣	العامرية
	٢٠.٨٣٢	العممى
	١٣.٤٨٣	برج العرب
	١٤٢.١٧٠	الإجمالي

الاحلال والتجديد

التكلفة (بالألف جنيه)	ما تم إنجازه من أطوال كابلات الجهد المتوسط والمنخفض والهوانى (كم)	الحي
٣٢٣٠٢	١١.٨٢٥	المنزهة
	١٠٠٠٨	شرق
	٥.٠٦٢	وسط
	٥.٣٣٢	الجمرك
	١١.٣٤٩	غرب
	٨.٠٥٤	العامرية
	١٤.٦٣٩	العممى
	٤١.٥٨٠	برج العرب
	١٠٧.٨٤٩	الإجمالي

تاریخ البیان : ٢٠١٨/٧/١

مصدر البیان : شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

ما تم توفيره من لمبات الليد

عدد اللمبات المباعة										عدد اللمبات المسلمة										المنطقة
المن	٤ وات E ٢٧	المن	٤ وات E ٢٧	المن	٦ وات ١٤ E	المن	٦ وات E ٢٧	المن	٩ وات	المن	٤ وات E ٢٧	المن	٤ وات E ٢٧	المن	٦ وات ١٤ E	المن	٦ وات E ٢٧	المن	٩ وات	
٧٧٧٤	٢٩٩	٩٤٦٧٥	٣٧٨٧	٤٩٣	١٧	٢١٤٧٨٤	٦٧١٢	٠	٠	١٩٨١٢	٧٦٢	١٢٥٠٠	٥٠٠	٢٩٠	١٠	٣٦٦٤٠٠	١١٤٥٠	٣٦٠٠٠	٩٠٠	المتنزه
٩٢٣٠	٣٥٥	١١٢٧٥	٤٥١	٢٤٣٦	٨٤	٣٤٠٤٨	١٠٦٤	٠	٠	١٠٤٠٠	٤٠٠	٥٥٠٠	٢٢٠	١٧٤٠	٦٠	٢٨٣٢٠٠	٨٨٥٠	٨٠٠	٢٠٠	شرق
١٥٦٧٨	٦٠٣	٩٣٧٥	٣٧٥	٤٧٥٦	١٦٤	٨٤٤١٦	٢٦٣٨	١٧٦٠	٤٤	١٨٠٧٠	٦٩٥	٣٨٧٥٠	١٥٥	٠	٠	١٩٦٣٠٠	٦٠٥٠	٩٨٠٨٠	٢٤٥٢	وسط
٥٢	٢	٨٧٥	٣٥	٠	٠	٠	٨٠	٢	٠	٠	٨٧٥	٣٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الجرك
٩٣٦	٣٦	١٢٤٢٥	٤٩٧	٩٨٦	٣٤	٧٤٣٣٦	٢٣٢٣	٧٦٠	١٩	٠	٠	٩٣٧٥	٣٧٥	٥٠٧٥	١٧٥	١٠٥٦٠٠	٣٣٠	٦٢٦٨٠	١٥٦٧	غرب
٦٩٦٨	٢٦٨	٢٨٨٢٥	١١٥٣	٦٢٦٤	٢١٦	١٢٣٤٥٦	٣٨٥٨	٠	٠	٠	٠	١٥٠٠	٦٠٠	٥٨	٢	١٣٩٢٠٠	٤٣٥٠	١٩٢٠٠	٤٨٠	العجمي
٣٨٨٧٠٠	١٤٩٥٠	٣٨١٢٥٠	١٥٢٥٠	٤٣٥٠٠	١٥٠٠	١٠٦٦٤٠٠	٣٣٢٢٥	٨٠٠	٢٠٠	٣٨٨٧٠٠	١٤٩٥٠	٣٨١٢٥٠	١٥٢٥٠	٤٣٥٠٠	١٥٠٠	١٠٧٦٠٠	٣٣٦٢٥	١٣٧٦٠	٣٤٤	العاشرية
٤٦٨٢٢	١٥٦٤٧	٣٨٣٣٢٥	١٥٣٣٣	٤٣٨٧٧	١٥١٣	١٠٩١٣٩٢	٣٤١٠٦	٤٠٠	١٠	٣٨٨٧٠٠	١٤٩٥٠	٣٨١٢٥٠	١٥٢٥٠	٤٣٥٠٠	١٥٠٠	١٠٦٦٤٠٠	٣٣٣٢٥	٤٠٠	١٠	برج العرب
٨٣٦١٦٠	٣٢١٦٠	٩٢٢٠٢٥	٣٦٨٨١	١٠٢٣١٢	٣٥٢٨	٢٦٨٨٨٣٢	٨٤٠٢٦	١١٠٠	٢٧٥	٨٢٥٦٨٢	٣١٧٥٧	١٠٠٦٥٠	٤٠٢٦٠	٩٤١٦٣	٣٢٤٧	٣٢٣٠٤٠	١٠٠٩٥٠	٢٣٨١٢٠	٥٩٥٣	الإجمالي

تاریخ البیان : ٢٠١٨/٧/١

مصدر البیان : شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

انجازات شركة الغاز

في مجال الغاز الطبيعي بمنطقة امتياز تاون جاس

اجمالي عدد العملاء التي تم تشغيلهم بالغاز في الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ في نطاق مناطق امتياز شركة تاون جاس احياء (شرق _ وسط _ منتزه اول _ منتزه ثان)

اولا : في نطاق حى منتزه ثان

المنطقة	عدد العملاء
منطقة ابو خروف ومساكن طلعت	٩٣٣
منطقة العماروة والعصافرة قبلى	٨٠١٦
الاجمالى	٨٩٤٩

اجمالي ما تم تشغيله بالغاز خلال تلك الفترة في نطاق حى منتزه ثان عن طريق المشروع هو (٨٩٤٩ عميل).

ثانيا : في نطاق حى منتزه اول

المنطقة	عدد العملاء
منطقة الفلكى والرأس السوداء	٦٠٠٨
منطقة السيف التابعه لحي المنتره اول	٩٩٥
منطقة بسكو مصر ومنشى ناصر	١١٠
منطقة دربالة	٦
منطقة خورشيد والزوايدة بحرى محمودية	٥٥٥٦
منطقة ارض الفضالى	٩٤٠
الاجمالى	١٣٦٧٥

اجمالي ما تم تشغيله بالغاز خلال تلك الفترة في نطاق حى منتزه اول عن طريق المشروع هو (١٣٦٧٥ عميل)

تاريخ البيان : ٢٠١٨/٧/١

مصدر البيان : شركة الغاز

ثالثا : فى نطاق حى شرق :

المنطقة	عدد العملاء
منطقة السيفون التابعة لحي شرق	١٣٨٧
منطقة سليم اسكندر وباكوس قبلى السكة الحديد	٢٢٧
المنطقة المحصورة بين شوارع (سكة حديد ابو قير - ش مصطفى كامل - ش احمد ابو سليمان - ش دنا العمومى - امتداد ش دنا العمومى)	٢٢٨٧
منطقة ونجت قبلى السكة الحديد	٦٤
منطقة باكوس قبلى ارض العازين	١١٧٢
منطقة الاسكان الصناعى وش الشركة العربية	٤٦
المنطقة المحصورة بين شوارع (ش احمد ابو سليمان - ش العشرين - ش دنا العمومى - امتداد ش دنا العمومى)	٧٤٠٩
المنطقة المحصورة بين شوارع (احمد ابو سليمان - ش العشرين - ش حجر التواتية - ش قنال محمودية البر البحري)	٢٣٦
منطقة زعرباته والظاهرية بحرى	٢٣٠٥
مساكن الشرطة قبلى محمودية	٣٣٤
منطقة عزبة حجازى وش النصر	٦٣٨
منطقة المطار خلف مطبع محرم	٢٧٨
المنطقة المحصورة بين شوارع (ش قنال محمودية البر القبلى - ش مخازن عتريس - ش محمد انور السادات - سكة حديد القاهرة الاسكندرية)	١٣٣٧
منطقة عزبة سكينة القديمة والجديدة	٩٦٠
منطقة عزبة الموظفين	٢٥١٧
الاجمالى	٢١١٩٧

اجمالى ما تم تشغيله بالغاز خلال تلك الفترة فى نطاق حى شرق عن طريق المشروع هو (٢١١٩٧ عميل)

رابعاً: في نطاق حى وسط :

المنطقة	عدد العملاء
منطقة الحضرة القبلية	١٩٥
منطقة الحضرة الجديدة التابعة لحي وسط	٨٤١
الاجمالي	١٠٣٦

اجمالى ما تم تشغيله بالغاز خلال تلك الفترة فى نطاق حى وسط عن طريق المشروع هو (١٠٣٦ عميل)

- اجمالى ما تم تشغيله بالغاز خلال تلك الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ فى نطاق مناطق امتياز شركة تاون جاس فى نطاق احياء (شرق - وسط - منتزه اول - منتزه ثان) عن طريق المشروعات بالاسكندرية عو عدد (٤٧٩٧ عميل) .

- اجمالى عدد العملاء تم تشغيلهم بالغاز الطبيعي عن طريق خدمة العملاء احياء (شرق - وسط - منتزه اول - منتزه ثان) عو عدد ١٨٨٢٤ عميل .

- ليصبح عدد العملاء (مشروعات + خدمة عملاء) فى نطاق مناطق امتياز شركة تاون جاس (شرق - وسط - منتزه اول - منتزه ثان) هو عدد (٦٣٦٢١ عميل) خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣ .

٢٠١٨/٧/١: تاريخ البيان

مصدر البيانات : شركة تاون جاس