



الموقف التنفيذي

القيمة بالالف جنيهه الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026 عن الفتره من 2025/7/1 الى 2026/4/28

نسبه التنفيذ	الموقف التنفيذى	الاعتماد	المشروع الفرعى	المشروع الرئيسى	البرنامج الفرعى	البرنامج الرئيسى
55 %	-تم البت المالى وتمت الترسية لشركه اسكندريه للمقاولات بمبلغ (3590568) جنيه وتم مخاطبه مديره الطرق لادراج القطاعات المتهالكه بشارع 30 القديم متفرع من ش النبوى المهندس ضمن خطه الرصف وذلك بالوفر المتبقى من الاعتماد بعد الترسية بمبلغ (9232432) جنيه -وتم عمل محضر اجتماع للمرافق قبل البدء بخطه الرصف ش 30 عرامه : تم الانتهاء من مخلفات المحاجر وجارى الشنايش وطبقه الاساس ش سيكلام الصغير : تم الانتهاء من القطع والتمهيد وطبقه الاساس وجارى البردوره ورفع المطابق والانتربولك ش الحرمين : لم يتم العمل به حتى الان	32400 12733	متفرعات مصطفى كامل ش سيكلام الصغير ش جمعيه عرامه من 30 الجديد حتى الجمعيه بطول 1200 متر متفرعات النبوى المهندس ش الحرمين الرئيسى من اول الثانويه الكويتيه حتى تقاطع ش الملك بطول 700 متر	انشاء وتوسعه وازدواج ورفع كفاءه الطرق المحليه بحى المنتزه ثان	الطرق المحليه	الطرق والنقل والمواصلات المحليه

		الاجمالي 45133			
--	--	----------------	--	--	--

	الموقف التنفيذي	الاعتماد	المشروع الفرعي	المشروع الرئيسي	البرنامج الفرعي	البرنامج الرئيسي
30 %	ش اسكوت تم تركيب	1132	ش 10 ومنفرعاته اسكوت :	اناره الطرق وتوفير تجهيزاتها الكهربائيه بحى المنتزه ثان	اناره الطرق والشوارع	الطرق والنقل والمواصلات المحليه
	(90) ذراع حديد	1132	سيتم تركيب 90 ذراع ليد بكشاف			
	-متفرعات ش 25	1132	150 وات			
	طوسون	1132	-متفرعات ش 25 طوسون :			
تم تركيب (90) ذراع حديد	2171	سيتم تركيب 90 ذراع ليد بكشاف	ش 90 ذراع ليد بكشاف 150			
، (500) كنسوله حديد		وات	شراء مهمات اناره			
حرف L ، مد (2000) متر						
شبكة هوائيه						
ش المعموره البلد قبلى تم						
تركيب (90) ذراع حديد						
-تم توريد (239) كشاف						
ليد 150 وات ، (2000)						
متر كابل هارزا 16x4						
		الاجمالي 5567				

نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي	الاعتماد	المشروع الفرعى	المشروع الرئيسى	البرنامج الفرعى	البرنامج الرئيسى
	تم عمل مقاييسه لتحديد الشروط والمواصفات وتسليمها للاداره المركزيه للنظافه وتجميل المدينه وتم ارسال ملفات العمليه للشئون الماليه بالمحافظه من قبل الاداره المركزيه للنظافه وتجميل المدينه للفحص وتم فتح المطاريف الفنيه بتاريخ 2026/4/15	50 100 150	اسكان الشباب مبارك 4 حدائق بمنطقة الحرمين شراء عدد للحى	تطوير الحدائق والمشاتل وتشجير الشوارع واقامه المعرض فى مجال الحدائق	تطوير الحدائق والتشجير والمشاتل	تحسين البيئه
		الاجمالى 300				
80 %	تم تسليم 5 سيارات للاداره العامه للمشروعات والورش لتسليمها للمقاول المسئول عن عمل العمرات الجسيمه وتم الانتهاء من عمل عمرات جسيمه لعدد 4 سيارات ومتبقى سياره واحده	400	مشروع رفع كفاءه وعمرات جسيمه لمعدات الحمله الميكانيكيه	شراء ورفع كفاءه الالات والمعدات للتعامل مع الازمات والكوارث	اداره الازمات والكوارث	الاداره المحليه
		51400	اجمالى الاستثمارات لحي المنتزه ثان المدرجه بالخطه الاستثماريه لديوان عام محافظه الاسكندريه للعام المالى 2025-2026			